ЗАКАЗЧИК: **АО "Евроазиатская Энергетическая Корпорация"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Вершина"**

АКТ выполненных работ за июль 2012 года.

Текущий ремонт автомобильных дорог асфальтобетонных разреза "Восточный"Пикет №3000-пикет № 5000 Инв №32000270

Основание: Договор №1433/12 от 03.07.2012г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДРАЗДЕЛ Текущий ремонт автомобильных дорог								
1	Е68-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий	8332,000	28,49	27,39	237379	228213	64273	0,00720	60
		самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм, толщина до 50 мм		1,10	4,70	9165	39160	133	0,02590	216
		1м2								
2	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	8332,000	24,52	15,35	204301	127896	121897	0,03360	280
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		5,94	5,06	49492	42160	133	0,01766	147
		1м2 покрытия								
3	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные	804,870	4627,00		3724133	0	0		0
		тн								
4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	10,900	40097,59	339,59	437064	3702	2043	0,58000	6
		1т		0,00	140,94	0	1536	133	0,58000	6
		Всего прямые затраты				**4 602 877**				**346**
										369
		Стоимость материалов, тенге				**4 161 197**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**188 213**				
		Сметная заработная плата, тенге				**58 657**				

Нормативная трудоемкость, чел-час	346
Итого	4791090
Итого в текущих ценах (МРП 2012/МРТ 2001=2,0872)	9 999 966
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	1199995,92
Сметная стоимость строительства	11199961,92

ЗАКАЗЧИК:

Директор разреза "Восточный" В.В.Привалов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Вершина" А.А.Пиянзов

Начальник ПЭС Г.Б. Осипцова

Начальник ЭМС О.Г. Дёмкин

Вед. инженер по сметам Т.М. Салова

Начальник АТБУ Р.А. Мамаджанов

Вед. инженер по ЗиС К.К. Нуркенов