АКТ выполненных работ за ноябрь 2014г.
от 24.11.2014г.

форма 3

ЗАКАЗЧИК: **ДВД ЮКО**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Анар-Асем"**
ДОГОВОР: **№397 от 19 сентября 2014г.**

ОБЪЕКТ: **Текущий ремонт водопроводных сетей (аварийный) управления дорожной полиции ДВД ЮКО по ул Кожанова.**

№ п/п	наименование объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ в тенге			
		с начала года по отчетный месяц		всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт водопроводных сетей (аварийный) управления дорожной полиции ДВД ЮКО по ул Кожанова.	2 382 142,86	2 668 000	2 382 142,86	2 668 000

ВСЕГО к оплате: **2 668 000**
в том числе НДС 12% **285 857,14**

ЗАКАЗЧИК:_____ м/п
Начальник ДВД ЮКО
А.Оспанов

ПОДРЯДЧИК:_____ м/п
Директор ТОО "Анар-Асем"
Е.Туркеев

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник ДВД ЮКО
генерал-майор полиции
А. Оспанов

Форма 2

Заказчик ДВД ЮКО

Подрядчик ТОО «Анар-Асем»

Договор №397 от 19 сентября 2014г.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 год

НА текущий ремонт водопроводных сетей (аварийный) управления дорожной полиции ДВД ЮКО по ул Кожанова.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	16,38	376,88	138,38	6173	2267	5196	1,55	25
				238,5	-	3907	-	133	0,01	-
2	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	10,92	18,99	3,49	207	38	243	0,12	1
				15,5	1,24	169	14	133	0,04	-
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей м3	110	284,61	-	31307	-	35377	2	220
	т.ч. п-3.181 К=1,3			284,61	-	31307	-	113	-	-
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	97	134,1	-	13008	-	14699	0,97	94
				134,1	-	13008	-	113	-	-
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	97	21,55	4,52	2090	438	1602	0,11	10
				17,03	-	1652	-	97	-	-
6	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из	91	207,57	4,42	18888	402	1002	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		песчано-гравийных смесей толщиной 12 см		6,41	1,87	583	170	133	0,02	2
		м2								
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	91	495,99	2,86	45135	260	860	0,03	3
				5,94	1,16	541	106	133	0,02	2
		м2								
					ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
8	Е0122-38-5	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	4	1283,11	394,36	5132	1577	4575	3,64	15
				731,25	148,5	2925	594	130	0,73	3
		врезка								
9	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	159,52	33,52	319	67	287	0,9	2
				108	2,25	216	5	130	0,01	-
		фланец								
10	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0053	121294,13	49389,75	643	262	561	312,7	2
				62775	18657	333	99	130	91,12	-
		т								
11	С130810-22	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< 10 МПа, 133х4,0 мм	2	260	-	520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	С130810-21	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< 10 МПа, 108х8,0 мм	2	287	-	574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С130810-24	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру< 10 МПа, 159х4,5 мм	2	296	-	592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Е0122-37-3	-Демонтаж гидрантов пожарных	1	194,99	22,19	195	22	235	1,82	2
				172,8	8,1	173	8	130	0,07	-
		шт								
15	Е0122-35-5	-Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	212,54	22,19	425	44	516	1,93	4
				190,35	8,1	381	16	130	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
16	Е0122-35-4	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	1	204,74	17,09	205	17	253	1,88	2
				187,65	6,75	188	7	130	0,05	-
		шт								
17	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	146,04	9,69	146	10	183	1,36	1
				136,35	4,05	136	4	130	0,03	-
		шт								
					УКЛАДКА					
18	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
				488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
		установ.								
19	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	36	831,44	781,34	29932	28128	4259	0,28	10
				49,84	63,92	1794	2301	104	0,3	11
		м								
20	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006К=0,2	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	36	1012,72	951,37	36458	34249	5229	0,34	12
				59,81	79,85	2153	2875	104	0,37	13
		м								
21	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
		установ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,012	139706,75	90794,12	1676	1090	1060	286	3
				48375	19582,83	581	235	130	84,07	1
		км								
23	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,12	1942	-	23537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
24	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	12	244,98	0,28	2940	3	2294	0,84	10
				146,93	0,11	1763	1	130	-	-
		м								
25	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,052	58511,95	25415,57	3043	1322	2690	194	10
				33075	6719,85	1720	349	130	26,38	1
		км								
26	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	101	468	-	47268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
27	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,1	8287,75	-	829	-	1044	51,5	5
				8032,5	-	803	-	130	-	-
		км								
28	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,036	51071,13	20194,88	1839	727	1691	179	6
				30825	5309,56	1110	191	130	20,64	1
		км								
29	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	36,36	163	-	5927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,036	8097,13	-	291	-	376	51,5	2
				8032,5	-	289	-	130	-	-
		км								
					ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ					
31	Е0122-41-1 Изм. и	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в	2,94	1989,22	1127,92	5848	3316	4527	8,86	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	сухих грунтах м3		861,3	323,06	2532	950	130	2,06	6
32	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	2,96	8170 -	- -	24183 -	- -	- -	- -	- -
33	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 шт	2	1080 -	- -	2160 -	- -	- -	- -	- -
34	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 м3	1,3	32800 -	- -	42640 -	- -	- -	- -	- -
35	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	2,96	-250 -	- -	-740 -	- -	- -	- -	- -
36	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	2,96	-134 -	- -	-397 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	1,408	2356,89 915,75	- -	3319 1289	- -	1521 118	5,95 0,54	8 1
38	С12021-222	-СТРЕМЯНКА т	0,018	151200 -	- -	2722 -	- -	- -	- -	- -
39	С143003-58	-Шлакоблоки, 400х200х200 мм	44	43	-	1892	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
40	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт -Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400	-	26800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
					МОНТАЖ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ					
41	Сстоимость	-ОУВ ящик (счетчик диам.100-1шт., вентиль диам.100-2шт, труба П/Э диам.100-8м, бетонная подготовка -0,5м3)	1	280222,82	-	280223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
42	С11011-355	-Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200, толщина 6 мм	61,495	293	-	18018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
43	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,18654	121294,13	49389,75	22626	9213	19747	312,7	58
				62775	18657	11710	3480	130	91,12	17
		т								
44	С130806-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм	2	504	-	1008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
45	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	8	828	-	6624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
46	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	4	320	-	1280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
47	С130810-80	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Py 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	10	482	-	4820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с	8	227	-	1816	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	14	299,69	224,76	4196	3147	2334	0,41	6
				69,53	58,69	973	822	130	0,23	3
		шт								
50	С130804-57	-Тройник прямой, d 63 мм	0,6	1240	-	744	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
51	С130804-138 8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные среднего типаиз полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/,Dн 1200 мм	0,2	2037	-	407	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				63	-	252	-	130	-	-
		фланец								
53	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	10	156,43	21,43	1564	214	1638	0,6	6
				126	-	1260	-	130	-	-
		фланец								
54	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
				180	2,25	360	5	130	0,01	-
		фланец								
55	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	492	-	4920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	757	-	1514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144	2,25	144	2	130	0,01	-
		шт								
59	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	E0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт 1	585,99 317,25	36,99 13,5	586 317	37 14	430 130	1,93 0,07	2 -
61	C130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт 1	3500 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -
62	C130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт 1	6480 -	- -	6480 -	- -	- -	- -	- -
63	C130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	шт 1	11500 -	- -	11500 -	- -	- -	- -	- -
64	E0122-38-1	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	шт 3	478,53 254,25	80,05 31,5	1436 763	240 95	1114 130	1,3 0,15	4 -
65	E0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка 1	916,73 396	180,25 67,5	917 396	180 68	603 130	2,01 0,33	2 -
66	E0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	врезка 1	18075,87 288	36,99 13,5	18076 288	37 14	392 130	1,82 0,07	2 -
67	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/пожарная подставка/	шт 0,0208	121294,13 62775	49389,75 18657	2523 1306	1027 388	2202 130	312,7 91,12	7 2
68	C130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	т 0,5	2868 -	- -	1434 -	- -	- -	- -	- -
			м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			788016	89079			576
			Тенге			88467	13052			66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			280223	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			280223	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16813	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			297036	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			352667	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23696	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	101519	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18018	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			133407	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			121235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18185	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28434	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			502336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		702
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119704	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2722	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2722	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2885	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			152405	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			152405	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9144	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			161549	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			963807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		702
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119704	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			963807				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3855				
		Выслуга лет 1%	Тенге			9638				
		Всего с прочими затратами:	Тенге			977300				
		Всего в текущих ценах:	Тенге			2335435				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			46709				
		Всего:	Тенге			2382142,86				
		НДС 12%	Тенге			285857,14				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2668000**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: