Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1А г.Актобе. 1,2,3 квартал**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/286	03.08.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**53 566 121**									
За отчетный месяц		**23 763 568**							**2 851 628**	**26 615 196**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе " **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1А г.Актобе 1,2,3 квартал**

А К Т
выполненных работ за август 2017 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Одноквартирный 2-х этажный крупнопанельный жилой дом № 176					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1					
		на общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**53,0000**		**117,45**	**6224,92**
		Итого оплата труда:				**46,55**	**2466,89**
		Итого эксплуатация машин:				**107,32**	**5687,94**
		Накладные расходы	%	--		33,65	1783,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	640,69
		Сметная стоимость:				**163,19**	**8649,30**
2	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,0000**		**2219,35**	**4438,70**
		Итого оплата труда:				**2219,35**	**4438,70**
		Накладные расходы	%	--		1461,35	2922,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,46	588,91
		Сметная стоимость:				**3975,16**	**7950,32**
3	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**55,0000**		**31,65**	**1740,53**
		Итого оплата труда:				**11,34**	**623,79**
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**1740,53**
		Накладные расходы	%	--		8,33	458,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	175,89
		Сметная стоимость:				**43,17**	**2374,51**
4	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**55,0000**		**31,65**	**1740,53**
		Итого оплата труда:				**11,34**	**623,79**
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**1740,53**
		Накладные расходы	%	--		8,33	458,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	175,89
		Сметная стоимость:				**43,17**	**2374,51**
5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15,0000**		**22,18**	**332,69**
		Итого оплата труда:				**7,95**	**119,24**
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**332,69**
		Накладные расходы	%	--		5,84	87,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	33,62
		Сметная стоимость:				**30,26**	**453,88**
6	**Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**5,0000**		**879,14**	**4395,69**
		Итого оплата труда:				**879,14**	**4395,69**
		Накладные расходы	%	--		578,88	2894,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	583,21
		Сметная стоимость:				**1574,65**	**7873,27**
7	**Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**15,0000**		**143,41**	**2151,17**
		Итого оплата труда:				**109,27**	**1639,02**
		Итого эксплуатация машин:				**60,91**	**913,58**
		Накладные расходы	%	--		73,40	1100,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,34	260,17
		Сметная стоимость:				**234,15**	**3512,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающего грунта**	**м3 грунта**	**15,7000**		**176,02**	**2763,56**
		Итого оплата труда:				**65,87**	**1034,14**
		Итого эксплуатация машин:				**165,25**	**2594,40**
		Итого материалов:				**0,16**	**2,47**
		Накладные расходы	%	--		48,04	754,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,93	281,43
		Сметная стоимость:				**241,99**	**3799,25**
9	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**27,0040**		**412,41**	**11136,72**
		Накладные расходы	%	--		17,49	472,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	928,71
		Сметная стоимость:				**464,29**	**12537,63**
10	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	**Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3**	**м3 грунта**	**50,7000**		**134,30**	**6808,77**
		Итого оплата труда:				**53,21**	**2697,83**
		Итого эксплуатация машин:				**122,72**	**6222,09**
		Накладные расходы	%	--		38,48	1950,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,82	700,76
		Сметная стоимость:				**186,59**	**9460,24**
11	Е11-010203-0106 11-010203-0106 РСНБ РК 2015	**Разравниванме грунта**	**м2 спланированной площади**	**69,2000**		**123,64**	**8556,03**
		Итого оплата труда:				**123,64**	**8556,03**
		Накладные расходы	%	--		81,41	5633,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,40	1135,19
		Сметная стоимость:				**221,46**	**15325,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**50289,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**18516,42**
		Сметная прибыль	Тенге				**5504,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**74310,18**

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

12	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**4,4200**		**3076,45**	**13597,93**
		Итого оплата труда:				**825,46**	**3648,53**
		Итого эксплуатация машин:				**677,72**	**2995,51**
		Итого материалов:				**1832,02**	**8097,52**
		Накладные расходы	%	--		567,55	2508,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,52	1288,52
		Сметная стоимость:				**3935,53**	**17395,04**
13	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,4000**		**16229,90**	**6491,96**
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**436,84**
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**260,03**
		Итого материалов:				**14643,00**	**5857,20**
		Накладные расходы	%	--		1240,27	496,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1397,61	559,05
		Сметная стоимость:				**18867,78**	**7547,11**
14	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**0,4000**		**127,38**	**50,95**
		Накладные расходы	%	--		5,40	2,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,62	4,25
		Сметная стоимость:				**143,41**	**57,36**
15	**Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**1118,36**	**5591,81**
		Итого оплата труда:				**717,48**	**3587,42**
		Итого эксплуатация машин:				**610,86**	**3054,32**
		Итого материалов:				**511,87**	**2559,34**
		Накладные расходы	%	--		130,42	652,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**1760,65**	**8803,24**
		Сметная стоимость:					

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**19,0000**		**1481,53**	**28149,06**
		Итого оплата труда:				**937,66**	**17815,54**
		Итого эксплуатация машин:				**831,46**	**15797,79**
		Накладные расходы	%	--		669,79	12726,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,11	3270,01
		Сметная стоимость:				**2323,43**	**44145,13**
17	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**8,4700**		**35161,65**	**297819,18**
		Накладные расходы	%	--		1490,85	12627,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2932,20	24835,74
		Сметная стоимость:				**39584,70**	**335282,45**
18	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**8,4700**		**270,00**	**2286,90**
		Накладные расходы	%	--		11,45	96,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	190,71
		Сметная стоимость:				**303,96**	**2574,57**
19	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**8,4700**		**351,62**	**2978,19**
		Накладные расходы	%	--		14,91	126,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,32	248,36
		Сметная стоимость:				**395,85**	**3352,82**
20	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки между плитами из бетона В15.Устройство**	**м3**	**1,0000**		**19339,12**	**19339,12**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**1607,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**1006,89**
		Итого материалов:				**16974,45**	**16974,44**
		Накладные расходы	%	--		1632,48	1632,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,73	1677,73
		Сметная стоимость:				**22649,33**	**22649,33**
21	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**1,0000**		**167,20**	**167,20**
		Накладные расходы	%	--		7,09	7,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	13,94
		Сметная стоимость:				**188,23**	**188,23**
22	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1600**		**149630,18**	**23940,83**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	1015,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	1996,47
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**26952,39**
23	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1600**		**13766,44**	**2202,63**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**2079,91**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**109,90**
		Итого материалов:				**275,40**	**44,06**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	1144,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	267,80
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**3615,35**
24	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**1148,47**	**22969,35**
		Итого оплата труда:				**565,71**	**11314,22**
		Итого эксплуатация машин:				**538,52**	**10770,36**
		Итого материалов:				**239,45**	**4788,92**
		Накладные расходы	%	--		414,90	8297,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,07	2501,38
		Сметная стоимость:				**1688,43**	**33768,68**
25	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**1628,43**	**32568,67**
		Итого оплата труда:				**794,92**	**15898,31**
		Итого эксплуатация машин:				**755,77**	**15115,41**
		Итого материалов:				**352,71**	**7054,24**
		Накладные расходы	%	--		583,62	11672,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,96	3539,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2389,02**	**47780,33**
26	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**30,0000**		**2445,76**	**73372,91**
		Итого оплата труда:				**1187,01**	**35610,24**
		Итого эксплуатация машин:				**1196,15**	**35884,55**
		Итого материалов:				**502,30**	**15068,94**
		Накладные расходы	%	--		872,09	26162,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,43	7962,84
		Сметная стоимость:				**3583,28**	**107498,35**
27	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**9,2000**		**21509,98**	**197891,82**
		Накладные расходы	%	--		912,02	8390,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,76	16502,59
		Сметная стоимость:				**24215,76**	**222785,02**
28	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**16,2900**		**19608,10**	**319415,95**
		Накладные расходы	%	--		831,38	13543,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,16	26636,73
		Сметная стоимость:				**22074,64**	**359595,92**
29	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**25,4900**		**270,00**	**6882,30**
		Накладные расходы	%	--		11,45	291,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	573,93
		Сметная стоимость:				**303,96**	**7748,04**
30	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**9,2000**		**215,10**	**1978,92**
		Накладные расходы	%	--		9,12	83,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,94	165,03
		Сметная стоимость:				**242,16**	**2227,85**
31	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**16,2900**		**196,08**	**3194,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8,31	135,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,35	266,37
		Сметная стоимость:				**220,75**	**3595,96**
32	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурные сетки диаметром 4ВрI в местах пересечения блоков.Укладка**	**т металлических изделий**	**0,0100**		**241443,37**	**2414,43**
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**449,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1378,13**	**13,78**
		Итого материалов:				**195624,30**	**1956,24**
		Накладные расходы	%	--		34015,31	340,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22036,69	220,37
		Сметная стоимость:				**297495,38**	**2974,95**
33	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**1,0000**		**18582,60**	**18582,60**
		Итого оплата труда:				**2360,93**	**2360,93**
		Итого эксплуатация машин:				**799,44**	**799,44**
		Итого материалов:				**15617,01**	**15617,01**
		Накладные расходы	%	--		1981,50	1981,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1645,13	1645,13
		Сметная стоимость:				**22209,23**	**22209,23**
34	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**1,0000**		**152,92**	**152,92**
		Накладные расходы	%	--		6,48	6,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,75	12,75
		Сметная стоимость:				**172,15**	**172,15**
35	**Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона В20**	**м3**	**2,3100**		**21900,04**	**50589,08**
		Итого оплата труда:				**3189,38**	**7367,48**
		Итого эксплуатация машин:				**418,41**	**966,52**
		Итого материалов:				**18435,42**	**42585,82**
		Накладные расходы	%	--		2541,00	5869,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1955,28	4516,70
		Сметная стоимость:				**26396,32**	**60975,49**
36	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**2,3100**		**175,97**	**406,49**
		Накладные расходы	%	--		7,46	17,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	33,90
		Сметная стоимость:				**198,11**	**457,62**
37	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0275**		**149630,18**	**4120,82**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	174,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	343,64
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**4639,18**
38	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0367**		**154092,69**	**5658,28**
		Накладные расходы	%	--		6533,53	239,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12850,10	471,86
		Сметная стоимость:				**173476,32**	**6370,05**
39	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0643**		**13766,44**	**884,63**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**835,34**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**44,14**
		Итого материалов:				**275,40**	**17,70**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	459,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	107,56
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**1452,02**
40	**С121-050301-0204 21-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0213**		**123267,00**	**2629,29**
		Накладные расходы	%	--		5226,52	111,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10279,48	219,26
		Сметная стоимость:				**138773,00**	**2960,03**
41	**Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,2649**		**171217,68**	**45362,41**
		Итого оплата труда:				**16507,95**	**4373,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**851,14**	**225,50**
		Итого материалов:				**154210,74**	**40856,59**
		Накладные расходы	%	--		15605,45	4134,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14945,85	3959,75
		Сметная стоимость:				**201768,98**	**53456,67**
42	**Е11-160401-0209 11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Кожух из стальных труб диаметром 273х7мм.Укладка**	**м трубопровода**	**3,2000**		**10786,91**	**34518,12**
		Итого оплата труда:				**1713,73**	**5483,94**
		Итого эксплуатация машин:				**155,45**	**497,45**
		Итого материалов:				**8954,78**	**28655,29**
		Накладные расходы	%	--		1536,35	4916,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,86	3154,75
		Сметная стоимость:				**13309,12**	**42589,18**
43	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола**	**м2 поверхности**	**28,4000**		**1946,72**	**55286,82**
		Итого оплата труда:				**158,46**	**4500,30**
		Итого эксплуатация машин:				**27,55**	**782,51**
		Итого материалов:				**1766,70**	**50174,26**
		Накладные расходы	%	--		166,45	4727,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,05	4801,13
		Сметная стоимость:				**2282,23**	**64815,19**
44	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру здания**	**м3 изоляции**	**9,3000**		**10006,73**	**93062,61**
		Итого оплата труда:				**2977,14**	**27687,43**
		Итого эксплуатация машин:				**1170,64**	**10886,95**
		Итого материалов:				**6226,72**	**57908,45**
		Накладные расходы	%	--		2314,24	21522,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	9166,80
		Сметная стоимость:				**13306,65**	**123751,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1374558,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**148022,04**
		Сметная прибыль	Тенге				**121806,43**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1644386,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Площадки и крыльца					
45	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**15,5000**		**233,78**	**3623,61**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**903,99**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**346,77**
		Итого материалов:				**160,62**	**2489,66**
		Накладные расходы	%	--		46,94	727,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	348,09
		Сметная стоимость:				**303,17**	**4699,21**
46	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Площадки и крыльца из бетона В15.Устройство**	**м3**	**1,1500**		**19339,12**	**22239,99**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**1848,19**
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**1157,93**
		Итого материалов:				**16974,45**	**19520,61**
		Накладные расходы	%	--		1632,48	1877,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,73	1929,39
		Сметная стоимость:				**22649,33**	**26046,74**
47	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**1,1500**		**167,20**	**192,28**
		Накладные расходы	%	--		7,09	8,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	16,03
		Сметная стоимость:				**188,23**	**216,46**
48	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2000**		**149630,18**	**29926,04**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	1268,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	2495,59
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**33690,49**
49	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2000**		**13766,44**	**2753,29**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**2599,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**137,38**
		Итого материалов:				**275,40**	**55,08**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	1431,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	334,75
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**4519,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**58735,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**5313,02**
		Сметная прибыль	Тенге				**5123,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**69172,09**
		РАЗДЕЛ 4.Стены					
50	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**301,64**	**603,28**
		Итого оплата труда:				**152,02**	**304,05**
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**300,53**
		Итого материалов:				**36,17**	**72,35**
		Накладные расходы	%	--		111,20	222,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	66,05
		Сметная стоимость:				**445,87**	**891,73**
51	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0280**		**67609,15**	**1893,06**
		Накладные расходы	%	--		2866,63	80,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5638,06	157,87
		Сметная стоимость:				**76113,84**	**2131,19**
52	**Е11-070508-0103 11-070508-0103 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**5796,57**	**11593,14**
		Итого оплата труда:				**2403,22**	**4806,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1026,79**	**2053,57**
		Итого материалов:				**2619,80**	**5239,60**
		Накладные расходы	%	--		1801,45	3602,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		607,84	1215,68
		Сметная стоимость:				**8205,86**	**16411,73**
53	**Е11-070508-0104 11-070508-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**25,0000**		**7081,42**	**177035,40**
		Итого оплата труда:				**3172,77**	**79319,30**
		Итого эксплуатация машин:				**1190,40**	**29759,93**
		Итого материалов:				**3021,58**	**75539,59**
		Накладные расходы	%	--		2354,08	58852,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		754,84	18871,00
		Сметная стоимость:				**10190,34**	**254758,50**
54	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 1**	**шт**	**1,0000**		**157275,89**	**157275,89**
		Накладные расходы	%	--		6668,50	6668,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13115,55	13115,55
		Сметная стоимость:				**177059,94**	**177059,94**
55	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 1-1**	**шт**	**1,0000**		**144149,11**	**144149,11**
		Накладные расходы	%	--		6111,92	6111,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12020,88	12020,88
		Сметная стоимость:				**162281,91**	**162281,91**
56	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 2**	**шт**	**1,0000**		**91022,32**	**91022,32**
		Накладные расходы	%	--		3859,35	3859,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7590,53	7590,53
		Сметная стоимость:				**102472,20**	**102472,20**
57	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 2-1**	**шт**	**1,0000**		**84458,04**	**84458,04**
		Накладные расходы	%	--		3581,02	3581,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7043,12	7043,12
		Сметная стоимость:				**95082,18**	**95082,18**
58	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 3**	**шт**	**2,0000**		**142786,61**	**285573,21**
		Накладные расходы	%	--		6054,15	12108,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11907,26	23814,52
		Сметная стоимость:				**160748,02**	**321496,04**
59	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 3-1**	**шт**	**2,0000**		**107864,29**	**215728,57**
		Накладные расходы	%	--		4573,45	9146,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8995,02	17990,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**121432,75**	**242865,50**
60	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 4**	**шт**	**1,0000**		**137461,61**	**137461,61**
		Накладные расходы	%	--		5828,37	5828,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11463,20	11463,20
		Сметная стоимость:				**154753,18**	**154753,18**
61	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 5**	**шт**	**1,0000**		**77771,43**	**77771,43**
		Накладные расходы	%	--		3297,51	3297,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6485,51	6485,51
		Сметная стоимость:				**87554,45**	**87554,45**
62	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 6**	**шт**	**1,0000**		**123095,54**	**123095,54**
		Накладные расходы	%	--		5219,25	5219,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10265,18	10265,18
		Сметная стоимость:				**138579,97**	**138579,97**
63	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 6-1**	**шт**	**1,0000**		**101672,32**	**101672,32**
		Накладные расходы	%	--		4310,91	4310,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8478,66	8478,66
		Сметная стоимость:				**114461,89**	**114461,89**
64	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 7**	**шт**	**1,0000**		**185263,39**	**185263,39**
		Накладные расходы	%	--		7855,17	7855,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15449,48	15449,48
		Сметная стоимость:				**208568,05**	**208568,05**
65	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 7-1**	**шт**	**1,0000**		**116780,36**	**116780,36**
		Накладные расходы	%	--		4951,49	4951,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9738,55	9738,55
		Сметная стоимость:				**131470,39**	**131470,39**
66	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 8**	**шт**	**2,0000**		**32445,54**	**64891,07**
		Накладные расходы	%	--		1375,69	2751,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2705,70	5411,40
		Сметная стоимость:				**36526,92**	**73053,85**
67	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 8-1**	**шт**	**2,0000**		**20433,93**	**40867,86**
		Накладные расходы	%	--		866,40	1732,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1704,03	3408,05
		Сметная стоимость:				**23004,35**	**46008,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 9**	**шт**	**1,0000**		**122476,79**	**122476,79**
		Накладные расходы	%	--		5193,02	5193,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10213,58	10213,58
		Сметная стоимость:				**137883,39**	**137883,39**
69	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 9-1**	**шт**	**1,0000**		**100309,82**	**100309,82**
		Накладные расходы	%	--		4253,14	4253,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8365,04	8365,04
		Сметная стоимость:				**112927,99**	**112927,99**
70	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 10**	**шт**	**1,0000**		**146750,00**	**146750,00**
		Накладные расходы	%	--		6222,20	6222,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12237,78	12237,78
		Сметная стоимость:				**165209,98**	**165209,98**
71	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 10-1**	**шт**	**1,0000**		**110343,75**	**110343,75**
		Накладные расходы	%	--		4678,57	4678,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9201,79	9201,79
		Сметная стоимость:				**124224,11**	**124224,11**
72	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 11**	**шт**	**1,0000**		**175727,68**	**175727,68**
		Накладные расходы	%	--		7450,85	7450,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14654,28	14654,28
		Сметная стоимость:				**197832,81**	**197832,81**
73	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 12**	**шт**	**1,0000**		**60062,50**	**60062,50**
		Накладные расходы	%	--		2546,65	2546,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5008,73	5008,73
		Сметная стоимость:				**67617,88**	**67617,88**
74	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 13**	**шт**	**1,0000**		**87554,46**	**87554,46**
		Накладные расходы	%	--		3712,31	3712,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7301,34	7301,34
		Сметная стоимость:				**98568,12**	**98568,12**
75	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 14**	**шт**	**2,0000**		**61919,64**	**123839,29**
		Накладные расходы	%	--		2625,39	5250,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5163,60	10327,21
		Сметная стоимость:				**69708,64**	**139417,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
76	**Е11-070509-0102 11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**4799,91**	**19199,64**
		Итого оплата труда:				**2333,84**	**9335,37**
		Итого эксплуатация машин:				**1078,92**	**4315,66**
		Итого материалов:				**1654,78**	**6619,11**
		Накладные расходы	%	--		1714,28	6857,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,14	2084,54
		Сметная стоимость:				**7035,33**	**28141,32**
77	**Е11-070509-0103 11-070509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**5271,43**	**10542,86**
		Итого оплата труда:				**2644,02**	**5288,05**
		Итого эксплуатация машин:				**1153,99**	**2307,99**
		Итого материалов:				**1763,30**	**3526,60**
		Накладные расходы	%	--		1935,07	3870,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		576,52	1153,04
		Сметная стоимость:				**7783,01**	**15566,02**
78	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая ВС 1**	**шт**	**1,0000**		**119041,96**	**119041,96**
		Накладные расходы	%	--		5047,38	5047,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9927,15	9927,15
		Сметная стоимость:				**134016,49**	**134016,49**
79	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая ВС 1-1**	**шт**	**1,0000**		**115715,18**	**115715,18**
		Накладные расходы	%	--		4906,32	4906,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9649,72	9649,72
		Сметная стоимость:				**130271,22**	**130271,22**
80	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая ВС 2,ВС2-1**	**шт**	**3,0000**		**73816,96**	**221450,89**
		Накладные расходы	%	--		3129,84	9389,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6155,74	18467,23
		Сметная стоимость:				**83102,55**	**249307,64**
81	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая ВС 4**	**шт**	**1,0000**		**84516,07**	**84516,07**
		Накладные расходы	%	--		3583,48	3583,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7047,96	7047,96
		Сметная стоимость:				**95147,52**	**95147,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на растворе М50(столбики на крыше)**	**м3 кладки**	**0,4000**		**19814,87**	**7925,95**
		Итого оплата труда:				**3580,96**	**1432,38**
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**570,99**
		Итого материалов:				**15149,00**	**6059,60**
		Накладные расходы	%	--		2736,41	1094,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1804,10	721,64
		Сметная стоимость:				**24355,38**	**9742,15**
83	**Е11-070516-0101 11-070516-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд**	**м шва**	**167,6000**		**122,95**	**20606,14**
		Итого оплата труда:				**51,99**	**8713,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**301,32**
		Итого материалов:				**70,02**	**11734,91**
		Накладные расходы	%	--		38,87	6514,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,95	2169,63
		Сметная стоимость:				**174,76**	**29289,94**
84	**Е11-070516-0106 11-070516-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	**м шва**	**167,6000**		**660,09**	**110630,98**
		Итого оплата труда:				**163,15**	**27343,65**
		Итого эксплуатация машин:				**148,31**	**24856,10**
		Итого материалов:				**380,92**	**63842,41**
		Накладные расходы	%	--		133,60	22391,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,50	10641,77
		Сметная стоимость:				**857,18**	**143663,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3653829,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**243141,88**
		Сметная прибыль	Тенге				**311757,71**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**4208729,14**
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки					
85	**Е11-100402-0602 11-100402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**47,0000**		**2397,51**	**112682,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**864,81**	**40645,94**
		Итого эксплуатация машин:				**20,54**	**965,49**
		Итого материалов:				**1519,58**	**71420,03**
		Накладные расходы	%	--		640,74	30114,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,06	11423,79
		Сметная стоимость:				**3281,30**	**154221,17**
86	**Е11-100402-0602 11-100402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**6,8000**		**2721,82**	**18508,35**
		Итого оплата труда:				**864,81**	**5880,69**
		Итого эксплуатация машин:				**20,54**	**139,69**
		Итого материалов:				**1843,89**	**12538,42**
		Накладные расходы	%	--		654,49	4450,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,10	1836,71
		Сметная стоимость:				**3646,41**	**24795,57**
87	**С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	**м3**	**4,3040**		**9129,44**	**39293,11**
		Накладные расходы	%	--		387,09	1666,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761,32	3276,73
		Сметная стоимость:				**10277,85**	**44235,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**170484,23**
		Накладные расходы -	Тенге				**36231,14**
		Сметная прибыль	Тенге				**16537,23**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**223252,61**
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие на отметке 2,7					
88	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**2975,76**	**14878,80**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**7888,41**
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**2936,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**949,49**	**4747,45**
		Накладные расходы	%	--		1147,45	5737,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	1649,29
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**22265,36**
89	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**4506,56**	**40559,05**
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**21969,84**
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**7108,40**
		Итого материалов:				**1464,22**	**13178,02**
		Накладные расходы	%	--		1771,27	15941,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	4520,04
		Сметная стоимость:				**6780,06**	**61020,54**
90	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**73,2000**		**5064,15**	**370695,78**
		Накладные расходы	%	--		214,72	15717,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	30913,06
		Сметная стоимость:				**5701,18**	**417326,34**
91	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2,8800**		**4628,93**	**13331,32**
		Накладные расходы	%	--		196,27	565,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	1111,73
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**15008,29**
92	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1620**		**416672,97**	**67484,35**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**6423,70**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**829,96**
		Итого материалов:				**372768,36**	**60373,56**
		Накладные расходы	%	--		43341,50	7019,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	5960,32
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**80464,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1620**		**103445,17**	**16753,98**
		Накладные расходы	%	--		4386,08	710,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	1397,15
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**18861,50**
94	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0,3110**		**25713,35**	**7996,85**
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**1442,41**
		Итого эксплуатация машин:				**896,87**	**278,93**
		Итого материалов:				**20399,67**	**6344,30**
		Накладные расходы	%	--		3435,04	1068,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,87	725,21
		Сметная стоимость:				**31480,26**	**9790,36**
95	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0490**		**148173,19**	**7261,23**
		Накладные расходы	%	--		6282,54	307,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12356,46	605,53
		Сметная стоимость:				**166812,19**	**8174,63**
96	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0156**		**149630,18**	**2332,44**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	98,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	194,51
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**2625,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**541293,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**47166,50**
		Сметная прибыль	Тенге				**47076,82**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**635537,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 7.Перекрытие на отметке 5,7					
97	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**2975,76**	**11903,04**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**6310,73**
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**2349,30**
		Итого материалов:				**949,49**	**3797,96**
		Накладные расходы	%	--		1147,45	4589,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	1319,43
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**17812,29**
98	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**4506,56**	**36052,49**
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**19528,75**
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**6318,58**
		Итого материалов:				**1464,22**	**11713,79**
		Накладные расходы	%	--		1771,27	14170,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	4017,81
		Сметная стоимость:				**6780,06**	**54240,48**
99	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**51,3600**		**5064,15**	**260094,74**
		Накладные расходы	%	--		214,72	11028,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	21689,82
		Сметная стоимость:				**5701,18**	**292812,58**
100	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2,8800**		**4628,93**	**13331,32**
		Накладные расходы	%	--		196,27	565,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	1111,73
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**15008,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
101	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытия железобетонные многопустотные ПБ на расчетную нагрузку 12**	**м2**	**9,7200**		**4628,93**	**44993,20**
		Накладные расходы	%	--		196,27	1907,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	3752,07
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**50652,98**
102	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0855**		**416672,97**	**35629,71**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**3391,52**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**438,19**
		Итого материалов:				**372768,36**	**31875,42**
		Накладные расходы	%	--		43341,50	3706,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	3146,87
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**42482,71**
103	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0855**		**103445,17**	**8845,60**
		Накладные расходы	%	--		4386,08	375,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	737,65
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**9958,30**
104	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0,2800**		**25713,35**	**7199,74**
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**1298,63**
		Итого эксплуатация машин:				**896,87**	**251,12**
		Итого материалов:				**20399,67**	**5711,91**
		Накладные расходы	%	--		3435,04	961,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,87	652,92
		Сметная стоимость:				**31480,26**	**8814,47**
105	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0267**		**148173,19**	**3960,67**
		Накладные расходы	%	--		6282,54	167,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12356,46	330,29
		Сметная стоимость:				**166812,19**	**4458,89**
106	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0206**		**149630,18**	**3082,08**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	130,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	257,02
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**3469,78**
107	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0131**		**13766,44**	**179,98**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**169,95**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**8,98**
		Итого материалов:				**275,40**	**3,60**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	93,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	21,88
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**295,42**
108	**С121-050204-0211 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,0876**		**258824,83**	**22673,06**
		Накладные расходы	%	--		10974,17	961,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21583,92	1890,75
		Сметная стоимость:				**291382,92**	**25525,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**447945,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**38657,47**
		Сметная прибыль	Тенге				**38928,25**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**525531,34**

РАЗДЕЛ 9.Лестница

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические балки.Монтаж**	**т конструкций**	**0,1728**		**21834,87**	**3773,07**
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**2206,79**
		Итого эксплуатация машин:				**7945,01**	**1372,90**
		Итого материалов:				**2914,84**	**503,69**
		Накладные расходы	%	--		9032,97	1560,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	426,72
		Сметная стоимость:				**33337,27**	**5760,68**
124	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,1728**		**9043,55**	**1562,73**
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**1028,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**247,94**
		Итого материалов:				**1662,03**	**287,20**
		Накладные расходы	%	--		4160,16	718,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	182,53
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**2464,13**
125	**С121-050204-0213 21-050204-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,1728**		**260494,47**	**45013,44**
		Накладные расходы	%	--		11044,97	1908,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21723,15	3753,76
		Сметная стоимость:				**293262,59**	**50675,78**
126	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические косоуры.Монтаж**	**т конструкций**	**0,5293**		**49394,92**	**26144,63**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**15544,40**
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**9286,20**
		Итого материалов:				**7673,67**	**4061,66**
		Накладные расходы	%	--		20737,76	10976,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	2969,69
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**40090,77**