1	2	3	4	5	6	7	8
51	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0280**		**67609,15**	**1893,06**
		Накладные расходы	%	--		2866,63	80,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5638,06	157,87
		Сметная стоимость:				**76113,84**	**2131,19**
52	**Е11-070508-0103 11-070508-0103 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**5796,57**	**11593,14**
		Итого оплата труда:				**2403,22**	**4806,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1026,79**	**2053,57**
		Итого материалов:				**2619,80**	**5239,60**
		Накладные расходы	%	--		1801,45	3602,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		607,84	1215,68
		Сметная стоимость:				**8205,86**	**16411,73**
53	**Е11-070508-0104 11-070508-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**25,0000**		**7081,42**	**177035,40**
		Итого оплата труда:				**3172,77**	**79319,30**
		Итого эксплуатация машин:				**1190,40**	**29759,93**
		Итого материалов:				**3021,58**	**75539,59**
		Накладные расходы	%	--		2354,08	58852,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		754,84	18871,00
		Сметная стоимость:				**10190,34**	**254758,50**
54	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 1**	**шт**	**1,0000**		**157275,89**	**157275,89**
		Накладные расходы	%	--		6668,50	6668,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13115,55	13115,55
		Сметная стоимость:				**177059,94**	**177059,94**
55	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 1-1**	**шт**	**1,0000**		**144149,11**	**144149,11**
		Накладные расходы	%	--		6111,92	6111,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12020,88	12020,88
		Сметная стоимость:				**162281,91**	**162281,91**
56	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 2**	**шт**	**1,0000**		**91022,32**	**91022,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3859,35	3859,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7590,53	7590,53
		Сметная стоимость:				**102472,20**	**102472,20**
57	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 2-1**	**шт**	**1,0000**		**84458,04**	**84458,04**
		Накладные расходы	%	--		3581,02	3581,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7043,12	7043,12
		Сметная стоимость:				**95082,18**	**95082,18**
58	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 3**	**шт**	**2,0000**		**142786,61**	**285573,21**
		Накладные расходы	%	--		6054,15	12108,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11907,26	23814,52
		Сметная стоимость:				**160748,02**	**321496,04**
59	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 3-1**	**шт**	**2,0000**		**107864,29**	**215728,57**
		Накладные расходы	%	--		4573,45	9146,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8995,02	17990,04
		Сметная стоимость:				**121432,75**	**242865,50**
60	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 4**	**шт**	**1,0000**		**137461,61**	**137461,61**
		Накладные расходы	%	--		5828,37	5828,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11463,20	11463,20
		Сметная стоимость:				**154753,18**	**154753,18**
61	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 5**	**шт**	**1,0000**		**77771,43**	**77771,43**
		Накладные расходы	%	--		3297,51	3297,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6485,51	6485,51
		Сметная стоимость:				**87554,45**	**87554,45**
62	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 6**	**шт**	**1,0000**		**123095,54**	**123095,54**
		Накладные расходы	%	--		5219,25	5219,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10265,18	10265,18
		Сметная стоимость:				**138579,97**	**138579,97**
63	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 6-1**	**шт**	**1,0000**		**101672,32**	**101672,32**
		Накладные расходы	%	--		4310,91	4310,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8478,66	8478,66
		Сметная стоимость:				**114461,89**	**114461,89**
64	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 7**	**шт**	**1,0000**		**185263,39**	**185263,39**
		Накладные расходы	%	--		7855,17	7855,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15449,48	15449,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**208568,05**	**208568,05**
65	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 7-1**	**шт**	**1,0000**		**116780,36**	**116780,36**
		Накладные расходы	%	--		4951,49	4951,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9738,55	9738,55
		Сметная стоимость:				**131470,39**	**131470,39**
66	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 8**	**шт**	**2,0000**		**32445,54**	**64891,07**
		Накладные расходы	%	--		1375,69	2751,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2705,70	5411,40
		Сметная стоимость:				**36526,92**	**73053,85**
67	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 8-1**	**шт**	**2,0000**		**20433,93**	**40867,86**
		Накладные расходы	%	--		866,40	1732,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1704,03	3408,05
		Сметная стоимость:				**23004,35**	**46008,71**
68	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 9**	**шт**	**1,0000**		**122476,79**	**122476,79**
		Накладные расходы	%	--		5193,02	5193,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10213,58	10213,58
		Сметная стоимость:				**137883,39**	**137883,39**
69	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 9-1**	**шт**	**1,0000**		**100309,82**	**100309,82**
		Накладные расходы	%	--		4253,14	4253,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8365,04	8365,04
		Сметная стоимость:				**112927,99**	**112927,99**
70	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 10**	**шт**	**1,0000**		**146750,00**	**146750,00**
		Накладные расходы	%	--		6222,20	6222,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12237,78	12237,78
		Сметная стоимость:				**165209,98**	**165209,98**
71	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 10-1**	**шт**	**1,0000**		**110343,75**	**110343,75**
		Накладные расходы	%	--		4678,57	4678,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9201,79	9201,79
		Сметная стоимость:				**124224,11**	**124224,11**
72	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 11**	**шт**	**1,0000**		**175727,68**	**175727,68**
		Накладные расходы	%	--		7450,85	7450,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14654,28	14654,28
		Сметная стоимость:				**197832,81**	**197832,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 12**	**шт**	**1,0000**		**60062,50**	**60062,50**
		Накладные расходы	%	--		2546,65	2546,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5008,73	5008,73
		Сметная стоимость:				**67617,88**	**67617,88**
74	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 13**	**шт**	**1,0000**		**87554,46**	**87554,46**
		Накладные расходы	%	--		3712,31	3712,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7301,34	7301,34
		Сметная стоимость:				**98568,12**	**98568,12**
75	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая 3НС 14**	**шт**	**2,0000**		**61919,64**	**123839,29**
		Накладные расходы	%	--		2625,39	5250,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5163,60	10327,21
		Сметная стоимость:				**69708,64**	**139417,28**
76	**Е11-070509-0102 11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**4799,91**	**19199,64**
		Итого оплата труда:				**2333,84**	**9335,37**
		Итого эксплуатация машин:				**1078,92**	**4315,66**
		Итого материалов:				**1654,78**	**6619,11**
		Накладные расходы	%	--		1714,28	6857,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,14	2084,54
		Сметная стоимость:				**7035,33**	**28141,32**
77	**Е11-070509-0103 11-070509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**5271,43**	**10542,86**
		Итого оплата труда:				**2644,02**	**5288,05**
		Итого эксплуатация машин:				**1153,99**	**2307,99**
		Итого материалов:				**1763,30**	**3526,60**
		Накладные расходы	%	--		1935,07	3870,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		576,52	1153,04
		Сметная стоимость:				**7783,01**	**15566,02**
78	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая ВС 1**	**шт**	**1,0000**		**119041,96**	**119041,96**
		Накладные расходы	%	--		5047,38	5047,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9927,15	9927,15
		Сметная стоимость:				**134016,49**	**134016,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая ВС 1-1**	**шт**	**1,0000**		**115715,18**	**115715,18**
		Накладные расходы	%	--		4906,32	4906,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9649,72	9649,72
		Сметная стоимость:				**130271,22**	**130271,22**
80	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая ВС 2,ВС2-1**	**шт**	**3,0000**		**73816,96**	**221450,89**
		Накладные расходы	%	--		3129,84	9389,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6155,74	18467,23
		Сметная стоимость:				**83102,55**	**249307,64**
81	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панель стеновая ВС 4**	**шт**	**1,0000**		**84516,07**	**84516,07**
		Накладные расходы	%	--		3583,48	3583,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7047,96	7047,96
		Сметная стоимость:				**95147,52**	**95147,52**
82	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на растворе М50(столбики на крыше)**	**м3 кладки**	**0,4000**		**19814,87**	**7925,95**
		Итого оплата труда:				**3580,96**	**1432,38**
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**570,99**
		Итого материалов:				**15149,00**	**6059,60**
		Накладные расходы	%	--		2736,41	1094,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1804,10	721,64
		Сметная стоимость:				**24355,38**	**9742,15**
83	**Е11-070516-0101 11-070516-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд**	**м шва**	**167,6000**		**122,95**	**20606,14**
		Итого оплата труда:				**51,99**	**8713,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**301,32**
		Итого материалов:				**70,02**	**11734,91**
		Накладные расходы	%	--		38,87	6514,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,95	2169,63
		Сметная стоимость:				**174,76**	**29289,94**
84	**Е11-070516-0106 11-070516-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	**м шва**	**167,6000**		**660,09**	**110630,98**
		Итого оплата труда:				**163,15**	**27343,65**
		Итого эксплуатация машин:				**148,31**	**24856,10**
		Итого материалов:				**380,92**	**63842,41**
		Накладные расходы	%	--		133,60	22391,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,50	10641,77
		Сметная стоимость:				**857,18**	**143663,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3653829,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**243141,88**
		Сметная прибыль	Тенге				**311757,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**4208729,14**
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки					
85	**Е11-100402-0602 11-100402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**47,0000**		**2397,51**	**112682,77**
		Итого оплата труда:				**864,81**	**40645,94**
		Итого эксплуатация машин:				**20,54**	**965,49**
		Итого материалов:				**1519,58**	**71420,03**
		Накладные расходы	%	--		640,74	30114,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,06	11423,79
		Сметная стоимость:				**3281,30**	**154221,17**
86	**Е11-100402-0602 11-100402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**6,8000**		**2721,82**	**18508,35**
		Итого оплата труда:				**864,81**	**5880,69**
		Итого эксплуатация машин:				**20,54**	**139,69**
		Итого материалов:				**1843,89**	**12538,42**
		Накладные расходы	%	--		654,49	4450,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,10	1836,71
		Сметная стоимость:				**3646,41**	**24795,57**
87	**С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	**м3**	**4,3040**		**9129,44**	**39293,11**
		Накладные расходы	%	--		387,09	1666,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761,32	3276,73
		Сметная стоимость:				**10277,85**	**44235,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**170484,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				36231,14
		Сметная прибыль	Тенге				16537,23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				223252,61
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие на отметке 2,7					
88	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**2975,76**	**14878,80**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**7888,41**
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**2936,63**
		Итого материалов:				**949,49**	**4747,45**
		Накладные расходы	%	--		1147,45	5737,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	1649,29
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**22265,36**
89	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**4506,56**	**40559,05**
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**21969,84**
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**7108,40**
		Итого материалов:				**1464,22**	**13178,02**
		Накладные расходы	%	--		1771,27	15941,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	4520,04
		Сметная стоимость:				**6780,06**	**61020,54**
90	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**73,2000**		**5064,15**	**370695,78**
		Накладные расходы	%	--		214,72	15717,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	30913,06
		Сметная стоимость:				**5701,18**	**417326,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2,8800**		**4628,93**	**13331,32**
		Накладные расходы	%	--		196,27	565,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	1111,73
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**15008,29**
92	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1620**		**416672,97**	**67484,35**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**6423,70**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**829,96**
		Итого материалов:				**372768,36**	**60373,56**
		Накладные расходы	%	--		43341,50	7019,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	5960,32
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**80464,26**
93	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1620**		**103445,17**	**16753,98**
		Накладные расходы	%	--		4386,08	710,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	1397,15
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**18861,50**
94	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0,3110**		**25713,35**	**7996,85**
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**1442,41**
		Итого эксплуатация машин:				**896,87**	**278,93**
		Итого материалов:				**20399,67**	**6344,30**
		Накладные расходы	%	--		3435,04	1068,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,87	725,21
		Сметная стоимость:				**31480,26**	**9790,36**
95	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0490**		**148173,19**	**7261,23**
		Накладные расходы	%	--		6282,54	307,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12356,46	605,53
		Сметная стоимость:				**166812,19**	**8174,63**
96	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0156**		**149630,18**	**2332,44**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	98,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	194,51
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**2625,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**541293,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**47166,50**
		Сметная прибыль	Тенге				**47076,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**635537,12**
		РАЗДЕЛ 7.Перекрытие на отметке 5,7					
97	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**2975,76**	**11903,04**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**6310,73**
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**2349,30**
		Итого материалов:				**949,49**	**3797,96**
		Накладные расходы	%	--		1147,45	4589,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	1319,43
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**17812,29**
98	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**4506,56**	**36052,49**
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**19528,75**
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**6318,58**
		Итого материалов:				**1464,22**	**11713,79**
		Накладные расходы	%	--		1771,27	14170,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	4017,81
		Сметная стоимость:				**6780,06**	**54240,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
99	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**51,3600**		**5064,15**	**260094,74**
		Накладные расходы	%	--		214,72	11028,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	21689,82
		Сметная стоимость:				**5701,18**	**292812,58**
100	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2,8800**		**4628,93**	**13331,32**
		Накладные расходы	%	--		196,27	565,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	1111,73
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**15008,29**
101	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытия железобетонные многопустотные ПБ на расчетную нагрузку 12**	**м2**	**9,7200**		**4628,93**	**44993,20**
		Накладные расходы	%	--		196,27	1907,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	3752,07
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**50652,98**
102	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0855**		**416672,97**	**35629,71**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**3391,52**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**438,19**
		Итого материалов:				**372768,36**	**31875,42**
		Накладные расходы	%	--		43341,50	3706,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	3146,87
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**42482,71**
103	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0855**		**103445,17**	**8845,60**
		Накладные расходы	%	--		4386,08	375,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	737,65
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**9958,30**
104	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0,2800**		**25713,35**	**7199,74**
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**1298,63**
		Итого эксплуатация машин:				**896,87**	**251,12**
		Итого материалов:				**20399,67**	**5711,91**
		Накладные расходы	%	--		3435,04	961,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,87	652,92
		Сметная стоимость:				**31480,26**	**8814,47**
105	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0267**		**148173,19**	**3960,67**
		Накладные расходы	%	--		6282,54	167,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12356,46	330,29
		Сметная стоимость:				**166812,19**	**4458,89**
106	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0206**		**149630,18**	**3082,08**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	130,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	257,02
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**3469,78**
107	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0131**		**13766,44**	**179,98**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**169,95**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**8,98**
		Итого материалов:				**275,40**	**3,60**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	93,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	21,88
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**295,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**С121-050204-0211 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,0876**		**258824,83**	**22673,06**
		Накладные расходы	%	--		10974,17	961,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21583,92	1890,75
		Сметная стоимость:				**291382,92**	**25525,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**447945,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**38657,47**
		Сметная прибыль	Тенге				**38928,25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**525531,34**
		РАЗДЕЛ 9.Лестница					
123	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические балки.Монтаж**	**т конструкций**	**0,1728**		**21834,87**	**3773,07**
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**2206,79**
		Итого эксплуатация машин:				**7945,01**	**1372,90**
		Итого материалов:				**2914,84**	**503,69**
		Накладные расходы	%	--		9032,97	1560,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	426,72
		Сметная стоимость:				**33337,27**	**5760,68**
124	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,1728**		**9043,55**	**1562,73**
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**1028,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**247,94**
		Итого материалов:				**1662,03**	**287,20**
		Накладные расходы	%	--		4160,16	718,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	182,53
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**2464,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
125	**С121-050204-0213 21-050204-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,1728**		**260494,47**	**45013,44**
		Накладные расходы	%	--		11044,97	1908,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21723,15	3753,76
		Сметная стоимость:				**293262,59**	**50675,78**
126	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические косоуры.Монтаж**	**т конструкций**	**0,5293**		**49394,92**	**26144,63**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**15544,40**
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**9286,20**
		Итого материалов:				**7673,67**	**4061,66**
		Накладные расходы	%	--		20737,76	10976,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	2969,69
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**40090,77**
127	**С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**0,5293**		**243523,94**	**128896,73**
		Накладные расходы	%	--		10325,42	5465,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20307,95	10748,96
		Сметная стоимость:				**274157,30**	**145110,91**
128	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1398**		**51791,62**	**7239,02**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**5543,67**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**716,26**
		Итого материалов:				**7887,01**	**1102,38**
		Накладные расходы	%	--		27870,53	3895,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	890,76
		Сметная стоимость:				**86035,13**	**12025,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
129	**С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0077**		**172944,47**	**1331,67**
		Накладные расходы	%	--		7332,85	56,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14422,19	111,05
		Сметная стоимость:				**194699,50**	**1499,19**
130	**С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0057**		**181323,04**	**1024,84**
		Накладные расходы	%	--		7688,10	43,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15120,89	85,46
		Сметная стоимость:				**204132,03**	**1153,75**
131	**С121-050205-0101 21-050205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм**	**т**	**0,1184**		**178133,15**	**21098,09**
		Накладные расходы	%	--		7552,85	894,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14854,88	1759,41
		Сметная стоимость:				**200540,88**	**23752,06**
132	**С121-050101-0108 21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0080**		**199173,04**	**1589,40**
		Накладные расходы	%	--		8444,94	67,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16609,44	132,54
		Сметная стоимость:				**224227,42**	**1789,33**
133	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Опорный уголок.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0,0201**		**39397,55**	**790,31**
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**589,58**
		Итого эксплуатация машин:				**4964,81**	**99,59**
		Итого материалов:				**5915,26**	**118,66**
		Накладные расходы	%	--		20696,15	415,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	96,44
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**1301,92**
134	**С121-050201-0156 21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0201**		**173673,04**	**3483,88**
		Накладные расходы	%	--		7363,74	147,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14482,94	290,53
		Сметная стоимость:				**195519,72**	**3922,13**
135	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Обетонирование опорного уголка**	**м3**	**0,3000**		**18834,19**	**5650,26**
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**327,63**
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**195,02**
		Итого материалов:				**17247,29**	**5174,19**
		Накладные расходы	%	--		1350,70	405,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,79	484,44
		Сметная стоимость:				**21799,68**	**6539,90**
136	**Е11-100109-0102 11-100109-0102 РСНБ РК 2015**	**Деревянные площадки и ступени.Устройство**	**м2 горизонтальной проекции**	**8,0388**		**3651,12**	**29350,60**
		Итого оплата труда:				**3545,50**	**28501,53**
		Итого эксплуатация машин:				**107,87**	**867,14**
		Итого материалов:				**49,13**	**394,99**
		Накладные расходы	%	--		2364,91	19011,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,28	3868,93
		Сметная стоимость:				**6497,31**	**52230,57**
137	**С121-070203-0204 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость досок толщиной 30мм**	**м3**	**0,1000**		**32589,31**	**3258,93**
		Накладные расходы	%	--		1381,79	138,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2717,69	271,77
		Сметная стоимость:				**36688,78**	**3668,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
138	**С121-070203-0205 21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость досок толщиной 45мм**	**м3**	**0,4100**		**32764,75**	**13433,55**
		Накладные расходы	%	--		1389,23	569,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2732,32	1120,25
		Сметная стоимость:				**36886,29**	**15123,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**293641,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**46274,29**
		Сметная прибыль	Тенге				**27193,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**367108,68**
		РАЗДЕЛ 10.Кровля					
147	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**58,1000**		**112,11**	**6513,33**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**3251,48**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**445,72**
		Итого материалов:				**50,41**	**2929,11**
		Накладные расходы	%	--		37,65	2187,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	696,09
		Сметная стоимость:				**161,74**	**9397,16**
148	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0639**		**77745,42**	**4968,71**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	210,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	414,35
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**5593,73**
149	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**58,1000**		**620,16**	**36031,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**348,96**	**20274,41**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**1854,30**
		Итого материалов:				**246,98**	**14349,26**
		Накладные расходы	%	--		231,45	13447,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	3958,27
		Сметная стоимость:				**919,73**	**53436,60**
150	**С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**10,7717**		**22276,14**	**239952,79**
		Накладные расходы	%	--		944,51	10174,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	20010,14
		Сметная стоимость:				**25078,30**	**270136,93**
151	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**58,1000**		**531,46**	**30877,99**
		Итого оплата труда:				**185,24**	**10762,68**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**4096,43**
		Итого материалов:				**292,33**	**16984,16**
		Накладные расходы	%	--		131,44	7636,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	3081,18
		Сметная стоимость:				**715,94**	**41595,92**
152	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 40мм**	**м2 стяжки**	**1452,5000**		**17,09**	**24825,10**
		Итого оплата труда:				**0,88**	**1280,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**1506,97**
		Итого материалов:				**15,43**	**22410,96**
		Накладные расходы	%	--		1,24	1805,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,47	2130,43
		Сметная стоимость:				**19,80**	**28760,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**343168,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**35461,81**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30290,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**408921,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 11.Крыша					
153	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,2195**		**64043,91**	**78101,55**
		Итого оплата труда:				**17087,68**	**20838,42**
		Итого эксплуатация машин:				**678,00**	**826,82**
		Итого материалов:				**46586,54**	**56812,28**
		Накладные расходы	%	--		13367,16	16301,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	7552,22
		Сметная стоимость:				**83603,95**	**101955,02**
154	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,6700**		**69729,77**	**46718,94**
		Итого оплата труда:				**16700,57**	**11189,38**
		Итого эксплуатация машин:				**907,13**	**607,77**
		Итого материалов:				**52482,78**	**35163,46**
		Накладные расходы	%	--		13366,93	8955,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	4453,98
		Сметная стоимость:				**89744,43**	**60128,77**
155	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**150,0000**		**158,13**	**23720,22**
		Итого оплата труда:				**142,50**	**21375,73**
		Итого эксплуатация машин:				**7,89**	**1183,81**
		Итого материалов:				**11,79**	**1768,86**
		Накладные расходы	%	--		94,50	14174,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,21	3031,57
		Сметная стоимость:				**272,84**	**40926,23**
156	**С121-070204-0404 21-070204-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,6600**		**14374,15**	**9486,94**
		Накладные расходы	%	--		609,46	402,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,69	791,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**16182,30**	**10680,32**
157	**Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015**	**Подшивка карниза**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**5,0000**		**2190,20**	**10951,00**
		Итого оплата труда:				**283,63**	**1418,15**
		Итого эксплуатация машин:				**10,12**	**50,61**
		Итого материалов:				**1901,24**	**9506,22**
		Накладные расходы	%	--		269,67	1348,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,79	983,95
		Сметная стоимость:				**2656,66**	**13283,29**
158	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,8895**		**6019,85**	**11374,51**
		Итого оплата труда:				**615,17**	**1162,36**
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**70,59**
		Итого материалов:				**5383,34**	**10171,83**
		Накладные расходы	%	--		638,71	1206,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	1006,51
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**13587,87**
159	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**155,0000**		**209,60**	**32488,34**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**3614,06**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**268,61**
		Итого материалов:				**185,30**	**28720,95**
		Накладные расходы	%	--		23,42	3630,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	2889,49
		Сметная стоимость:				**251,67**	**39008,18**
160	**Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**155,0000**		**49,78**	**7716,66**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**4950,79**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**209,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**17,07**	**2645,23**
		Накладные расходы	%	--		22,02	3413,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	890,40
		Сметная стоимость:				**77,55**	**12020,34**
161	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Полиэтиленовая пленка по периметру чердака.Укладка**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,0000**		**112,11**	**3699,48**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1846,79**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**253,16**
		Итого материалов:				**50,41**	**1663,70**
		Накладные расходы	%	--		37,65	1242,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	395,37
		Сметная стоимость:				**161,74**	**5337,46**
162	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0363**		**77745,42**	**2822,16**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	119,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	235,35
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**3177,16**
163	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**150,0000**		**2584,51**	**387676,57**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**68475,87**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**2154,30**
		Итого материалов:				**2118,49**	**317773,53**
		Накладные расходы	%	--		377,97	56695,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,00	35549,76
		Сметная стоимость:				**3199,48**	**479921,71**
164	**Е11-100104-0206 11-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Подшивка карниза профлистом**	**м2 потолков**	**20,0000**		**189,38**	**3787,54**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**3637,11**
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**39,55**
		Итого материалов:				**6,49**	**129,72**
		Накладные расходы	%	--		121,39	2427,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	497,23
		Сметная стоимость:				**335,63**	**6712,57**
165	**С121-050109-0211 21-050109-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**20,0000**		**1550,23**	**31004,60**
		Накладные расходы	%	--		65,73	1314,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,28	2585,54
		Сметная стоимость:				**1745,24**	**34904,73**
166	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,0000**		**2215,71**	**8862,83**
		Итого оплата труда:				**739,61**	**2958,45**
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**33,58**
		Итого материалов:				**1470,01**	**5880,04**
		Накладные расходы	%	--		528,77	2115,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,56	878,23
		Сметная стоимость:				**2964,04**	**11856,16**
167	**Е11-150403-1202 11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2**	**м2 кровли**	**4,0000**		**167,21**	**668,86**
		Итого оплата труда:				**72,91**	**291,64**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**3,44**
		Итого материалов:				**93,86**	**375,45**
		Накладные расходы	%	--		48,74	194,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	69,10
		Сметная стоимость:				**233,23**	**932,92**
168	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Жалюзийные решетки.Установка**	**м2 проемов**	**1,0100**		**2663,67**	**2690,31**
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**1140,64**
		Итого эксплуатация машин:				**110,37**	**111,47**
		Итого материалов:				**1477,44**	**1492,21**
		Накладные расходы	%	--		816,92	825,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	281,23
		Сметная стоимость:				**3759,04**	**3796,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
169	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ**	**м2**	**1,0100**		**12442,55**	**12566,98**
		Накладные расходы	%	--		527,56	532,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	1047,99
		Сметная стоимость:				**14007,72**	**14147,80**
170	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пергамина**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,7000**		**185,81**	**6261,64**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1885,97**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**258,53**
		Итого материалов:				**124,11**	**4182,68**
		Накладные расходы	%	--		40,78	1374,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,13	610,87
		Сметная стоимость:				**244,71**	**8246,80**
171	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**33,7000**		**620,16**	**20899,23**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**11759,86**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**1075,56**
		Итого материалов:				**246,98**	**8323,06**
		Накладные расходы	%	--		231,45	7799,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	2295,93
		Сметная стоимость:				**919,73**	**30995,07**
172	**С121-110102-0104 21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**5,2067**		**15241,11**	**79355,13**
		Накладные расходы	%	--		646,22	3364,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1270,99	6617,58
		Сметная стоимость:				**17158,32**	**89337,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
173	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Укладка**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,7000**		**112,11**	**3777,95**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1885,97**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**258,53**
		Итого материалов:				**50,41**	**1698,99**
		Накладные расходы	%	--		37,65	1268,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	403,75
		Сметная стоимость:				**161,74**	**5450,68**
174	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0371**		**77745,42**	**2882,02**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	122,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	240,34
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**3244,56**
175	**Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Подшивка потолка досками**	**м2 потолков**	**33,7000**		**430,73**	**14515,52**
		Итого оплата труда:				**410,11**	**13820,61**
		Итого эксплуатация машин:				**14,30**	**482,04**
		Итого материалов:				**12,38**	**417,27**
		Накладные расходы	%	--		273,91	9230,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,37	1899,69
		Сметная стоимость:				**761,00**	**25645,82**
176	**С121-070203-0308 21-070203-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,8425**		**20567,59**	**17328,19**
		Накладные расходы	%	--		872,07	734,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1715,17	1445,03
		Сметная стоимость:				**23154,83**	**19507,94**
177	**Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование**	**м2 покрытия по фермам**	**33,7000**		**49,78**	**1677,75**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**1076,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**45,51**
		Итого материалов:				**17,07**	**575,12**
		Накладные расходы	%	--		22,02	742,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	193,59
		Сметная стоимость:				**77,55**	**2613,45**
178	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**33,7000**		**209,60**	**7063,59**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**785,77**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**58,40**
		Итого материалов:				**185,30**	**6244,49**
		Накладные расходы	%	--		23,42	789,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	628,23
		Сметная стоимость:				**251,67**	**8481,13**
179	**Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**33,7000**		**2011,63**	**67792,08**
		Итого оплата труда:				**802,72**	**27051,82**
		Итого эксплуатация машин:				**9,51**	**320,44**
		Итого материалов:				**1202,81**	**40534,70**
		Накладные расходы	%	--		585,68	19737,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,78	7002,35
		Сметная стоимость:				**2805,10**	**94531,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**895890,58**
		Накладные расходы -	Тенге				**160064,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**84476,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1140431,67**
		РАЗДЕЛ 12.Вентканалы					
180	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**3,1000**		**24032,11**	**74499,55**
		Итого оплата труда:				**3699,25**	**11467,69**
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**4425,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**19247,94**	**59668,61**
		Накладные расходы	%	--		2977,86	9231,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2160,80	6698,47
		Сметная стоимость:				**29170,77**	**90429,39**
181	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкций зонта.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0,1287**		**39397,55**	**5069,68**
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**3782,03**
		Итого эксплуатация машин:				**4964,81**	**638,87**
		Итого материалов:				**5915,26**	**761,18**
		Накладные расходы	%	--		20696,15	2663,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	618,63
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**8351,49**
182	**С121-050201-0125 21-050201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,1238**		**173445,73**	**21476,05**
		Накладные расходы	%	--		7354,10	910,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,99	1790,93
		Сметная стоимость:				**195263,82**	**24177,57**
183	**С121-050308-0105 21-050308-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**3,2000**		**295,13**	**944,42**
		Накладные расходы	%	--		12,51	40,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,61	78,76
		Сметная стоимость:				**332,25**	**1063,22**
184	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытие зонтов профлистом**	**м2 кровли**	**3,8000**		**2605,57**	**9901,15**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**1734,72**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**54,58**
		Итого материалов:				**2139,55**	**8130,28**
		Накладные расходы	%	--		378,86	1439,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,75	907,27
		Сметная стоимость:				**3223,18**	**12248,10**