Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки: **Строительство трехэтажного жилого дома № 16 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/237	17.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**6 746 762**								**722 867**	**6 746 762**
За отчетный месяц		**6 023 895,00**								

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4)

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство трехэтажного жилого дома № 16 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.

А К Т

выполненных работ за август 2017 г.

Составлена в ценах на 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1 на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е11-010104-0101	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	112,0000		36,94	4137	59,1 642
		Итого оплата труда:				9,70	1087	
		Итого эксплуатация машин:				27,08	3033	
		Итого прямые затраты:				27,08	3033	
		Накладные расходы	%	--		7,13	798	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	306	
2	Е11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	112,0000		34,20	3830	59,1 595
		Итого оплата труда:				8,98	1006	
		Итого эксплуатация машин:				25,07	2808	
		Итого прямые затраты:				25,07	2808	
		Накладные расходы	%	--		6,60	739	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,53	284	
3	Е11-010104-0401	**Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	112,0000		25,94	2905	59,1 451
		Итого оплата труда:				6,81	763	
		Итого эксплуатация машин:				19,02	2130	
		Итого прямые затраты:				19,02	2130	
		Накладные расходы	%	--		5,00	561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,92	215	
4	Е11-010104-0407 К=3	**Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**112,0000**		**43,59**	**4882**	**59,1 758**
		Итого оплата труда:				**11,45**	**1282**	
		Итого эксплуатация машин:				**31,95**	**3578**	
		Итого прямые затраты:				**31,95**	**3578**	
		Накладные расходы	%	--		8,41	942	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,23	362	
		Р РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ, ВЫНОС ПРОЕКТА В						
5	СЦИ РК8.03-04-2016 табл. 62 стр.8	**Разбивка геодезической строительной сетки основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда второй категории сложности**	**км**	**0,5100**		**107167,52**	**54655**	
		Итого прямые затраты:				**95193,00**	**48548**	
		Накладные расходы	%	--		4036,18	2058	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7938,33	4049	
6	СЦИ РК8.03-04-2016 табл. 62 стр.26	**Разбивка геодезической строительной сетки основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов второй категории сложности**	**км**	**0,5100**		**29980,97**	**15290**	
		Итого прямые затраты:				**26631,00**	**13582**	
		Накладные расходы	%	--		1129,15	576	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2220,81	1133	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**73679**	✓
Накладные расходы -			Тенге				**5674**	✓
Сметная прибыль -			Тенге				**6348**	✓
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**85701**	✓

ОТДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0302	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**449,0000**		**108,96**	**48924**	**59,1 8270**
		Итого оплата труда:				**31,17**	**13994**	
		Итого эксплуатация машин:				**74,31**	**33367**	
		Итого прямые затраты:				**78,37**	**35187**	
		Накладные расходы	%	--		22,52	10113	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,07	3624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Е11-010102-0302	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	1456,0000		153,89	224063	59,1 37120
		Итого оплата труда:				43,14	62809	
		Итого эксплуатация машин:				105,70	153904	
		Итого материалов:				0,13	183	
		Итого прямые затраты:				111,20	161907	
		Накладные расходы	%	--		31,29	45559	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,40	16597	
3	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,**	м3 грунта	58,0000		2468,45	143170	59,1 47240
		Итого оплата труда:				1378,15	79932	
		Итого прямые затраты:				1378,15	79932	
		Накладные расходы	%	--		907,45	52632	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,85	10605	
4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	63,0000		1180,32	74360	59,1 24536
		Итого оплата труда:				658,98	41516	
		Итого прямые затраты:				658,98	41516	
		Накладные расходы	%	--		433,91	27336	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,43	5508	
5	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	444,0000		30,26	13435	59,1 2086
		Итого оплата труда:				7,95	3529	
		Итого эксплуатация машин:				22,18	9848	
		Итого прямые затраты:				22,18	9848	
		Накладные расходы	%	--		5,84	2592	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	995	
6	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1456,0000		21,82	31776	59,1 5610
		Итого оплата труда:				6,52	9492	
		Итого эксплуатация машин:				13,10	19078	
		Итого материалов:				0,13	183	
		Итого прямые затраты:				15,53	22615	
		Накладные расходы	%	--		4,67	6806	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	2354	
7	С341-010101-1005 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	тенге за 1 тонну	2562,5600		503,96	1291430	
		Итого прямые затраты:				447,65	1147130	
		Накладные расходы	%	--		18,98	48638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,33	95661	
8	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного	444,0000		196,28	87146	59,1 24024
		Итого оплата труда:				91,56	40650	
		Итого эксплуатация машин:				51,16	22715	
		Итого прямые затраты:				120,24	53384	
		Накладные расходы	%	--		61,50	27307	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,54	6455	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1551520	
Накладные расходы -			Тенге				220983	
Сметная прибыль -			Тенге				141800	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1914303	
		ОТДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ						
9	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**	м3 основания	43,7000		3963,71	173214	50,8 18325
		Итого оплата труда:				825,46	36073	
		Итого эксплуатация машин:				677,72	29616	
		Итого материалов:				1857,06	81153	
		Итого прямые затраты:				3101,49	135535	
		Накладные расходы	%	--		568,62	24849	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,61	12831	
10	Е11-060101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	116,0000		22942,28	2661305	48,5 90417
		Итого оплата труда:				1607,12	186426	
		Итого эксплуатация машин:				1006,89	116800	
		Итого материалов:				17234,66	1999221	
		Итого прямые затраты:				19599,34	2273523	
		Накладные расходы	%	--		1643,52	190648	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,43	197134	
11	С121-050301-0302 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7650		173476,32	132709	
		Итого прямые затраты:				154092,69	117881	
		Накладные расходы	%	--		6533,53	4998	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12850,10	9830	
12	С121-050301-0304 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2860		168452,46	216630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**т**			**149630,18**	**192424**	
		Накладные расходы	%	--		6344,32	8159	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	16047	
13	**Е11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**314,0000**		**923,49**	**289974**	**50,8 28909**
		Итого оплата труда:				**181,24**	**56908**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**3817**	
		Итого материалов:				**536,55**	**168477**	
		Итого прямые затраты:				**728,23**	**228664**	
		Накладные расходы	%	--		126,85	39831	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,41	21480	
14	**Е11-080101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**55,0000**		**2155,91**	**118575**	**50,8 4427**
		Итого оплата труда:				**158,46**	**8715**	
		Итого эксплуатация машин:				**27,55**	**1515**	
		Итого материалов:				**1654,50**	**90997**	
		Итого прямые затраты:				**1834,52**	**100899**	
		Накладные расходы	%	--		161,70	8893	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,70	8783	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3048927**	
Накладные расходы -			Тенге				**277377**	
Сметная прибыль -			Тенге				**266104**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3592408**	

ОТДЕЛ 6. ВХОД

75	**Е11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**1688,43**	**27015**	**62,1 5621**
		Итого оплата труда:				**565,71**	**9051**	
		Итого эксплуатация машин:				**538,52**	**8616**	
		Итого материалов:				**239,45**	**3831**	
		Итого прямые затраты:				**1148,47**	**18375**	
		Накладные расходы	%	--		414,90	6638	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,07	2001	
76	**Е11-070501-0102**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**2389,02**	**9556**	**62,1 1975**
		Итого оплата труда:				**794,92**	**3180**	
		Итого эксплуатация машин:				**755,77**	**3023**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**352,71**	**1411**	
		Итого прямые затраты:				**1628,43**	**6514**	
		Накладные расходы	%	--		583,62	2334	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,96	708	
77	**С121-041201-9903 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,0320**		**24215,76**	**97638**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**21509,98**	**86728**	
		Накладные расходы	%	--		912,02	3677	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,76	7232	
78	**Е11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**23,4000**		**923,49**	**21610**	**50,8** / **2154**
		Итого оплата труда:				**181,24**	**4241**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**284**	
		Итого материалов:				**536,55**	**12555**	
		Итого прямые затраты:				**728,23**	**17041**	
		Накладные расходы	%	--		126,85	2968	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,41	1601	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**128658**	
Накладные расходы -			Тенге				**15617**	
Сметная прибыль -			Тенге				**11542**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**155817**	

ОТДЕЛ 7. ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ

98	**Е11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**1688,43**	**13507**	**62,1** / **2810**
		Итого оплата труда:				**565,71**	**4526**	
		Итого эксплуатация машин:				**538,52**	**4308**	
		Итого материалов:				**239,45**	**1916**	
		Итого прямые затраты:				**1148,47**	**9188**	
		Накладные расходы	%	--		414,90	3319	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,07	1001	
99	**Е11-070501-0102**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**2389,02**	**4778**	**62,1** / **987**
		Итого оплата труда:				**794,92**	**1590**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**755,77**	**1512**	
		Итого материалов:				**352,71**	**705**	
		Итого прямые затраты:				**1628,43**	**3257**	
		Накладные расходы	%	--		583,62	1167	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,96	354	
100	**Е11-070501-0103**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**3583,28**	**14333**	**62,1 / 2949**
		Итого оплата труда:				**1187,01**	**4748**	
		Итого эксплуатация машин:				**1196,15**	**4785**	
		Итого материалов:				**502,30**	**2009**	
		Итого прямые затраты:				**2445,76**	**9783**	
		Накладные расходы	%	--		872,09	3488	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,43	1062	
101	**С121-041201-9911 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,0800**		**22074,64**	**45915**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19608,10**	**40785**	
		Накладные расходы	%	--		831,38	1729	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,16	3401	
102	**С121-041201-9903 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,0240**		**24215,76**	**49013**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**21509,98**	**43536**	
		Накладные расходы	%	--		912,02	1846	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,76	3631	
103	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4,5000**		**196,28**	**883**	**59,1 / 243**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**412**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**230**	
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**541**	
		Накладные расходы	%	--		61,50	277	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,54	65	
104	**Е11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,7200**		**21597,81**	**15550**	**48,5 / 318**
		Итого оплата труда:				**909,78**	**655**	
		Итого эксплуатация машин:				**706,10**	**508**	
		Итого материалов:				**17301,42**	**12457**	
		Итого прямые затраты:				**18743,30**	**13495**	
		Накладные расходы	%	--		1254,67	903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			%	8		1599,84	1152	
		Сметная прибыль (Н30=8)	Тенге				**120585**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ							**12729**	
			Тенге				**10666**	
	Накладные расходы -		Тенге					
	Сметная прибыль -						**143980**	
			Тенге					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							

Итого прямые затраты		**4 923 369**
Накладные расходы , тенге		532 380
Итого с накладными расходами , тенге		**5 455 749**
Сметная прибыль (8 %), тенге		436 460
Итого на подряд, тенге		**5 892 209**
		53 030
Временные здания и сооружения	0,9%	5 945 239
ИТОГО		78 656
Зимнее удорожание	1,323%	6 023 895
ИТОГО		722 867
НДС 12%	12%	**6 746 762**

Итого по акту:

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Технадзор :

Сарсенгалиев К.С.

Подрядчик:

Акмади А.А.