Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Департамент полиции Кызылординской области Министерства внутренних дел Республики *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	940740000753
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Шах-2030",Республика Казахстан, Шымкент, Аль-Фараби, Пр Кабанбай- Батыра, дом № 13б *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	031240003366

Договор (контракт) Договор №300 от 21.11.2019 г.

Номер документа	Дата составления
2	11.02.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт территории (ограждение и благоустройство) административного здания Департамента полиции Кызылординской области по адресу: г. Кызылорда, ул. Коркыт Ата, № 18			усл.	1	11 497 668,46	11 497 668,46
				Итого	1	x	11 497 669,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Конеахметов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / С. Рулянов.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.02.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Департамент полиции Кызылординской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Шах-2030"
Технический надзор: ТОО "ТОП Геодезия"
Авторский надзор: ТОО "Сартобе"
Наименование стройки - «Капитальный ремонт территории (ограждение и благоустройство) административного здания Департамента полиции Кызылординской области по адресу: г. Кызылорда, ул. Коркыт Ата, № 18»
Договор: №300 от 22.11.2019г.

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2020 г.

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом удорожения	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Капитальный ремонт территории (ограждение и благоустройство) административного здания Департамента полиции Кызылординской области по адресу: г. Кызылорда, ул. Коркыт Ата, № 18»	29 997 668,46	29 997 668,46	26 782 632,55	3 214 035,91	-	11 497 668,46	10 265 775,41	1 231 893,05	-
	в том числе НДС	3 214 035,91	3 214 035,91				1 231 893,05			
	Всего к оплате	29 997 668,46	29 997 668,46				11 497 668,46			

Заказчик:

Зам. начальника ГУ "Департамент полиции Кызылординской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

М.П._____Тулянов С.

Технический надзор:

Директор ТОО "ТОП Геодезия"

М.П._____ Муханов А.Б.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Сартобе"

М.П._____ Мухаммедиев О.

Подрядчик:

Директор ТОО "Шах-2030"

М.П._____ Кожахметов К.С.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Департамент полиции Кызылординской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Шах-2030"
Технический надзор: ТОО "ТОП Геодезия"
Авторский надзор: ТОО "Сартобе"
Наименование стройки - «Капитальный ремонт территории (ограждение и благоустройство) административного здания Департамента полиции Кызылординской
Договор: №300 от 22.11.2019г.

А К Т №2

приемки выполненных работ за январь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Ограждение территории (Панели ПМ)										
	1.1 **ПМ-1**										
2	1106-0201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %**	м3	35,98	27860,16	902,9	1002415	32487	843193	112516	1204125
					3522,36	295,9	126735	10647	–	89194	
3	1109-0604-0105	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %**	т конструкций	13,38337	102888,51	31825,69	1376995	425935	114609	597563	2132523
					62499,28	9400,4	836451	125809	–	157965	
4	1109-0501-0203	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %**	т	13,38337	49532,52	10779,87	662912	144271	17718	311091	1051923
					37428,76	2,17	500923	29	–	77920	
9	1109-0501-0101	**Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %**	м2	382	309,84	10,42	118358	3982	4270	69309	202680
					288,24	3,93	110106	1502	–	15013	

11 1116-0401-0205	**Металлическая стойка д 102х3,5 НР = 98 %**	**м трубопровода**	**348**	2915,21	63,48	1014494	22091	712602	252839	1368720
				804,03	19,72	279801	6864	–	101387	
13 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;**	**м2**	**388,11773**	86,23	1,96	33468	759	23200	5971	42594
				24,5	0,27	9509	106	–	3155	
14 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;**	**м2**	**388,11773**	88	2,76	34155	1071	16820	10166	47867
				41,9	0,27	16264	106	–	3546	
1.2 **ПМ-2**										
15 1109-0604-0105	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,17357**	102886,44	31820,01	17858	5523	1487	7749	27656
				62499,28	9396,79	10848	1631	–	2049	
16 1109-0501-0203	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %**	**т**	**0,17357**	49541,97	10785,27	8599	1872	230	4035	13645
				37431,58	–	6497	–	–	1011	
20 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;**	**м2**	**5,03353**	86,42	2,19	435	11	301	78	554
				24,44	0,4	123	2	–	41	
21 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;**	**м2**	**5,03353**	88,21	2,98	444	15	218	132	622
				41,92	0,4	211	2	–	46	
1.3 **ПМ-3**										

22 1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,47841	102884,56	31824,17	49221	15225	4096	21361	76229
				62498,69	9401,98	29900	4498	–	5647	
23 1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=3,000;	т	0,47841	49530,74	10779,46	23696	5157	633	11120	37601
				37428,15	2,09	17906	1	–	2785	
27 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	5,03353	86,42	2,19	435	11	301	78	554
				24,44	0,4	123	2	–	41	
28 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	5,03353	88,21	2,98	444	15	218	132	622
				41,92	0,4	211	2	–	46	
1.4 ПМ-4										
29 1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12623	102899,47	31838,71	12989	4019	1081	5636	20115
				62497,03	9395,55	7889	1186	–	1490	
30 1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,12623	49536,56	10781,91	6253	1361	167	2934	9922
				37431,67	–	4725	–	–	735	
34 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	3,66067	86,32	1,91	316	7	219	56	402
				24,59	–	90	–	–	30	

35 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	3,66067	87,96	2,73	322	10	159	95	450
				41,8	–	153	–	–	33	
1.5 ПМ-5										
36 1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12623	102899,47	31838,71	12989	4019	1081	5636	20115
				62497,03	9395,55	7889	1186	–	1490	
37 1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,12623	49536,56	10781,91	6253	1361	167	2934	9922
				37431,67	–	4725	–	–	735	
41 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	3,66067	86,32	1,91	316	7	219	56	402
				24,59	–	90	–	–	30	
42 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	3,66067	87,96	2,73	322	10	159	95	450
				41,8	–	153	–	–	33	
1.6 ПМ-6										
43 1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,08407	102866,66	31818,72	8648	2675	719	3754	13394
				62495,54	9408,83	5254	791	–	992	
44 1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,08407	49530,15	10776,73	4164	906	111	1954	6607

				37433,09	–	3147	–	–	489	
48 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;**	**м2**	**2,43803**	86,55	2,05	211	5	146	37	268
				24,61	–	60	–	–	20	
49 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;**	**м2**	**2,43803**	88,19	2,87	215	7	106	63	300
				41,84	–	102	–	–	22	
1.7 **Калитка КМ-1**										
50 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,196**	24668,37	1311,22	4835	257	4346	229	5469
				1183,67	244,9	232	48	–	405	
51 1106-0201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,9**	27857,78	902,22	25072	812	21090	2815	30118
				3522,22	296,67	3170	267	–	2231	
52 1109-0604-0105	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,23576**	102892,77	31828,98	24258	7504	2019	10527	37568
				62500	9403,63	14735	2217	–	2783	
53 1109-0501-0203	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %**	**т**	**0,23576**	49533,42	10782,15	11678	2542	312	5480	18531
				37427,89	4,24	8824	1	–	1373	
59 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;**	**м2**	**6,83704**	86,44	2,05	591	14	409	106	753
				24,57	0,29	168	2	–	56	

60 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;**	м2	6,83704	88,05	2,78	602	19	297	179	843
				41,83	0,29	286	2	–	62	
	Итого по разделу 1					**6 383 544**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 007 300				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					683 960				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					156 901				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 772 703				
	Накладные расходы, тенге					1 446 726				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					472 855				

Раздел 2 Ограждение из пескоблока

65 2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,36252	197029		71427		71427	–	77141
				–		–		–	5714	
66 2105-0307-1020	**Колючая проволока "Егоза" (L=10м)**	кг	82,81	290		24015		24015	–	25936
				–		–		–	1921	
68 2105-0201-0602	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,0618	290556		17956		17956	–	19392
				–		–		–	1436	
69 2113-0208-0227	**Саморезы 7,5х182**	1000 шт.	0,06	39724		2383		2383	–	2574
				–		–		–	191	

	Итого по разделу 2					**125 043**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					115 781				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					9 262				
	Раздел 4 Ворота раздвижные									
70	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,5**	24666	1310	12333	655	11086	586	13953
					1184	246	592	123	–	1034	
71	1106-0201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**3**	29110,67	903	87332	2709	74056	9382	104451
					3522,33	296	10567	888	–	7737	
	Итого по разделу 4					**118 404**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 159				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 364				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 011				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					85 142				
	Накладные расходы, тенге					9 968				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					8 771				
	Раздел 2 Покрытие тиа-II=1038м2									
3	1127-0403-0501	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %**	**м2 основания**	**300**	560,78	234,02	168233	70207	86561	31944	216191
					38,22	60,37	11465	18112	–	16014	
4	1127-0403-0503	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР = 108 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2;**	**м2 основания**	**300**	-75,41	-27,04	-22622	-8113	-14150	-2792	-27447

				-1,19	-7,42	-358	-2227	–	-2033	
5 1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**30**	3864,23	1192,26	115927	35768	76155	11932	138088
				133,47	234,81	4004	7044	–	10229	
6 1127-0701-0302	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %**	**м2 тротуара**	**300**	409,28	42,15	122783	12646	380	123629	266125
				365,86	15,72	109757	4715	–	19713	
7 2104-0509-0112	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**1022**	2412		2465064		2465064	–	2662269
				–		–		–	197205	

Итого по разделу 2	**3 255 226**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	124 868
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	110 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 644
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 614 010
Накладные расходы, тенге	164 713
Сметная прибыль (8 %), тенге	241 128

Итого по смете	**9 882 217**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 143 327
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	797 831
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	185 556
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 587 635
Накладные расходы, тенге	1 621 407
Сметная прибыль (8 %), тенге	732 016
Итого по главам 1-7	**9 882 216,65**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	118 586,60
Итого по главам 1-8	10 000 803,25
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	200 016,07
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	662 435,45
Итого:	10 863 254,77
Итого по сметному расчету: К=1,049	11 406 417,12
Скидка 10%:	1 140 641,71
Итого со скидкой - 10%:	10 265 775,41
НДС - 12%:	1 231 893,05
Всего по сметному расчету:	11 497 668,46

Заказчик:
Зам. начальника ГУ "Департамент полиции Кызылординской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

М.П._____ Туляпов С.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Сартобе"

М.П._____ Абилов Н.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "ТОП Геодезия"

М.П._____ Муханов Е.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шах-2030"

М.П._____ Кожахметов К.С.