Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1А г.Актобе. 1,2,3 квартал**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/286	03.08.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**304 069 770**									
За отчетный месяц		**4 682 455**							**561 895**	**5 244 350**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1А г.Актобе. 1,2,3 квартал**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/286	03.08.2017				
		доп.согл.№ 2	6.10.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**304 069 770**									
За отчетный месяц		**4 682 455**							**561 895**	**5 244 350**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

28240

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1А г.Актобе 1,2,3 квартал**

А К Т

выполненных работ за август 2017 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блокированный двухквартирный жилой дом тип 2 в микрорайоне №1А "Нур-Актобе" 2 квартал № 181-182					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-12-1					
		на общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
4	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**123,0000**		**31,65**	**3892,45**
		Итого оплата труда:				**11,34**	**1395,02**
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**3892,45**
		Накладные расходы	%	--		8,33	1024,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	393,35
		Сметная стоимость:				**43,17**	**5310,26**
5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**57,7500**		**22,18**	**1280,88**
		Итого оплата труда:				**7,95**	**459,06**
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**1280,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5,84	337,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	129,44
		Сметная стоимость:				**30,26**	**1747,43**
6	**Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**19,2500**		**879,14**	**16923,40**
		Итого оплата труда:				**879,14**	**16923,40**
		Накладные расходы	%	--		578,88	11143,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	2245,34
		Сметная стоимость:				**1574,65**	**30312,09**
7	**Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**57,7500**		**143,41**	**8281,99**
		Итого оплата труда:				**109,27**	**6310,25**
		Итого эксплуатация машин:				**60,91**	**3517,28**
		Накладные расходы	%	--		73,40	4238,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,34	1001,65
		Сметная стоимость:				**234,15**	**13522,28**
8	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45**	**Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3**	**м3 грунта**	**34,5000**		**134,30**	**4633,19**
		Итого оплата труда:				**53,21**	**1835,80**
		Итого эксплуатация машин:				**122,72**	**4233,97**
		Накладные расходы	%	--		38,48	1327,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,82	476,85
		Сметная стоимость:				**186,59**	**6437,44**
9	**Е11-010203-0106 11-010203-0106 РСНБ РК 2015**	**Разравниванме грунта**	**м2 спланированной площади**	**151,2000**		**123,64**	**18694,67**
		Итого оплата труда:				**123,64**	**18694,67**
		Накладные расходы	%	--		81,41	12309,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,40	2480,35
		Сметная стоимость:				**221,46**	**33484,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**32,5000**		**15,53**	**504,81**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**211,87**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**425,84**
		Итого материалов:				**0,13**	**4,09**
		Накладные расходы	%	--		4,67	151,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	52,54
		Сметная стоимость:				**21,82**	**709,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**54211,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**30532,56**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6779,52**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**91523,47**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
14	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**1118,36**	**8946,89**
		Итого оплата труда:				**717,48**	**5739,88**
		Итого эксплуатация машин:				**610,86**	**4886,92**
		Накладные расходы	%	--		511,87	4094,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,42	1043,35
		Сметная стоимость:				**1760,65**	**14085,19**
15	Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**42,0000**		**1481,53**	**62224,24**
		Итого оплата труда:				**937,66**	**39381,72**
		Итого эксплуатация машин:				**831,46**	**34921,43**
		Накладные расходы	%	--		669,79	28131,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,11	7228,44
		Сметная стоимость:				**2323,43**	**97583,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**17,1900**		**35161,65**	**604428,76**
		Накладные расходы	%	--		1490,85	25627,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2932,20	50404,52
		Сметная стоимость:				**39584,70**	**680461,07**
17	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**17,1900**		**270,00**	**4641,30**
		Накладные расходы	%	--		11,45	196,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	387,05
		Сметная стоимость:				**303,96**	**5225,14**
18	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**17,1900**		**351,62**	**6044,29**
		Накладные расходы	%	--		14,91	256,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,32	504,05
		Сметная стоимость:				**395,85**	**6804,61**
19	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки между плитами из бетона В15.Устройство**	**м3**	**1,7600**		**19339,12**	**34036,86**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**2828,54**
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**1772,13**
		Итого материалов:				**16974,45**	**29875,02**
		Накладные расходы	%	--		1632,48	2873,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,73	2952,80
		Сметная стоимость:				**22649,33**	**39862,83**
20	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**1,7600**		**167,20**	**294,27**
		Накладные расходы	%	--		7,09	12,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	24,54
		Сметная стоимость:				**188,23**	**331,28**

28240

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3080**		**149630,18**	**46086,10**
		Накладные расходы	%			6344,32	1954,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	3843,21
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**51883,36**
22	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,3080**		**13766,44**	**4240,06**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**4003,83**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**211,56**
		Итого материалов:				**275,40**	**84,82**
		Накладные расходы	%	8		7155,74	2203,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	515,52
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**6959,55**
23	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**38,0000**		**1148,47**	**43641,77**
		Итого оплата труда:				**565,71**	**21497,02**
		Итого эксплуатация машин:				**538,52**	**20463,68**
		Итого материалов:				**239,45**	**9098,94**
		Накладные расходы	%	8		414,90	15766,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,07	4752,63
		Сметная стоимость:				**1688,43**	**64160,49**
24	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**33,0000**		**1628,43**	**53738,31**
		Итого оплата труда:				**794,92**	**26232,22**
		Итого эксплуатация машин:				**755,77**	**24940,42**
		Итого материалов:				**352,71**	**11639,50**
		Накладные расходы	%	8		583,62	19259,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,96	5839,82
		Сметная стоимость:				**2389,02**	**78837,54**

28240

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**54,0000**		**2445,76**	**132071,23**
		Итого оплата труда:				**1187,01**	**64098,42**
		Итого эксплуатация машин:				**1196,15**	**64592,20**
		Итого материалов:				**502,30**	**27124,09**
		Накладные расходы	%	--		872,09	47092,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,43	14333,11
		Сметная стоимость:				**3583,28**	**193497,02**
26	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**16,1550**		**21509,98**	**347493,73**
		Накладные расходы	%	--		912,02	14733,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,76	28978,20
		Сметная стоимость:				**24215,76**	**391205,66**
27	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**29,3320**		**19608,10**	**575144,79**
		Накладные расходы	%	--		831,38	24386,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,16	47962,47
		Сметная стоимость:				**22074,64**	**647493,40**
28	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**45,4770**		**270,00**	**12278,79**
		Накладные расходы	%	--		11,45	520,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	1023,95
		Сметная стоимость:				**303,96**	**13823,36**
29	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**16,1550**		**215,10**	**3474,94**
		Накладные расходы	%	--		9,12	147,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,94	289,78
		Сметная стоимость:				**242,16**	**3912,06**

28240

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**29,3320**		**196,08**	**5751,45**
		Накладные расходы				8,31	243,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,35	479,62
		Сметная стоимость:	%	--		**220,75**	**6474,93**
31	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурные сетки диаметром 4ВрI в местах пересечения блоков.Укладка**	**т металлических изделий**	**0,0180**		**241443,37**	**4345,98**
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**808,26**
		Итого эксплуатация машин:				**1378,13**	**24,81**
		Итого материалов:				**195624,30**	**3521,24**
		Накладные расходы				34015,31	612,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22036,69	396,66
		Сметная стоимость:	%	--		**297495,38**	**5354,92**
32	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**2,0000**		**18582,60**	**37165,21**
		Итого оплата труда:				**2360,93**	**4721,85**
		Итого эксплуатация машин:				**799,44**	**1598,87**
		Итого материалов:				**15617,01**	**31234,03**
		Накладные расходы				1981,50	3963,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1645,13	3290,26
		Сметная стоимость:	%	--		**22209,23**	**44418,47**
33	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**2,0000**		**152,92**	**305,83**
		Накладные расходы				6,48	12,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,75	25,50
		Сметная стоимость:	%	--		**172,15**	**344,31**
34	**Е11-160401-0209 11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Кожух из стальных труб диаметром 273х7мм.Укладка**	**м трубопровода**	**3,2000**		**10786,91**	**34518,12**
		Итого оплата труда:				**1713,73**	**5483,94**
		Итого эксплуатация машин:				**155,45**	**497,45**
		Итого материалов:				**8954,78**	**28655,29**
		Накладные расходы	%	--		1536,35	4916,31

28240

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,86	3154,75
		Сметная стоимость:				**13309,12**	**42589,18**
35	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола**	**м2 поверхности**	**44,6000**		**1946,72**	**86823,67**
		Итого оплата труда:				**158,46**	**7067,38**
		Итого эксплуатация машин:				**27,55**	**1228,86**
		Итого материалов:				**1766,70**	**78794,79**
		Накладные расходы	%	--		166,45	7423,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,05	7539,80
		Сметная стоимость:				**2282,23**	**101787,24**
36	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру здания**	**м3 изоляции**	**11,5000**		**10006,73**	**115077,42**
		Итого оплата труда:				**2977,14**	**34237,14**
		Итого эксплуатация машин:				**1170,64**	**13462,36**
		Итого материалов:				**6226,72**	**71607,22**
		Накладные расходы	%	--		2314,24	26613,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	11335,29
		Сметная стоимость:				**13306,65**	**153026,48**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2222774,01**
		Накладные расходы -	Тенге				**231042,74**
		Сметная прибыль -	Тенге				**196305,34**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2650122,09**

Блокированный двухквартирный жилой дом тип 2 в микрорайоне №1А "Нур-Актобе" 2 квартал № 186-187

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-12-1

на общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
4	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**123,0000**		**31,65**	**3892,45**
		Итого оплата труда:				**11,34**	**1395,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**3892,45**
		Накладные расходы	%	--		8,33	1024,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	393,35
		Сметная стоимость:				**43,17**	**5310,26**
5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**57,7500**		**22,18**	**1280,88**
		Итого оплата труда:				**7,95**	**459,06**
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**1280,88**
		Накладные расходы	%	--		5,84	337,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	129,44
		Сметная стоимость:				**30,26**	**1747,43**
6	**Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**19,2500**		**879,14**	**16923,40**
		Итого оплата труда:				**879,14**	**16923,40**
		Итого эксплуатация машин:				578,88	11143,35
		Накладные расходы	%	--		116,64	2245,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**1574,65**	**30312,09**
		Сметная стоимость:				**143,41**	**8281,99**
7	**Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**57,7500**			
		Итого оплата труда:				**109,27**	**6310,25**
		Итого эксплуатация машин:				**60,91**	**3517,28**
		Накладные расходы	%	--		73,40	4238,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,34	1001,65
		Сметная стоимость:				**234,15**	**13522,28**
8	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45**	**Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3**	**м3 грунта**	**34,5000**		**134,30**	**4633,19**
		Итого оплата труда:				**53,21**	**1835,80**
		Итого эксплуатация машин:				**122,72**	**4233,97**
		Накладные расходы	%	--		38,48	1327,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,82	476,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**186,59**	**6437,44**
9	**Е11-010203-0106 11-010203-0106 РСНБ РК 2015**	**Разравниванме грунта**	**м2 спланированной площади**	**151,2000**		**123,64**	**18694,67**
		Итого оплата труда:				**123,64**	**18694,67**
		Накладные расходы	%	--		81,41	12309,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,40	2480,35
		Сметная стоимость:				**221,46**	**33484,69**
12	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**32,5000**		**15,53**	**504,81**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**211,87**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**425,84**
		Итого материалов:				**0,13**	**4,09**
		Накладные расходы	%	--		4,67	151,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	52,54
		Сметная стоимость:				**21,82**	**709,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**54211,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**30532,56**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6779,52**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**91523,47**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
23	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**38,0000**		**1148,47**	**43641,77**
		Итого оплата труда:				**565,71**	**21497,02**
		Итого эксплуатация машин:				**538,52**	**20463,68**
		Итого материалов:				**239,45**	**9098,94**
		Накладные расходы	%	--		414,90	15766,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,07	4752,63
		Сметная стоимость:				**1688,43**	**64160,49**
24	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**33,0000**		**1628,43**	**53738,31**

28240

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**794,92**	**26232,22**
		Итого эксплуатация машин:				**755,77**	**24940,42**
		Итого материалов:				**352,71**	**11639,50**
		Накладные расходы	%	--		583,62	19259,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,96	5839,82
		Сметная стоимость:				**2389,02**	**78837,54**
25	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**54,0000**		**2445,76**	**132071,23**
		Итого оплата труда:				**1187,01**	**64098,42**
		Итого эксплуатация машин:				**1196,15**	**64592,20**
		Итого материалов:				**502,30**	**27124,09**
		Накладные расходы	%	--		872,09	47092,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,43	14333,11
		Сметная стоимость:				**3583,28**	**193497,02**
26	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**16,1550**		**21509,98**	**347493,73**
		Накладные расходы	%	--		912,02	14733,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,76	28978,20
		Сметная стоимость:				**24215,76**	**391205,66**
27	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**29,3320**		**19608,10**	**575144,79**
		Накладные расходы	%	--		831,38	24386,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,16	47962,47
		Сметная стоимость:				**22074,64**	**647493,40**
28	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**45,4770**		**270,00**	**12278,79**
		Накладные расходы	%	--		11,45	520,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	1023,95
		Сметная стоимость:				**303,96**	**13823,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**16,1550**		**215,10**	**3474,94**
		Накладные расходы	%	--		9,12	147,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,94	289,78
		Сметная стоимость:				**242,16**	**3912,06**
30	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**29,3320**		**196,08**	**5751,45**
		Накладные расходы	%	--		8,31	243,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,35	479,62
		Сметная стоимость:				**220,75**	**6474,93**
31	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурные сетки диаметром 4ВрI в местах пересечения блоков.Укладка**	**т металлических изделий**	**0,0180**		**241443,37**	**4345,98**
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**808,26**
		Итого эксплуатация машин:				**1378,13**	**24,81**
		Итого материалов:				**195624,30**	**3521,24**
		Накладные расходы	%	--		34015,31	612,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22036,69	396,66
		Сметная стоимость:				**297495,38**	**5354,92**
32	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**2,0000**		**18582,60**	**37165,21**
		Итого оплата труда:				**2360,93**	**4721,85**
		Итого эксплуатация машин:				**799,44**	**1598,87**
		Итого материалов:				**15617,01**	**31234,03**
		Накладные расходы	%	--		1981,50	3963,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1645,13	3290,26
		Сметная стоимость:				**22209,23**	**44418,47**
33	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**2,0000**		**152,92**	**305,83**
		Накладные расходы	%	--		6,48	12,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,75	25,50
		Сметная стоимость:				**172,15**	**344,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**Е11-160401-0209 11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Кожух из стальных труб диаметром 273х7мм.Укладка**	**м трубопровода**	**3,2000**		**10786,91**	**34518,12**
		Итого оплата труда:				**1713,73**	**5483,94**
		Итого эксплуатация машин:				**155,45**	**497,45**
		Итого материалов:				**8954,78**	**28655,29**
		Накладные расходы	%	--		1536,35	4916,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,86	3154,75
		Сметная стоимость:				**13309,12**	**42589,18**
35	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола**	**м2 поверхности**	**44,6000**		**1946,72**	**86823,67**
		Итого оплата труда:				**158,46**	**7067,38**
		Итого эксплуатация машин:				**27,55**	**1228,86**
		Итого материалов:				**1766,70**	**78794,79**
		Накладные расходы	%	--		166,45	7423,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,05	7539,80
		Сметная стоимость:				**2282,23**	**101787,24**
36	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру здания**	**м3 изоляции**	**11,5000**		**10006,73**	**115077,42**
		Итого оплата труда:				**2977,14**	**34237,14**
		Итого эксплуатация машин:				**1170,64**	**13462,36**
		Итого материалов:				**6226,72**	**71607,22**
		Накладные расходы	%	--		2314,24	26613,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	11335,29
		Сметная стоимость:				**13306,65**	**153026,48**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1451831,24**
		Накладные расходы -	Тенге				**165691,98**
		Сметная прибыль -	Тенге				**129401,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1746925,08**

Итого прямые затраты **3 783 028**

Накладные расходы , тенге 457 800

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с накладными расходами , тенге					**4 240 828**
		Сметная прибыль (8 %), тенге					339 266
		Итого на подряд, тенге					**4 580 094**
Итого по акту:							
		Строительно-монтажные работы					4 580 094
		Временные здания и сооружения		0,9%			41 221
		ИТОГО					4 621 315
		Зимнее удорожание		1,323%			61 140
		Итого					4 682 455
		НДС 12%		12%			561 895
		Итого с НДС					5 244 350
Итого по акту:							**5 244 350**

Заказчик:

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:

_____ **Акмади А.А.**

Технадзор:

_____

Сметные расчеты проверил