Счет-фактура № 00000000009 от 28 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240002621, 160021, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ88998STB0000276670, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №180 от 17.08.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240002621, Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект",160021, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740003632, Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740003632,

ИИК получателя: KZ93998STB0000097421, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ВЛИ 0,4кВ с применением СИП от ГКТП-415 фидер Пивзавод Жетисайский ЭС ЮКО	шт	1	8 876 277,00	8 876 277,00	12%	1 065 153,24	9 941 430,24		
Всего по счету:					**8 876 277,00**		**1 065 153,24**	**9 941 430,24**		

Руководитель: Сыздыков К. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Джанаева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

главный бухгалтер:

(должность)

Джанаева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050740003632

Заказчик **Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
080240002621

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект",160021, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №180 от 17.08.2015г

Номер документа	Дата составления
00000000009	28.08.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ВЛИ 0,4кВ с применением СИП от ГКТП-415 фидер Пивзавод Жетисайский ЭС ЮКО			шт	1	9 941 430,24	9 941 430,24
				Итого	1	x	9 941 430,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Сыздыков К. Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Ген. директор / подпись / Ибрагимов М. Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2015

Заказчик: **ТОО «Оңтүстік Жарык Транзит»**

Подрядчик: **ТОО «ПромСпецСтройПроект»**

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИП (самонесущий изолирующий провод) от ГКТП-415, Жетысайского ЭС ЮКО

СПРАВКА
Стоимость выполненных работ за август месяц 2015 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма.	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов. Объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего: к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно (тенге)	В отчетном месяц (тенге)	Из гр.1						
			В отчетном месяц (тенге) без НДС	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
						На приоб.матер. (тенге)	Другие допол.расх. (тенге		
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛИ 0,4 кВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИП (самонесущий изолирующий провод) от ГКТП-415, Жетысайского	**9 941 430**	**9 941 430**	**8 876 277**					**1 065 153**	**9 941 430**
Итого к оплате	**9 941 430**	**9 941 430**	**8 876 277**					**1 065 153**	**9 941 430**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ТОО "Онтустик Жарык Транзит" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Договор

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛИ 0,4 кВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИП (самонесущий изолирующий провод) от ГКТП-415 ф.Пивзавод, Жетысайский УЭС ЮКО

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛИ 0,4 кВ Жетысайский УЭС ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	44,00	1741,78	1009,96	76638	44438	3,52	155
					582,19	283,38	25616	12469	1,18	52
2.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	17,00	3602,12	2288,80	61236	38910	6,88	117
					1133,33	632,39	19267	10751	2,63	45
3.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	5536,02	3665,37	5536	3665	10,35	10
					1697,40	1010,16	1697	1010	4,17	4
4.	Ц0108-149 -1	Монтаж провода СИП-5 сеч.4х70; 4х50; 4х35 мм	м	2644,00	68,80	46,30	181907	122417	0,14	370
					22,50	10,40	59490	27497	0,06	159
5.	Е0133-114 -4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	18,00	314,91	44,34	5668	798	1,46	26
					245,81	15,53	4425	279	0,08	1
6.	Е0133-114 -5	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 2/	шт	111,00	400,86	54,91	44495	6095	1,78	198
					297,56	20,70	33029	2298	0,10	11
7.	Ц0108-521 -15	Установка мачтового рубильника	комплект	4,00	890,60	29,60	3562	118	2,00	8
					461,00	4,50	1844	18	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	117928
Всего накладных расходов:	254218
Итого с накладными	3210128
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	192608
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3402736
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	8702232
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	174045
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8876277
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1065153
Итого с НДС	9941430

Принял:

Сдал: