Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1А г.Актобе. 1,2,3 квартал**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/286	03.08.2017				
		доп.согл.№ 2	6.10.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**196 732 717**									
За отчетный месяц		**4 570 910**							**548 509**	**5 119 419**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор Акмади А.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

27900

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование стройки - **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1А г.Актобе 1,2,3 квартал**

А К Т

выполненных работ за август 2017 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блокированный двухквартирный жилой дом тип 1 в микрорайоне №1А "Нур-Актобе" 1квартал № 179-180					

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-12-1

на общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 9.Кровля					
121	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**125,4300**		**112,11**	**14061,39**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**7019,50**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**962,24**
		Итого материалов:				**50,41**	**6323,55**
		Накладные расходы	%	--		37,65	4723,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	1502,76
		Сметная стоимость:				**161,74**	**20287,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
122	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,1380**		**77745,42**	**10726,77**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	454,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	894,53
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**12076,11**
123	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**125,4300**		**620,16**	**77786,07**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**43769,69**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**4003,18**
		Итого материалов:				**246,98**	**30978,09**
		Накладные расходы	%	--		231,45	29030,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	8545,36
		Сметная стоимость:				**919,73**	**115362,35**
124	**С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**23,2547**		**22276,14**	**518025,44**
		Накладные расходы	%	--		944,51	21964,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	43199,18
		Сметная стоимость:				**25078,30**	**583188,90**
125	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**125,4300**		**531,46**	**66661,38**
		Итого оплата труда:				**185,24**	**23235,16**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**8843,64**
		Итого материалов:				**292,33**	**36666,50**
		Накладные расходы	%	--		131,44	16486,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	6651,85
		Сметная стоимость:				**715,94**	**89799,93**
126	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 40мм**	**м2 стяжки**	**3135,7500**		**17,09**	**53594,02**
		Итого оплата труда:				**0,88**	**2764,09**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**3253,35**
		Итого материалов:				**15,43**	**48382,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1,24	3897,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,47	4599,32
		Сметная стоимость:				**19,80**	**62090,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8							**740855,07**
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				**76557,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**65392,98**
							882805,27

РАЗДЕЛ 10.Крыша

127	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,2035**		**64043,91**	**141120,76**
		Итого оплата труда:				**17087,68**	**37652,70**
		Итого эксплуатация машин:				**678,00**	**1493,97**
		Итого материалов:				**46586,54**	**102653,44**
		Накладные расходы	%	--		13367,16	29454,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	13646,02
128	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Сметная стоимость:**				**83603,95**	**184221,31**
		Стропила. Установка	**м3 древесины в конструкции**	**3,2537**		**69729,77**	**226879,74**
		Итого оплата труда:				**16700,57**	**54338,64**
		Итого эксплуатация машин:				**907,13**	**2951,52**
		Итого материалов:				**52482,78**	**170763,23**
		Накладные расходы	%	--		13366,93	43491,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	21629,74
		Сметная стоимость:				**89744,43**	**292001,45**
129	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**400,0000**		**158,13**	**63253,92**
		Итого оплата труда:				**142,50**	**57001,94**
		Итого эксплуатация машин:				**7,89**	**3156,81**
		Итого материалов:				**11,79**	**4716,96**
		Накладные расходы	%	--		94,50	37798,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,21	8084,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**272,84**	**109136,61**
130	**С121-070204-0404 21-070204-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,1000**		**14374,15**	**15811,57**
		Накладные расходы	%	--		609,46	670,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,69	1318,56
		Сметная стоимость:				**16182,30**	**17800,53**
131	**Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015**	**Подшивка карниза досками**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**6,0000**		**2190,20**	**13141,20**
		Итого оплата труда:				**283,63**	**1701,78**
		Итого эксплуатация машин:				**10,12**	**60,73**
		Итого материалов:				**1901,24**	**11407,47**
		Накладные расходы	%	--		269,67	1618,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,79	1180,74
		Сметная стоимость:				**2656,66**	**15939,94**
132	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**5,4572**		**6019,85**	**32851,54**
		Итого оплата труда:				**615,17**	**3357,10**
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**203,88**
		Итого материалов:				**5383,34**	**29377,98**
		Накладные расходы	%	--		638,71	3485,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	2906,97
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**39244,09**
133	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**406,0000**		**209,60**	**85098,48**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**9466,50**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**703,58**
		Итого материалов:				**185,30**	**75230,37**
		Накладные расходы	%	--		23,42	9509,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	7568,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:					
134	**Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**406,0000**		**251,67**	**102176,26**
		Итого оплата труда:				**49,78**	**20212,66**
		Итого эксплуатация машин:					
		Итого материалов:				**31,94**	**12967,89**
		Накладные расходы				**1,35**	**548,34**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		**17,07**	**6928,79**
		Сметная стоимость:	%	8		22,02	8940,62
135	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Полиэтиленовая пленка по периметру чердака.Укладка**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,1000**		5,74	2332,26
		Итого оплата труда:				**77,55**	**31485,54**
		Итого эксплуатация машин:				**112,11**	**4495,43**
		Итого материалов:				**55,96**	**2244,13**
		Накладные расходы				**7,67**	**307,63**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		**50,41**	**2021,64**
		Сметная стоимость:	%	8		37,65	1509,96
136	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0441**		11,98	480,43
		Итого оплата труда:				**161,74**	**6485,82**
		Итого эксплуатация машин:				**77745,42**	**3429,35**
		Итого материалов:					
		Накладные расходы				3296,41	145,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		6483,35	285,98
		Сметная стоимость:	%	8		**87525,17**	**3860,74**
137	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Укладка**	**м2 изолируемой поверхности**	**400,0000**		**112,11**	**44842,17**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**22385,39**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**3068,62**
		Итого материалов:				**50,41**	**20166,00**
		Накладные расходы				37,65	15061,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		11,98	4792,33
		Сметная стоимость:	%	8		**161,74**	**64696,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
138	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,4400**		**77745,42**	**34207,98**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	1450,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	2852,67
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**38511,08**
139	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**400,0000**		**2605,57**	**1042226,78**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**182602,33**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**5744,81**
		Итого материалов:				**2139,55**	**855818,68**
		Накладные расходы	%	--		378,86	151544,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,75	95501,73
		Сметная стоимость:				**3223,18**	**1289273,31**
140	**Е11-100104-0206 11-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Подшивка карниза профлистом**	**м2 потолков**	**22,0000**		**189,38**	**4166,29**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**4000,82**
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**43,51**
		Итого материалов:				**6,49**	**142,69**
		Накладные расходы	%	--		121,39	2670,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	546,95
		Сметная стоимость:				**335,63**	**7383,82**
141	**С121-050109-0211 21-050109-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**22,0000**		**1550,23**	**34105,06**
		Накладные расходы	%	--		65,73	1446,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,28	2844,09
		Сметная стоимость:				**1745,24**	**38395,20**
142	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,0000**		**2215,71**	**8862,83**
		Итого оплата труда:				**739,61**	**2958,45**
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**33,58**
		Итого материалов:				**1470,01**	**5880,04**
		Накладные расходы	%	--		528,77	2115,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,56	878,23
		Сметная стоимость:				**2964,04**	**11856,16**
143	**Е11-150403-1202 11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2**	**м2 кровли**	**4,0000**		**167,21**	**668,86**
		Итого оплата труда:				**72,91**	**291,64**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**3,44**
		Итого материалов:				**93,86**	**375,45**
		Накладные расходы	%	--		48,74	194,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	69,10
		Сметная стоимость:				**233,23**	**932,92**
144	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Жалюзийные решетки.Установка**	**м2 проемов**	**0,8000**		**2663,67**	**2130,93**
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**903,48**
		Итого эксплуатация машин:				**110,37**	**88,29**
		Итого материалов:				**1477,44**	**1181,95**
		Накладные расходы	%	--		816,92	653,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	222,76
		Сметная стоимость:				**3759,04**	**3007,23**
145	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ**	**м2**	**0,8000**		**12442,55**	**9954,04**
		Накладные расходы	%	--		527,56	422,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	830,09
		Сметная стоимость:				**14007,72**	**11206,18**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1787459,59**
		Накладные расходы -	Тенге				**312183,61**
		Сметная прибыль -	Тенге				**167971,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2267614,66**
		РАЗДЕЛ 11.Вентканалы					
146	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**3,0000**		**24032,11**	**72096,34**
		Итого оплата труда:				**3699,25**	**11097,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**4282,44**
		Итого материалов:				**19247,94**	**57743,81**
		Накладные расходы	%	--		2977,86	8933,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2160,80	6482,39
		Сметная стоимость:				**29170,77**	**87512,32**
147	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкций зонта.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0,0643**		**39397,55**	**2534,44**
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**1890,72**
		Итого эксплуатация машин:				**4964,81**	**319,39**
		Итого материалов:				**5915,26**	**380,53**
		Накладные расходы	%	--		20696,15	1331,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	309,27
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**4175,09**
148	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0619**		**173445,36**	**10736,27**
		Накладные расходы	%	--		7354,08	455,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	895,32
		Сметная стоимость:				**195263,40**	**12086,80**
149	**С121-050308-0105 21-050308-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**1,6000**		**295,13**	**472,21**
		Накладные расходы	%	--		12,51	20,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,61	39,38
		Сметная стоимость:				**332,25**	**531,61**
150	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытие зонтов профлистом**	**м2 кровли**	**1,9000**		**2605,57**	**4950,58**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**867,36**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**27,29**
		Итого материалов:				**2139,55**	**4065,14**
		Накладные расходы	%	--		378,86	719,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,75	453,63
		Сметная стоимость:				**3223,18**	**6124,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
151	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	9,5200		61,99	590,14
		Итого оплата труда:				17,38	165,43
		Итого эксплуатация машин:				0,82	7,80
		Итого материалов:				43,96	418,54
		Накладные расходы	%	--		12,45	118,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,95	56,69
		Сметная стоимость:				80,39	765,32
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				91379,98
		Накладные расходы -	Тенге				11578,53
		Сметная прибыль -	Тенге				8236,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				111195,19
		РАЗДЕЛ 14.Полы					
171	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	121,8000		233,78	28474,53
		Итого оплата труда:				58,32	7103,61
		Итого эксплуатация машин:				22,37	2724,96
		Итого материалов:				160,62	19563,89
		Накладные расходы	%	--		46,94	5716,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	2735,31
		Сметная стоимость:				303,17	36926,68
172	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	7,3080		24488,13	178959,27
		Итого оплата труда:				2659,21	19433,50
		Итого эксплуатация машин:				5,36	39,18
		Итого материалов:				21823,56	159486,59
		Накладные расходы	%	--		2726,42	19924,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2177,16	15910,72
		Сметная стоимость:				29391,72	214794,67

1	2	3	4	5	6	7	8
173	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,8000**		**1031,91**	**8048,92**
		Итого оплата труда:				**424,93**	**3314,49**
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**406,92**
		Итого материалов:				**562,82**	**4389,99**
		Накладные расходы	%	--		313,51	2445,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	839,54
		Сметная стоимость:				**1453,06**	**11333,85**
174	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,8000**		**677,16**	**5281,83**
		Итого оплата труда:				**256,13**	**1997,80**
		Итого эксплуатация машин:				**25,88**	**201,88**
		Итого материалов:				**399,72**	**3117,80**
		Накладные расходы	%	--		191,31	1492,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,48	541,92
		Сметная стоимость:				**937,94**	**7315,95**
175	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**6,0900**		**10006,73**	**60941,00**
		Итого оплата труда:				**2977,14**	**18130,80**
		Итого эксплуатация машин:				**1170,64**	**7129,20**
		Итого материалов:				**6226,72**	**37920,69**
		Накладные расходы	%	--		2314,24	14093,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	6002,78
		Сметная стоимость:				**13306,65**	**81037,50**
176	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**121,8000**		**582,22**	**70914,03**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**31818,17**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**2287,15**
		Итого материалов:				**311,84**	**37982,07**
		Накладные расходы	%	--		190,52	23205,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	7529,57
		Сметная стоимость:				**834,56**	**101649,22**
		По перекрытию					

1	2	3	4	5	6	7	8
181	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,6000**		**1031,91**	**7842,54**
		Итого оплата труда:				**424,93**	**3229,50**
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**396,49**
		Итого материалов:				**562,82**	**4277,43**
		Накладные расходы	%	--		313,51	2382,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	818,02
		Сметная стоимость:				**1453,06**	**11043,24**
182	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,6000**		**677,16**	**5146,40**
		Итого оплата труда:				**256,13**	**1946,57**
		Итого эксплуатация машин:				**25,88**	**196,70**
		Итого материалов:				**399,72**	**3037,86**
		Накладные расходы	%	--		191,31	1453,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,48	528,03
		Сметная стоимость:				**937,94**	**7128,36**
183	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**126,2000**		**582,22**	**73475,79**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**32967,59**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**2369,77**
		Итого материалов:				**311,84**	**39354,17**
		Накладные расходы	%	--		190,52	24043,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	7801,58
		Сметная стоимость:				**834,56**	**105321,27**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**439084,31**
Накладные расходы -			Тенге				**94758,95**
Сметная прибыль -			Тенге				**42707,46**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**576550,72**

РАЗДЕЛ 15.Ограждение лоджий

1	2	3	4	5	6	7	8
188	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**6,9600**		**466,76**	**3248,66**
		Итого оплата труда:				**368,99**	**2568,14**
		Итого эксплуатация машин:				**53,98**	**375,70**
		Итого материалов:				**65,60**	**456,61**
		Накладные расходы	%	--		258,65	1800,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,03	403,91
		Сметная стоимость:				**783,44**	**5452,74**
189	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,1348**		**304460,67**	**41047,39**
		Накладные расходы	%	--		12909,13	1740,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25389,58	3423,02
		Сметная стоимость:				**342759,39**	**46210,82**
190	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,1760**		**61,99**	**258,87**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**72,57**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**3,42**
		Итого материалов:				**43,96**	**183,59**
		Накладные расходы	%	--		12,45	51,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,95	24,87
		Сметная стоимость:				**80,39**	**335,71**
191	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0038**		**51791,62**	**199,29**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**152,62**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**19,72**
		Итого материалов:				**7887,01**	**30,35**
		Накладные расходы	%	--		27870,53	107,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	24,52
		Сметная стоимость:				**86035,13**	**331,06**
192	**С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0038**		**172944,47**	**665,49**
		Накладные расходы	%	--		7332,85	28,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14422,19	55,50
		Сметная стоимость:	Тенге			**194699,50**	**749,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8							**45419,70**
		Накладные расходы -	Тенге				**3728,04**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3931,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**53079,56**

2790

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-12-2

на отопление

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**1342,71**	**20140,70**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**18042,45**
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**2914,04**
		Итого материалов:				**9,86**	**147,97**
		Накладные расходы	%	--		814,24	12213,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	2588,35
		Сметная стоимость:				**2329,51**	**34942,72**
2	**С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**15,0000**		**202,45**	**3036,75**
		Накладные расходы	%	--		8,58	128,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,88	253,24
		Сметная стоимость:				**227,92**	**3418,75**
3	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**192,0000**		**1050,51**	**201698,50**
		Итого оплата труда:				**964,60**	**185204,00**
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**21864,34**
		Итого материалов:				**9,89**	**1897,96**
		Накладные расходы	%	--		651,87	125158,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,19	26148,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:					
4	**С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**192,0000**		**1838,57**	**353005,27**
						313,74	**60238,08**
		Накладные расходы	%	--		13,30	2554,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,16	5023,37
		Сметная стоимость:				**353,21**	**67815,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**285114,03**
Накладные расходы -			Тенге				**140054,75**
Сметная прибыль -			Тенге				**34013,50**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8							**459182,28**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-12-4

на холодное водоснабжение

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из полипропиленовых не армированных труб диаметром 20x3,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**1775,18**	**24852,55**
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**21718,80**
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**4408,01**
		Итого материалов:				**12,83**	**179,58**
		Накладные расходы	%	--		1052,01	14728,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,18	3166,45
		Сметная стоимость:				**3053,37**	**42747,12**
2	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**14,0000**		**114,02**	**1596,28**
		Накладные расходы	%	--		4,83	67,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,51	133,12
		Сметная стоимость:				**128,36**	**1797,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из полипропиленовых не армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**30,0000**		**1342,71**	**40281,40**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**36084,90**
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**5828,08**
		Итого материалов:				**9,86**	**295,93**
		Накладные расходы	%	--		814,24	24427,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	5176,70
		Сметная стоимость:				**2329,51**	**69885,44**
4	**С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**30,0000**		**181,51**	**5445,30**
		Накладные расходы				7,70	230,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		15,14	454,09
		Сметная стоимость:	%	8		**204,34**	**6130,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8							**72175,53**
		Накладные расходы -	Тенге				**39454,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8930,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**120559,89**

Итого прямые затраты **3 461 488**

Накладные расходы , тенге 678 315

Итого с накладными расходами , тенге **4 139 803**

Сметная прибыль (8 %), тенге 331 184

Итого на подряд, тенге **4 470 988**

Итого по акту:

Строительно-монтажные работы		4 470 988
Временные здания и сооружения	0,9%	40 239
ИТОГО		4 511 226
Зимнее удорожание	1,323%	59 684
Итого		4 570 910

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС 12%			12%			27900
	Итого с НДС						548 509
	Итого по акту:						5 119 419

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Технадзор:

Подрядчик:

Акмади А.А.

Сметная расценка проверена

Счет-фактура № 247 от 10 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 10.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040540006757, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000797, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ8894803KZT22030755, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/286 от 03.08.2017г. (микр №1"А" 1,2,3 квартал)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040540006757, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ"Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1А г. Актобе. 1,2,3 квартал	тенге	1	37 189 413,00	37 189 413,00	12%	4 462 730,00	41 652 143,00		
Всего по счету:					**37 189 413,00**		**4 462 730,00**	**41 652 143,00**		

Руководитель: Ақмади А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Суюншалиева К. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Суюншалиева К.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

447

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3, тел.: 222141 220071 221755 908553**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140005361**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИК **040540006757**

Договор (контракт) Договор № 03-3/286 от 03.08.2017г. (микр №1"А" 1,2,3 квартал)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
171	10.10.2017

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1А г. Актобе. 1,2,3 квартал			тенге	1	41 652 143,00	41 652 143,00
				Итого	1	x	41 652 143,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ақмади А. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.10.2017

М.П.