Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1А г.Актобе. 1,2,3 квартал**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма	код
		03-3/286	03.08.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: по монтажу оборудования	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**191 613 298**									
За отчетный месяц		**11 529 255**							**1 383 511**	**12 912 766**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1А г.Актобе. 1,2,3 квартал**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/286	03.08.2017				
		доп.согл.№ 2	6.10.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**191 613 298**									
За отчетный месяц		**11 529 255**							**1 383 511**	**12 912 766**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1А г.Актобе 1,2,3 квартал**

А К Т

выполненных работ за октябрь 2017 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

Одноквартирный 2-х этажный крупнопанельный жилой дом № 176

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 10.Кровля					
147	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**58,1000**		**112,11**	**6513,33**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**3251,48**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**445,72**
		Итого материалов:				**50,41**	**2929,11**
		Накладные расходы	%	--		37,65	2187,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	696,09
		Сметная стоимость:				**161,74**	**9397,16**
148	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0639**		**77745,42**	**4968,71**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	210,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	414,35
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**5593,73**

1	2		4	5	6	7	8
149	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**58,1000**		**620,16**	**36031,02**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**20274,41**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**1854,30**
		Итого материалов:				**246,98**	**14349,26**
		Накладные расходы	%	--		231,45	13447,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	3958,27
		Сметная стоимость:				**919,73**	**53436,60**
150	**С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**10,7717**		**22276,14**	**239952,79**
		Накладные расходы	%	--		944,51	10174,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	20010,14
		Сметная стоимость:				**25078,30**	**270136,93**
151	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**58,1000**		**531,46**	**30877,99**
		Итого оплата труда:				**185,24**	**10762,68**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**4096,43**
		Итого материалов:				**292,33**	**16984,16**
		Накладные расходы	%	--		131,44	7636,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	3081,18
		Сметная стоимость:				**715,94**	**41595,92**
152	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 40мм**	**м2 стяжки**	**1452,5000**		**17,09**	**24825,10**
		Итого оплата труда:				**0,88**	**1280,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**1506,97**
		Итого материалов:				**15,43**	**22410,96**
		Накладные расходы	%	--		1,24	1805,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,47	2130,43
		Сметная стоимость:				**19,80**	**28760,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**343168,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**35461,81**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30290,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**408921,20**

1	2		4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 11.Крыша					
153	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,2195**		**64043,91**	**78101,55**
		Итого оплата труда:				**17087,68**	**20838,42**
		Итого эксплуатация машин:				**678,00**	**826,82**
		Итого материалов:				**46586,54**	**56812,28**
		Накладные расходы	%	--		13367,16	16301,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	7552,22
		Сметная стоимость:				**83603,95**	**101955,02**
154	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,6700**		**69729,77**	**46718,94**
		Итого оплата труда:				**16700,57**	**11189,38**
		Итого эксплуатация машин:				**907,13**	**607,77**
		Итого материалов:				**52482,78**	**35163,46**
		Накладные расходы	%	--		13366,93	8955,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	4453,98
		Сметная стоимость:				**89744,43**	**60128,77**
155	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**150,0000**		**158,13**	**23720,22**
		Итого оплата труда:				**142,50**	**21375,73**
		Итого эксплуатация машин:				**7,89**	**1183,81**
		Итого материалов:				**11,79**	**1768,86**
		Накладные расходы	%	--		94,50	14174,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,21	3031,57
		Сметная стоимость:				**272,84**	**40926,23**
156	**С121-070204-0404 21-070204-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,6600**		**14374,15**	**9486,94**
		Накладные расходы	%	--		609,46	402,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,69	791,13
		Сметная стоимость:				**16182,30**	**10680,32**
157	**Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015**	**Подшивка карниза**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**5,0000**		**2190,20**	**10951,00**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**283,63**	**1418,15**
		Итого эксплуатация машин:				**10,12**	**50,61**
		Итого материалов:				**1901,24**	**9506,22**
		Накладные расходы	%	--		269,67	1348,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,79	983,95
		Сметная стоимость:				**2656,66**	**13283,29**
158	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,8895**		**6019,85**	**11374,51**
		Итого оплата труда:				**615,17**	**1162,36**
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**70,59**
		Итого материалов:				**5383,34**	**10171,83**
		Накладные расходы	%	--		638,71	1206,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	1006,51
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**13587,87**
159	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**155,0000**		**209,60**	**32488,34**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**3614,06**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**268,61**
		Итого материалов:				**185,30**	**28720,95**
		Накладные расходы	%	--		23,42	3630,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	2889,49
		Сметная стоимость:				**251,67**	**39008,18**
160	**Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**155,0000**		**49,78**	**7716,66**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**4950,79**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**209,34**
		Итого материалов:				**17,07**	**2645,23**
		Накладные расходы	%	--		22,02	3413,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	890,40
		Сметная стоимость:				**77,55**	**12020,34**
161	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Полиэтиленовая пленка по периметру чердака.Укладка**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,0000**		**112,11**	**3699,48**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1846,79**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**253,16**
		Итого материалов:				**50,41**	**1663,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		37,65	1242,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	395,37
		Сметная стоимость:				**161,74**	**5337,46**
162	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0363**		**77745,42**	**2822,16**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	119,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	235,35
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**3177,16**
163	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**150,0000**		**2584,51**	**387676,57**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**68475,87**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**2154,30**
		Итого материалов:				**2118,49**	**317773,53**
		Накладные расходы	%	--		377,97	56695,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,00	35549,76
		Сметная стоимость:				**3199,48**	**479921,71**
164	**Е11-100104-0206 11-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Подшивка карниза профлистом**	**м2 потолков**	**20,0000**		**189,38**	**3787,54**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**3637,11**
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**39,55**
		Итого материалов:				**6,49**	**129,72**
		Накладные расходы	%	--		121,39	2427,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	497,23
		Сметная стоимость:				**335,63**	**6712,57**
165	**С121-050109-0211 21-050109-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**20,0000**		**1550,23**	**31004,60**
		Накладные расходы	%	--		65,73	1314,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,28	2585,54
		Сметная стоимость:				**1745,24**	**34904,73**
166	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,0000**		**2215,71**	**8862,83**
		Итого оплата труда:				**739,61**	**2958,45**
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**33,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1470,01**	**5880,04**
		Накладные расходы	%	--		528,77	2115,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,56	878,23
		Сметная стоимость:				**2964,04**	**11856,16**
167	**Е11-150403-1202 11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2**	**м2 кровли**	**4,0000**		**167,21**	**668,86**
		Итого оплата труда:				**72,91**	**291,64**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**3,44**
		Итого материалов:				**93,86**	**375,45**
		Накладные расходы	%	--		48,74	194,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	69,10
		Сметная стоимость:				**233,23**	**932,92**
168	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Жалюзийные решетки.Установка**	**м2 проемов**	**1,0100**		**2663,67**	**2690,31**
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**1140,64**
		Итого эксплуатация машин:				**110,37**	**111,47**
		Итого материалов:				**1477,44**	**1492,21**
		Накладные расходы	%	--		816,92	825,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	281,23
		Сметная стоимость:				**3759,04**	**3796,63**
169	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ**	**м2**	**1,0100**		**12442,55**	**12566,98**
		Накладные расходы	%	--		527,56	532,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	1047,99
		Сметная стоимость:				**14007,72**	**14147,80**
170	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пергамина**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,7000**		**185,81**	**6261,64**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1885,97**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**258,53**
		Итого материалов:				**124,11**	**4182,68**
		Накладные расходы	%	--		40,78	1374,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,13	610,87
		Сметная стоимость:				**244,71**	**8246,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
171	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**33,7000**		**620,16**	**20899,23**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**11759,86**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**1075,56**
		Итого материалов:				**246,98**	**8323,06**
		Накладные расходы	%	--		231,45	7799,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	2295,93
		Сметная стоимость:				**919,73**	**30995,07**
172	**С121-110102-0104 21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**5,2067**		**15241,11**	**79355,13**
		Накладные расходы	%	--		646,22	3364,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1270,99	6617,58
		Сметная стоимость:				**17158,32**	**89337,37**
173	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Укладка**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,7000**		**112,11**	**3777,95**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1885,97**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**258,53**
		Итого материалов:				**50,41**	**1698,99**
		Накладные расходы	%	--		37,65	1268,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	403,75
		Сметная стоимость:				**161,74**	**5450,68**
174	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0371**		**77745,42**	**2882,02**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	122,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	240,34
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**3244,56**
175	**Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Подшивка потолка досками**	**м2 потолков**	**33,7000**		**430,73**	**14515,52**
		Итого оплата труда:				**410,11**	**13820,61**
		Итого эксплуатация машин:				**14,30**	**482,04**
		Итого материалов:				**12,38**	**417,27**
		Накладные расходы	%	--		273,91	9230,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,37	1899,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**761,00**	**25645,82**
176	**С121-070203-0308 21-070203-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,8425**		**20567,59**	**17328,19**
		Накладные расходы	%	--		872,07	734,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1715,17	1445,03
		Сметная стоимость:				**23154,83**	**19507,94**
177	**Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование**	**м2 покрытия по фермам**	**33,7000**		**49,78**	**1677,75**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**1076,40**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**45,51**
		Итого материалов:				**17,07**	**575,12**
		Накладные расходы	%	--		22,02	742,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	193,59
		Сметная стоимость:				**77,55**	**2613,45**
178	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**33,7000**		**209,60**	**7063,59**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**785,77**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**58,40**
		Итого материалов:				**185,30**	**6244,49**
		Накладные расходы	%	--		23,42	789,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	628,23
		Сметная стоимость:				**251,67**	**8481,13**
179	**Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**33,7000**		**2011,63**	**67792,08**
		Итого оплата труда:				**802,72**	**27051,82**
		Итого эксплуатация машин:				**9,51**	**320,44**
		Итого материалов:				**1202,81**	**40534,70**
		Накладные расходы	%	--		585,68	19737,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,78	7002,35
		Сметная стоимость:				**2805,10**	**94531,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**895890,58**
		Накладные расходы -	Тенге				**160064,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**84476,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1140431,67**
		РАЗДЕЛ 12.Вентканалы					
180	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**3,1000**		**24032,11**	**74499,55**
		Итого оплата труда:				**3699,25**	**11467,69**
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**4425,19**
		Итого материалов:				**19247,94**	**59668,61**
		Накладные расходы	%	--		2977,86	9231,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2160,80	6698,47
		Сметная стоимость:				**29170,77**	**90429,39**
181	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкций зонта.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0,1287**		**39397,55**	**5069,68**
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**3782,03**
		Итого эксплуатация машин:				**4964,81**	**638,87**
		Итого материалов:				**5915,26**	**761,18**
		Накладные расходы	%	--		20696,15	2663,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	618,63
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**8351,49**
182	**С121-050201-0125 21-050201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,1238**		**173445,73**	**21476,05**
		Накладные расходы	%	--		7354,10	910,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,99	1790,93
		Сметная стоимость:				**195263,82**	**24177,57**
183	**С121-050308-0105 21-050308-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**3,2000**		**295,13**	**944,42**
		Накладные расходы	%	--		12,51	40,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,61	78,76
		Сметная стоимость:				**332,25**	**1063,22**
184	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытие зонтов профлистом**	**м2 кровли**	**3,8000**		**2605,57**	**9901,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**456,51**	**1734,72**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**54,58**
		Итого материалов:				**2139,55**	**8130,28**
		Накладные расходы	%	--		378,86	1439,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,75	907,27
		Сметная стоимость:				**3223,18**	**12248,10**
185	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**16,0800**		**61,99**	**996,80**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**279,43**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**13,18**
		Итого материалов:				**43,96**	**706,95**
		Накладные расходы	%	--		12,45	200,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,95	95,75
		Сметная стоимость:				**80,39**	**1292,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**112887,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**14484,99**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10189,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**137562,44**
		РАЗДЕЛ 13.Окна					
186	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**1,1300**		**3009,56**	**3400,80**
		Итого оплата труда:				**1067,70**	**1206,50**
		Итого эксплуатация машин:				**115,62**	**130,65**
		Итого материалов:				**1879,72**	**2124,08**
		Накладные расходы	%	--		793,16	896,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,22	343,77
		Сметная стоимость:				**4106,93**	**4640,83**
187	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**21,1500**		**1906,64**	**40325,40**
		Итого оплата труда:				**689,78**	**14588,83**
		Итого эксплуатация машин:				**112,84**	**2386,49**
		Итого материалов:				**1158,26**	**24497,26**
		Накладные расходы	%	--		510,82	10803,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	4090,34
		Сметная стоимость:				**2610,85**	**55219,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
188	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**4,0000**		**2910,45**	**11641,79**
		Итого оплата труда:				**1194,07**	**4776,27**
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**467,26**
		Итого материалов:				**1654,49**	**6617,95**
		Накладные расходы	%	--		867,73	3470,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,25	1209,02
		Сметная стоимость:				**4080,43**	**16321,73**
189	**С121-090201-0705 21-090201-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,1300**		**25354,01**	**28650,03**
		Накладные расходы	%	--		1075,01	1214,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2114,32	2389,18
		Сметная стоимость:				**28543,34**	**32253,98**
190	**С121-090201-0806 21-090201-0806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**21,1500**		**22762,19**	**481420,32**
		Накладные расходы	%	--		965,12	20412,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,18	40146,60
		Сметная стоимость:				**25625,49**	**541979,14**
191	**С121-090201-0908 21-090201-0908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4,0000**		**23084,51**	**92338,04**
		Накладные расходы	%	--		978,78	3915,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1925,06	7700,25
		Сметная стоимость:				**25988,36**	**103953,43**
192	**Е11-100501-0403 11-100501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**19,1000**		**650,04**	**12415,80**
		Итого оплата труда:				**163,27**	**3118,50**
		Итого эксплуатация машин:				**4,12**	**78,60**
		Итого материалов:				**484,66**	**9257,03**
		Накладные расходы	%	--		129,34	2470,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,35	1190,89
		Сметная стоимость:				**841,73**	**16077,06**
193	**С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**19,1000**		**1431,60**	**27343,56**
		Накладные расходы	%	--		60,70	1159,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,38	2280,23
		Сметная стоимость:				**1611,68**	**30783,16**
194	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**24,0000**		**59,23**	**1421,52**
		Накладные расходы	%	--		2,51	60,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	118,54
		Сметная стоимость:				**66,68**	**1600,34**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**698957,26**
		Накладные расходы -	Тенге				**44403,12**
		Сметная прибыль	Тенге				**59468,83**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**802829,22**
		РАЗДЕЛ 15.Полы					
204	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**71,8000**		**233,78**	**16785,48**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**4187,51**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**1606,34**
		Итого материалов:				**160,62**	**11532,74**
		Накладные расходы	%	--		46,94	3370,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	1612,44
		Сметная стоимость:				**303,17**	**21767,95**
205	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,3080**		**24488,13**	**105494,88**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**11455,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**23,10**
		Итого материалов:				**21823,56**	**94015,90**
		Накладные расходы	%	--		2726,42	11745,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2177,16	9379,22
		Сметная стоимость:				**29391,72**	**126619,52**
206	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,5000**		**1031,91**	**3611,70**
		Итого оплата труда:				**424,93**	**1487,27**
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**182,59**
		Итого материалов:				**562,82**	**1969,87**
		Накладные расходы	%	--		313,51	1097,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	376,72
		Сметная стоимость:				**1453,06**	**5085,70**
207	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,5000**		**677,16**	**2370,05**
		Итого оплата труда:				**256,13**	**896,45**
		Итого эксплуатация машин:				**25,88**	**90,59**
		Итого материалов:				**399,72**	**1399,01**
		Накладные расходы	%	--		191,31	669,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,48	243,17
		Сметная стоимость:				**937,94**	**3282,80**
208	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**3,5900**		**10006,73**	**35924,17**
		Итого оплата труда:				**2977,14**	**10687,94**
		Итого эксплуатация машин:				**1170,64**	**4202,60**
		Итого материалов:				**6226,72**	**22353,91**
		Накладные расходы	%	--		2314,24	8308,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	3538,58
		Сметная стоимость:				**13306,65**	**47770,87**
209	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**71,8000**		**582,22**	**41803,18**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**18756,52**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**1348,25**
		Итого материалов:				**311,84**	**22390,09**
		Накладные расходы	%	--		190,52	13679,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	4438,61
		Сметная стоимость:				**834,56**	**59921,30**
		По перекрытию					
214	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,2000**		**1031,91**	**15685,08**
		Итого оплата труда:				**424,93**	**6459,01**
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**792,98**
		Итого материалов:				**562,82**	**8554,86**
		Накладные расходы	%	--		313,51	4765,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	1636,04
		Сметная стоимость:				**1453,06**	**22086,48**
215	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,2000**		**677,16**	**10292,80**
		Итого оплата труда:				**256,13**	**3893,15**
		Итого эксплуатация машин:				**25,88**	**393,41**
		Итого материалов:				**399,72**	**6075,72**
		Накладные расходы	%	--		191,31	2907,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,48	1056,05
		Сметная стоимость:				**937,94**	**14256,72**
216	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**75,2000**		**582,22**	**43782,72**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**19644,71**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**1412,10**
		Итого материалов:				**311,84**	**23450,34**
		Накладные расходы	%	--		190,52	14327,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	4648,80
		Сметная стоимость:				**834,56**	**62758,79**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**275750,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**60870,44**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26929,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**363550,14**

РАЗДЕЛ 16.Внутренняя отделка

1	2		4	5	6	7	8
221	**Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Затирка**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**155,2000**		**484,14**	**75139,14**
		Итого оплата труда:				**356,86**	**55384,30**
		Итого эксплуатация машин:				**4,20**	**651,28**
		Итого материалов:				**125,37**	**19456,73**
		Накладные расходы	%	--		224,38	34823,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,68	8797,00
		Сметная стоимость:				**765,20**	**118759,50**
222	**Е11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**136,0000**		**63,59**	**8647,77**
		Итого оплата труда:				**44,70**	**6079,18**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**92,38**
		Итого материалов:				**18,54**	**2521,48**
		Накладные расходы	%	--		28,23	3839,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,35	998,97
		Сметная стоимость:				**99,16**	**13486,05**
223	**Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**19,2000**		**205,76**	**3950,55**
		Итого оплата труда:				**123,67**	**2374,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**33,75**
		Итого материалов:				**81,18**	**1558,58**
		Накладные расходы	%	--		79,37	1523,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,81	437,96
		Сметная стоимость:				**307,94**	**5912,40**
224	**Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Затирка**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**205,7000**		**398,95**	**82064,03**
		Итого оплата труда:				**289,89**	**59631,04**
		Итого эксплуатация машин:				**3,50**	**719,33**
		Итого материалов:				**107,46**	**22103,73**
		Накладные расходы	%	--		182,51	37542,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	9568,55
		Сметная стоимость:				**627,98**	**129175,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
225	Е11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	м2 окрашиваемой поверхности	268,7300		63,59	17087,62
		Итого оплата труда:				44,70	12012,19
		Итого эксплуатация машин:				0,68	182,53
		Итого материалов:				18,54	4982,32
		Накладные расходы	%	--		28,23	7586,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,35	1973,91
		Сметная стоимость:				99,16	26647,84
226	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,6000		320,14	3713,64
		Итого оплата труда:				316,65	3673,19
		Итого эксплуатация машин:				17,13	198,65
		Итого материалов:				0,59	6,80
		Накладные расходы	%	--		194,46	2255,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,17	477,55
		Сметная стоимость:				555,77	6446,90
227	С122-050101-9901 22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006**	кг	34,8000		78,06	2716,49
		Накладные расходы	%	--		3,31	115,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	226,53
		Сметная стоимость:				87,88	3058,20
228	Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	43,9000		185,68	8151,35
		Итого оплата труда:				110,82	4865,18
		Итого эксплуатация машин:				1,58	69,28
		Итого материалов:				74,04	3250,29
		Накладные расходы	%	--		71,18	3124,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,55	902,09
		Сметная стоимость:				277,41	12178,22
229	Е11-150403-0108 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	43,3400		295,21	12794,52
		Итого оплата труда:				149,95	6498,88

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**45,02**
		Итого материалов:				**144,73**	**6272,46**
		Накладные расходы	%	--		98,17	4254,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,47	1363,95
		Сметная стоимость:				**424,86**	**18413,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**214265,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**95066,27**
		Сметная прибыль	Тенге				**24746,51**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**334077,89**
		РАЗДЕЛ 17.Наружная отделка					
230	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню цоколя**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18,7000**		**885,53**	**16559,34**
		Итого оплата труда:				**541,47**	**10125,40**
		Итого эксплуатация машин:				**23,45**	**438,58**
		Итого материалов:				**338,81**	**6335,79**
		Накладные расходы	%	--		346,85	6486,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,59	1843,64
		Сметная стоимость:				**1330,97**	**24889,08**
231	**Е11-150402-0401 11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**208,7000**		**483,26**	**100855,84**
		Итого оплата труда:				**77,35**	**16143,99**
		Итого эксплуатация машин:				**2,02**	**422,26**
		Итого материалов:				**404,82**	**84486,20**
		Накладные расходы	%	--		64,68	13498,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,83	9148,33
		Сметная стоимость:				**591,77**	**123502,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**117415,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**19984,40**
		Сметная прибыль	Тенге				**10991,97**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**148391,56**
		РАЗДЕЛ 18.Отмостка					

1	2	3	4	5	6	7	8
232	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	28,0000		233,78	6545,87
		Итого оплата труда:				58,32	1633,01
		Итого эксплуатация машин:				22,37	626,43
		Итого материалов:				160,62	4497,45
		Накладные расходы	%	--		46,94	1314,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	628,81
		Сметная стоимость:				303,17	8488,89
233	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Бетонная отмостка.Устройство**	м3 подстилающего слоя	4,2000		20279,67	85174,63
		Итого оплата труда:				2659,21	11168,68
		Итого эксплуатация машин:				5,36	22,52
		Итого материалов:				17615,10	73983,43
		Накладные расходы	%	--		2547,98	10701,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,21	7670,09
		Сметная стоимость:				24653,87	103546,25
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				91720,50
		Накладные расходы -	Тенге				12015,74
		Сметная прибыль	Тенге				8298,90
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				112035,14

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на отопление

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	м трубопровода	15,0000		1342,71	20140,70
		Итого оплата труда:				1202,83	18042,45
		Итого эксплуатация машин:				194,27	2914,04
		Итого материалов:				9,86	147,97
		Накладные расходы	%	--		814,24	12213,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	2588,35
		Сметная стоимость:				2329,51	34942,72

1	2	3	4	5	6	7	8
2	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	15,0000		202,45	3036,75
		Накладные расходы	%	--		8,58	128,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,88	253,24
		Сметная стоимость:				227,92	3418,75
3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	м трубопровода	110,0000		1050,51	115556,43
		Итого оплата труда:				964,60	106106,46
		Итого эксплуатация машин:				113,88	12526,45
		Итого материалов:				9,89	1087,38
		Накладные расходы	%	--		651,87	71705,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,19	14980,93
		Сметная стоимость:				1838,57	202242,60
4	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	110,0000		313,74	34511,40
		Накладные расходы	%	--		13,30	1463,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,16	2877,97
		Сметная стоимость:				353,21	38852,66
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				173245,28
		Накладные расходы -	Тенге				85510,95
		Сметная прибыль	Тенге				20700,50
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				279456,73

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на холодное водоснабжение

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых не армированных труб диаметром 20х3,4мм.Прокладка**	м трубопровода	10,0000		1775,18	17751,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**15513,43**
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**3148,58**
		Итого материалов:				**12,83**	**128,27**
		Накладные расходы	%	--		1052,01	10520,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,18	2261,75
		Сметная стоимость:				**3053,37**	**30533,66**
2	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**10,0000**		**114,02**	**1140,20**
		Накладные расходы	%	--		4,83	48,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,51	95,08
		Сметная стоимость:				**128,36**	**1283,63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге	-			**18892,02**
		Накладные расходы -	Тенге				**10568,42**
		Сметная прибыль	Тенге				**2356,84**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**31817,28**

Одноквартирный 2-х этажный крупнопанельный жилой дом № 177

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 10.Кровля					
147	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**58,1000**		**112,11**	**6513,33**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**3251,48**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**445,72**
		Итого материалов:				**50,41**	**2929,11**
		Накладные расходы	%	--		37,65	2187,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	696,09
		Сметная стоимость:				**161,74**	**9397,16**
148	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0639**		**77745,42**	**4968,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3296,41	210,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	414,35
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**5593,73**
149	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**58,1000**		**620,16**	**36031,02**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**20274,41**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**1854,30**
		Итого материалов:				**246,98**	**14349,26**
		Накладные расходы	%	--		231,45	13447,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	3958,27
		Сметная стоимость:				**919,73**	**53436,60**
150	**С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**10,7717**		**22276,14**	**239952,79**
		Накладные расходы	%	--		944,51	10174,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	20010,14
		Сметная стоимость:				**25078,30**	**270136,93**
151	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**58,1000**		**531,46**	**30877,99**
		Итого оплата труда:				**185,24**	**10762,68**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**4096,43**
		Итого материалов:				**292,33**	**16984,16**
		Накладные расходы	%	--		131,44	7636,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	3081,18
		Сметная стоимость:				**715,94**	**41595,92**
152	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 40мм**	**м2 стяжки**	**1452,5000**		**17,09**	**24825,10**
		Итого оплата труда:				**0,88**	**1280,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**1506,97**
		Итого материалов:				**15,43**	**22410,96**
		Накладные расходы	%	--		1,24	1805,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,47	2130,43
		Сметная стоимость:				**19,80**	**28760,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**343168,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**35461,81**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30290,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				408921,20
		РАЗДЕЛ 11.Крыша					
153	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,2195**		**64043,91**	**78101,55**
		Итого оплата труда:				**17087,68**	**20838,42**
		Итого эксплуатация машин:				**678,00**	**826,82**
		Итого материалов:				**46586,54**	**56812,28**
		Накладные расходы	%	--		13367,16	16301,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	7552,22
		Сметная стоимость:				**83603,95**	**101955,02**
154	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,6700**		**69729,77**	**46718,94**
		Итого оплата труда:				**16700,57**	**11189,38**
		Итого эксплуатация машин:				**907,13**	**607,77**
		Итого материалов:				**52482,78**	**35163,46**
		Накладные расходы	%	--		13366,93	8955,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	4453,98
		Сметная стоимость:				**89744,43**	**60128,77**
155	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**150,0000**		**158,13**	**23720,22**
		Итого оплата труда:				**142,50**	**21375,73**
		Итого эксплуатация машин:				**7,89**	**1183,81**
		Итого материалов:				**11,79**	**1768,86**
		Накладные расходы	%	--		94,50	14174,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,21	3031,57
		Сметная стоимость:				**272,84**	**40926,23**
156	**С121-070204-0404 21-070204-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,6600**		**14374,15**	**9486,94**
		Накладные расходы	%	--		609,46	402,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,69	791,13
		Сметная стоимость:				**16182,30**	**10680,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
157	**Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015**	**Подшивка карниза**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**5,0000**		**2190,20**	**10951,00**
		Итого оплата труда:				**283,63**	**1418,15**
		Итого эксплуатация машин:				**10,12**	**50,61**
		Итого материалов:				**1901,24**	**9506,22**
		Накладные расходы	%	--		269,67	1348,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,79	983,95
		Сметная стоимость:				**2656,66**	**13283,29**
158	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,8895**		**6019,85**	**11374,51**
		Итого оплата труда:				**615,17**	**1162,36**
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**70,59**
		Итого материалов:				**5383,34**	**10171,83**
		Накладные расходы	%	--		638,71	1206,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	1006,51
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**13587,87**
159	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**155,0000**		**209,60**	**32488,34**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**3614,06**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**268,61**
		Итого материалов:				**185,30**	**28720,95**
		Накладные расходы	%	--		23,42	3630,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	2889,49
		Сметная стоимость:				**251,67**	**39008,18**
160	**Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**155,0000**		**49,78**	**7716,66**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**4950,79**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**209,34**
		Итого материалов:				**17,07**	**2645,23**
		Накладные расходы	%	--		22,02	3413,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	890,40
		Сметная стоимость:				**77,55**	**12020,34**