Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГКП «СДЮСШОР «Дельфин»
Подрядчик: ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

Наименование строительства: Текущий ремонт фойе, кабинетов, раздевалок КГКП «СДЮСШОР «Дельфин» в г.Петропавловске СКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
			из графы 1						
				из них			Дополнительные затраты		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	631 339	631 339	430 193	430 193					
НДС 12%	75 761	75 761							75 761
Итого	707 100	**707 100**							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик - КГКП «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Дельфин» водных видов спорта акимата Северо-Казахстанской области Министерства туризма и спорта Республики Казахстан»

Подрядчик - ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт фойе, кабинетов, раздевалок КГКП СДЮСШОР «Дельфин» в г.Петропавловске СКО

Акт N 1
выполненных работ за июль 2013 года
текущий ремонт фойе, кабинетов, раздевалок
КГКП СДЮСШОР «Дельфин» в г.Петропавловске СКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА														
1	Е0163-11-1	-Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок / Сайдинг м2	88,02	12,89	11,84	1,05	0,41	1135	1042	92	36	1019	0,07	6	-	-
2	Е0113-44-7	-Очистка щетками м2	94	69,86	69,86	-	-	6567	6567	-	-	5319	0,39	37	-	-
3	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен / 4мм м2	88,2	201,72	84,79	4,29	1,64	17791	7478	378	144	7204	0,52	46	0,01	1
4	Е0115-79-8	-Отделка внутренних стен, составов с наполнением из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм м2	38,71	1110,24	131,63	4,71	1,78	42977	5095	182	69	4880	0,64	25	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					68470		652				114		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге					20182		249		-		1		-
		Накладные расходы -	Тенге					68470		-		-		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					18418		-		-		-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге					5213		-		-		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					186730		-		-		-		-
								92101								
		РАЗДЕЛ 2. КАБИНЕТ ЗАВУЧА														
5	Е0163-11-1	-Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок / Сайдинг м2	45,29	12,89	11,84	1,05	0,41	584	536	48	19	524	0,07	3	-	-
6	Е0113-44-7	-Очистка щетками м2	46,4	69,86		-		3242		-		2626	0,39	18		

			69,86	-	3242	-	81	-	-
7	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен / 4мм	м2	46,4	201,72	4,29	9360	199	3790	0,52	24
					84,79	1,64	3934	76	94,5	0,01	-
8	E0115-79-8	-Отделка внутренних стен, составов с наполнением из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм	м2	45,29	1110,24	4,71	50283	213	5710	0,64	29
					131,63	1,78	5961	80	94,5	0,01	-
9	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водо-эмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску на 2 раза	м2	46,4	257,97	2,35	11970	109	2003	0,27	12
					44,77	0,9	2077	42	94,5	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	75438	569				87
	Тенге	15751	217				1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	75438	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	14652	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5405	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	95495	-	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	95495					

РАЗДЕЛ 3. РАЗДЕВАЛКИ МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ

10	E0163-11-1	-Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок / Сайдинг	м2	112,89	12,89	1,05	1455	119	1307	0,07	8
					11,84	0,41	1337	46	94,5	-	-
11	E0113-44-7	-Очистка щетками	м2	126,5	69,86	-	8838	-	7158	0,39	49
					69,86	-	8838	-	81	-	-
12	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен / 4мм	м2	126,5	201,72	4,29	25517	542	10332	0,52	66
					84,79	1,64	10726	207	94,5	0,01	1
13	E0115-79-8	-Отделка внутренних стен, составов с наполнением из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм	м2	112,89	1110,24	4,71	125335	532	14232	0,64	72
					131,63	1,78	14860	200	94,5	0,01	1
14	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водо-эмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску на 2 раза	м2	126,5	257,97	2,35	32633	297	5459	0,27	34
					44,77	0,9	5663	114	94,5	-	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	193778	1490				229
	Тенге	41423	568				3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	193778	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	38488	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13936	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	246202	-	-			-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	246202
ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	433798
Итого в текущих ценах (к=1,45537568)	Тенге	631339
НДС 12%	Тенге	75761
Всего по акту:	Тенге	707100

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор /Сапунов/

"Солтүстік Қазақстан облысының
күрделі құрылыс басқармасы"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БАРЛЫҚ ТІКЕЛЕЙ ШЫҒЫНДАР
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Управление капитального строительства
Северо-Казахстанской области
ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГКП «СДЮСШОР «Дельфин»
Подрядчик: ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

Наименование строительства: Текущий ремонт фойе, кабинетов, раздевалок КГКП «СДЮСШОР «Дельфин» в г.Петропавловске СКО

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	875 000	243 661	601 219	167 219					
НДС 12%	105 000	29 239							
Итого	980 000	**272 900**							29 239

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Петропав. 9 декабря 2013 года

Заказчик - КГКП «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Дельфин» водных видов спорта акимата Северо-Казахстанской области Министерства туризма и спорта Республики Казахстан»

Подрядчик - ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт фойе, кабинетов, раздевалок КГКП СДЮСШОР «Дельфин» в г.Петропавловске СКО

Акт N 2
выполненных работ за октябрь 2013 года
текущий ремонт фойе, кабинетов, раздевалок
КГКП СДЮСШОР «Дельфин» в г.Петропавловске СКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ФОЙЕ												
1	Е0163-11-1	-Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок / Сайдинг м2	34,8275	12,89	1,05	449	37	403	0,07	3				
				11,84	0,41	412	14	94,5	-	-				
2	Е0113-44-7	-Очистка щетками м2	34,8275	69,86	-	2433	-	1971	0,39	14				
				69,86	-	2433	-	81	-	-				
3	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен / 4мм м2	34,8275	201,72	4,29	7025	149	2844	0,52	18				
				84,79	1,64	2953	57	94,5	0,01	-				
4	Е0115-79-8	-Отделка внутренних стен, составов с наполнением из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм м2	34,8275	1110,24	4,71	38667	164	4391	0,64	22				
				131,63	1,78	4584	62	94,5	0,01	-				
5	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску на 2 раза м2	34,8275	257,97	2,35	8984	82	1503	0,27	9				
				44,77	0,9	1559	31	94,5	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			57559	432			66				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11942	164			1				
		Накладные расходы -	Тенге			57559	-	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11112	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4120	-	-		-				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72791	-	-		-				
		РАЗДЕЛ 2. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА												

6	Е0115-79-8	-Отделка внутренних стен, составов с наполнением из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм м2	49,31	1110,24	4,71	54746	232	6222	0,64	32
				131,63	1,78	6491	88	94,5	0,01	1
7	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску на 2 раза м2	94	257,97	2,35	24249	221	4057	0,27	25
				44,77	0,9	4208	85	94,5	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			78995	453			57
			Тенге			10699	173			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78995	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10279	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5356	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94630	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			94630				
	ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			167421				
	Итого в текущих ценах (к=1,45537568)		Тенге			243661				
	НДС 12%		Тенге			29239				
	Всего по акту:		Тенге			2729000000000				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор

Сатпаев

Дата 12 декабря 2013 года