Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1А г.Актобе. 1,2,3 квартал**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/286	03.08.2017				
		доп.согл.№ 2	6.10.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**778 826 005**									
За отчетный месяц		**12 126 724**							**1 455 207**	**13 581 931**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

28360

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1А г.Актобе 1,2,3 квартал**

А К Т

выполненных работ за декабрь 2017 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Одноквартирный 2-х этажный крупнопанельный жилой дом № 160					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1					
		на общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
4	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	м3 грунта	**47,0000**		**31,65**	**1487,36**
		Итого оплата труда:				**11,34**	**533,06**
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**1487,36**
		Накладные расходы	%	--		8,33	391,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	150,31
		Сметная стоимость:				**43,17**	**2029,12**
5	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**19,7250**		**22,18**	**437,49**
		Итого оплата труда:				**7,95**	**156,79**
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**437,49**
		Накладные расходы	%	--		5,84	115,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	44,21
		Сметная стоимость:				**30,26**	**596,85**
6	Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	**6,5750**		**879,14**	**5780,33**
		Итого оплата труда:				**879,14**	**5780,33**
		Накладные расходы	%	--		578,88	3806,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	766,91
		Сметная стоимость:				**1574,65**	**10353,35**
7	Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	**19,7250**		**143,41**	**2828,78**
		Итого оплата труда:				**109,27**	**2155,32**
		Итого эксплуатация машин:				**60,91**	**1201,36**
		Накладные расходы	%	--		73,40	1447,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,34	342,12
		Сметная стоимость:				**234,15**	**4618,65**
8	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	**Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3**	м3 грунта	**20,7000**		**134,30**	**2779,91**
		Итого оплата труда:				**53,21**	**1101,48**
		Итого эксплуатация машин:				**122,72**	**2540,38**
		Накладные расходы	%	--		38,48	796,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,82	286,11
		Сметная стоимость:				**186,59**	**3862,47**
9	Е11-010203-0106 11-010203-0106 РСНБ РК 2015	**Разравниванме грунта**	м2 спланированной площади	**71,8000**		**123,64**	**8877,50**
		Итого оплата труда:				**123,64**	**8877,50**
		Накладные расходы	%	--		81,41	5845,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,40	1177,84
		Сметная стоимость:				**221,46**	**15900,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**22191,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**12402,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2767,50**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**37361,22**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
22	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**20,0000**		**1148,47**	**22969,35**
		Итого оплата труда:				**565,71**	**11314,22**
		Итого эксплуатация машин:				**538,52**	**10770,36**
		Итого материалов:				**239,45**	**4788,92**
		Накладные расходы	%	--		414,90	8297,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,07	2501,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1688,43**	**33768,68**
23	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**20,0000**		**1628,43**	**32568,67**
		Итого оплата труда:				**794,92**	**15898,31**
		Итого эксплуатация машин:				**755,77**	**15115,41**
		Итого материалов:				**352,71**	**7054,24**
		Накладные расходы	%	--		583,62	11672,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,96	3539,28
		Сметная стоимость:				**2389,02**	**47780,33**
24	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**30,0000**		**2445,76**	**73372,91**
		Итого оплата труда:				**1187,01**	**35610,24**
		Итого эксплуатация машин:				**1196,15**	**35884,55**
		Итого материалов:				**502,30**	**15068,94**
		Накладные расходы	%	--		872,09	26162,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,43	7962,84
		Сметная стоимость:				**3583,28**	**107498,35**
25	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	**9,2000**		**21509,98**	**197891,82**
		Накладные расходы	%	--		912,02	8390,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,76	16502,59
		Сметная стоимость:				**24215,76**	**222785,02**
26	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	**16,2900**		**19608,10**	**319415,95**
		Накладные расходы	%	--		831,38	13543,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,16	26636,73
		Сметная стоимость:				**22074,64**	**359595,92**
27	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	**Надбавка на сульфатостойкость**	тенге	**25,4900**		**270,00**	**6882,30**
		Накладные расходы	%	--		11,45	291,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	573,93
		Сметная стоимость:				**303,96**	**7748,04**
28	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	тенге	**9,2000**		**215,10**	**1978,92**
		Накладные расходы	%	--		9,12	83,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,94	165,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**242,16**	**2227,85**
29	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	тенге	**16,2900**		**196,08**	**3194,16**
		Накладные расходы	%	--		8,31	135,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,35	266,37
		Сметная стоимость:				**220,75**	**3595,96**
30	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Арматурные сетки диаметром 4ВрI в местах пересечения блоков.Укладка**	т металлических изделий	**0,0100**		**241443,37**	**2414,43**
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**449,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1378,13**	**13,78**
		Итого материалов:				**195624,30**	**1956,24**
		Накладные расходы	%	--		34015,31	340,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22036,69	220,37
		Сметная стоимость:				**297495,38**	**2974,95**
31	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство**	м3	**1,0000**		**18582,60**	**18582,60**
		Итого оплата труда:				**2360,93**	**2360,93**
		Итого эксплуатация машин:				**799,44**	**799,44**
		Итого материалов:				**15617,01**	**15617,01**
		Накладные расходы	%	--		1981,50	1981,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1645,13	1645,13
		Сметная стоимость:				**22209,23**	**22209,23**
32	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	тенге	**1,0000**		**152,92**	**152,92**
		Накладные расходы	%	--		6,48	6,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,75	12,75
		Сметная стоимость:				**172,15**	**172,15**
33	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона В20**	м3	**2,3100**		**21900,04**	**50589,08**
		Итого оплата труда:				**3189,38**	**7367,48**
		Итого эксплуатация машин:				**418,41**	**966,52**
		Итого материалов:				**18435,42**	**42585,82**
		Накладные расходы	%	--		2541,00	5869,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1955,28	4516,70
		Сметная стоимость:				**26396,32**	**60975,49**
34	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	тенге	**2,3100**		**175,97**	**406,49**
		Накладные расходы	%	--		7,46	17,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	33,90
		Сметная стоимость:				**198,11**	**457,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0275**		**149630,18**	**4120,82**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	174,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	343,64
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**4639,18**
36	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0367**		**154092,69**	**5658,28**
		Накладные расходы	%	--		6533,53	239,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12850,10	471,86
		Сметная стоимость:				**173476,32**	**6370,05**
37	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,0643**		**13766,44**	**884,63**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**835,34**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**44,14**
		Итого материалов:				**275,40**	**17,70**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	459,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	107,56
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**1452,02**
38	С121-050301-0204 21-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0213**		**123267,00**	**2629,29**
		Накладные расходы	%	--		5226,52	111,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10279,48	219,26
		Сметная стоимость:				**138773,00**	**2960,03**
39	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	**0,2649**		**171217,68**	**45362,41**
		Итого оплата труда:				**16507,95**	**4373,62**
		Итого эксплуатация машин:				**851,14**	**225,50**
		Итого материалов:				**154210,74**	**40856,59**
		Накладные расходы	%	--		15605,45	4134,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14945,85	3959,75
		Сметная стоимость:				**201768,98**	**53456,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	Е11-160401-0209 11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Кожух из стальных труб диаметром 273х7мм.Укладка**	м трубопровода	**3,2000**		**10786,91**	**34518,12**
		Итого оплата труда:				**1713,73**	**5483,94**
		Итого эксплуатация машин:				**155,45**	**497,45**
		Итого материалов:				**8954,78**	**28655,29**
		Накладные расходы	%	--		1536,35	4916,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,86	3154,75
		Сметная стоимость:				**13309,12**	**42589,18**
41	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола**	м2 поверхности	**28,4000**		**1946,72**	**55286,82**
		Итого оплата труда:				**158,46**	**4500,30**
		Итого эксплуатация машин:				**27,55**	**782,51**
		Итого материалов:				**1766,70**	**50174,26**
		Накладные расходы	%	--		166,45	4727,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,05	4801,13
		Сметная стоимость:				**2282,23**	**64815,19**
42	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру здания**	м3 изоляции	**9,3000**		**10006,73**	**93062,61**
		Итого оплата труда:				**2977,14**	**27687,43**
		Итого эксплуатация машин:				**1170,64**	**10886,95**
		Итого материалов:				**6226,72**	**57908,45**
		Накладные расходы	%	--		2314,24	21522,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	9166,80
		Сметная стоимость:				**13306,65**	**123751,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**971942,58**
		Накладные расходы -	Тенге				**113079,43**
		Сметная прибыль -	Тенге				**86801,77**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1171823,78**
		РАЗДЕЛ 3.Площадки и крыльца					
43	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**15,5000**		**233,78**	**3623,61**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**903,99**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**346,77**
		Итого материалов:				**160,62**	**2489,66**
		Накладные расходы	%	--		46,94	727,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	348,09

Про	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**303,17**	**4699,21**
	44	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Площадки и крыльца из бетона В15.Устройство**	м3	**1,1500**		**19339,12**	**22239,99**
			Итого оплата труда:				**1607,12**	**1848,19**
			Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**1157,93**
			Итого материалов:				**16974,45**	**19520,61**
			Накладные расходы	%	--		1632,48	1877,35
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,73	1929,39
			Сметная стоимость:				**22649,33**	**26046,74**
	45	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	тенге	**1,1500**		**167,20**	**192,28**
			Накладные расходы	%	--		7,09	8,15
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	16,03
			Сметная стоимость:				**188,23**	**216,46**
	46	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2000**		**149630,18**	**29926,04**
			Накладные расходы	%	--		6344,32	1268,86
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	2495,59
			Сметная стоимость:				**168452,46**	**33690,49**
	47	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,2000**		**13766,44**	**2753,29**
			Итого оплата труда:				**12999,43**	**2599,89**
			Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**137,38**
			Итого материалов:				**275,40**	**55,08**
			Накладные расходы	%	--		7155,74	1431,15
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	334,75
			Сметная стоимость:				**22595,95**	**4519,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				**58735,20**
			Накладные расходы -	Тенге				**5313,02**
			Сметная прибыль -	Тенге				**5123,87**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**69172,09**
			РАЗДЕЛ 8.Навесы					
	107	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Стойки с опрными пластинами.Монтаж**	т конструкций	**0,5687**		**16756,80**	**9529,76**

Прог 1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**9636,79**	**5480,54**
		Итого эксплуатация машин:				**7588,28**	**4315,53**
		Итого материалов:				**1526,02**	**867,86**
		Накладные расходы	%	--		6828,13	3883,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1886,79	1073,04
		Сметная стоимость:				**25471,73**	**14486,03**
108	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	**0,5687**		**2050,51**	**1166,14**
		Итого оплата труда:				**1409,83**	**801,78**
		Итого эксплуатация машин:				**381,22**	**216,80**
		Итого материалов:				**260,32**	**148,05**
		Накладные расходы	%	--		981,93	558,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,60	137,97
		Сметная стоимость:				**3275,03**	**1862,54**
109	С123-010201-0239 23-010201-0239 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стойки из труб диаметром 299х8мм**	м	**8,7000**		**10745,49**	**93485,76**
		Накладные расходы	%	--		455,61	3963,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		896,09	7795,96
		Сметная стоимость:				**12097,19**	**105245,52**
110	С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0692**		**180412,33**	**12491,75**
		Накладные расходы	%	--		7649,48	529,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15044,95	1041,71
		Сметная стоимость:				**203106,76**	**14063,11**
111	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические балки.Монтаж**	т конструкций	**0,4232**		**21834,87**	**9239,43**
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**5403,96**
		Итого эксплуатация машин:				**7945,01**	**3361,93**
		Итого материалов:				**2914,84**	**1233,42**
		Накладные расходы	%	--		9032,97	3822,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	1044,94
		Сметная стоимость:				**33337,27**	**14106,67**
112	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	**0,4232**		**9043,55**	**3826,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**2517,42**
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**607,16**
		Итого материалов:				**1662,03**	**703,29**
		Накладные расходы	%	--		4160,16	1760,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	446,97
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**6034,12**
113	С121-050204-0212 21-050204-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,4232**		**260190,90**	**110099,78**
		Накладные расходы	%	--		11032,09	4668,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21697,84	9181,44
		Сметная стоимость:				**292920,83**	**123949,45**
114	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Горизонтальное обрамление из уголка.Монтаж**	т конструкций	**0,0528**		**59769,39**	**3154,63**
		Итого оплата труда:				**47561,05**	**2510,27**
		Итого эксплуатация машин:				**14108,09**	**744,62**
		Итого материалов:				**1683,40**	**88,85**
		Накладные расходы	%	--		32727,00	1727,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7399,71	390,56
		Сметная стоимость:				**99896,11**	**5272,52**
115	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	**0,0528**		**4914,47**	**259,39**
		Итого оплата труда:				**3257,95**	**171,95**
		Итого эксплуатация машин:				**817,20**	**43,13**
		Итого материалов:				**841,03**	**44,39**
		Накладные расходы	%	--		2276,59	120,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		575,28	30,36
		Сметная стоимость:				**7766,34**	**409,91**
116	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0528**		**173445,36**	**9154,45**
		Накладные расходы	%	--		7354,08	388,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	763,41
		Сметная стоимость:				**195263,40**	**10306,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
117	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	**20,7000**		**3226,85**	**66795,89**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**9449,67**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**297,29**
		Итого материалов:				**2760,83**	**57149,27**
		Накладные расходы	%	--		405,20	8387,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,56	6014,69
		Сметная стоимость:				**3922,62**	**81198,31**
118	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартук**	м2 покрытия	**4,5000**		**2215,71**	**9970,68**
		Итого оплата труда:				**739,61**	**3328,26**
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**37,78**
		Итого материалов:				**1470,01**	**6615,04**
		Накладные расходы	%	--		528,77	2379,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,56	988,01
		Сметная стоимость:				**2964,04**	**13338,18**
119	Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз за два раза**	м2	**56,0000**		**123,39**	**6909,63**
		Итого оплата труда:				**21,48**	**1202,76**
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**67,95**
		Итого материалов:				**100,95**	**5653,30**
		Накладные расходы	%	--		17,37	972,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,26	630,57
		Сметная стоимость:				**152,01**	**8512,71**
120	Е11-150403-1202 11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2**	м2 кровли	**25,2000**		**167,21**	**4213,79**
		Итого оплата труда:				**72,91**	**1837,35**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**21,65**
		Итого материалов:				**93,86**	**2365,34**
		Накладные расходы	%	--		48,74	1228,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	435,36
		Сметная стоимость:				**233,23**	**5877,37**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**340297,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**34389,60**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29975,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**404662,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 9.Лестница					
137	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	**12,4400**		**49,78**	**619,32**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**397,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**16,80**
		Итого материалов:				**17,07**	**212,30**
		Накладные расходы	%	--		22,02	273,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	71,46
		Сметная стоимость:				**77,55**	**964,73**
138	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	**0,5100**		**6601,73**	**3366,88**
		Итого оплата труда:				**1474,78**	**752,14**
		Итого эксплуатация машин:				**27,01**	**13,78**
		Итого материалов:				**5111,38**	**2606,81**
		Накладные расходы	%	--		1199,23	611,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		624,08	318,28
		Сметная стоимость:				**8425,03**	**4296,77**
139	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические ограждения и стремянки.Монтаж**	т конструкций	**0,1429**		**49394,92**	**7058,53**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**4196,68**
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**2507,09**
		Итого материалов:				**7673,67**	**1096,57**
		Накладные расходы	%	--		20737,76	2963,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	801,76
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**10823,72**
140	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость металлических ограждений и стремянки**	т	**0,1429**		**299947,97**	**42862,56**
		Накладные расходы	%	--		12717,79	1817,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	3574,40
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**48254,33**
141	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоуров**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**12,0000**		**2311,97**	**27743,66**
		Итого оплата труда:				**951,05**	**11412,56**
		Итого эксплуатация машин:				**22,95**	**275,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1349,04**	**16188,43**
		Накладные расходы	%	--		641,30	7695,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,26	2835,14
		Сметная стоимость:				**3189,53**	**38274,39**
142	Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**12,0000**		**430,89**	**5170,62**
		Итого оплата труда:				**183,95**	**2207,36**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**54,49**
		Итого материалов:				**244,07**	**2928,82**
		Накладные расходы	%	--		123,35	1480,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,34	532,06
		Сметная стоимость:				**598,57**	**7182,85**
143	Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015	**Поручень.Установка**	м ограждения	**8,3000**		**2547,58**	**21144,91**
		Итого оплата труда:				**1171,33**	**9722,00**
		Итого эксплуатация машин:				**58,00**	**481,36**
		Итого материалов:				**1342,01**	**11138,67**
		Накладные расходы	%	--		866,25	7189,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,11	2266,78
		Сметная стоимость:				**3686,94**	**30601,59**
144	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска ограждений и стремянки**	м2 окрашиваемой поверхности	**5,7600**		**613,15**	**3531,73**
		Итого оплата труда:				**509,35**	**2933,88**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**3,91**
		Итого материалов:				**103,45**	**595,85**
		Накладные расходы	%	--		316,96	1825,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,41	428,59
		Сметная стоимость:				**1004,52**	**5786,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**111498,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**23857,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10828,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**146184,37**
		РАЗДЕЛ 14.Двери					
193	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Металлические двери.Установка**	м2 проемов	**2,6250**		**1511,31**	**3967,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1350,95**	**3546,23**
		Итого эксплуатация машин:				**86,28**	**226,49**
		Итого материалов:				**109,93**	**288,57**
		Накладные расходы	%	--		906,20	2378,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	507,68
		Сметная стоимость:				**2610,91**	**6853,65**
194	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	**2,6250**		**37330,92**	**97993,66**
		Накладные расходы	%	--		1582,83	4154,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3113,10	8171,89
		Сметная стоимость:				**42026,85**	**110320,48**
195	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	**17,0100**		**1180,80**	**20085,37**
		Итого оплата труда:				**781,20**	**13288,21**
		Итого эксплуатация машин:				**51,19**	**870,69**
		Итого материалов:				**370,47**	**6301,64**
		Накладные расходы	%	--		537,03	9134,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,43	2337,62
		Сметная стоимость:				**1855,26**	**31557,89**
196	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**11,3400**		**6960,27**	**78929,46**
		Накладные расходы	%	--		295,12	3346,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,43	6582,09
		Сметная стоимость:				**7835,82**	**88858,16**
197	С121-090102-0114 21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**2,7300**		**11066,73**	**30212,17**
		Накладные расходы	%	--		469,23	1281,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		922,88	2519,45
		Сметная стоимость:				**12458,84**	**34012,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
198	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**2,9400**		**7559,19**	**22224,02**
		Накладные расходы	%	--		320,51	942,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		630,38	1853,31
		Сметная стоимость:				**8510,08**	**25019,62**
199	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	**1,6500**		**3017,71**	**4979,22**
		Итого оплата труда:				**1058,29**	**1746,18**
		Итого эксплуатация машин:				**119,58**	**197,31**
		Итого материалов:				**1895,89**	**3128,23**
		Накладные расходы	%	--		787,64	1299,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,43	502,31
		Сметная стоимость:				**4109,78**	**6781,13**
200	С121-090203-0504 21-090203-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	м2	**1,6500**		**25813,01**	**42591,47**
		Накладные расходы	%	--		1094,47	1805,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2152,60	3551,79
		Сметная стоимость:				**29060,08**	**47949,13**
201	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	**20,0000**		**428,37**	**8567,40**
		Накладные расходы	%	--		18,16	363,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	714,45
		Сметная стоимость:				**482,26**	**9645,11**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**309549,97**
		Накладные расходы -	Тенге				**24707,25**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26740,58**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**360997,80**

РАЗДЕЛ 15.Полы

1	2	3	4	5	6	7	8
202	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**71,8000**		**233,78**	**16785,48**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**4187,51**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**1606,34**
		Итого материалов:				**160,62**	**11532,74**
		Накладные расходы	%	--		46,94	3370,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	1612,44
		Сметная стоимость:				**303,17**	**21767,95**
203	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	**4,3080**		**24488,13**	**105494,88**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**11455,88**
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**23,10**
		Итого материалов:				**21823,56**	**94015,90**
		Накладные расходы	%	--		2726,42	11745,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2177,16	9379,22
		Сметная стоимость:				**29391,72**	**126619,52**
204	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	**3,5000**		**1031,91**	**3611,70**
		Итого оплата труда:				**424,93**	**1487,27**
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**182,59**
		Итого материалов:				**562,82**	**1969,87**
		Накладные расходы	%	--		313,51	1097,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	376,72
		Сметная стоимость:				**1453,06**	**5085,70**
205	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	**3,5000**		**677,16**	**2370,05**
		Итого оплата труда:				**256,13**	**896,45**
		Итого эксплуатация машин:				**25,88**	**90,59**
		Итого материалов:				**399,72**	**1399,01**
		Накладные расходы	%	--		191,31	669,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,48	243,17
		Сметная стоимость:				**937,94**	**3282,80**
206	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	**3,5900**		**10006,73**	**35924,17**
		Итого оплата труда:				**2977,14**	**10687,94**
		Итого эксплуатация машин:				**1170,64**	**4202,60**
		Итого материалов:				**6226,72**	**22353,91**
		Накладные расходы	%	--		2314,24	8308,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	3538,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**13306,65**	**47770,87**
207	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**71,8000**		**582,22**	**41803,18**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**18756,52**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**1348,25**
		Итого материалов:				**311,84**	**22390,09**
		Накладные расходы	%	--		190,52	13679,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	4438,61
		Сметная стоимость:				**834,56**	**59921,30**
208	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	**11,8000**		**2164,59**	**25542,21**
		Итого оплата труда:				**848,00**	**10006,40**
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**583,60**
		Итого материалов:				**1290,06**	**15222,75**
		Накладные расходы	%	--		630,11	7435,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,58	2638,20
		Сметная стоимость:				**3018,28**	**35615,67**
209	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**12,6260**		**448,66**	**5664,80**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**2529,76**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**13,62**
		Итого материалов:				**247,74**	**3127,91**
		Накладные расходы	%	--		146,22	1846,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	600,87
		Сметная стоимость:				**642,47**	**8111,80**
210	Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	**60,0000**		**1691,27**	**101476,04**
		Итого оплата труда:				**289,37**	**17362,34**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**833,10**
		Итого материалов:				**1394,95**	**83696,81**
		Накладные расходы	%	--		255,41	15324,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	9344,05
		Сметная стоимость:				**2102,41**	**126144,67**
211	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	**64,2000**		**257,67**	**16542,48**
		Итого оплата труда:				**78,40**	**5033,09**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**34,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**178,99**	**11491,26**
		Накладные расходы	%	--		60,69	3896,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	1635,12
		Сметная стоимость:				**343,83**	**22074,12**
		По перекрытию					
212	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	**15,2000**		**1031,91**	**15685,08**
		Итого оплата труда:				**424,93**	**6459,01**
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**792,98**
		Итого материалов:				**562,82**	**8554,86**
		Накладные расходы	%	--		313,51	4765,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	1636,04
		Сметная стоимость:				**1453,06**	**22086,48**
213	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	**15,2000**		**677,16**	**10292,80**
		Итого оплата труда:				**256,13**	**3893,15**
		Итого эксплуатация машин:				**25,88**	**393,41**
		Итого материалов:				**399,72**	**6075,72**
		Накладные расходы	%	--		191,31	2907,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,48	1056,05
		Сметная стоимость:				**937,94**	**14256,72**
214	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**75,2000**		**582,22**	**43782,72**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**19644,71**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**1412,10**
		Итого материалов:				**311,84**	**23450,34**
		Накладные расходы	%	--		190,52	14327,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	4648,80
		Сметная стоимость:				**834,56**	**62758,79**
215	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	**15,2000**		**2164,59**	**32901,83**
		Итого оплата труда:				**848,00**	**12889,59**
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**751,76**
		Итого материалов:				**1290,06**	**19608,97**
		Накладные расходы	%	--		630,11	9577,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,58	3398,36
		Сметная стоимость:				**3018,28**	**45877,81**
216	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**16,2640**		**448,66**	**7297,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**200,36**	**3258,67**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**17,54**
		Итого материалов:				**247,74**	**4029,17**
		Накладные расходы	%	--		146,22	2378,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	774,01
		Сметная стоимость:				**642,47**	**10449,10**
217	Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	**60,0000**		**1691,27**	**101476,04**
		Итого оплата труда:				**289,37**	**17362,34**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**833,10**
		Итого материалов:				**1394,95**	**83696,81**
		Накладные расходы	%	--		255,41	15324,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	9344,05
		Сметная стоимость:				**2102,41**	**126144,67**
218	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	**64,2000**		**257,67**	**16542,48**
		Итого оплата труда:				**78,40**	**5033,09**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**34,63**
		Итого материалов:				**178,99**	**11491,26**
		Накладные расходы	%	--		60,69	3896,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	1635,12
		Сметная стоимость:				**343,83**	**22074,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**583192,95**
		Накладные расходы -	Тенге				**120549,72**
		Сметная прибыль -	Тенге				**56299,41**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**760042,08**
		РАЗДЕЛ 16.Внутренняя отделка					
219	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Затирка**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**155,2000**		**484,14**	**75139,14**
		Итого оплата труда:				**356,86**	**55384,30**
		Итого эксплуатация машин:				**4,20**	**651,28**
		Итого материалов:				**125,37**	**19456,73**
		Накладные расходы	%	--		224,38	34823,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,68	8797,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**765,20**	**118759,50**
220	Е11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	м2 окрашиваемой поверхности	**136,0000**		**63,59**	**8647,77**
		Итого оплата труда:				**44,70**	**6079,18**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**92,38**
		Итого материалов:				**18,54**	**2521,48**
		Накладные расходы	%	--		28,23	3839,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,35	998,97
		Сметная стоимость:				**99,16**	**13486,05**
221	Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	**19,2000**		**205,76**	**3950,55**
		Итого оплата труда:				**123,67**	**2374,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**33,75**
		Итого материалов:				**81,18**	**1558,58**
		Накладные расходы	%	--		79,37	1523,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,81	437,96
		Сметная стоимость:				**307,94**	**5912,40**
222	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	**Затирка**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**205,7000**		**398,95**	**82064,03**
		Итого оплата труда:				**289,89**	**59631,04**
		Итого эксплуатация машин:				**3,50**	**719,33**
		Итого материалов:				**107,46**	**22103,73**
		Накладные расходы	%	--		182,51	37542,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	9568,55
		Сметная стоимость:				**627,98**	**129175,44**
223	Е11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	м2 окрашиваемой поверхности	**268,7300**		**63,59**	**17087,62**
		Итого оплата труда:				**44,70**	**12012,19**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**182,53**
		Итого материалов:				**18,54**	**4982,32**
		Накладные расходы	%	--		28,23	7586,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,35	1973,91
		Сметная стоимость:				**99,16**	**26647,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
224	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**11,6000**		**320,14**	**3713,64**
		Итого оплата труда:				**316,65**	**3673,19**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**198,65**
		Итого материалов:				**0,59**	**6,80**
		Накладные расходы	%	--		194,46	2255,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,17	477,55
		Сметная стоимость:				**555,77**	**6446,90**
225	С122-050101-9901 22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006**	кг	**34,8000**		**78,06**	**2716,49**
		Накладные расходы	%	--		3,31	115,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	226,53
		Сметная стоимость:				**87,88**	**3058,20**
226	Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	**43,9000**		**185,68**	**8151,35**
		Итого оплата труда:				**110,82**	**4865,18**
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**69,28**
		Итого материалов:				**74,04**	**3250,29**
		Накладные расходы	%	--		71,18	3124,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,55	902,09
		Сметная стоимость:				**277,41**	**12178,22**
227	Е11-150403-0108 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	**43,3400**		**295,21**	**12794,52**
		Итого оплата труда:				**149,95**	**6498,88**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**45,02**
		Итого материалов:				**144,73**	**6272,46**
		Накладные расходы	%	--		98,17	4254,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,47	1363,95
		Сметная стоимость:				**424,86**	**18413,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**214265,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**95066,28**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24746,51**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**334077,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 17.Наружная отделка					
228	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню цоколя**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**18,7000**		**885,53**	**16559,34**
		Итого оплата труда:				**541,47**	**10125,40**
		Итого эксплуатация машин:				**23,45**	**438,58**
		Итого материалов:				**338,81**	**6335,79**
		Накладные расходы	%	--		346,85	6486,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,59	1843,64
		Сметная стоимость:				**1330,97**	**24889,08**
229	Е11-150402-0401 11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	**208,7000**		**483,26**	**100855,84**
		Итого оплата труда:				**77,35**	**16143,99**
		Итого эксплуатация машин:				**2,02**	**422,26**
		Итого материалов:				**404,82**	**84486,20**
		Накладные расходы	%	--		64,68	13498,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,83	9148,33
		Сметная стоимость:				**591,77**	**123502,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**117415,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**19984,40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10991,97**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**148391,56**
		РАЗДЕЛ 18.Отмостка					
230	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**28,0000**		**233,78**	**6545,87**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**1633,01**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**626,43**
		Итого материалов:				**160,62**	**4497,45**
		Накладные расходы	%	--		46,94	1314,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	628,81
		Сметная стоимость:				**303,17**	**8488,89**
231	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Бетонная отмостка.Устройство**	м3 подстилающего слоя	**4,2000**		**20279,67**	**85174,63**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**11168,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**22,52**
		Итого материалов:				**17615,10**	**73983,43**
		Накладные расходы	%	--		2547,98	10701,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,21	7670,09
		Сметная стоимость:				**24653,87**	**103546,25**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**91720,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**12015,74**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8298,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**112035,14**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на отопление

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	м трубопровода	**15,0000**		**1342,71**	**20140,70**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**18042,45**
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**2914,04**
		Итого материалов:				**9,86**	**147,97**
		Накладные расходы	%	--		814,24	12213,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	2588,35
		Сметная стоимость:				**2329,51**	**34942,72**
2	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**15,0000**		**202,45**	**3036,75**
		Накладные расходы	%	--		8,58	128,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,88	253,24
		Сметная стоимость:				**227,92**	**3418,75**
3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	м трубопровода	**110,0000**		**1050,51**	**115556,43**
		Итого оплата труда:				**964,60**	**106106,46**
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**12526,45**
		Итого материалов:				**9,89**	**1087,38**
		Накладные расходы	%	--		651,87	71705,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,19	14980,93
		Сметная стоимость:				**1838,57**	**202242,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**110,0000**		**313,74**	**34511,40**
		Накладные расходы	%	--		13,30	1463,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,16	2877,97
		Сметная стоимость:				**353,21**	**38852,66**
5	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка**	кВт	**19,2000**		**562,96**	**10808,89**
		Итого оплата труда:				**512,18**	**9833,85**
		Итого эксплуатация машин:				**55,38**	**1063,26**
		Итого материалов:				**22,09**	**424,06**
		Накладные расходы	%	--		346,34	6649,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,74	1396,69
		Сметная стоимость:				**982,05**	**18855,37**
6	С123-051001-0238 23-051001-0238 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	**128,0000**		**1558,63**	**199504,64**
		Накладные расходы	%	--		66,09	8459,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,98	16637,09
		Сметная стоимость:				**1754,69**	**224600,73**
7	С123-021104-0404 23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**	комплект	**56,0000**		**524,28**	**29359,68**
		Накладные расходы	%	--		22,23	1244,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,72	2448,36
		Сметная стоимость:				**590,23**	**33052,89**
8	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	комплект	**14,0000**		**210,66**	**2949,19**
		Итого оплата труда:				**112,25**	**1571,55**
		Итого материалов:				**98,40**	**1377,64**
		Накладные расходы	%	--		79,61	1114,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,22	325,10
		Сметная стоимость:				**313,49**	**4388,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**14,0000**		**1542,88**	**21600,32**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**16744,21**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1006,35**
		Итого материалов:				**283,55**	**3969,66**
		Накладные расходы	%	--		818,44	11458,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	2644,68
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**35703,17**
10	С123-041008-0428 23-041008-0428 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	**14,0000**		**7073,95**	**99035,30**
		Накладные расходы	%	--		299,94	4199,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		589,91	8258,75
		Сметная стоимость:				**7963,80**	**111493,15**
11	С123-051207-1901 23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.	**14,0000**		**5547,92**	**77670,88**
		Накладные расходы	%	--		235,23	3293,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,65	6477,13
		Сметная стоимость:				**6245,80**	**87441,26**
12	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**13,0000**		**1542,88**	**20057,44**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**15548,20**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**934,46**
		Итого материалов:				**283,55**	**3686,11**
		Накладные расходы	%	--		818,44	10639,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	2455,77
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**33152,95**
13	С123-040905-3301 23-040905-3301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**4,0000**		**4531,03**	**18124,12**
		Накладные расходы	%	--		192,12	768,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		377,85	1511,41
		Сметная стоимость:				**5101,00**	**20403,99**