Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1А г.Актобе. 1,2,3 квартал**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма	код
		03-3/286	03.08.2017				
		доп.согл.№ 2	6.10.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**611 670 065**									
За отчетный месяц		**13 451 982**							**1 614 238**	**15 066 220**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

28010

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1А г.Актобе 1,2,3 квартал**

А К Т

выполненных работ за декабрь 2017 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

Одноквартирный 2-х этажный крупнопанельный жилой дом № 183

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы

РАЗДЕЛ 8.Навесы

109	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Стойки с опрными пластинами.Монтаж**	т конструкций	**0,5687**		**16756,80**	**9529,76**
		Итого оплата труда:				**9636,79**	**5480,54**
		Итого эксплуатация машин:				**7588,28**	**4315,53**
		Итого материалов:				**1526,02**	**867,86**
		Накладные расходы	%	--		6828,13	3883,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1886,79	1073,04
		Сметная стоимость:				**25471,73**	**14486,03**
110	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	**0,5687**		**2050,51**	**1166,14**
		Итого оплата труда:				**1409,83**	**801,78**
		Итого эксплуатация машин:				**381,22**	**216,80**
		Итого материалов:				**260,32**	**148,05**
		Накладные расходы	%	--		981,93	558,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,60	137,97
		Сметная стоимость:				**3275,03**	**1862,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	С123-010201-0239 23-010201-0239 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стойки из труб диаметром 299х8мм**	м	**8,7000**		**10745,49**	**93485,76**
		Накладные расходы	%	--		455,61	3963,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		896,09	7795,96
		Сметная стоимость:				**12097,19**	**105245,52**
112	С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0692**		**180412,33**	**12491,75**
		Накладные расходы	%	--		7649,48	529,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15044,95	1041,71
		Сметная стоимость:				**203106,76**	**14063,11**
113	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические балки.Монтаж**	т конструкций	**0,4232**		**21834,87**	**9239,43**
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**5403,96**
		Итого эксплуатация машин:				**7945,01**	**3361,93**
		Итого материалов:				**2914,84**	**1233,42**
		Накладные расходы	%	--		9032,97	3822,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	1044,94
		Сметная стоимость:				**33337,27**	**14106,67**
114	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	**0,4232**		**9043,55**	**3826,78**
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**2517,42**
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**607,16**
		Итого материалов:				**1662,03**	**703,29**
		Накладные расходы	%	--		4160,16	1760,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	446,97
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**6034,12**
115	С121-050204-0212 21-050204-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,4232**		**260190,90**	**110099,78**
		Накладные расходы	%	--		11032,09	4668,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21697,84	9181,44
		Сметная стоимость:				**292920,83**	**123949,45**
116	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Горизонтальное обрамление из уголка.Монтаж**	т конструкций	**0,0528**		**59769,39**	**3154,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**47561,05**	**2510,27**
		Итого эксплуатация машин:				**14108,09**	**744,62**
		Итого материалов:				**1683,40**	**88,85**
		Накладные расходы	%	--		32727,00	1727,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7399,71	390,56
		Сметная стоимость:				**99896,11**	**5272,52**
117	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	**0,0528**		**4914,47**	**259,39**
		Итого оплата труда:				**3257,95**	**171,95**
		Итого эксплуатация машин:				**817,20**	**43,13**
		Итого материалов:				**841,03**	**44,39**
		Накладные расходы	%	--		2276,59	120,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		575,28	30,36
		Сметная стоимость:				**7766,34**	**409,91**
118	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0528**		**173445,36**	**9154,45**
		Накладные расходы	%	--		7354,08	388,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	763,41
		Сметная стоимость:				**195263,40**	**10306,00**
119	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	**20,7000**		**3226,85**	**66795,89**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**9449,67**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**297,29**
		Итого материалов:				**2760,83**	**57149,27**
		Накладные расходы	%	--		405,20	8387,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,56	6014,69
		Сметная стоимость:				**3922,62**	**81198,31**
120	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартук**	м2 покрытия	**4,5000**		**2215,71**	**9970,68**
		Итого оплата труда:				**739,61**	**3328,26**
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**37,78**
		Итого материалов:				**1470,01**	**6615,04**
		Накладные расходы	%	--		528,77	2379,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,56	988,01
		Сметная стоимость:				**2964,04**	**13338,18**
121	Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз за два раза**	м2	**56,0000**		**123,39**	**6909,63**
		Итого оплата труда:				**21,48**	**1202,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**67,95**
		Итого материалов:				**100,95**	**5653,30**
		Накладные расходы	%	--		17,37	972,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,26	630,57
		Сметная стоимость:				**152,01**	**8512,71**
122	Е11-150403-1202 11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2**	м2 кровли	**25,2000**		**167,21**	**4213,79**
		Итого оплата труда:				**72,91**	**1837,35**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**21,65**
		Итого материалов:				**93,86**	**2365,34**
		Накладные расходы	%	--		48,74	1228,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	435,36
		Сметная стоимость:				**233,23**	**5877,37**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**340297,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**34389,60**
		Сметная прибыль	Тенге				**29975,00**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**404662,45**
		РАЗДЕЛ 9.Лестница					
137	С121-070203-0204 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость досок толщиной 30мм**	**м3**	**0,1000**		**32589,31**	**3258,93**
		Накладные расходы	%	--		1381,79	138,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2717,69	271,77
		Сметная стоимость:				**36688,78**	**3668,88**
138	С121-070203-0205 21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость досок толщиной 45мм**	**м3**	**0,4100**		**32764,75**	**13433,55**
		Накладные расходы	%	--		1389,23	569,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2732,32	1120,25
		Сметная стоимость:				**36886,29**	**15123,38**
139	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**12,4400**		**49,78**	**619,32**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**397,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**16,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**17,07**	**212,30**
		Накладные расходы	%	--		22,02	273,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	71,46
		Сметная стоимость:				**77,55**	**964,73**
140	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,5100**		**6601,73**	**3366,88**
		Итого оплата труда:				**1474,78**	**752,14**
		Итого эксплуатация машин:				**27,01**	**13,78**
		Итого материалов:				**5111,38**	**2606,81**
		Накладные расходы	%	--		1199,23	611,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		624,08	318,28
		Сметная стоимость:				**8425,03**	**4296,77**
141	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические ограждения и стремянки.Монтаж**	**т конструкций**	**0,1429**		**49394,92**	**7058,53**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**4196,68**
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**2507,09**
		Итого материалов:				**7673,67**	**1096,57**
		Накладные расходы	%	--		20737,76	2963,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	801,76
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**10823,72**
142	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость металлических ограждений и стремянки**	**т**	**0,1429**		**299947,97**	**42862,56**
		Накладные расходы	%	--		12717,79	1817,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	3574,40
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**48254,33**
143	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**12,0000**		**2311,97**	**27743,66**
		Итого оплата труда:				**951,05**	**11412,56**
		Итого эксплуатация машин:				**22,95**	**275,39**
		Итого материалов:				**1349,04**	**16188,43**
		Накладные расходы	%	--		641,30	7695,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,26	2835,14
		Сметная стоимость:				**3189,53**	**38274,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
144	Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**12,0000**		**430,89**	**5170,62**
		Итого оплата труда:				**183,95**	**2207,36**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**54,49**
		Итого материалов:				**244,07**	**2928,82**
		Накладные расходы	%	--		123,35	1480,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,34	532,06
		Сметная стоимость:				**598,57**	**7182,85**
145	Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015	**Поручень.Установка**	**м ограждения**	**8,3000**		**2547,58**	**21144,91**
		Итого оплата труда:				**1171,33**	**9722,00**
		Итого эксплуатация машин:				**58,00**	**481,36**
		Итого материалов:				**1342,01**	**11138,67**
		Накладные расходы	%	--		866,25	7189,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,11	2266,78
		Сметная стоимость:				**3686,94**	**30601,59**
146	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска ограждений и стремянки**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,7600**		**613,15**	**3531,73**
		Итого оплата труда:				**509,35**	**2933,88**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**3,91**
		Итого материалов:				**103,45**	**595,85**
		Накладные расходы	%	--		316,96	1825,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,41	428,59
		Сметная стоимость:				**1004,52**	**5786,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**128190,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**24565,43**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12220,49**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**164976,61**
		РАЗДЕЛ 14.Двери					
195	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Металлические двери.Установка**	**м2 проемов**	**2,6250**		**1511,31**	**3967,20**
		Итого оплата труда:				**1350,95**	**3546,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**86,28**	**226,49**
		Итого материалов:				**109,93**	**288,57**
		Накладные расходы	%	--		906,20	2378,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	507,68
		Сметная стоимость:				**2610,91**	**6853,65**
196	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,6250**		**37330,92**	**97993,66**
		Накладные расходы	%	--		1582,83	4154,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3113,10	8171,89
		Сметная стоимость:				**42026,85**	**110320,48**
197	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**17,0100**		**1180,80**	**20085,37**
		Итого оплата труда:				**781,20**	**13288,21**
		Итого эксплуатация машин:				**51,19**	**870,69**
		Итого материалов:				**370,47**	**6301,64**
		Накладные расходы	%	--		537,03	9134,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,43	2337,62
		Сметная стоимость:				**1855,26**	**31557,89**
198	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**11,3400**		**6960,27**	**78929,46**
		Накладные расходы	%	--		295,12	3346,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,43	6582,09
		Сметная стоимость:				**7835,82**	**88858,16**
199	С121-090102-0114 21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**2,7300**		**11066,73**	**30212,17**
		Накладные расходы	%	--		469,23	1281,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		922,88	2519,45
		Сметная стоимость:				**12458,84**	**34012,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
200	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**2,9400**		**7559,19**	**22224,02**
		Накладные расходы	%	--		320,51	942,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		630,38	1853,31
		Сметная стоимость:				**8510,08**	**25019,62**
201	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**1,6500**		**3017,71**	**4979,22**
		Итого оплата труда:				**1058,29**	**1746,18**
		Итого эксплуатация машин:				**119,58**	**197,31**
		Итого материалов:				**1895,89**	**3128,23**
		Накладные расходы	%	--		787,64	1299,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,43	502,31
		Сметная стоимость:				**4109,78**	**6781,13**
202	С121-090203-0504 21-090203-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,6500**		**25813,01**	**42591,47**
		Накладные расходы	%	--		1094,47	1805,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2152,60	3551,79
		Сметная стоимость:				**29060,08**	**47949,13**
203	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**20,0000**		**428,37**	**8567,40**
		Накладные расходы	%	--		18,16	363,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	714,45
		Сметная стоимость:				**482,26**	**9645,11**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**309549,97**
		Накладные расходы -	Тенге				**24707,26**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26740,58**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**360997,80**

РАЗДЕЛ 15.Полы

1	2	3	4	5	6	7	8
204	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**71,8000**		**233,78**	**16785,48**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**4187,51**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**1606,34**
		Итого материалов:				**160,62**	**11532,74**
		Накладные расходы	%	--		46,94	3370,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	1612,44
		Сметная стоимость:				**303,17**	**21767,95**
205	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,3080**		**24488,13**	**105494,88**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**11455,88**
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**23,10**
		Итого материалов:				**21823,56**	**94015,90**
		Накладные расходы	%	--		2726,42	11745,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2177,16	9379,22
		Сметная стоимость:				**29391,72**	**126619,52**
206	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,5000**		**1031,91**	**3611,70**
		Итого оплата труда:				**424,93**	**1487,27**
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**182,59**
		Итого материалов:				**562,82**	**1969,87**
		Накладные расходы	%	--		313,51	1097,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	376,72
		Сметная стоимость:				**1453,06**	**5085,70**
207	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,5000**		**677,16**	**2370,05**
		Итого оплата труда:				**256,13**	**896,45**
		Итого эксплуатация машин:				**25,88**	**90,59**
		Итого материалов:				**399,72**	**1399,01**
		Накладные расходы	%	--		191,31	669,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,48	243,17
		Сметная стоимость:				**937,94**	**3282,80**
208	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**3,5900**		**10006,73**	**35924,17**
		Итого оплата труда:				**2977,14**	**10687,94**
		Итого эксплуатация машин:				**1170,64**	**4202,60**
		Итого материалов:				**6226,72**	**22353,91**
		Накладные расходы	%	--		2314,24	8308,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	3538,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**13306,65**	**47770,87**
209	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**71,8000**		**582,22**	**41803,18**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**18756,52**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**1348,25**
		Итого материалов:				**311,84**	**22390,09**
		Накладные расходы	%	--		190,52	13679,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	4438,61
		Сметная стоимость:				**834,56**	**59921,30**
210	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,8000**		**2164,59**	**25542,21**
		Итого оплата труда:				**848,00**	**10006,40**
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**583,60**
		Итого материалов:				**1290,06**	**15222,75**
		Накладные расходы	%	--		630,11	7435,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,58	2638,20
		Сметная стоимость:				**3018,28**	**35615,67**
211	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**12,6260**		**448,66**	**5664,80**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**2529,76**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**13,62**
		Итого материалов:				**247,74**	**3127,91**
		Накладные расходы	%	--		146,22	1846,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	600,87
		Сметная стоимость:				**642,47**	**8111,80**
212	Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**60,0000**		**1691,27**	**101476,04**
		Итого оплата труда:				**289,37**	**17362,34**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**833,10**
		Итого материалов:				**1394,95**	**83696,81**
		Накладные расходы	%	--		255,41	15324,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	9344,05
		Сметная стоимость:				**2102,41**	**126144,67**
213	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**64,2000**		**257,67**	**16542,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**78,40**	**5033,09**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**34,63**
		Итого материалов:				**178,99**	**11491,26**
		Накладные расходы	%	--		60,69	3896,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	1635,12
		Сметная стоимость:				**343,83**	**22074,12**
		По перекрытию					
214	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,2000**		**1031,91**	**15685,08**
		Итого оплата труда:				**424,93**	**6459,01**
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**792,98**
		Итого материалов:				**562,82**	**8554,86**
		Накладные расходы	%	--		313,51	4765,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	1636,04
		Сметная стоимость:				**1453,06**	**22086,48**
215	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,2000**		**677,16**	**10292,80**
		Итого оплата труда:				**256,13**	**3893,15**
		Итого эксплуатация машин:				**25,88**	**393,41**
		Итого материалов:				**399,72**	**6075,72**
		Накладные расходы	%	--		191,31	2907,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,48	1056,05
		Сметная стоимость:				**937,94**	**14256,72**
216	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**75,2000**		**582,22**	**43782,72**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**19644,71**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**1412,10**
		Итого материалов:				**311,84**	**23450,34**
		Накладные расходы	%	--		190,52	14327,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	4648,80
		Сметная стоимость:				**834,56**	**62758,79**
217	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,2000**		**2164,59**	**32901,83**
		Итого оплата труда:				**848,00**	**12889,59**
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**751,76**
		Итого материалов:				**1290,06**	**19608,97**
		Накладные расходы	%	--		630,11	9577,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,58	3398,36
		Сметная стоимость:				**3018,28**	**45877,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
218	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**16,2640**		**448,66**	**7297,03**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**3258,67**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**17,54**
		Итого материалов:				**247,74**	**4029,17**
		Накладные расходы	%	--		146,22	2378,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	774,01
		Сметная стоимость:				**642,47**	**10449,10**
219	Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**60,0000**		**1691,27**	**101476,04**
		Итого оплата труда:				**289,37**	**17362,34**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**833,10**
		Итого материалов:				**1394,95**	**83696,81**
		Накладные расходы	%	--		255,41	15324,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	9344,05
		Сметная стоимость:				**2102,41**	**126144,67**
220	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**64,2000**		**257,67**	**16542,48**
		Итого оплата труда:				**78,40**	**5033,09**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**34,63**
		Итого материалов:				**178,99**	**11491,26**
		Накладные расходы	%	--		60,69	3896,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	1635,12
		Сметная стоимость:				**343,83**	**22074,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**583192,95**
		Накладные расходы -	Тенге				**120549,72**
		Сметная прибыль -	Тенге				**56299,41**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**760042,08**

РАЗДЕЛ 16.Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8
222	Е11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**136,0000**		**63,59**	**8647,77**
		Итого оплата труда:				**44,70**	**6079,18**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**92,38**
		Итого материалов:				**18,54**	**2521,48**
		Накладные расходы	%	--		28,23	3839,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,35	998,97
		Сметная стоимость:				**99,16**	**13486,05**
223	Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**19,2000**		**205,76**	**3950,55**
		Итого оплата труда:				**123,67**	**2374,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**33,75**
		Итого материалов:				**81,18**	**1558,58**
		Накладные расходы	%	--		79,37	1523,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,81	437,96
		Сметная стоимость:				**307,94**	**5912,40**
225	Е11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**268,7300**		**63,59**	**17087,62**
		Итого оплата труда:				**44,70**	**12012,19**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**182,53**
		Итого материалов:				**18,54**	**4982,32**
		Накладные расходы	%	--		28,23	7586,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,35	1973,91
		Сметная стоимость:				**99,16**	**26647,84**
226	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**11,6000**		**320,14**	**3713,64**
		Итого оплата труда:				**316,65**	**3673,19**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**198,65**
		Итого материалов:				**0,59**	**6,80**
		Накладные расходы	%	--		194,46	2255,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,17	477,55
		Сметная стоимость:				**555,77**	**6446,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
227	С122-050101-9901 22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006**	**кг**	**34,8000**		**78,06**	**2716,49**
		Накладные расходы	%	--		3,31	115,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	226,53
		Сметная стоимость:				**87,88**	**3058,20**
228	Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**43,9000**		**185,68**	**8151,35**
		Итого оплата труда:				**110,82**	**4865,18**
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**69,28**
		Итого материалов:				**74,04**	**3250,29**
		Накладные расходы	%	--		71,18	3124,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,55	902,09
		Сметная стоимость:				**277,41**	**12178,22**
229	Е11-150403-0108 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**43,3400**		**295,21**	**12794,52**
		Итого оплата труда:				**149,95**	**6498,88**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**45,02**
		Итого материалов:				**144,73**	**6272,46**
		Накладные расходы	%	--		98,17	4254,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,47	1363,95
		Сметная стоимость:				**424,86**	**18413,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**57061,94**
		Накладные расходы -	Тенге				**22700,05**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6380,98**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**86142,97**
		РАЗДЕЛ 17.Наружная отделка					
230	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню цоколя**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18,7000**		**885,53**	**16559,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**541,47**	**10125,40**
		Итого эксплуатация машин:				**23,45**	**438,58**
		Итого материалов:				**338,81**	**6335,79**
		Накладные расходы	%	--		346,85	6486,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,59	1843,64
		Сметная стоимость:				**1330,97**	**24889,08**
231	Е11-150402-0401 11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**208,7000**		**483,26**	**100855,84**
		Итого оплата труда:				**77,35**	**16143,99**
		Итого эксплуатация машин:				**2,02**	**422,26**
		Итого материалов:				**404,82**	**84486,20**
		Накладные расходы	%	--		64,68	13498,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,83	9148,33
		Сметная стоимость:				**591,77**	**123502,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**117415,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**19984,40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10991,97**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**148391,56**
		РАЗДЕЛ 18.Отмостка					
232	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**28,0000**		**233,78**	**6545,87**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**1633,01**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**626,43**
		Итого материалов:				**160,62**	**4497,45**
		Накладные расходы	%	--		46,94	1314,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	628,81
		Сметная стоимость:				**303,17**	**8488,89**
233	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Бетонная отмостка.Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**4,2000**		**20279,67**	**85174,63**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**11168,68**
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**22,52**
		Итого материалов:				**17615,10**	**73983,43**
		Накладные расходы	%	--		2547,98	10701,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,21	7670,09
		Сметная стоимость:				**24653,87**	**103546,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**91720,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**12015,74**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8298,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**112035,14**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на отопление

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**1342,71**	**20140,70**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**18042,45**
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**2914,04**
		Итого материалов:				**9,86**	**147,97**
		Накладные расходы	%	--		814,24	12213,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	2588,35
		Сметная стоимость:				**2329,51**	**34942,72**
2	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**15,0000**		**202,45**	**3036,75**
		Накладные расходы	%	--		8,58	128,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,88	253,24
		Сметная стоимость:				**227,92**	**3418,75**
3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**110,0000**		**1050,51**	**115556,43**
		Итого оплата труда:				**964,60**	**106106,46**
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**12526,45**
		Итого материалов:				**9,89**	**1087,38**
		Накладные расходы	%	--		651,87	71705,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,19	14980,93
		Сметная стоимость:				**1838,57**	**202242,60**
4	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**110,0000**		**313,74**	**34511,40**
		Накладные расходы	%	--		13,30	1463,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,16	2877,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**353,21**	**38852,66**
5	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**19,2000**		**562,96**	**10808,89**
		Итого оплата труда:				**512,18**	**9833,85**
		Итого эксплуатация машин:				**55,38**	**1063,26**
		Итого материалов:				**22,09**	**424,06**
		Накладные расходы	%	--		346,34	6649,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,74	1396,69
		Сметная стоимость:				**982,05**	**18855,37**
6	С123-051001-0238 23-051001-0238 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**128,0000**		**1558,63**	**199504,64**
		Накладные расходы	%	--		66,09	8459,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,98	16637,09
		Сметная стоимость:				**1754,69**	**224600,73**
7	С123-021104-0404 23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**	**комплект**	**56,0000**		**524,28**	**29359,68**
		Накладные расходы	%	--		22,23	1244,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,72	2448,36
		Сметная стоимость:				**590,23**	**33052,89**
8	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**14,0000**		**210,66**	**2949,19**
		Итого оплата труда:				**112,25**	**1571,55**
		Итого материалов:				**98,40**	**1377,64**
		Накладные расходы	%	--		79,61	1114,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,22	325,10
		Сметная стоимость:				**313,49**	**4388,80**
9	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**14,0000**		**1542,88**	**21600,32**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**16744,21**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1006,35**
		Итого материалов:				**283,55**	**3969,66**
		Накладные расходы	%	--		818,44	11458,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	2644,68
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**35703,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С123-041008-0428 23-041008-0428 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**14,0000**		**7073,95**	**99035,30**
		Накладные расходы	%	--		299,94	4199,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		589,91	8258,75
		Сметная стоимость:				**7963,80**	**111493,15**
11	С123-051207-1901 23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**14,0000**		**5547,92**	**77670,88**
		Накладные расходы	%	--		235,23	3293,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,65	6477,13
		Сметная стоимость:				**6245,80**	**87441,26**
12	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**13,0000**		**1542,88**	**20057,44**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**15548,20**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**934,46**
		Итого материалов:				**283,55**	**3686,11**
		Накладные расходы	%	--		818,44	10639,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	2455,77
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**33152,95**
13	С123-040905-3301 23-040905-3301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**4531,03**	**18124,12**
		Накладные расходы	%	--		192,12	768,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		377,85	1511,41
		Сметная стоимость:				**5101,00**	**20403,99**
14	С123-040905-3302 23-040905-3302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**9,0000**		**5562,33**	**50060,97**
		Накладные расходы	%	--		235,84	2122,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,85	4174,68
		Сметная стоимость:				**6262,03**	**56358,24**
15	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**772,09**	**772,09**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**678,31**
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**112,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**13,68**	**13,68**
		Накладные расходы	%	--		459,81	459,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	98,55
		Сметная стоимость:				**1330,45**	**1330,45**
16	С123-041013-0802 23-041013-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**16316,19**	**16316,19**
		Накладные расходы	%	--		691,81	691,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1360,64	1360,64
		Сметная стоимость:				**18368,64**	**18368,64**
17	Е11-180601-0101 11-180601-0101 РСНБ РК 2015	**Группа коллекторная для систем отопления на три выхода**	**шт.**	**1,0000**		**6302,64**	**6302,64**
		Итого оплата труда:				**6092,46**	**6092,46**
		Итого эксплуатация машин:				**151,76**	**151,76**
		Итого материалов:				**99,73**	**99,73**
		Накладные расходы	%	--		4103,10	4103,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		832,46	832,46
		Сметная стоимость:				**11238,20**	**11238,20**
18	С123-051313-0124 23-051313-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Группа коллекторная для систем отопления на три выхода HKV-A-3**	**шт.**	**1,0000**		**35836,67**	**35836,67**
		Накладные расходы	%	--		1519,47	1519,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2988,49	2988,49
		Сметная стоимость:				**40344,64**	**40344,64**
19	С123-051313-0313 23-051313-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Шкаф коллекторный, модель R500Y, длина 400 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini**	**шт.**	**1,0000**		**18575,39**	**18575,39**
		Накладные расходы	%	--		787,60	787,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1549,04	1549,04
		Сметная стоимость:				**20912,03**	**20912,03**
20	С123-020401-1401 23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый 90"**	**шт.**	**24,0000**		**44,65**	**1071,60**
		Накладные расходы	%	--		1,89	45,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	89,36
		Сметная стоимость:				**50,27**	**1206,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С123-020401-1401 23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**34,0000**		**44,65**	**1518,10**
		Накладные расходы	%	--		1,89	64,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	126,60
		Сметная стоимость:				**50,27**	**1709,06**
22	С123-020401-2501 23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый диаметром 20х15х20мм**	**шт.**	**32,0000**		**80,17**	**2565,44**
		Накладные расходы	%	--		3,40	108,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	213,94
		Сметная стоимость:				**90,25**	**2888,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**785374,84**
		Накладные расходы -	Тенге				**143240,74**
		Сметная прибыль	Тенге				**74289,25**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1002904,82**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**1187,14**	**2374,28**
		Итого оплата труда:				**905,05**	**1810,10**
		Итого эксплуатация машин:				**21,68**	**43,36**
		Итого материалов:				**269,40**	**538,81**
		Накладные расходы	%	--		620,16	1240,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,58	289,17
		Сметная стоимость:				**1951,89**	**3903,78**
2	Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1276,66**	**1276,66**
		Итого оплата труда:				**905,05**	**905,05**
		Итого эксплуатация машин:				**21,68**	**21,68**
		Итого материалов:				**358,92**	**358,92**
		Накладные расходы	%	--		623,96	623,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,05	152,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2052,66**	**2052,66**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
3	Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Гипсокартонные короба.Устройство**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**5,6000**		**1636,09**	**9162,10**
		Итого оплата труда:				**641,16**	**3590,49**
		Итого эксплуатация машин:				**9,55**	**53,50**
		Итого материалов:				**988,78**	**5537,19**
		Накладные расходы	%	--		469,04	2626,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,41	943,10
		Сметная стоимость:				**2273,54**	**12731,82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**12813,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**4490,91**
		Сметная прибыль	Тенге				**1384,32**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**18688,26**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на холодное водоснабжение

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых не армированных труб диаметром 20х3,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1775,18**	**17751,82**
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**15513,43**
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**3148,58**
		Итого материалов:				**12,83**	**128,27**
		Накладные расходы	%	--		1052,01	10520,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,18	2261,75
		Сметная стоимость:				**3053,37**	**30533,66**
2	С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**10,0000**		**114,02**	**1140,20**
		Накладные расходы	%	--		4,83	48,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,51	95,08
		Сметная стоимость:				**128,36**	**1283,63**
3	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых не армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1342,71**	**26854,27**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**24056,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**3885,39**
		Итого материалов:				**9,86**	**197,29**
		Накладные расходы	%	--		814,24	16284,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	3451,13
		Сметная стоимость:				**2329,51**	**46590,29**
4	С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**20,0000**		**181,51**	**3630,20**
		Накладные расходы	%	--		7,70	153,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,14	302,73
		Сметная стоимость:				**204,34**	**4086,85**
5	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**372,68**	**372,68**
		Итого оплата труда:				**351,56**	**351,56**
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**17,98**
		Итого материалов:				**11,70**	**11,70**
		Накладные расходы	%	--		237,15	237,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	48,79
		Сметная стоимость:				**658,61**	**658,61**
6	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1,0000**		**2541,29**	**2541,29**
		Накладные расходы	%	--		107,75	107,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,92	211,92
		Сметная стоимость:				**2860,96**	**2860,96**
7	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1542,88**	**1542,88**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**1196,02**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**71,88**
		Итого материалов:				**283,55**	**283,55**
		Накладные расходы	%	--		818,44	818,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	188,91
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**2550,23**
8	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**337,29**	**337,29**
		Накладные расходы	%	--		14,30	14,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	28,13
		Сметная стоимость:				**379,72**	**379,72**
9	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый диаметром 25мм**	**фильтр**	**1,0000**		**772,09**	**772,09**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**678,31**
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**112,16**
		Итого материалов:				**13,68**	**13,68**
		Накладные расходы	%	--		459,81	459,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	98,55
		Сметная стоимость:				**1330,45**	**1330,45**
10	С123-020401-3802 23-020401-3802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**788,86**	**788,86**
		Накладные расходы	%	--		33,45	33,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,78	65,78
		Сметная стоимость:				**888,09**	**888,09**
11	С123-020401-1004 23-020401-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**391,02**	**391,02**
		Накладные расходы	%	--		16,58	16,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,61	32,61
		Сметная стоимость:				**440,21**	**440,21**
12	С123-020401-0604 23-020401-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**402,02**	**402,02**
		Накладные расходы	%	--		17,05	17,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,53	33,53
		Сметная стоимость:				**452,59**	**452,59**
13	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**9,0000**		**1542,88**	**13885,92**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**10764,14**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**646,94**
		Итого материалов:				**283,55**	**2551,92**
		Накладные расходы	%	--		818,44	7365,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	1700,15
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**22952,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**7,0000**		**337,29**	**2361,03**
		Накладные расходы	%	--		14,30	100,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	196,89
		Сметная стоимость:				**379,72**	**2658,03**
15	С123-040501-0102 23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**429,23**	**858,46**
		Накладные расходы	%	--		18,20	36,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,79	71,59
		Сметная стоимость:				**483,22**	**966,45**
16	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**21,88**	**43,76**
		Накладные расходы	%	--		0,93	1,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	3,65
		Сметная стоимость:				**24,63**	**49,26**
17	С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**36,92**	**184,60**
		Накладные расходы	%	--		1,57	7,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	15,39
		Сметная стоимость:				**41,56**	**207,82**
18	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**15,50**	**31,00**
		Накладные расходы	%	--		0,66	1,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	2,59
		Сметная стоимость:				**17,45**	**34,90**
19	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**26,45**	**79,35**
		Накладные расходы	%	--		1,12	3,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	6,62