Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2014г.

Заказчик: КГУ «Байдибекский районный отдел образования»
Подрядчик: «Анар-Асем»
Договор №158 от 16 апреля 2014 г.

Наименование объекта – Спорт зал С.Ш. «Күлтөбе»

№ п/п	Наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего выполнено за текущий месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	438001	490561	438001	490561
	Всего к оплате	**438001**	**490561**	**438001**	**490561**

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»
_____ Туркеев Е.Б.

Заказчик:
КГУ «Байдибекский районный отдел образования»
_____ Нахипбеков М.

Форма №2

Наименование стройки: Спорт зал С.Ш. «Күлтөбе»
Заказчик: КГУ «Байдибекский районный отдел образования»
Подрядчик: «Анар-Асем»

АКТ
выполненных работ за май месяц 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единиц, тенге	Общая стоимость, тенге
1	С11631-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты, м3	26,95	6730	181374
		Прямые затраты			181374
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%			10882
		ИТОГО			192256
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			3845
		ИТОГО			196101
		Итого в текущих ценах с к-2,23355			438001
		НДС 12%			52560
		Всего за май месяц			490561

Подрядчик:

ТОО «Анар-Асем»

_____ Туркеев Е.Б.

Заказчик:

КГУ «Байдибекский районный отдел образования»

_____ Нахипбеков М.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2014 г.

Заказчик:КГУ "Байдибекский районный отдел образования""
Подрядчик: ТОО "Анар-Асем"
Договор: №158 от 16 апреля 2014 г.

Наименование объекта: Текущий ремонт спортзала СШ "Култобе" по ул.Б.Карашаулы в с.Шаян, Байдибекского района, ЮКО

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего выполнено за текущий месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	2 701 255	3 025 405	2 263 254	2 534 844
	Проектные работы	81 040	90 765	81 040	90 765
	Всего к оплате:	**2 782 295**	**3 116 170**	**2 344 294**	**2 625 609**

Подрядчик:
ТОО "Анар-Асем"

_____ **Туркеев Е.Б.**

Заказчик:
КГУ "Байдибекский районный отдел образования"

_____ **Нахипбеков М.**

Форма №2

Наименование стройки : **Текущий ремонт спортзала СШ "Култобе" по ул.Б.Карашаулы в с.Шаян, Байдибекского района, ЮКО**

Заказчик: КГУ "Байдибекский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Анар-Асем"

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. единица измерения	Ед-ца изм.	Коли-чество	Стои-мость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ СПОРТЗАЛА					
1	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 100мм	м2	378	102,77	38846	33900
2	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	м3	10,85	6730,00	73020	--
3	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	6,51	158,38	1031	935
4	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	6,51	446,86	2909	1540
5	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	3,78	4010,00	15158	--
6	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	2,73	3540,00	9664	--
7	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	ком-т	2	1380,00	2760	--
8	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	ком-т	1	2980,00	2980	--
9	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,5162	8188,23	12415	3568
10	Е0115-62-2	Оштукатуривание улучшенное цементным раствором заложенных проемов /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	м2	7,98	329,64	2630	1235
11	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	3,14	667,13	2095	1076
12	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	м3	0,065	25013,91	1626	739
13	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	м3	0,026	22962,23	597	216

14	Е0115-152-1 т.ч. п-3.19 К=1,1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке, окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	м2	846	21,11	17860	13941
15	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	м2	802,5	60,17	48286	43457
16	Е0110-83-6 прим.	Устройство перегородок для жилых и общественных зданий с обшивкой ДСП в один слой с изоляционной прокладкой	м2	28	933,36	26134	21651
17	С11011-588	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, группа А, марка Тс-400, толщина 10 мм	1000м2	0,0588	510200,00	30000	--
18	С11031-91	Пенопласт	м3	2,24	14000,00	31360	--
19	Е0115-60-7	Штукатурка улучшенная поверхностей цементным раствором по дереву стен	м2	56	405,39	22702	8293
20	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	86	257,97	22185	3712
21	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,88	446,86	1287	681
22	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-12П внутренние	м2	2,88	3760,00	10829	--
23	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	ком-т	1	2980,00	2980	--
24	Е0109-53-2	Демонтаж металлических ограждающих оконных сеток	т	0,84227	7424,28	6253	3528
25	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических ограждающих сеток за 2 раза	м2	37,8	164,61	6222	4437
26	Е0109-53-2	Монтаж металлических ограждающих оконных сеток	т	0,84227	11244,84	9471	5865
27	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	80	100,07	8006	9145
28	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	80	444,28	35543	11245
29	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	80	12,59	1007	1133
30	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	12,17	164,61	2003	1429
		Итого прямые затраты по разделу 1				447861	
		Накладные расходы -				171726	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				37175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**656762**	
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОЙ					
31	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7	251,77	1762	1792

32	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,8	154,22	432	439
33	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	4,2	10637,48	44677	2596
34	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	8,56	1907,82	16331	7795
35	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	шт	535	43,00	23005	--
36	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,115	14442,54	30546	3175
37	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов	м3	0,385	21898,02	8431	1690
38	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,385	599,34	231	65
39	Е0110-50-7	Устройство обрешетки сплошной из брусков толщиной 50 мм	м2	25	108,08	2702	1687
40	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	0,21	8200,00	1722	--
41	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	25	21,41	535	157
42	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	25	137,88	3447	2939
43	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	25	793,00	19825	--
44	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	8	263,04	2104	2164
45	С11021-47	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, 29 мм II сорта	м3	0,232	9350,00	2169	--
46	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	446,86	845	447
47	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	1,89	4010,00	7579	--
48	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	ком-т	1	1380,00	1380	--
49	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	0,64	887,29	568	238
50	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 4-8 для общественных зданий	м2	0,64	4530,00	2899	--
51	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	0,64	779,02	499	50
52	С11011-797	Скобяные изделия окон	ком-т	2	360,00	720	--
53	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	14,1	338,94	4779	2150

54	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	46,2	331,19	15301	6865
55	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	3	667,13	2001	1028
56	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	49,2	19,52	960	737
57	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (ФАСАД)	м2	42,8	270,95	11596	5088
58	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	42,8	11,79	505	329
		ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ КОТЛОВ					
59	Е0165-31-1	Демонтаж котлов	котел	2	2067,30	4135	4763
60	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	10	100,07	1001	1143
61	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2	12181,12	24362	22951
62	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	12	642,28	7707	1687
63	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,12	164,61	514	366
		Итого прямые затраты по разделу 1				245270	
		Накладные расходы -				72342	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				19057	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**336669**	
		Итого по смете в базовых ценах 2001года:				993431	
		Итого в текущих ценах 2013 г. с К=2,23355				2218877	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				44377	
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				2263254	
		НДС 12%				271590	
		Итого стоимость строительства:				**2534844**	

Подрядчик:

ТОО "Анар-Асем"

_____ **Туркеев Е.Б.**

Заказчик:

КГУ "Байдибекский районный отдел образования"

_____ **Нахипбеков М.**

Заключение рабочий комиссии о готовности текущего ремонта ОСШ "Култобе" Байдибекского района

с. Шаян «11» 07 2014 г.

Рабочая комиссия, назначена ГКУ «Отдела образование района Байдибек» Акимата Байдибекского района

(наименование организации заказчика, назначавшей рабочую комиссию)

решением от «20» июнь 2014г. №173

председателя комиссии – представителя заказчика

М.Нахипбеков – Начальник отдела образование района Байдибек

(Ф.И.О., должность)

членов комиссии – представителей:

автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации)

Н.Давлетяров – директор ТОО «Гео Нур Проект»

(Ф.И.О., должность)

эксплуатационной организации (предприятий, учреждений)

П.Торебекова диретор ОСШ "Култобе" Байдибекского района ЮКО

(Ф.И.О., должность)

генерального подрядчика **Е.Туркеев – директор ТОО «Анар-Асем»**

(Ф.И.О., должность)

субпроектировщиков (разработчиков специальных разделов проекта)

(Ф.И.О., должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

А.Искаков – начальник отдела санитарного надзора

(Ф.И.О., должность)

органов государственного противопожарного надзора

Ж.Коспанов – начальник отдела чрезвычайной ситуации

(Ф.И.О., должность)

органов государственного отдела строительства

Ж.Султанбеков – заведующий сектора отдела строительства, архитектуры и градостроительства

(Ф.И.О., должность)

органов государственного отдела строительства

А.Атемов – гл.специалист отдела образование района Байдибек

(Ф.И.О., должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Анар-Асем»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиняемость)

Предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта

Текущего ремонта ОСШ "Култобе", в с. Шаян, района Байдибек, ЮКО

(наименование здания, сооружения)

2. Стройтельство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим

Текущий ремонт ТОО "Анар-Асем"

(виды работ)

и его субподрядными организациями

(наименование организации и ее ведомственная подчиняемость)

Выполнившими

(виды работ)

3. Проектно-сметная документация на стройтельство разработана проектными организациями ТОО "Гео Нур Проект"

(наименование организации и ее ведомственная подчиняемость)

4. Стройтельство осуществлялось по проекту смета

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

5. Проектно-сметная документация утверждена ТОО "Гео Нур Проект"

(наименование органа, утверждающего документацию на объект в целом)

6. Стройтельство-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: 26 мая (месяц и год) окончание работ: 23 июня (месяц и год) 2014 г.

7. Рабочей комисии представлена следующая документация смета

(перечень документов или номер приложения)

8. Здание, сооружение имеет следующие показатели: спорт зал размер в плане 18х21 метр

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.д.)

9. Технологическое и архитектурно-стройтельные решения по зданию, сооружению характерезуются следующими данными одна балансная

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основными материалами и конструкциями, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного пробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ..... к настоящему акту) в количестве:

По проекту _____ единиц

Фактический _____ единиц

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмической мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведение о выполнении)

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении _____ к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего 2116,17 тыс тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2618,29 тыс тенге

Решение рабочей комиссии

Текущего ремонта ОСШ "Култобе", в с. Шаян, района Байдибек, ЮКО

(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления

Государственной приемочной комиссии

Председатель приемочной рабочей комиссии

_____ М.Нахипбеков

(подпись)

_____ П.Торебекова

(подпись)

Члены рабочей комиссии

_____ Е.Туркеев

(подпись)

Н.Давлетяров

(подпись)

А.Искаков

(подпись)

Ж.Коспанов

(подпись)

Ж.Султанбеков

(подпись)

А.Атемов

(подпись)

Заключение рабочий комиссии о готовности текущего ремонта
ОСШ "Култобе" Байдибекского района

с. Шаян «11» 07 2014 г.

Рабочая комиссия, назначена ГКУ «Отдела образование района Байдибек»
Акимата Байдибекского района
(наименование организации заказчика, назначавшей рабочую комиссию)

решением от «20» июнь 2014г. №173

председателя комиссии – представителя заказчика
М.Нахипбеков – Начальник отдела образование района Байдибек
(Ф.И.О., должность)

членов комиссии – представителей:

автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации)
Н.Давлетяров – директор ТОО «Гео Нур Проект»
(Ф.И.О., должность)

эксплуатационной организации (предприятий, учреждений)
П.Торебекова диретор ОСШ "Култобе" Байдибекского района ЮКО
(Ф.И.О., должность)

генерального подрядчика **Е.Туркеев – директор ТОО «Анар-Асем»**
(Ф.И.О., должность)

субпроектировщиков (разработчиков специальных разделов проекта)
(Ф.И.О., должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
А.Искаков – начальник отдела санитарного надзора
(Ф.И.О., должность)

органов государственного противопожарного надзора
Ж.Коспанов – начальник отдела чрезвычайной ситуации
(Ф.И.О., должность)

органов государственного отдела строительства
Ж.Султанбеков – заведующий сектора отдела строительства, архитектуры и градостроительства
(Ф.И.О., должность)

органов государственного отдела строительства
А.Атемов – гл.специалист отдела образование района Байдибек
(Ф.И.О., должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Анар-Асем»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиняемость)

Предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта
Текущего ремонта ОСШ "Култобе", в с. Шаян, района Байдибек, ЮКО
(наименование здания, сооружения)

2. Стройтельство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим
Текущий ремонт ТОО "Анар-Асем"
(виды работ)

и его субподрядными организациями
(наименование организации и ее ведомственная подчиняемость)

Выполнившими
(виды работ)

3. Проектно-сметная документация на стройтельство разработана проектными организациями ТОО "Гео Нур Проект"

(наименование организации и ее ведомственная подчиняемость)

4. Строительство осуществлялось по проекту смета

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

5. Проектно-сметная документация утверждена ТОО "Гео Кур Проект"

(наименование органа, утверждающего документацию на объект в целом)

6. Стройтельство-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: 26 мая (месяц и год) окончание работ: 23 июня (месяц и год) 2014 г.

7. Рабочей комисии представлена следующая документация смета

(перечень документов или номер приложения)

8. Здание, сооружение имеет следующие показатели: спорт зал, размер в плане 18х21 мтр

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.д.)

9. Технологическое и архитектурно-стройтельные решения по зданию, сооружению характерезуются следующими данными одна этажная

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основными материалами и конструкциями, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного пробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ..... к настоящему акту) в количестве:

По проекту _____ единиц

Фактический _____ единиц

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмической мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведение о выполнении)

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении _____ к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего 3116,17 тыс тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2618,29 тыс тенге

Решение рабочей комиссии

Текущего ремонта ОСШ "Култобе", в с. Шаян, района Байдибек, ЮКО

(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ ~~от~~ генерального подрядчика и готовым для предъявления

Государственной приевочной комиссии

Председатель приемочной рабочей комиссии

_____ М.Нахипбеков

(подпись)

_____ П.Торебекова

(подпись)

Члены рабочей комиссии

_____ Е.Туркеев

(подпись)

_____ Н.Давлетяров
(подпись)

_____ А.Искаков
(подпись)

_____ Ж.Коспанов
(подпись)

_____ Ж.Султанбеков
(подпись)

_____ А.Атемов
(подпись)