Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000001	29.08.2013

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Араломорская противочумная станция КГСЭН МЗ РК
Основание: Договор 245/1 от 22 июля 2013г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	За текущий ремонт входной части территории ГУ Араломорской противочумной станции в г.Аральск	усл.	1	407 000,00	407 000,00

Всего работ на сумму: 407 000,00
в т.ч НДС

Итого сумма: Четыреста семь тысяч тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылкыаман"

БИН: 921040000559,
Адрес: 050008г.Алматы, ул.Клочкова 23, кв91,
ИИК: KZ948560000000004121 в АГФ АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы,
БИК KCJBKZKX

МП

директор
Жылкыаман
Идрисов Н.К.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Араломорская противочумная станция КГСЭН МЗ РК

БИН: 941240001855,
Адрес: РК Кзылординская область, г.Аральск, ул.Советская 1,
ИИК: KZ92070101KSN0000000 в Аральское районное Управление Казначейства, г.Аральск, ул.Абилхаир хана 34., БИК KKMFKZ2A

МП

директор (должность)
Исаева С.Б.
(Ф.И.О., подпись)

98

Наименование объекта: Араломорская противочумная станция

Акт
приемки выполненных работ за август 2013 г
На благоустройство

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	0,7	1779,88 24,59	85,24 15,95	1246 17	60 11	34 120	0,1656 0,05475	– –
2	E11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	14,3	209,8 179,57	26,58 9,96	3000 2568	380 142	3008 111	1,0902 0,04863	16 1
3	30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 50 мм *м2*	14,3	1040		14872				
4	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	8,9	625,4 124,98	8,29 2,2	5566 1112	74 20	1358 120	0,8027 0,00763	7 –
5	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	0,04	26300		1132				
6	E6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	1,1	9358,58 507,15	389,15 147,01	10294 558	428 162	684 95	3,243 0,718	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе *м2 покрытия*	6,5	241,06 128,34	20,99 7,85	1567 834	136 51	982 111	0,8349 0,03838	5 –
8	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	0,03	463,16 463,16	– –	14 14	– –	14 102	3,22 –	– –
9	Е6-1-20	Бетонироваеие стоек етонных *м3*	0,02	9358,58 507,15	389,15 147,01	187 10	8 3	12 95	3,243 0,718	– –
10	Е9-12-1	Монтаж конструкции навеса *т конструкций*	0,128	19562,94 8124,75	6694,34 1551,05	2504 1040	857 199	1004 81	45,54 5,175	6 1
11	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,052	147100		7649				
12	8-6-13	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 80х3,5 мм *м*	12	509		6108				
13	Е15-172-3	Масляная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	26,3	109,70 69,35	0,09 0,03	2887 1824	2 1	1734 95	0,42435 0,00013	11 –
14	Е34-62-1	Устройство каркаса навеса *м2 поверхности*	27,73	980,28 584,78	40,03 15,25	27183 16216	1110 423	15141 91	3,45 0,0745	96 2
15	Е10-76-2	Устройство каркаса навеса *м2 пола*	27,72	283,08 183,71	11,59 4,39	7847 5092	321 122	5631 108	1,0488 0,02138	29 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	99-1-1 (пл) по счету	Полигальный настил толщиной 6 мм *м2*	27,72	1500		41580				
		Всего прямые затраты				**133 636**	**3 376**			**174**

100

	29 285	1 134	6
В том числе стоимость материалов, тенге	100 973		
Накладные расходы, тенге	29 602		
- заработная плата, тенге	4 440		
- трудоемкость, чел-ч	15		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9 794		
Всего	**173 032**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	3 115		
- сметная заработная плата, тенге	439		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1 761		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	705		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**178 613**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**399 021**		
- материалы, тенге	225 574		
- сметная заработная плата, тенге	84 365		
Налог (2 %)	7 980		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**407 000**		

ЗАКАЗЧИК _____ ПОДРЯДЧИК _____

исполняющий обязанности
Усенов Б.Н.

101