ЗАКАЗЧИК - ММ «Шымкент қаласының білім бөлімі»

ПОДРЯДЧИК – ЖШС «Анар-Асем»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Текущий ремонт помещений ОСШ №52 в г.Шымкент, ЮКО

АКТ

На выполненные работы за июль 2015 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0162-36-10-	Очистка вручную стен от краски	323	43,85	-	14163	-	13383	0,31	100
				43,85	-	14163	-	94,5	-	-
		м2								
2	E0162-36-10-	Очистка вручную потолка от краски	80	43,85	-	3508	-	3315	0,31	36
				43,85	-	3508	-	94,5	-	-
		м2								
3	E0115-180-3-	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами с колером	323	316,78	2,63	102320	849	23318	0,45	145
				74,78	0,99	24154	320	94,5	-	-
		м2								
4	E0115-180-4-	Улучшенная окраска потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами с колером	80	338,18	2,91	27054	232	7145	0,56	44
				93,41	1,1	7472	88	94,5	0,01	1
		м2								
5	E0162-29-6 -	Окраска масляными составами за два раза отопительных приборов и трубопроводов	33,411	164,66	0,07	5502	2	3772	0,74	25
				119,45	0,02	3991	1	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			152547	1083			350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			53288	409			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152547	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54468	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53288	-		-
		Местные материалы -	Тенге			63119				
		Накладные расходы -	Тенге			50933	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7553	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12208	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			215688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		377
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60481	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			215688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		365
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60481	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года	215,68 тыс.тенге
ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 года К=2,38968	515,41 тыс.тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	10,30 тыс.тенге
Сметная стоимость в текущем уровне цен	525,71 тыс.тенге
НДС, 12%	63,08 тыс.тенге
ИТОГО с НДС	588,80 тыс.тенге

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК

ЖШС «Анар-Асем»

Директор _____ Е.Туркеев