АКТ

г.Кызылорда **«30» апреля 2015 года.**

Мы нижеподписавшиеся и.о директора КФ РГП «Казводхоз» М.Капанов, с одной стороны и директор ТОО «Мураптехсервис» Б.Райымбек, с другой стороны произвели приемку выполненных работ по объекту «Текущий ремонт канала Жусипбек на ПК-27+20 для обеспечения поливной водой озера Шортанколь г.Кызылорда» согласно договора № 32 от 10.04.2015 года.

По результатам приемки было установлено, что действительно были произведены работы по текущему ремонту канала Жусипбек на ПК-27+20 для обеспечения поливной водой озера Шортанколь г.Кызылорда.

Работы выполнены в срок, качественно и профессионально, в соответствии проектно-сметной документации.

И.о директора
КФ РГП «Казводхоз» _____ **М.Капанов**

Директор ТОО
«Мураптехсервис» _____ **Б.Райымбек**

5

Счет-фактура № 00000000(от 30 апреля 2015 г.

Поставщик: ТОО "Мураптехсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

ИИК поставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 05.03.2015 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда Толе би,66

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110841002280, КФ РГП на ПХВ "Казводхоз",г.Кызылорда Толе би,66

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КФ РГП на ПХВ "Казводхоз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110841002280, г.Кызылорда Толе би,66

ИИК получателя: KZ54319K010004247646, в банке АО "Бта Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт канала Жусипбек на ПК-27+20 для обеспечения поливной водой озера Шортанк г.Кызылорда	работа	1	2 425 150,00	2 425 150,00	12%	291 018,00	2 716 168,00		
Всего по счету:					**2 425 150,00**		**291 018,00**	**2 716 168,00**		

Руководитель: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № 2

Заказчик: **Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз»**

Наименование объекта: Текущий ремонт канала Жусипбек на ПК-27+20 для обеспечения поливной водой озера Шортанколь г.Кызылорда

Подрядчик: **ТОО «Мураптехсервис»**

АКТ

приемки выполненных работ за апрель **месяц 2015 г.**

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-73-12	Очистка от ила и наносов к1трр=1,28; к1трм=1,28;к1зпр=1,28;к1экс=1,28;к1зпм=1,28 *$М^3$ грунта*	75	62,83 2,52	60,31 11,67	4712 189	4523 875	1032 97	0,01754 0,03814	1 3
2	Е1-164-2	Разработка грунта вручную к1трр=1,2;к1зпр=1,2; *$м^3$ грунта*	80	262,72 262,72	- -	21018 21018	- -	23750 113	1,848 -	148 -
3	Е36-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	65	68,59 49,73	18,36 5,96	4458 3232	1193 387	3510 97	0,343 0,02518	22 2
4	Е1-17-7	Укрепление окосов грунтом 1 группы *$м^3$ грунта*	43,2	26,23 1,15	25,03 6,78	1133 50	1081 293	333 97	0,008 0,0232	- 1

5	Е1-17-8	Укрепление окосов грунтом 2 группы *$м^3$ грунта*	64,8	32,26 1,42	30,77 8,34	2090 92	1994 540	613 97	0,00984 0,02853	1 2
6	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5км, 1класс груза	189	51,75 -	51,75 10,35	9781 -	9781 1956	1956 100	- 0,02174	- 4
		Итого по разделу 1				**43192 24581**	**18572 4051**			**172 12**
		Накладные расходы, тенге				31194				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				4463				
		Всего по разделу, тенге				**78849**				
Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы										
7	Е46-33-1	Демонтаж входных и выходных оголовков к1трр=0,8;к1трм=0,8;к1зпр=0,8;к1экс=0,8;к1зпм=0,8;к1мат=0; *м3заделки*	4,8	920,37 757,8	162,57 58,88	4418 3637	780 283	4704 120	4,768 0,25504	23 1
8	Е-37-73-4	Устройство входных и выходных оголовкав на орасительных и осушительных системах из монолитного бетона *$м^3$*	4,8	13191,18 947,25	203,22 73,6	63318 4547	975 353	5880 120	5,96 0,3188	29 2
9	Е37-75-1	Установка армасеток и армакаркасов для сооружений на орасительных и осушительных каналах *т*	0,18	8049,49 2475	3551,81 1272,6	1449 446	640 229	810 120	14 5,3497	3 1
10	4-1-14	Арматурные загатовки не собранные в каркасы и сетки:сталь передического профиля класса А-II,d=12мм	0,18	50000		9000				

		т								
11	Е37-74-13	Демонтаж железобетонных труб ТР-16 к1трр=0,8;к1трм=0,8;к1зпр=0,8;к1экс=0,8;к1зпм=0,8;к1мат=0; м3	11,7	1597,41 711	886,41 304,96	18690 8319	10371 3568	14264 120	4,04 1,14312	47 13
12	Е37-74-13	Монтаж железобетонных труб ТР-16 м3	11,7	3386 888,75	1108,01 381,2	39628 10398	12964 4460	17830 120	5,05 1,4289	59 17
13	Е42-15-2	Демонтаж плит ПКу 30х20 к1трр=0,8;к1трм=0,8;к1зпр=0,8;к1экс=0,8;к1зпм=0,8;к1мат=0; *м3 сборных конструкций*	10,64	934,91 306	628,91 215,61	9947 3256	6692 2294	4940 89	1,864 0,79928	20 9
14	Е42-15-2	Монтаж плит ПКу 30х20 *м3 сборных конструкций*	10,64	1168,63 382,5	786,13 269,51	12434 4070	8364 2868	6175 89	2,33 0,9991	25 11
15	Е46-33-1	Заделка отверстий и швов бетонным раствором *м3 заделки*	5	20243,67 8230,5	208,73 78,75	101218 41153	1044 394	41547 100	55,16 0,39	276 2
16	Е27-14-4	Укрепление откосов щебнем *м3 материала основания в плотном теле*	12	1325,42 32,18	248,35 78,59	15905 386	2980 943	1768 133	0,216 0,2734	3 3
		Итого по разделу 2				**276007 76212**	**44810 15392**			**485 59**
		Накладные расходы, тенге				97918				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				22436				
		Всего по разделу, тенге				**396361**				
Раздел 3. Металлоконструкции (затвор ПС 150х150 2шт)										
17	Е9-62-1	Изготовление закладных частей *т конструкции*	0,244	33051,57 16524	14360,59 2990,06	8065 4032	3504 730	4286 90	91,8 10,22	22 2
18	1-1-899	Уголок 75х50х5 (уголок стойка) т	0,15	59200		8880				
19	1-1-907	Швеллеры из стали №12 т	0,072	70000		5040				

20	1-1-887	Лист 4 m	0,0098	59000		578				
21	1-1-900	Лист 10 монтажный m	0,0104	62200		647				
22	1-1-880	Полоса 5х50 m	0,002	59000		118				
23	1-1-898	Угол 40х40х4 (стяжка) m	0,0058	59500		345				
24	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами m	0,0008 8	149300		131				
25	1-1-898	Электроды, d=2мм, Э42 *т*	0,0056	155500		871				
26	Е39-2-1	Установка закладных частей *т конструкции*	0,244	53999,06 22344,75	14660,06 3135,15	13176 5452	3577 765	5595 90	120,61 12,34	29 3
27	Е9-62-1	Изготовление затворов *т конструкции*	0,2815	33051,57 16524	14360,59 2990,06	9304 4652	4043 842	4945 90	91,8 10,22	26 3
28	1-1-899	Угол 63х40х4 m	0,0024	59200		142				
29	1-1-881	Полоса 5х50 m	0,0008	87100		70				
30	1-1-887	Лист 4 m	0,168	59000		9912				
31	1-1-881	Полоса 4х70 (ребро) m	0,014	87100		1219				
32	1-1-878	Полоса 16х70 (подвеска) m	0,004	60200		241				
33	1-1-899	Уголок 75х45х5 m	0,044	59200		2605				
34	1-1-899	Уголок 75х50х5 m	0,016	59200		947				
35	1-1-881	Полоса 4х75 (накладка) m	0,008	87100		697				

36	1-1-881	Полоса 6х50 m	0,008	87100		697				
37	1-1-881	Полоса 4х40 m	0,008	87100		697				
38	1-1-881	Полоса 4х50 m	0,006	87100		523				
39	1-1-1046	Электроды, d=2мм, Э42 *т*	0,00362	155500		563				
40	1-1-724	Резина прессованная *кг*	7,56	425		3213				
41	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами m	0,0054	149300		806				
42	Ц22-110-1	Монтаж затворов *т*	0,2815	80722,33 25875	47334,58 11587,5	22723 7284	13325 3262	9491 90	137 67,671	39 19
43	Е41-11-1	Окраска металлоконструкции *т*	0,526	637,86 274,5	186,36 48,96	336 144	98 26	177 104	1,77 0,17	1 -
		Итого по разделу 3				**92546 21564**	**24547 5625**			**117 27**
		Накладные расходы, тенге				24494				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				7022				
		Всего по разделу, тенге				**124062**				
Раздел 4. Оборудование										
44	Ц22-61-3	Монтаж винтоподъемника 5В *комплект*	2	14538,68 11070	2003,93 400,5	29077 22140	4008 801	20647 90	59 2,33892	118 5
45	80-1-1	Стоимость винтоподъемника 5В шт	2	100199		200398				
		Итого по разделу 4				**229475 22140**	**4008 801**			**118 5**
		Накладные расходы, тенге				20647				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				2983				
		Всего по разделу, тенге				**253105**				
		Всего прямые затраты				**641220 144497**	**91937 25869**			**892 103**
		Накладные расходы, тенге				174253				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				36904				
		Всего по смете				**852377**				
	СН РК 8.02-02-2002 вып.13.п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				77462				
		-в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**929839**				
		- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп=2,557)				**2377598**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				47552				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				2425150				
		НДС (12%)				291018				
		Стоимость строительства				**2716168**				

Заказчик:

Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»

Б. Арыстанбаев

Подрядчик:

Директор ТОО «Мураптехсервис»

Б.Райымбек

Объём подтверждаю

Форма КС-3

Наименование объекта: Текущий ремонт канала Жусипбек на ПК-27+20 для обеспечения поливной водой озера Шортанколь города Кызылорда

Полная сметная стоимость 2 716 168 тенге
Лимит финансирования на 2015 год 2 716 168 тенге

Исполнитель: ТОО «Мураптехсервис»

Адрес: г.Кызылорда,пос.Тасбугет, р-н ПМК-44 б/н
БИН 051040004698
РНН 330100227128
ИИК KZ916010201000024446
БИК HSBKKZKX КБЕ 17
АО «Народный Банк Казахстана»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 2 716 168 тенге, в.т.ч. НДС 291 018 тенге
б) за отчетный месяц 2 716 168 тенге, в.т.ч. НДС 291 018 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщиком и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		32	10.04.2015г						

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	аванс			Ранее заактиви-рованная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			Кол-во	сумма (тенге)	
1	Текущий ремонт канала Жусипбек на ПК-27+20 для обеспечения поливной водой озера Шортанколь города Кызылорда	тенге	2 716 168	-	-	-	2 716 168	2 716 168		2 716 168	2 716 168
	Итого:		**2 716 168**				**2 716 168**	**2 716 168**		**2 716 168**	**2 716 168**
	в том числе НДС		291 018				291 018	291 018		291 018	291 018

Заказчик:
Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»
Б.Арыстанбаев

Исполнитель:
Директор ТОО «Мураптехсервис»
Б.Райымбек