ЗАКАЗЧИК - ММ «Шымкент ?аласыны? білім б?лімі»

ПОДРЯДЧИК – ЖШС «Анар-Асем»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Текущий ремонт в здании ОСШ №50 им. А.Байтурсынова в г.Шымкент, ЮКО

АКТ

На выполненные работы за июль 2015 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0162-17-4	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	550	277,52	0,08	152638	45	17399	0,2	110
				33,45	0,02	18398	14	94,5	-	-
		м2								
2	E0162-7-1	-Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 процентов	300	68,85	0,08	20654	25	11716	0,25	74
				41,3	0,02	12390	7	94,5	-	-
		м2								
3	E0162-11-1	-Улучшенная масляная окраска полов за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 процентов	200	59,39	0,06	11878	12	6130	0,19	39
				32,41	0,03	6482	5	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			185169	82			224

			Тенге			37270	26			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			185169	-	-		-
		Материалы -	Тенге			147818	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37296	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35244	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5287	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			219790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42582	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			219790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42582	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года	219,79 тыс.тенге
ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 года К=2,38968	525,23 тыс.тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	10,5 тыс.тенге
Сметная стоимость в текущем уровне цен	535,73 тыс.тенге
НДС, 12%	64,29 тыс.тенге
ИТОГО с НДС	600,00 тыс.тенге

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК

ЖШС «Анар-Асем»

Директор _____ Б.Туркеев