Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЖАБАЕВА-КРЫЛОВА-ГОРЬКОГО-ПАРФИРЬЕВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ) , (ДОМ №4), сантехнические работы

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за
август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала строительст- ва по отчет- ный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включитель но	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудов ания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 451 924	3 451 924	3 451 924	3 835 471	3 835 471					414 231
с НДС 12%	3 866 155	3 866 155	3 866 155							414 231

Подрядчик: *Директор ТОО "Основания":* _____ *Тимофеев С.П.*

Субподрядчик: *Директор ТОО "Северное строительство" :* _____ *Абидовских М.А*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

Подрядчик ТОО "Основание"

Субподрядчик ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта - МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЖАБАЕВА-КРЫЛОВА-ГОГОЛЯ-ПАРФИРЬЕВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ) (ДОМ №4), сантехнические работы

АКТ № 1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сантехнические работы по ов, 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1.Система отопления 1,2 выше и ниже 0,000										
1	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		7	3264,93	45,57	22855	319	16791	5737	30879
						820,66	15,64	5745	109		2287	
		НР - 98%; СП - 8%										
		Состав работ:										
		1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов										
		2. Установка и заделка креплений										
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
2	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		48	2179,86	32,04	104633	1538	81186	22066	136835
						456,44	12,64	21909	607		10136	
		НР - 98%; СП - 8%										
		Состав работ:										
		1. Прокладка трубопровода из готовых узлов										
		2. Установка и заделка креплений										
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
3	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		28	1946,12	17,54	54491	491	43796	10178	69843
						364,42	6,50	10204	182		5174	
		НР - 98%; СП - 8%										
		Состав работ:										
		1. Прокладка трубопровода из готовых узлов										
		2. Установка и заделка креплений										
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	21	1810,15	17,54	38013	368	29992	7634	49298
					364,42	6,50	7653	137		3652	
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
5	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1251,77	17,54	15021	210	10438	4362	20934
					364,42	6,50	4373	78		1551	
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
6	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1000	928,10	2,36	928100	2361	13464	894204	1968089
					912,27	0,18	912275	179		145784	
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима									
7	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (труба "Рет")	м	1000	393,00	--	393000	--	393000	--	424440
					--	--	--	--		31440	
8	С123-010605-0104 2301-0605-0104 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	1000	344,00	--	344000	--	344000	--	371520
					--	--	--	--		27520	
9	С123-020502-0503 2302-0502-0503 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	100	1122,00	--	112200	--	112200	--	121176
					--	--	--	--		8976	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2012313	5288	1044867	944181	3193014
							962158	1292	--	236520	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2012313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				195667	963450			
		Всего заработная плата	Тенге				849200				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				944181				
		Накладные расходы	Тенге				236519				
		Сметная прибыль	Тенге				3193013				785
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	чел.-ч					963450			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3193013				785
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					963450			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									
		Сантехнические работы по вк, 2-1-2									
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К2.ВОДОСТОК									
10	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1765,07	3,26	74133	137	44032	29405	111821
					713,44	0,96	29964	40		8283	
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
11	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник канализационный ПВХ 87,5° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт	8	385,00	--	3080	--	3080	--	3326
					--	--	--	--		246	
12	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	СП - 8% Крестовина 45° ПЭ 110x110x110 ГОСТ 22689-2014	шт	2	955,36	--	1911	--	1911	--	2064
					--	--	--	--		153	
13	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015 прим.	СП - 8% Отвод канализационный ПВХ 30° с уплотнительной резинкой, DN 110	шт.	4	202,00	--	808	--	808	--	873
					--	--	--	--		65	
14	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	СП - 8% Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	99,00	--	594	--	594	--	642
					--	--	--	--		48	
15	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	СП - 8% Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	484,00	--	968	--	968	--	1045
					--	--	--	--		77	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	88	2873,00	--	252824	--	252824	--	273050
					--	--	--	--		20226	
		СП - 8%									
17	С123-010201-0103 2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	304,00	--	608	--	608	--	657
					--	--	--	--		49	
		СП - 8%									
18	С123-040702-0401 2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1261бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7531,00	--	15062	--	15062	--	16267
					--	--	--	--		1205	
		СП - 8%									
19	С123-020103-0201 2302-0103-0201 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 10 ГОСТ 12816-80	шт.	14	306,00	--	4284	--	4284	--	4627
					--	--	--	--		343	
		СП - 8%									
20	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	14	3119,00	--	43666	--	43666	--	47159
					--	--	--	--		3493	
		СП - 8%									
21	С123-010201-0176 2301-0201-0176 РСНБ РК 2015	Патрубок стальной сварной, D 100 мм, ГОСТ 10705-80	м	0,8	1529,00	--	1223	--	1223	--	1321
					--	--	--	--		98	
		СП - 8%									
22	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки чугунные водосточные, ВР-100. Установка	воронка	8	17600,52	342,59	140804	2741	112242	25497	179605
					3227,58	24,54	25821	196		13304	
		НР - 98%; СП - 8%									
		Состав работ: 1. Установка водосточных воронок из отдельных деталей и присоединение патрубка воронки к трубопроводу									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				539965	2877	481302	54902	642457
							55785	237	--	47590	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				539965				
		Материалы	Тенге				156275				
		Всего заработная плата	Тенге					56022			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				325028				
		Накладные расходы	Тенге				54901				
		Сметная прибыль	Тенге				47589				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				642456				44
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					56022			
		Сметная заработная плата	Тенге				642456				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								44
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					56022			
		Сметная заработная плата	Тенге								3835471
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1017943				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8166			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1528			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1526169		
		- Накладные расходы	Тенге							999083	
		- Сметная прибыль	Тенге							284110	
		Итого по акту:	Тенге								3 835 471
		минус 10 %	Тенге								3 451 924
		ндс 12 %	Тенге								414 231
		Итого с ндс:	Тенге								3 866 155

Подрядчик:_____

Субподрядчик:_____