Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЖАБАЕВА-КРЫЛОВА-ГОРЬКОГО-ПАРФИРЬЕВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ) , (ДОМ №4), сантехнические работы

# СПРАВКА № 2
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | налог на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительст- ва по отчет- ный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включитель но | в отчетном месяце текущего года | Из графы 1 | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах) | Из них | | стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах) | Дополнительные затраты | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудов ания | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | 13 330 967 | 13 330 967 | 9 879 044 | 14 812 186 | 10 976 715 | | | | | 1 599 716 |
| с НДС 12% | 14 930 683 | 14 930 683 | 11 064 529 | | | | | | | 1 185 485 |

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта - МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЖАБАЕВА-КРЫЛОВА-ГОРЬКОГО-ПАРФИРЬЕВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ) (ДОМ №4), сантехнические работы

# АКТ № 2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 год

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Сантехнические работы по ов, 2-1-1 | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.Система отопления 1,2 выше и ниже 0,000 | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 2600 | 928,10 | 2,36 | 2413060 | 6140 | 35006 | 2324931 | 5117030 |
| | | НР - 98% , СП - 8% | | | 912,27 | 0,18 | 2371914 | 465 | | 379039 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разметка мест установки креплений<br>2. Установка креплений<br>3. Нарезка труб<br>4. Снятие фаски, торцевание, удаление грата и калибровка<br>5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах<br>6. Визуальный контроль обжима | | | | | | | | | |
| 2 | С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (труба Pert) | м | 2600 | 393,00 | -- | 1021800 | -- | 1021800 | -- | 1103544 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 81744 | |
| 3 | С123-010605-0104 2301-0605-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм | м | 2600 | 344,00 | -- | 894400 | -- | 894400 | -- | 965952 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 71552 | |
| 4 | Прайс-лист | Комплект терморегурирующий оборудованный, аналог проекта | шт. | 259 | 9700,00 | -- | 2512300 | -- | 2512300 | -- | 2713284 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 2% | - | | -- | -- | -- | -- | | 200984 | - |
| 5 | С123-020502-0503<br>2302-0502-0503<br>РСНБ РК 2015 | Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт. | 100 | 1122,00 | -- | 112200 | -- | 112200 | -- | 121176 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8976 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 6953760 | 6140 | 4575706 | 2324931 | 10020986 |
| | | | | | | | 2371914 | 465 | -- | 742295 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 6953760 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 35006 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2372379 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4540700 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2324931 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 742295 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 10020986 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1933 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2372379 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 10020986 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1933 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2372379 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2 Система отопления 4 выше и ниже 0,000 (лестничная клетка) | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-160301-0103<br>1116-0301-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 54 | 1251,77 | 17,54 | 67596 | 947 | 46970 | 19629 | 94203 |
| | | НР - 98%; СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | | | 364,42 | 6,50 | 19679 | 351 | | 6978 | |
| 7 | Е11-160301-0102<br>1116-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 110 | 1519,99 | 17,54 | 167199 | 1929 | 125184 | 39985 | 223759 |
| | | НР - 98%; СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | | | 364,42 | 6,50 | 40086 | 715 | | 16575 | |
| 8 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 11 | 537,00 | -- | 5907 | -- | 5907 | -- | 6380 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 473 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 240701 | 2876 | 178061 | 59614 | 324342 |
| | | | | | | | 59765 | 1067 | -- | 24026 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 240701 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | - | Тенге | | | - | 172153 | | | - | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 60831 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5907 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 59615 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24025 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 324341 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 60831 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 324341 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 60831 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3 Система отопления 3 (подвал)** | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 38 | 1810,15 | 17.54 | 68786 | 666 | 54272 | 13813 | 89207 |
| | | *ВР - 98%; СП - 8%* | | | 364,42 | 6,50 | 13848 | 247 | | 6608 | |
| | | Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 135 | 1251,77 | 17.54 | 168989 | 2367 | 117425 | 49073 | 235507 |
| | | *ВР - 98%; СП - 8%* | | | 364,42 | 6,50 | 49197 | 878 | | 17445 | |
| | | Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 20 | 1519,99 | 17,54 | 30400 | 351 | 22761 | 7270 | 40683 |
| | | *ВР - 98%; СП - 8%* | | | 364,42 | 6,50 | 7288 | 130 | | 3014 | |
| | | Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | | | | | | | | | |
| 12 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 83,2 | 537,00 | -- | 44678 | -- | 44678 | -- | 48253 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3574 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-180301-0407 1118-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка | м труб нитки регистра | 21,5 | 2107,16 | 29,92 | 45304 | 643 | 38691 | 6125 | 55544 |
| | | НР - 19%; СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом<br>2. Установка регистров с присоединением их к трубопроводам<br>3. Тепловое испытание с проверкой отопительных приборов на прогрев и регулировкой | | | 277,68 | 13,04 | 5970 | 280 | | 4114 | |
| 14 | Прайс-лист | Шаровой полнопроходной кран диам.20 (Вент-шар), аналог проекта | шт. | 20 | 2519,64 | -- | 50393 | -- | 50393 | -- | 54424 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4031 | |
| 15 | Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 13 | 1740,63 | 82,47 | 22628 | 1072 | -- | 21281 | 47422 |
| | | НР - 19%; СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб<br>2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках | | | 1658.16 | 12,27 | 21556 | 160 | | 3513 | |
| 16 | Прайс-лист | Водоспускной кран диам.15 (СТП Д590-74) | шт. | 4 | 4298,21 | -- | 17193 | -- | 17193 | -- | 18568 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1375 | |
| 17 | Прайс-лист | Воздухоспускной кран диам.15 (СТП Д590-74) | шт. | 9 | 4298.21 | -- | 38684 | -- | 38684 | -- | 41779 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3095 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 487054 | 5100 | 384097 | 97562 | 631387 |
| | | | | | | | 97859 | 1695 | -- | 46769 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 487054 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 233148 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 99554 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 150948 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 193 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 97563 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 46769 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 631387 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 83 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 99554 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 631387 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 83 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 99554 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 10976715 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2529537 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - Затраты на эксплуатацию машин - | Тенге | | | - | | 14116 | | - | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 3226 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 5137864 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2482107 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 813090 | |

| | | |
|---|---|---|
| Итого по акту: | Тенге | 10 976 715 |
| минус 10 % | Тенге | 9 879 044 |
| ндс 12 % | Тенге | 1 185 485 |
| Итого с ндс: | Тенге | 11 064 529 |

Подрядчик:_____

Субподрядчик:_____