Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЖАБАЕВА-КРЫЛОВА-ГОРЬКОГО-ПАРФИРЬЕВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ) , (ДОМ №4), сантехнические работы

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала строительст- ва по отчет- ный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включитель но	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудов ания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	28 488 932	28 488 932	15 157 965	31 654 369	16 842 183					3 418 672
с НДС 12%	31 907 604	31 907 604	16 976 921							1 818 956

Подрядчик: *Директор ТОО "Основания":* *Тимофеев С.П.*

Субподрядчик: *Директор ТОО "Северное строительство" :* *Абидовских М.А.*

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта - МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЖАБАЕВА-КРЫЛОВА-ГОРЬКОГО-ПАРФИРЬЕВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ) (ДОМ №4), сантехнические работы

АКТ № 3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сантехнические работы по ов. 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.Система отопления 1,2 выше и ниже 0,000									
1	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1499	928,10	2,36	1391222	3540	20183	1340412	2950165
		НР - 98%; СП - 8%			912,27	0,18	1367499	268		218531	
		Состав работ									
		1. Разметка мест установки креплений									
		2. Установка креплений									
		3. Нарезка труб									
		4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка									
		5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах									
		6. Визуальный контроль обжима									
2	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (труба Рех)	м	1499	393,00	--	589107	--	589107	--	636236
		СП - 8%			--	--	--	--		47129	
3	С123-010605-0104 2301-0605-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	1499	344,00	--	515656	--	515656	--	556908
		СП - 8%			--	--	--	--		41252	
4	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	170,1	1010,74	79,83	171926	13579	43619	118700	313877

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			674,47	37,59	114728	6395		23250	
		Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам 3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов									
5	Прайс-лист	Автоматический балансировочный клапан диам.15, APT 5-25 (ASV-PV), аналог проекта	шт.	16	47701,79	--	763229	--	763229	--	824287
		СП - 8%			--	--	--	--		61058	
6	Прайс-лист	Автоматический балансировочный клапан диам.20, APT 5-25 (ASV-PV), аналог проекта	шт.	2	51383,04	--	102766	--	102766	--	110987
		СП - 8%			--	--	--	--		8221	
7	Прайс-лист	Настраиваемый запорно-измерительный клапан диам.20, CNT (ASV-I), аналог проекта	шт.	2	36831,25	--	73663	--	73663	--	79556
		СП - 8%			--	--	--	--		5893	
8	Прайс-лист	Настраиваемый запорно-измерительный клапан диам.25, CNT (ASV-I), аналог проекта	шт.	16	33197,32	--	531157	--	531157	--	573650
		СП - 8%			--	--	--	--		42493	
9	Прайс-лист	Ручной балансировочный клапан диам.15, MNT, аналог проекта	шт.	72	26110,71	--	1879971	--	1879971	--	2030369
		СП - 8%			--	--	--	--		150398	
10	ЕЗ1-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	130	1740,63	82,47	226282	10721	--	212813	474222
		НР - 98%; СП - 8%			1658,16	12,27	215561	1595		35128	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
11	Прайс-лист	Шаровой полнопроходной кран диам.15 (BVR)	шт.	144	1440,18	--	207386	--	207386	--	223977
		СП - 8%			--	--	--	--		16591	
12	Прайс-лист	Шаровой полнопроходной кран диам.20 (BVR)	шт.	4	1976,79	--	7907	--	7907	--	8540
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
13	Прайс-лист	Шаровой полнопроходной кран диам.25 (BVR)	шт.	32	2679,46	--	85743	--	85743	--	92602
		СП - 8%			--	--	--	--		6859	
14	С123-020502-0904 2302-0502-0904 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	518	1714,00	--	887852	--	887852	--	958880
		СП - 8%			--	--	--	--		71028	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	С123-020502-0503 2302-0502-0503 РСНБ РК 2015	Утольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	59	1122,00	--	66198	--	66198	--	71494
		СП - 8%			--	--	--	--		5296	
16	Прайс-лист	Водоспускной кран диам.15 (СТП Д590-74)	шт.	144	4298,21	--	618943	--	618943	--	668458
		СП - 8%			--	--	--	--		49515	
17	Прайс-лист	Воздухоспускной кран диам.15 (СТП Д590-74)	шт.	36	4298,21	--	154736	--	154736	--	167115
		СП - 8%			--	--	--	--		12379	
18	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	130	182,32	--	23701	--	2459	20817	48080
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка кранов воздушных			163,40	--	21242	--		3561	
19	С123-040905-1814 2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130 С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	259	246,00	--	63714	--	63714	--	68811
		СП - 8%			--	--	--	--		5097	
20	Прайс-лист	Фильтр сетчатый диам.25	шт.	18	4192,86	--	75471	--	75471	--	81509
		СП - 8%			--	--	--	--		6038	
21	Прайс-лист	Коллектор распределительный, L 600 мм, диам. 32	шт.	36	23668,75	--	852075	--	852075	--	920241
		СП - 8%			--	--	--	--		68166	
22	Прайс-лист	Регулируемый кронштейн для коллекторов	шт.	36	3880,36	--	139693	--	139693	--	150868
		СП - 8%			--	--	--	--		11175	
23	Ц13-110101-0104 1311-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	9	2717,55	312,13	24458	2809	12046	8196	35266
		НР - 75%; СП - 8%			1067,00	147,24	9603	1325		2612	
24	Прайс-лист	Шкаф распределительный ЩРН 800х1200hх240 (ЩРН-6)	шт.	18	26956,25	--	485213	--	485213	--	524030
		СП - 8%			--	--	--	--		38817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9938068	30649	8178787	1700938	12570128
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1728633	9583	--	931120	
		Материалы	Тенге				24458				
		Всего заработная плата	Тенге				12046	10928			
		Накладные расходы	Тенге				8196				
		Сметная прибыль	Тенге				2612				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				35266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					10928			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9913610				
	Материалы		Тенге				66262				
	Всего заработная плата		Тенге					1727288			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8100479				
	Сдача и испытание		Тенге				4356				
		Накладные расходы	Тенге				1692742				
		Сметная прибыль	Тенге				928508				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12534861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1432
		Сметная заработная плата	Тенге					1727288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12570127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1442
		Сметная заработная плата	Тенге					1738216			
		РАЗДЕЛ 2.Отопления ниже 0,000									
25	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		15	3264,93	45,57	48974	683	35981	12293	66169
			м трубопровода								
		НР - 98%; СП - 8%			820,66	15,64	12310	235		4901	
		Состав работ:									
		1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов									
		2. Установка и заделка креплений									
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
26	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		59	2179,86	32,04	128611	1890	99791	27122	168192
			м трубопровода								
		НР - 98%; СП - 8%			456,44	12,64	26930	746		12459	
		Состав работ:									
		1. Прокладка трубопровода из готовых узлов									
		2. Установка и заделка креплений									
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
27	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
				5,55	537,00	--	2980	--	2980	--	3219
			кг								
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				180566	2574	138752	39415	237580
							39240	980	--	17598	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				180566				
	Материалы		Тенге				135771				
	Всего заработная плата		Тенге					40220			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2980				
		Накладные расходы	Тенге				39416				
		Сметная прибыль	Тенге				17599				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				237580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					40220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				237580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					40220			
		РАЗДЕЛ 3.Система отопления 4 выше и ниже 0,000 (лестничная клетка)									
28	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	39	1810,15	17,54	70596	684	55700	14177	91554
		НР - 98%; СП - 8%			364,42	6,50	14212	254		6782	
		Состав работ:									
		1. Прокладка трубопровода из готовых узлов									
		2. Установка и заделка креплений									
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				70596	684	55700	14177	91554
							14212	254	--	6782	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				70596				
	Материалы		Тенге				55699				
	Всего заработная плата		Тенге					14466			
		Накладные расходы	Тенге				14177				
		Сметная прибыль	Тенге				6782				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				91554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				91554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14466			
		РАЗДЕЛ 4.Магистральные сети теплоснабжения, 2-1-3									
29	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	76	3264,93	45,57	248135	3463	182302	62287	335255
		НР - 98%; СП - 8%			820,66	15,64	62370	1188		24834	
		Состав работ:									
		1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов									
		2. Установка и заделка креплений									
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
30	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	3911,15	66,38	17600	299	13220	4098	23434
		НР - 98%; СП - 8%			906,98	22,24	4081	100		1736	
		Состав работ:									
		1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов									
		2. Установка и заделка креплений									
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 108 мм. Прокладка **(замена трубы на д 108 мм, ошибка в спецификации проекта)**	м трубопровода	52	5132,55	66,38	266893	3452	216278	47353	339385
		НР - 98%; СП - 8%			906,98	22,24	47163	1157		25140	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
32	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,94	537,00	--	5338	--	5338	--	5765
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
33	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	кг изделия	38,8	68,42	2,76	2655	107	200	2320	5373
		НР - 98%; СП - 8%			60,51	0,52	2348	20		398	
		Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов									
34	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0388	448960,00	--	17420	--	17420	--	18813
		СП - 8%			--	--	--	--		1394	
35	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (водоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	40	1761,17	56,52	70447	2261	21712	55395	135909
		НР - 118%; СП - 8%			1161,84	11,78	46474	471		10067	
		Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
36	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные ОП-1 и ОП-2	м3	1,92	41106,00	--	78924	--	78924	--	85237
		СП - 8%			--	--	--	--		6314	
		Монтаж и стоимость теплового узла									
37	Цена фирмы	Стоимость блочного теплового пункта	шт	1	2993750,00	--	2993750	--		--	2993750
					--	--	--	--	2993750	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3701160	9581	535394	171453	3942921
							162435	2936	2993750	70310	
	Стоимость оборудования		Тенге				2993750				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2993750				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				169445				
	Материалы		Тенге				21912				
	Всего заработная плата		Тенге					49313			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17420				
	Местные материалы		Тенге				78924				
	Сдача и испытание		Тенге				117				
		Накладные расходы	Тенге				57715				

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге			18173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			245333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата	Тенге				49313			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге			537965				
	Материалы		Тенге			411800				
	Всего заработная плата		Тенге				116059			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			5338				
		Накладные расходы	Тенге			113738				
		Сметная прибыль	Тенге			52136				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			703839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата	Тенге				116059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3942922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата	Тенге				165372			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							16842183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			1944521				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				43488			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				13753			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					8908633		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге					2993750		
		- Накладные расходы	Тенге						1925983	
		- Сметная прибыль	Тенге						1025810	
	Итого по акту:		Тенге							16 842 183
	минус 10 %		Тенге							15 157 965
	ндс 12 %		Тенге							1 818 956
	Итого с ндс:		Тенге							16 976 921

Подрядчик: _____

Субподрядчик: _____