Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЖАБАЕВА-КРЫЛОВА-ГОРЬКОГО-ПАРФИРЬЕВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ) , (ДОМ №4), сантехнические работы

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала строительст- ва по отчет- ный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включитель но	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудов ания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	34 671 088	34 671 088	6 182 156	38 523 431	6 869 062					4 160 531
с НДС 12%	38 831 619	38 831 619	6 924 015							741 859

Подрядчик:

Субподрядчик: Бондаренко М.А.

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта - МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЖАБАЕВА-КРЫЛОВА-ГОРЬКОГО-ПАРФИРЬЕВА В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ) (ДОМ №4). сантехнические работы

АКТ № 4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сантехнические работы по ов, 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.Система отопления 1,2 выше и ниже 0,000									
1	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	171,22	1010,74	79,83	173058	13668	43907	119482	315943
		НР - 98%; СП - 8%			674,47	37,59	115483	6437		23403	
		Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам 3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов									
2	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	70	1740,63	82,47	121844	5773	--	114591	255350
		НР - 98%; СП - 8%			1658,16	12,27	116071	859		18915	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
3	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	90	1740,63	82,47	156657	7422	--	147332	328308
		НР - 98%; СП - 8%			1658,16	12,27	149234	1104		24319	
		Состав работ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
4	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка		70	182,32	--	12762	--	1324	11209	25889
			шт.		163,40	--	11438	--		1918	
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка кранов воздушных									
5	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		9	1077,40	145,25	9697	1307	130	8500	19653
			фильтр		917,73	46,04	8260	414		1456	
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу									
6	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		37,42	86,06	2,30	3221	86	1597	1067	4631
			м2		41,09	0,25	1538	9		343	
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
7	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим.	Монтаж коллектора		18	5853,50	450,71	105363	8113	--	98444	220111
			узел		5402,79	177,93	97250	3203		16305	
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка элеваторного узла 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				582602	36370	46958	500625	1169885
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				499274	12026	--	86659	
		Материалы	Тенге				3221				
		Всего заработная плата	Тенге				1597	1547			
		Накладные расходы	Тенге				1067				
		Сметная прибыль	Тенге				343				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4631				1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1547			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				579381				
		Материалы	Тенге				45361				
		Всего заработная плата	Тенге					509754			
		Сдача и испытание	Тенге				7442				
		Накладные расходы	Тенге				499559				
		Сметная прибыль	Тенге				86315				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1165255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
		Сметная заработная плата	Тенге					509754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1169886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								545
		Сметная заработная плата	Тенге					511301			
		РАЗДЕЛ 2.Отопления ниже 0,000									
8	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,4	86,06	2,30	2444	65	1212	810	3515
		НР - 69%, СП - 8%			41,09	0,25	1167	7		260	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2444	65	1212	810	3515
							1167	7	--	260	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2444				
		Материалы	Тенге				1212				
		Всего заработная плата	Тенге					1174			
		Накладные расходы	Тенге				810				
		Сметная прибыль	Тенге				260				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1174			
		РАЗДЕЛ 3.Система отопления 4 выше и ниже 0,000 (лестничная клетка)									
9	Прайс-лист	Автоматический балансировочный клапан диам.15, AQT (AB-QM), аналог проекта	шт.	2	44104,46	--	88209	--	88209	--	95266
		СП - 8%			--	--	--	--		7057	
10	Прайс-лист	Автоматический балансировочный клапан диам.20, AQT (AB-QM), аналог проекта	шт.	1	47984,82	--	47985	--	47985	--	51824
		СП - 8%			--	--	--	--		3839	
11	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33	86,06	2,30	2840	76	1408	941	4084

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			41,09	0,25	1356	8		303	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
12	Прайс-лист	Шаровой полнопроходной кран диам.25 (BVR)	шт.	2	4617,86	--	9236	--	9236	--	9975
		СП - 8%			--	--	--	--		739	
13	Прайс-лист	Шаровой полнопроходной кран диам.20 (BVR)	шт.	4	2519,64	--	10079	--	10079	--	10885
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				158348	76	156917	941	172034
							1356	8	--	12744	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2840				
	Материалы		Тенге				1408				
	Всего заработная плата		Тенге					1364			
		Накладные расходы	Тенге				941				
		Сметная прибыль	Тенге				303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1364			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				155508				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				155508				
		Сметная прибыль	Тенге				12441				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				167949				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				172033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1364			
		РАЗДЕЛ 4.Система отопления 3 (подвал)									
14	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,7	86,06	2,30	1265	34	627	419	1819
		НР - 69%; СП - 8%			41,09	0,25	604	4		135	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1265	34	627	419	1819
							604	4	--	135	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1265				
	Материалы		Тенге				627				
	Всего заработная плата		Тенге					608			
		Накладные расходы	Тенге				419				
		Сметная прибыль	Тенге				135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1819				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1819				
		Сметная заработная плата	Тенге					608			
		Сантехнические работы по вк, 2-1-2									
		РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД В1 выше 0.000									
15	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		80	1487,94	14,24	119036	1139	15222	100629	237238
			м трубопровода								
		НР - 98%; СП - 8%			1283,44	0,09	102675	7		17573	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
16	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		35	1690,10	17,11	59154	599	10066	47525	115212
			м трубопровода								
		НР - 98%; СП - 8%			1385,41	0,15	48489	5		8534	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
17	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		105	1977,82	20,21	207671	2122	46824	155575	392306
			м трубопровода								
		НР - 98%; СП - 8%			1511,66	0,24	158725	25		29060	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
18	ГЭ1-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	150	2470,69	23,92	370604	3588	116432	245625	665527
		НР - 98%; СП - 8%			1670,56	0,36	250584	54		49298	
		Состав работ 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
19	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль шаровый ППР белый д 20 мм	шт	72	892,86	--	64286	--	64286	--	69429
		СП - 8%			--	--	--	--		5143	
20	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (для гильз)	м	12	978,00	--	11736	--	11736	--	12675
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
21	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (для гильз)	м	15	1284,00	--	19260	--	19260	--	20801
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
22	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежные клипсы из пластика или хомуты для полипропиленовых труб д. 20 мм	шт	80	21,43	--	1714	--	1714	--	1851
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
23	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежные клипсы из пластика или хомуты для полипропиленовых труб д. 25 мм	шт	42	26,79	--	1125	--	1125	--	1215
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
24	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежные клипсы из пластика или хомуты для полипропиленовых труб д. 32 мм	шт	98	31,25	--	3063	--	3063	--	3308
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
25	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежные клипсы из пластика или хомуты для полипропиленовых труб д. 40 мм	шт	128	49,11	--	6286	--	6286	--	6789
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
26	С121-130207-0405 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	34,8	66,00	--	2297	--	2297	--	2481
		СП - 8%			--	--	--	--		184	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				866230	7448	298311	549354	1528832
							560473	91	--	113247	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2297				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2297				
		Сметная прибыль	Тенге				184				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2481				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				863933				
		Материалы	Тенге				188542	560564			
		Всего заработная плата	Тенге				107469				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				549353				
		Накладные расходы	Тенге				113063				
		Сметная прибыль	Тенге				1526349				457
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	чел.-ч					560564			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1528830				457
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	чел.-ч					560564			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 6.ВОДОПРОВОД Т3, Т4 выше 0.000

27	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		80	1413,69	14,24	113096	1139	9282	100629	230822
			м трубопровода		1283,44	0,09	102675	7		17098	
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
28	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		327	1593,08	17,11	520938	5594	62316	444015	1042149
			м трубопровода		1385,41	0,15	453028	49		77196	
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
29	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		101	1841,20	20,21	185961	2042	31241	149648	362458
			м трубопровода								
		НР - 98%; СП - 8%			1511,66	0,24	152678	24		26849	
		Состав работ:									
		1. Разметка деталей и прирезка труб									
		2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов									
		3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке									
		4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке									
		5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
30	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		140	2185,57	23,92	305980	3349	68753	229250	578048
			м трубопровода								
		НР - 98%; СП - 8%			1670,56	0,36	233878	50		42818	
		Состав работ:									
		1. Разметка деталей и прирезка труб									
		2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов									
		3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке									
		4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке									
		5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
31	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль шаровый ППР белый д.20 мм		72	892,86	--	64286	--	64286	--	69429
			шт								
		СП - 8%			--	--	--	--		5143	
32	С123-040901-0502 2304-0901-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Краны пробковый, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005		10	2496,00	--	24960	--	24960	--	26957
			шт								
		СП - 8%			--	--	--	--		1997	
33	С123-020301-0206 2302-0301-0206 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Переходник полипропиленовый приварной DN 40x32		25	584,00	--	14600	--	14600	--	15768
			шт								
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
34	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (для гильз)	м	15	1284,00	--	19260	--	19260	--	20801
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
35	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (для гильз)	м	12	978,00	--	11736	--	11736	--	12675
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
36	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	27	748,00	--	20196	--	20196	--	21812
		СП - 8%			--	--	--	--		1616	
37	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежные клипсы из пластика или хомуты для полипропиленовых труб д. 20 мм	шт	80	21,43	--	1714	--	1714	--	1851
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
38	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежные клипсы из пластика или хомуты для полипропиленовых труб д. 25 мм	шт	385	26,79	--	10312	--	10312	--	11137
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
39	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежные клипсы из пластика или хомуты для полипропиленовых труб д. 32 мм	шт	101	31,25	--	3156	--	3156	--	3409
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
40	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежные клипсы из пластика или хомуты для полипропиленовых труб д. 40 мм	шт	128	49,11	--	6286	--	6286	--	6789
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
41	С121-130207-0405 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт	69,4	66,00	--	4580	--	4580	--	4947
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1307061	12123	352678	923542	2409052
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				942260	130	--	178449	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4580				
		Сметная прибыль	Тенге				4580				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				366				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4947				
		Материалы	Тенге				1302481				
		Всего заработная плата	Тенге				171592				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					942390			
		Накладные расходы	Тенге				176506				
		Сметная прибыль	Тенге				923542				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				178082				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2404105				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								768
			Тенге					942390			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2409051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768
		Сметная заработная плата	Тенге					942390			
					РАЗДЕЛ 7.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 выше 0.000						
42	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	491	1690.22	3,26	829900	1599	478002	343757	1267550
		НР - 98%; СП - 8%			713.44	0,96	350299	473		93893	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
43	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 110	шт.	30	484,00	--	14520	--	14520	--	15682
		СП - 8%			--	--	--	--		1162	
44	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод канализационный ПВХ 30° с уплотнительной резинкой, DN 110	шт.	99	202,00	--	19998	--	19998	--	21598
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	
45	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 87,5° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	72	385,00	--	27720	--	27720	--	29938
		СП - 8%			--	--	--	--		2218	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
46	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	99	99,00	--	9801	--	9801	--	10585
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
47	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод приборный, DN 100	шт.	72	249,00	--	17928	--	17928	--	19362
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
48	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крестовина 45° ПЭ 110х110х110 ГОСТ 22689-2014	шт	45	955,36	--	42991	--	42991	--	46430
		СП - 8%			--	--	--	--		3439	
49	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежные клипсы из пластика или хомуты д. 110 мм	шт	245	182,14	--	44625	--	44625	--	48195
		СП - 8%			--	--	--	--		3570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1007483	1599	655585	343757	1459340
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				350299	473	--	108100	
	Материалы		Тенге				1007483				
	Всего заработная плата		Тенге				478003				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					350772			
		Накладные расходы	Тенге				177583				
		Сметная прибыль	Тенге				343757				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				108099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1459340				
		Сметная заработная плата	Тенге					350772			275
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1459340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					350772			275

РАЗДЕЛ 8.Магистралные сети теплоснабжения, 2-1-3

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	147	86,06	2,30	12651	337	6273	4193	18192
		НР - 69%; СП - 8%			41,09	0,25	6041	36		1348	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
51	Ц13-080101-2526 1308-0101-2526 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж и стоимость теплового узла Блок с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем или выключателем. Монтаж оборудования	подстанция	1	62472,60	17520,84	62473	17521	780	36040	106393
		НР - 72%; СП - 8%			44172,00	5882,93	44172	5883		7881	
		Состав работ:									
		1. Монтаж и сварка блоков									
		2. Монтаж гирлянды и подвесного заградителя									
		3. Монтаж разъединителя									
		4. Регулировка									
		5. Отбор проб масла в трансформаторах									
		6. Доливка масла									
		7. Монтаж осветительной установки и жесткой ошиновки									
		8. Заготовка спусков и перемычек ВЧ связи и присоединение к оборудованию									
		9. Установка распорок									
		10. Присоединение									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				75124	17858	7053	40233	124585
							50213	5919	--	9229	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				62473				
		Материалы	Тенге				780				
		Всего заработная плата	Тенге					50055			
		Накладные расходы	Тенге				36040				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				7881				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				106393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					50055			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12651				
	Материалы		Тенге				6273				
	Всего заработная плата		Тенге					6077			
		Накладные расходы	Тенге				4193				
		Сметная прибыль	Тенге				1348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6077			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				124585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					56132			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6869062
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2405646				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75573			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18658			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1519341		
		- Накладные расходы	Тенге							2359681	
		- Сметная прибыль	Тенге							508823	
	Итого по акту:		Тенге								6 869 062
	минус 10 %		Тенге								6 182 156
	ндс 12 %		Тенге								741 859
	Итого с ндс:		Тенге								6 924 015

Подрядчик: _____

Субподрядчик: _____