Цены региона г. Алматы

Форма 2В

Наименование объекта: Ремонт системы отопления, замена труб, вентилей, радиаторов в здании АО "Академия гражданской авиации"

Акт
выполненных работ за сентябрь 2011 года

Ремонт системы отопления, замена труб, вентилей, радиаторов в здании АО «Академия гражданской авиации»

Составлен в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб диаметром 50 мм	501	116,9	1,81	58567	907	73990	0,754	378
		м		115,09	0,29	57660	145	128	0,0026	1
2	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб диаметром 70 мм	76	116,9	1,81	8884	138	11224	0,754	57
		м		115,09	0,29	8747	22	128	0,0026	–
3	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб диаметром 20 мм	380	51,07	0,69	19407	262	24558	0,332	126
		м		50,38	0,11	19144	42	128	0,001	–
4	Е65-19-3	Демонтаж радиаторов	350	420,9	47,85	147315	8230	83795	2,5572	440
		шт		373,05	7,56	64165	1300	128	0,065	11
5	Е99-1-4	отчистка радиаторов от грязи и наплывов	250	97125	–	242812	–	2499	0,555	12
				92,93	–	1952	–	128	0,0223	–
6	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб диаметром 32 мм	810	482,85	–	391108	–	38610	0,337	170
		м трубопровода		59,85	–	30164	–	128	0,0076	4
7	Е69-1-1	Пробивка отверстий в железобетонных стенах	38	475,88	76,55	18083	2909	2983	0,1657	6
		отверстие		44,87	29,9	1705	1136	105	0,164	6
8	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях	21	341,53	1,17	7172	25	2364	0,7339	15
		отверстие		112,39	0,18	2360	4	100	0,484	10
9	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	350	144,29	34,73	50565	6564	29384	0,882	129
		кВт		108,45	13,01	20497	2459	128	0,0635	12
10	12-4-12	Радиаторы отопительные чугунные	122	5600		684804				
		кВт								

11	Е16-15-3	Установка задвижек диаметром 50 мм *шт*	10	6101,93 447,75	90,13 33,75	61010 9851	1983 743	13560 128	2,6 0,16	57 4
12	Е16-15-3	Установка задвижек диаметром 50 мм *шт навальное*	6	11500 447,75	90,13 33,75	69000 3582	721 270	4931 128	2,6 0,16	21 1
13	Е18-22-5	Установка крана Маевского с установкой комплект	160	288,13 22,5	– –	46100 2745	– –	3514 128	0,12 –	15 –
14	Е18-9-6	Установка регистров из стальных сварных труб *м труб нитки регистра*	36	1100,07 24,84	4,29 1,6	39603 894	154 58	1219 128	0,149 0,0078	5 –
15	99-2-2	Отводы кованные диаметром 32мм *шт с установкой*	320	345		110400				
16	99-3-3	Отводы диаметром 20мм с резьбой *шт с установкой*	470	120		56400				
17	99-5-5	Контрагайки с установкой *шт*	320	217		69440				
18	Е62-29-13	Окраска масляными составами металлических поверхностей радиаторов *м2*	100	158,06 102,15	0,07 0,02	15806 28091	19 6	29502 105	0,634 0,0001	174 –
		Всего прямые затраты				**2 031 120 296 337**	**26 483 7 957**			**1 869 56**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1 761 993				
		Накладные расходы, тенге				367 226				
		- заработная плата, тенге				56 734				
		- трудоемкость, тенге				189				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				186 810				
		Всего				**2 517 412**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				32 894				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				11 332				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 481 314**
Итого по акту в текущих ценах 2008 года, МРПтек.=1168 тенге	**2 641 453**
- материалы, тенге	2 655 323
- заработная плата, тенге	599 152
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**3 980 670**
НДС(13%)	**584 760**
Всего по акту с учетом НДС(13%)	**4498158**

ЗАКАЗЧИК _____ ПОДРЯДЧИК _____