Форма 2

ЗАКАЗЧИК - ММ «Шымкент қаласының білім бөлімі»

ПОДРЯДЧИК – ЖШС «Анар-Асем»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Отделочные работы здания ОСШ им.Юсупова №104 в г.Шымкент, Енбекшинский р-н, ж/м Базаркакпа

АКТ

На выполненные работы за июль 2015 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	108	325,41	2,33	35144	252	9311	0,49	53
				81,23	0,88	8773	95	105	-	-
2	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	200	306,5	2,1	61300	420	13822	0,39	78
				65,03	0,79	13006	158	105	-	1
3	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	115,88	167,96	1,88	19464	218	9615	0,47	54
				78,3	0,72	9073	83	105	-	-
4	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных м2	40	208,02	0,18	8321	7	6004	0,84	34
				142,88	0,07	5715	3	105	-	-
5	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов м2	50	282,02	0,16	14101	8	11438	1,26	63
				217,8	0,07	10890	4	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оконных								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			138330	905			282
			----			---	---			---
			Тенге			47457	343			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			138330	-	-		-
		Материалы -	Тенге			89968	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47800	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7529	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11311	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			199831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55329	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			199831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55329	-		-

Дополнительные затраты по смете	2,8 тыс.тенге
ИТОГО ПО СМЕТЕ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года	202,63 тыс.тенге
ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 года К=2,55742	518,2 тыс.тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	10,36 тыс.тенге
Сметная стоимость в текущем уровне цен	528,57 тыс.тенге
НДС, 12%	63,43 тыс.тенге
ИТОГО с НДС	592,00 тыс.тенге

ЗАКАЗЧИК :

Кокоров.Т.

ПОДРЯДЧИК :

ЖШС «Анар-Асем»

Директор Е.Туркеев