казчик: **"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемксі**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "Контакт"**

Договор № 120 от 02.12. 2011г.

А К Т № 2 от 05.03.2012г.

приемки выполненных работ за март 2012 года

по строительству объекта: " Строительство двух линий ВЛ-6 кВ от КРУН-6 жилого массива Кызылтобе-2 до ГПП 100/10 жилого массива Батыр"

№	Обоснов.	Описание работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Е0133-103-2	Установка анкерных концевых железобетонных опор /с траверсами/	опора	6	3155,76	18935
2	Е0133-103-1	Установка промежуточной железобетонной опоры /с траверсами/	опора	156	1534,11	239321
3	Е0133-103-3	Установка угловой опоры /с траверсами/	опора	4	4836,53	19346
4	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	171	21900	3744900
5	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт	6	22600	135600
6	С143021-29	Плиты П-4	м3	2,33	10700	24931
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция опор битумная в 2 слоя	м2	450	245,44	110448
8	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2	2263,89	4528
9	Ц0108-57-1	Привод к разъединителю	шт	2	943,80	1887
10	СПРАЙСТ	РЛНД10/400У1 с приводом	шт	2	20768,37	41536
11	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1 км	16,63	25922,88	431098
12	С151607-30	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 95/16 мм2	т	19,21	313500,00	6022335
13	Ц0108-346-1	Подвеска группового заземляющего проводника на опоре	шт	66	617,00	40722
14	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	4	3372,60	13490
15	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	шт	4	13200,00	52800
16	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	590	49,10	28969
17	С151601-214	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	1 км	0,59	1031200,00	608408
18	СПРАЙСТ	Зажим А1А-70-7	шт	12	339,19	4070
19	СПРАЙСТ	Зажим аппаратный А2А-70-8	шт	25	435,21	10880
20	СПРАЙСТ	Ушко У1-7-16	шт	24	328,42	7882
21	СПРАЙСТ	Звено промежуточное ПРТ-7	шт	40	159,28	6371
22	СПРАЙСТ	Скоба СК-7-1А	шт	32	157,03	5025
23	СПРАЙСТ	Серьга СРС-7-16	шт	32	148,06	4738
24	СПРАЙСТ	Наконечник 7-8	шт	8	61,50	492
			Всего			11578712

С накладными расходами	12013606
С ненормир.и непред.затр.6%	12734422
С времен.зд. и сооруж. 2,8%	13090986
С зимним удорож. 0,347%	13136412
С затратами на выслугу лет и дополнит.отпусками 1,4%	13320322
В ценах 2011г.К=1,95097	25987548
Налоги, сборы, обязат плат2%	519751
Всего:	26507299
НДС 12%:	3180876
Всего:	29688175

Сдал:
Директор ТОО "Контакт"

_____**Е.Ж. Казбагаров**

Принял:
Начальник "Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемкісі

_____**А.Б. Коразов**

Технический надзор
ТОО "Шанырак Строй Сервис"

_____**С.К. Тлеукулов**