Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____М Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А Смаилов 10 августа 2000г

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 007 от 31.08.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Рахат" **(2)**

РНН и его адрес: 451700020820, Адрес: 140010, г.Павлодар, ул. Товарная,23, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000305 от 21.09.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ3394812KZT22030007 в АО "Евразийский банк", , БИК EURIKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 55 от 13.06.2012 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Павлодарская областнавя база спец.мед.снабжения **(10)**

РНН и адрес покупателя: 451800042099, (10а)

Расчетный счет покупателя: в , , БИК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кровли здания	шт	1	3 799 928,57	3 799 928,57	12%	455 991,43	4 255 920,00		
Всего по счету:					**3 799 928,57**		**455 991,43**	**4 255 920,00**		

Руководитель организации

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Стройка: Капитальный ремонт жесткой кровли склада в селе Чернорецк ГУ "Павлодарская областная База специального медицинского снабжения"

Объект: Капитальный ремонт жесткой кровли склада в селе Чернорецк ГУ "Павлодарская областная База специального медицинского снабжения"

Акт выполненных работ №1 на 23 июля 2012 года

Основание

Зона

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п. Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в.т.ч. З.П. машин	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п. Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в.т.ч. З.П. машин	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По первоначальной смете								
1	E58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	805,200	48,37	4,36	38948	3511	38539	0,28750	231
		1м2 кровли		44,01	0,68	35437	548	107	0,00500	4
2	E58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	805,200	24,15	2,64	19446	2126	18938	0,15160	122
		1м2 кровли		21,51	0,45	17320	362	107	0,00460	4
13	E58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	725,000	164,33	2,55	119139	1849	22665	0,19590	142
		1м2		28,78	0,41	20866	297	107	0,00510	4
15	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	7,440	1968,68	14,17	14647	105	2484	1,88000	14
		1м3 древесины в конструкций		303,75	5,40	2260	40	108	0,02600	0
16	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	725,000	20,48	0,91	14848	660	3931	0,02900	21
		1м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	3393	247	108	0,00168	1
25	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	690,480	112,45	34,24	77644	23642	33294	0,31700	219
		1м2		51,08	8,45	35270	5835	81	0,03020	21
27	E9-52-1	Резка стального профилированного настила	255,735	134,76	5,38	34463	1376	12118	0,34000	87
		1м реза		56,25	2,25	14385	575	81	0,01000	3
29	E10-15-1	Устройство слуховых окон	1,000	3081,19	81,61	3081	82	1074	6,08000	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1слуховое окно		963,00	31,50	963	32	108	0,15000	0
30	6-5-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий (ГОСТ 12506-81) площадь 0,6-1,0 м2	0,800	2130,00	0,00	1704	0	0	0,00000	0
		м2								
31	E15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в	0,800	498,00	1,65	398	1	26	0,21500	0
		жилых и общественных зданиях		33,30	0,63	27	1	95	0,00300	0
		1м2 площ проемов по наруж обводу коробок								
33	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	1,000	360,00	0,00	360	0	0	0,00000	0
		комплект								
34	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров парапетов,	0,400	715,87	1,24	286	0	66	0,97200	0
		свесов и т п) из листовой оцинкованной стали		153,23	0,47	61	0	107	0,00230	0
		1м2 покрытия								
		По дополнительной смете								
1	E58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых	45,640	48,37	4,36	2208	199	2184	0,28750	13
		асбестоцементных листов		44,01	0,68	2009	31	107	0,00500	0
		1м2 кровли								
2	E58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш -	45,640	24,15	2,64	1102	120	1073	0,15160	7
		обрешетки из брусков с прозорами		21,51	0,45	982	21	107	0,00460	0
		1м2 кровли								
44	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,010	22541,72	316,57	67851	953	13028	22,50000	68
		1м3 древесины в конструкции		3487,50	119,25	10497	359	120	0,58000	2
13	E58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	125,840	164,33	2,55	20679	321	3934	0,19590	25
		под кровлю из листовой стали		28,78	0,41	3622	52	107	0,00510	1
		1м2								
15	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов эстакад	22,516	1968,68	14,17	44326	319	7518	1,88000	42
		1м3 древесины в конструкций		303,75	5,40	6839	122	108	0,02600	1
16	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов	125,840	20,48	0,91	2577	115	682	0,02900	4
		по фермам		4,68	0,34	589	43	108	0,00168	0
		1м2 обработанной поверхности								
25	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из	175,360	112,45	34,24	19719	6004	8456	0,31700	56
		профилированного листа		51,08	8,45	8957	1482	81	0,03020	5
		1м2								
40	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	909,132	1190,00	0,00	1081866	0	0	0,00000	0
		м2								
41	8-1-50	Трубопроводы квадрадные из стальных труб	110,000	503,00	0,00	55330	0	0	0,00000	0
	Прим	м								
34	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров парапетов	75,515	715,87	1,24	54059	94	12431	0,97200	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		свесов и т п) из листовой оцинкованной стали		153,23	0,47	11571	35	107	0,00230	0
		1м2 покрытия								
42	Е12-9-1	Устройство настенных желобов	13,200	278,62	15,48	3678	204	1746	0,75000	10
		1м желобов		117,68	5,81	1553	77	107	0,02830	0
43	8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=100 мм	13,200	600,00	0,00	7920	0	0	0,00000	0
		м								
		Всего прямые затраты				1 686 280	34 509			921
						142 032	8 372			39
		Стоимость материалов, тенге				1 509 740				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				184 187				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				27 628				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 05%)				92				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				112 228				
		Всего по смете, тенге				1 982 695				
		Сметная заработная плата, тенге				178 031				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 051				
		Скидка предоставляемая ТОО фирма "Рахат"				198 233				
		Всего по смете, тенге				1 784 461				
		Итого в базовых ценах 2001г				1 784 461				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г				178 031				
		В том числе материалы в ценах 2001г				1 509 740				
		В том числе оборудование в ценах 2001г								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 051				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2 0877								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)				3 725 420				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				371 676				
		В том числе материалы в текущих ценах				3 151 883				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				74 508				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				3 799 928				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах				3 799 928				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				455 991				
		Сметная стоимость строительства				4 255 920				

Заказчик:

ГУ «Павлодарская областная база специального медицинского снабжения»

_____ и.о. директора Морозова А.Д.

Технический надзор

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"

_____ Тешас В.Ф.

Подрядчик

ТОО фирма "Ка[illegible]"

_____ директор Шакенов Н.М.

Акт рабочей комиссии
по приемке после капитального ремонта
жесткой кровли склада №171 в с. Чернорецк

город Павлодар «23» июля 2012 года

Рабочая комиссия, назначенная приказом №29-Ѳ от 23 июля 2012 года, в составе:
Председателя – представителя заказчика (застройщика):
Морозовой А.Д. – и.о. директора ГУ "Павлодарская областная База специального медицинского снабжения"
Членов комиссии – представителей:
Генерального подрядчика:
Шакенов Н.М. – директора ТОО фирма «Рахат»
Генерального проектировщика:
ТОО компания «Стройпроект-ПВ»
Органов архитектурно-строительного контроля:
Органов государственного санитарного надзора:
Органов государственного пожарного надзора:

Эксплуатационных организаций:
Кокумбаевой Г.Ж. – главного бухгалтера ГУ "Павлодарская областная База специального медицинского снабжения"
Бурдамака М.С. – заведующей хозяйством ГУ "Павлодарская областная База специального медицинского снабжения"
Осипов М.А. – заведующий хозяйством ГУ "Павлодарская областная База специального медицинского снабжения"
Голобородько С.П. - заведующего складом ГУ "Павлодарская областная База специального медицинского снабжения"
И других служб:
Томас В.Ф. – эксперта технологического сопровождения, ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"
УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО фирма «Рахат» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект Капитальный ремонт жесткой кровли склада в селе Чернорецк ГУ «Павлодарская областная база специального медицинского снабжения».

2. Капитальный ремонт жесткой кровли склада в селе Чернорецк ГУ «Павлодарская областная база специального медицинского снабжения». осуществлялся генеральным подрядчиком ТОО фирма «Рахат», выполнявшим строительно-монтажные работы.
3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана ТОО Компанией «СтройПроект-ПВ»
4. Капитальный ремонт осуществляется по проекту: индивидуальный
5. Проектно-сметная документация утверждена ГУ "Павлодарская областная База специального медицинского снабжения"
6. Строительно-монтажные работы были осуществлены в сроки: начало работ: июнь 2012 года
окончание работ: июль 2012 года
7. Рабочей комиссией представлена следующая документация: проектно-сметная, исполнительная документация, акты на скрытые работы
8. Здание, сооружение имеет следующие показатели: **жесткая кровля склада 865,64 м2**
9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными: **Разборка покрытий**

кровли из волнистых асбестоцементных листов, разборка обрешетки, устройство каркаса из брусьев, устройство обрешетки, огнезащитная обработка деревянных элементов, монтаж кровли из профилированного листа.

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями в количестве:
    по проекту – **нет**
    фактически – **нет**
11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной сред и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнено**
12. Выявлены дефекты, и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту.
13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **4 225 920** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **4 225 920** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 00 тенге.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОММИССИИ:

Капитальный ремонт жесткой кровли склада в селе Чернорецк ГУ "Павлодарская областная База специального медицинского снабжения" выполнен в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами и отвечает требованиям приемки законченных строительством объектов, изложенным в главе СНиП.

Предъявленный к приемке объект: **Капитальный ремонт жесткой кровли склада в селе Чернорецк ГУ "Павлодарская областная База специального медицинского снабжения"** считается принятым от генерального подрядчика ТОО фирма «Рахат» и готовым к эксплуатации.

Председатель рабочей комиссии: Морозова А.Д.
Члены рабочей комиссии: Кокумбаева Г.Ж
Бурдамака М.С.
Осипов М.А.
Голобородько С.П.
Томас В.Ф.
Шакенов Н.М.

Инжиниринговая компания «Лидер»

Заказчик:ГУ «Павлодарская областная база специального медицинского снабжения»

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Код

Наименование стройки: **Капитальный ремонт жесткой кровли склада в селе Чернорецк ГУ "Павлодарская областная База специального медицинского снабжения"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 23 июля 2012 г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз.ценах 1991г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:		3 799 928,57								3 799 928,57
НДС 12 %		455 991,43								455 991,43
Всего к оплате:		4 255 920,00								4 255 920,00
Предоплата		1 276 776,00								1 276 776,00
Всего к оплате:		2 979 144,00								2 979 144,00

Заказчик:
и.о. директора ГУ «Павлодарская областная база специального медицинского снабжения»

_____ Морозова А.Д.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"

_____ Шакенов Н.М.