Заказчик:РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК
Подрядчик: ТОО "Нур-Тек"
Наименование стройки: Текущий ремонт здания лаборатории Бескарагайской РВЛ, по адресу ВКО с. Большая Владимировка, ул. Желтоксан 20
Наименование объекта: Бескарагайская РВЛ
Договор №030140001998/160358/00 от 22.08.2016г.

Акт приемки выполненых работ за сентябрь месяц 2016г.

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Лабораторный корпус									
1	11-090306-0103	Монтаж перегородок с дверью / м2	4.2	9581.43 / 410,48	12,62 / 5,71	40242 / 1724	53 / 24	1065 / 60.9	0.478 / 0.0051	2.0076 / 0.02142
2	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах / шт.	1	1066 / 983	35 / 19	1066 / 983	35 / 19	592 / 59.1	1.2873 / 0.0215	1.2873 / 0.0215
3	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	5	1587	70,4	7935	352	4447	1.9603	9.8015

	шт.		1469	35,8	7345	179	59.1	0.0397	0.1985
4 11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	10	17292.2	113,4	172922	1134	4476	0.8342	8.342
	м2 проемов		690,8	57,7	6908	577	59.8	0.0678	0.678
5 11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	2	13176.5	111,5	26353	223	1156	1.1121	2.2242
	м2 проемов		909,5	57	1819	114	59.8	0.0669	0.1338
6 11-150209-0103	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 50 мм	30	1515.87	81,57	45476	2447	5136	0.31	9.3
	м2 оштукатуриваемой поверхности		256,7	55,83	7701	1675	54.8	0.0694	2.082
7 11-110101-3601	Покрытия из линолеума с основой толщиной не менее 5 мм. Устройство на клее "Бустилат"	30	2377.1	13,6	71313	408	5556	0.382	11.46
	м2 покрытия		296,8	7,3	8904	219	60.9	0.0085	0.255
8 11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	22	237.95	0,55	5235	12	1104	0.0899	1.9778
	м плинтусов		82,14	0,27	1807	6	60.9	0.0003	0.0066

9 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	25	1153.64	17,84	28841	446	4559	0.37	9.25
	м2 оштукатуриваемой поверхности		317,8	14,96	7945	374	54.8	0.0187	0.4675
10 11-150405-0101	Стены и потолок подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	85	189.72	1,54	16126	131	5425	0.138	11.73
	м2 окрашиваемой поверхности		115,66	0,8	9831	68	54.8	0.0009	0.0765
11 12-150101-0101	Разборка трубопроводов отопления	68	303.15	2,16	20614	147	10854	0.3466	23.5688
	м трубопроводов		269,29	0,79	18312	54	59.1	0.001	0.068
12 11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	29	9255.62	98,34	268413	2852	10928	0.682	19.778
	кВт		571,59	52,31	16576	1517	60.4	0.0606	1.7574
13 11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	105	578.78	11,03	60772	1158	17251	0.297	31.185
	м трубопровода		267,29	4,72	28065	496	60.4	0.005	0.525

14	11-180101-0102	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 14. Установка	1	122821	4924	122821	4924	42137	70.8	70.8
		котел		67571	2193	67571	2193	60.4	2.29	2.29
15	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	65	18.54	–	1205	–	712	0.0254	1.651
		м		18,52	–	1204	–	59.1	–	–
16	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	65	642.52	16,83	41764	1094	10908	0.44	28.6
		м кабеля		386,82	5,26	25143	342	42.8	0.005	0.325
17	21-050301-2203	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0.04	108902,5		4356				
		т								
18	13-080206-1501	Провод стальной 4 мм прокладка	30	456.73	20,93	13702	628	3680	0.32	9.6
		м трассы		281,33	5,27	8440	158	42.8	0.005	0.15
19	13-080303-0602	Автомат трехполюсный на ток 63 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	5090	72	5090	72	771	2	2
		шт.		1780	21	1780	21	42.8	0.02	0.02
		Итого прямые затраты по разделу 1				**954246**				**255**

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	683,191
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	32,881
Накладные расходы I уровня, тенге	130,759
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1,085,005
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	46,004
Итого, тенге	1,131,009
Итого по разделу на подряд, тенге	**1,131,009**

Раздел 2 Скважина

20 11-040101-0104	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы	17	5546.18	3870,53	94285	65799	31587	1.82	30.94
	м бурения		1637,88	1131,18	27844	19230	67.1	1.0483	17.8211
21 13-070403-0101	Агрегат вакуум-насосный поршневой ротационный водокольцевой, масса 0,3 т. Монтаж оборудования	1	75518	15786	75518	15786	6544	11	11
	шт.		9899	6219	9899	6219	40.6	5.2	5.2

22 11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	22	1105.18	12,68	24314	279	4104	0.337	7.414
	м трубопровода		303,27	5,55	6672	122	60.4	0.0059	0.1298
	Итого прямые затраты по разделу 2				**194117**				**49**
									23.1509
	в том числе								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				18,087				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				49,751				
	Накладные расходы I уровня, тенге				42,235				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				236,352				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				10,021				
	Итого, тенге				246,373				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**246,373**				

Раздел 3 Септик

23 11-010101-0320	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	7.5	79.33	76,27	595	572	103	0.00427	0.03203
	м3 грунта		3,07	20.13	23	151	59.1	0.018	0.135

24 11-230601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	3	40259	6388,67	120777	19166	27007	13.869	41.607
	м3 конструкций колодца		11773	2723,67	35319	8171	62.1	2.382	7.146
25 11-230601-0301	Устройство бетонных горловин септика	0.3	30020	843,33	9006	253	1812	10.898	3.2694
	м3 конструкций колодца		9360	366,67	2808	110	62.1	0.329	0.0987
26 11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	40	107.1	107,1	4284	4284	798	–	–
	м3 грунта		–	33,75	–	1350	59.1	0.02795	1.118
27 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	40	20.33	20,33	813	813	197	–	–
	м3 грунта		–	8,35	–	334	59.1	0.00806	0.3224
28 11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	4.5	31171.56	3215,33	140272	14469	26776	12.49	56.205
	м3		10980,22	1288,22	49411	5797	48.5	1.2462	5.6079
29 11-070404-0101	Плиты перекрытий. Укладка	2	4548	1340,5	9096	2681	1903	1.54	3.08
	м3 сборных конструкций		1307.5	224,5	2615	449	62.1	0.1977	0.3954

30 12-150101-0802

Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм.	20	1454.9	6,3	29098	126	6827	0.619	12.38
м трубопровода с фасонными частями		574,15	3,4	11483	68	59.1	0.004	0.08
Итого прямые затраты по разделу 3				**313941**				**117**
								14.9034
в том числе - материалы, изделия и конструкции, тенге				169,918				
Накладные расходы I уровня, тенге				65,423				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				379,364				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				16,085				
Итого, тенге				395,449				
Итого по разделу на подряд, тенге				**395,449**				
Итого прямые затраты по акту				**1462304**				**420**
								47.13052
в том числе - материалы, изделия и конструкции, тенге				671,196				

инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	82,632
Накладные расходы I уровня, тенге	238,417
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1,700,721
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	72,11
Итого по акту в текущих ценах 2016г., тенге	**1,772,831**
Итого стоимость работ со скидкой подрядчика	**1,490,000**

Заказчик:
РГП на праве хозяйственного ведения
"Республиканская ветеринарная лаборатория"
Комитета ветеринарного контроля и надзора
МСХ РК
г.Астана, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ, 50/1
БИН 030140001998
БИК SENIKZKA
ИИК KZ71549C0398R6087033
АО «Qazaq Bank»

Генеральный директор _____ Ахмеджанова А.Т.

Подрядчик:
ТОО "Нур-Тек"
ВКО,г.Семей,пер. Чимкентский, 78 А
БИН/ИИН 021140007938
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ23826F1KZTD2001581
АО "АТФБанк"

Директор _____ Сыдыкова А.М.

Директор Семейского регионального
филиала РГП на ПХВ "РВЛ" _____ Балуанов А.К.

Заказчик:РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК

Подрядчик: ТОО "Нур-Тек"

Наименование стройки: Текущий ремонт здания лаборатории Баршатаской ЗВЛ, по адресу: ВКО, с. Баршатас ул. Тойсарина 11 а
Наименование объекта: Баршатаская ЗВЛ
Договор №030140001998/160358/00 от 22.08.2016г.

Акт приемки выполненых работ за сентябрь 2016г.

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затра Единица измерени	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Лабораторный корпус									
1	11-090306-0103	Монтаж перегородок из ПВХ с дверью *м2*	4	13286.5 410,5	12,5 5,5	53146 1642	50 22	1013 60.9	0.478 0.0051	1.912 0.0204
2	11-110101-3601	Покрытия из линолеума с основой толщиной не менее 5 мм. Устройство на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	75	2377.11 296,8	13,61 7,28	178283 22260	1021 546	13889 60.9	0.382 0.0085	28.65 0.6375
3	11-110101-4001	Устрочство плинтуса из пластика *м плинтусов*	78	237.9 82,12	0,53 0,27	18556 6405	41 21	3913 60.9	0.0899 0.0003	7.0122 0.0234

4	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	30	600.6	20,1	18018	603	10078	0.6987	20.961
		м2		556,93	11,47	16708	344	59.1	0.0144	0.432
5	11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	30	2658.07	61,97	79742	1859	16658	1.07	32.1
		м2 покрытия		875,23	36,53	26257	1096	60.9	0.045	1.35
6	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	26	460.58	1,04	11975	27	3334	0.236	6.136
		м плинтусов		210	0,54	5460	14	60.9	0.0006	0.0156
7	12-030101-2006	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной. Стык горизонтальный и вертикальный	42	912.38	294,17	38320	12355	9491	0.2936	12.3312
		м стыка		268,17	114,19	11263	4796	59.1	0.1182	4.9644
		Итого прямые затраты по разделу 1				**398040**				**109**
										7.4433
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				292,089				
		Накладные расходы I уровня, тенге				58,376				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				456,416				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				19,352				

		Итого, тенге			475,768				
		Итого по разделу на подряд, тенге			**475,768**				
	Раздел 2 Наружные работы								
8	11-120101-0707								
		Устройство водосточных элементов	24	3014.46	50,42	72347	1210	12899	1.16	27.84
		м труб		936,33	16,63	22472	399	56.4	0.0176	0.4224
9	11-110101-0201	Засыпка выравнивающего слоя песка под брусчатку	3	4741.67	644,67	14225	1934	4664	2.99	8.97
		м3 подстилающего слоя		2283	270	6849	810	60.9	0.3	0.9
10	11-110101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	30	3064.03	125,27	91921	3758	18688	1.18	35.4
		м2 покрытия		988,97	33,93	29669	1018	60.9	0.0377	1.131
11	12-080101-2001	Устройство бетонной площадки	320	762.07	35,71	243861	11428	68272	0.4277	136.864
		м2		349,84	11,16	111949	3571	59.1	0.0124	3.968
		Итого прямые затраты по разделу 2			**422354**					**209**
										6.4214
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			233,085					
		Накладные расходы I уровня, тенге			104,523					
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			526,877					
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			22,34					
		Итого, тенге			549,217					

Итого по разделу , тенге	**549,217**	
Итого прямые затраты по акту	**820394**	**318**
в том числе		**13.8647**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	525,174	
Накладные расходы I уровня, тенге	162,899	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	983,293	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	41,692	
Итого по акту в текущих ценах 2016г., тенге	**1,024,985**	
Итого стоимость работ со скидкой подрядчика, тенге	**900,000**	

Заказчик:
РГП на праве хозяйственного ведения
"Республиканская ветеринарная лаборатория"
Комитета ветеринарного контроля и надзора
МСХ РК
г.Астана, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ, 50/1
БИН 030140001998
БИК SENIKZKA
ИИК KZ71549C0398R6087033
АО «Qazaq Banki»

Генеральный директор_____ Ахмеджанова А.Т.

Подрядчик:
ТОО "Нур-Тек"
ВКО,г.Семей,пер. Чимкентский, 78 А
БИН/ИИН 021140007938
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ23826F1KZTD2001581
АО "АТФБанк"

Директор_____Сыдыкова А.М.

И. о. директора Семейского регионального
филиала РГП ПХВ "РВЛ" _____Тергеубеков Д.О,