«УТВЕРЖДАЮ»
Булекбаев Ж.Х.
Директор ГУ «Специализированная школа - интернат
для одаренных в спорте детей управления туризма,
физической культуры и спорта Павлодарской области»

АКТ
приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию
закопченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий
и объектов коммунального назначения

г. Павлодар "03" августа 2011 г.

Приемочная комиссия, назначенная ГУ «Специализированная школа - интернат для одаренных в спорте детей управления туризма, физической культуры и спорта Павлодарской области» решением от "01" августа 2011 г №_____
в составе:
председателя комиссии - представителя заказчика (инвестора, застройщика) – **Булекбаев Ж.Х. – директора ГУ «Специализированная школа - интернат для одаренных в спорте детей управления туризма, физической культуры и спорта Павлодарской области»**_____
(Фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
генерального подрядчика **Шакенова Н.М. – директора ТОО фирма «Рахат»**_____
(Фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации (предприятий, учреждений) _____
главный бухгалтер ГУ «Снециализировапная школа - интернат для одаренных в спорте детей управления туризма, физической культуры и спорта Павлодарской области»
(Фамилия, имя, отчество, должность)
УСТАНОВИЛА:
1 Генеральным подрядчиком **ТОО фирма «Рахат»** _____
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлено к приемке в эксплуатацию **Капитальный ремонт внутренних помещений общежития по адресу ул.Ген.Дюсенова, 5 ГУ «Специализированная школа - интернат для одаренных в спорте детей управления туризма, физической культуры и спорта Павлодарской области»**_____
(наименование объекта, его местоположение или адрес)
2 Капитальный ремонт производился на основании договора от **«22» апреля 2011г № 138**

3 Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____, окончание работ_____
(месяц и год) (месяц и год)
4 Недоделки и дефекты устранены.
5 Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 12 396, 7026 тыс. тенге, в том числе строительно–монтажных работ 12 396, 7026 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге.

Решение приемочной комиссии
Предъявленный к приемке **Капитальный ремонт внутренних помещений общежития по адресу ул.Ген.Дюсенова, 5 ГУ «Снециализированная школа - интернат для одаренных в спорте детей управления туризма, физической культуры и спорта Павлодарской области»**
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель рабочей комиссии _____
(подпись)
Члены приемочной комиссии _____
(подпись)
_____
(подпись)

Согласовано.
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 8 от 20.08.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Рахат" **(2)**

РНН и его адрес: 451700020820, Адрес: 140010, г.Павлодар, ул. Товарная,23, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000305 от 21.09.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ3394812KZT22030007 в АО "Евразийский банк", г.Павлодар,ул.Набережная ,3, БИК EURIKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 138 от 22 апреля 2011 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 140000 г.Павлодар ул.Бектурова , 14
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Специализированная школа - интернат для одаренных в спорте детей" управления туризма, физической культуры и спорта Павлодарской области **(10)**

РНН и адрес покупателя: 451800057790, 140000 г.Павлодар ул.Бектурова , 14 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ10070102KSN4501000 в Департамент Казначейства по Павлодарской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт внутренних помещений общежития	шт	1	11 068 484,46	11 068 484,46	12%	1 328 218,14	2 396 702,60		
Всего по счету:					**11 068 484,46**		**1 328 218,14**	**2 396 702,60**		

Руководитель организации **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен **Бухгалтер**

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Стройка **Капитальный ремонт внутренних помещений общежития по адресу ул.Ген.Дюсенова, 5**

Объект **Государственное учреждение «Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей» управления туризма, физической культуры и спорта**

Акт выполненных работ на 30 июля 2011 года

Основание

Зона

Составлен в ценах 2001г с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед , тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл Маш	Всего	Экспл Маш		машинистов	
				з п Рабочих строителей	в т ч З П машин	з п Рабочих строителей	в т ч З П машин	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 этаж									
1	Е62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	400,480	25,70	0,00	10292	0	9726	0,17800	71
				25,70	0,00	10292	0	95	0,00000	0
		1м2								
2	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	798,830	37,04	0,00	29589	0	27961	0,25700	205
				37,04	0,00	29589	0	95	0,00000	0
		1м2								
3	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	196,920	5,64	0,19	1111	37	1192	0 03770	7
				5,45	0,02	1073	4	111	0,00030	0
		1м								
4	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	234,940	17,38	0,93	4083	218	4315	0,11390	27
		1м2		16,45	0,14	3865	33	111	0 00130	0
50	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	18,550	51,33	4,89	952	91	971	0 33600	6
		1м2		46,44	0,83	861	15	111	0,00860	0
51	Е57-4-1	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью до 5 м2	6,000	168,69	0,26	1012	2	854	0,79950	5
				128,48	0,05	771	0	111	0,00050	0
		1м2								
52	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	18,550	296,11	14,01	5493	260	2095	0,67400	13
				99,79	2,21	1851	41	111	0 01220	0
		1м2								
53	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	18,550	1619,03	14,85	30033	275	5057	1,53620	28
				243,95	2,32	4525	43	111	0,02370	0
		1м2								
54	Е15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на	13,290	582,74	4,85	7745	64	2817	1,28800	17
		пристенный металлический каркас (при отделке под		222,86	1,41	2962	19	95	0,00620	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окраску и оклейку обоями)								
		1м2								
55	1-1-377	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 12 мм	13,955	320,00	0,00	4465	0	0	0,00000	0
		м2								
56	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	25,500	1863,30	4,62	47514	118	6220	1,52000	39
				254,97	3,14	6502	80	95	0,01620	0
		1м2 облицовки								
5	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1м2, толщина слоя до 20 мм	394,310	627,55	33,79	247449	13324	146541	2,26600	894
				387,65	5,62	152854	2216	95	0,03100	12
		1м2								
6	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	788,620	88,71	3,63	69958	2863	58353	0,50400	397
				77,74	0,56	61307	442	95	0,00580	5
		1м2								
7	30-2-56	Сухие смеси, шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1876,740	37,00	0,00	69439	0	0	0,00000	0
		кг								
8	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	740,539	174,95	1,88	129557	1392	55299	0,46800	347
				78,30	0,72	57984	533	95	0,00350	3
		1м2 окрашиваемой поверхности								
57	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен подготовленных под окраску	48,081	266,15	1,88	12797	90	1802	0,23100	11
				38,93	0,72	1872	35	95	0,00350	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
9	Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	108,130	731,42	34,56	79088	3737	49679	2,80200	303
				480,44	5,74	51950	621	95	0,03200	3
		1м2								
10	Е61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	400,480	99,99	3,80	40044	1522	33705	0,57250	229
				88,47	0,59	35430	236	95	0,00610	2
		1м2								
11	30-2-56	Сухие смеси, шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1121,344	37,00	0,00	41490	0	0	0,00000	0
		кг								
12	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	400,480	271,63	2,33	108782	933	16853	0,26000	104
				43,65	0,88	17481	352	95	0,00430	2
		1м2 окрашиваемой поверхности								
13	Е57-13-4	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше	226,600	600,33	1,58	136035	358	9883	0,26040	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20 м2из плит древесноволокнистых в один слой на мастике		39,15	0,25	8871	57	111	0,00250	1
		1м2								
14	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	216,390	925,06	4,90	200174	1060	14456	0,38200	83
		1м2 покрытия		58,50	1,85	12659	400	111	0,00900	2
15	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	200,920	123,31	0,16	24775	32	3614	0,08990	18
				16,18	0,07	3251	14	111	0,00030	0
		1м плинтусов								
	2 этаж									
17	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	707,530	37,04	0,00	26207	0	24766	0,25700	182
				37,04	0,00	26207	0	95	0,00000	0
		1м2								
58	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	15,220	133,16	23,58	2027	359	1636	0,74300	11
				109,58	4,16	1668	63	95	0,02340	0
		1м2								
18	Е62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	426,000	25,70	0,00	10948	0	10346	0,17800	76
				25,70	0,00	10948	0	95	0,00000	0
		1м2								
19	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	356,030	5,64	0,19	2008	68	2156	0,03770	13
				5,45	0,02	1940	7	111	0,00030	0
		1м								
20	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	413,750	17,38	0,93	7191	385	7599	0,11390	47
		1м2		16,45	0,14	6806	58	111	0,00130	1
59	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	12,250	116,63	10,56	1429	129	1461	0,69870	9
		1м2		106,07	1,67	1299	20	111	0,01440	0
60	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	12,250	296,11	14,01	3627	172	1383	0,67400	8
				99,79	2,21	1222	27	111	0,01220	0
		1м2								
61	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,628	10885,83	154,03	6836	97	1330	14,63000	9
				2295,00	58,50	1441	37	90	0,28000	0
		1м3								
62	Е15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас (при отделке под окраску и оклейку обоями)	202,970	582,74	4,85	118279	984	43016	1,28800	261
				222,86	1,41	45234	286	95	0,00620	1
		1м2								
63	1-1-377	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 12 мм	213,119	320,00	0,00	68198	0	0	0,00000	0
		м2								
22	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1м2, толщина слоя до 20 мм	353,765	627,55	33,79	222005	11954	131473	2,26600	802
				387,65	5,62	137137	1988	95	0,03100	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
23	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	921,220	88,71	3,63	81721	3344	68164	0,50400	464
				77,74	0,56	71616	516	95	0,00580	5
		1м2								
24	30-2-56	Сухие смеси шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1941,636	37,00	0,00	71841	0	0	0,00000	0
		кг								
25	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	861,169	174,95	1,88	150662	1619	64307	0,46800	403
				78,30	0,72	67430	620	95	0,00350	3
		1м2 окрашиваемой поверхности								
64	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	60,051	266,15	1,88	15983	113	2250	0,23100	14
				38,93	0,72	2338	43	95	0,00350	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
26	Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	127,800	731,42	34,56	93475	4417	58716	2,80200	358
				480,44	5,74	61400	734	95	0,03200	4
		1м2								
27	Е61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	426,000	99,99	3,80	42596	1619	35853	0,57250	244
				88,47	0,59	37688	251	95	0,00610	3
		1м2								
28	30-2-56	Сухие смеси шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1192,800	37,00	0,00	44134	0	0	0,00000	0
		кг								
29	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	426,000	271,63	2,33	115714	993	17926	0,26000	111
				43,65	0,88	18595	375	95	0,00430	2
		1м2 окрашиваемой поверхности								
30	Е57-13-4	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2из плит древесноволокнистых в один слой на мастике	426,000	600,33	1,58	255741	673	18580	0,26040	111
				39,15	0,25	16678	107	111	0,00250	1
		1м2								
31	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	426,000	925,06	4,90	394076	2087	28460	0,38200	163
		1м2 покрытия		58,50	1,85	24921	788	111	0,00900	4
32	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	369,330	123,31	0,16	45542	59	6644	0,08990	33
				16,18	0,07	5976	26	111	0,00030	0
		1м плинтусов								
	3 этаж									
34	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной перхлорвиниловой	602,490	37,04	0,00	22316	0	21089	0,25700	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окраски с земли и лесов		37,04	0,00	22316	0	95	0,00000	0
		1м2								
35	Е62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	408,930	25,70	0,00	10510	0	9931	0,17800	73
				25,70	0,00	10510	0	95	0,00000	0
		1м2								
36	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	338,020	5,64	0,19	1906	64	2047	0,03770	13
				5,45	0,02	1842	7	111	0,00030	0
		1м								
37	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	408,930	17,38	0,93	7107	380	7510	0,11390	47
		1м2		16,45	0,14	6727	57	111	0,00130	1
65	Е15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас (при отделке под окраску и оклейку обоями)	192,110	582,74	4,85	111950	932	40715	1,28800	247
				222,86	1,41	42814	271	95	0,00620	1
		1м2								
66	1-1-377	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 12 мм	201,716	320,00	0,00	64549	0	0	0,00000	0
		м2								
39	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест дс 1м2, толщина слоя до 20 мм	292,262	627,55	33,79	183409	9876	108616	2,26600	662
				387,65	5,62	113295	1643	95	0,03100	9
		1м2								
40	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	794,600	88,71	3,63	70489	2884	58795	0,50400	400
				77,74	0,56	61772	445	95	0,00580	5
		1м2								
41	30 2-56	Сухие смеси шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1676,508	37,00	0,00	62031	0	0	0,00000	0
		кг								
42	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	737,564	174,95	1,88	129037	1387	55077	0,46800	345
				78,30	0,72	57751	531	95	0,00350	3
		1м2 окрашиваемой поверхности								
67	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен подготовленных под окраску	57,036	266,15	1,88	15180	107	2137	0,23100	13
				38,93	0,72	2220	41	95	0,00350	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
43	Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2 толщина слоя до 20 мм	122,679	731,42	34,56	89730	4240	56364	2,80200	344
				480,44	5,74	58940	704	95	0,03200	4
		1м2								
44	Е61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	408,930	99,99	3,80	40889	1554	34416	0,57250	234
				88,47	0,59	36178	241	95	0,00610	2
		1м2								
45	30 2-56	Сухие смеси шпаклевки для "финишной" отделки	1145,004	37,00	0,00	42365	0	0	0,00000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей на гипсовой основе								
		кг								
46	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	408,930	271,63	2,33	111078	953	17208	0,26000	106
				43,65	0,88	17850	360	95	0,00430	2
		1м2 окрашиваемой поверхности								
47	Е57-13-4	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2из плит древесноволокнистых в один слой на мастике	408,930	600,33	1,58	245493	646	17836	0,26040	106
				39,15	0,25	16010	102	111	0,00250	1
		1м2								
48	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	408,930	925,06	4,90	378285	2004	27320	0,38200	156
		1м2 покрытия		58,50	1,85	23922	757	111	0,00900	4
49	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	338,020	123,31	0,16	41681	54	6081	0,08990	30
				16,18	0,07	5469	24	111	0,00030	0
		1м плинтусов								
		Всего прямые затраты				**4 710 122**	**80 529**			**9 116**
						1 484 112	**16 270**			**99**
		Стоимость материалов, тенге				**3 145 481**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**1 442 601**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				216 390				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 05%)				721				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**369 163**				
		Всего по смете, тенге				**6 521 886**				
		Сметная заработная плата, тенге				**1 716 772**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**9 935**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Выслуга лет, 1%				65 219				
		Дополнительные отпуска, 4%				26 088				
		Итого дополнительные затраты на строительство				91 306				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				6 613 193				
		Скидка предоставляемая ТОО фирма "Рахат" 10 0%				**661 319**				
		Всего по смете, тенге				**5 951 873**				
		Итого в базовых ценах 2001г				5951873,28				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г				1808078,46				
		В том числе материалы в ценах 2001г				3145481,24				
		В том числе оборудование в ценах 2001г				0 00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, чел-час				9935				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1413/775 = 1 8232								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1413)				10851455,36				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				3296488,65				
		В том числе материалы в текущих ценах				5734841,40				
		В том числе оборудование в текущих ценах				0,00				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				217029,11				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				11068484,47				
		Итого в текущих ценах				11068484,47				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				1328218,14				
		Сметная стоимость строительства				12396702,60				

Заказчик

ГУ «Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей» управления туризма, физической культуры и спорта Павлодарской области

_____, директор Булекбаев Ж Х

Технический надзор

ИП Бастриков С В

_____ Бастриков

Подрядчик

ТОО фирма "Рахат"

_____ директор Шакенов Н М