Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»,Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Кабанбай Батыра, дом № 26 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	150340016795
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум",Республика Казахстан, Алматинская, Алматы, Победа, дом № 9, к.14 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	110240011708
Договор (контракт)	Доп. соглашение №1 кДоговор о государственных закупках работ №80 от 16/11/2018г.	

Номер документа	Дата составления
00000000002	14.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Строительство электроснабжения тепличного комплекса, рыбного завода, SPA отеля», по адресу: Алматинская область, Панфиловский район, с. Айдарлы	декабрь 2018 г.		Работа	1	15 854 143,04	15 854 143,04
				Итого	1	x	15 854 143,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Абдильденов Даулет Маратович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Бакиров А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2018

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» Алматинская область, г.Талдыкорган, Кабанбай Батыра, 26 БИН 150340016795 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(7282) 329563

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум" г.Алматы, ПОБЕДЫ, 9, 14 БИН/ИИН 110240011708 БИК LARIKZKA ИИК KZ9177420KZ220317AVP АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" Тел.: 87082778222
Наименование объекта: Строительство электроснабжения тепличного комплекса, рыбного завода, SPA отеля в с.Айдарлы Панфиловского района Алматинской области

СПРАВКА ФОРМЫ КС-3
выполненных работ за декабрь месяц 2018 г.
Договор № 80 от 16 ноября 2018 года
по специфике 051-015-431

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ по договору (тенге)	Аванс			Сумма фактических расходов с НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненные работы за декабрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Специфика	В т.ч. НДС	
1	Строительство электроснабжения тепличного комплекса, рыбного завода, SPA отеля в с.Айдарлы Панфиловского района Алматинской области	20 354 143,04				15 854 143,04	15 854 143,04	1 698 658,04	20 354 143,04
	К оплате:					15 854 143,04	15 854 143,04	1 698 658,04	20 354 143,04

К оплате: 15 854 143,04 тенге в том числе НДС.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление предпринимательства и индустриально -инновационного развития Алматинской области"
Заместитель руководителя
Бакиров Аллат Амирханович

Технадзор
ТОО "Крав Engineering"
Директор
Ярополова Дарья Алексеевна

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Палладиум "
Директор
Абдильденов Даулет Маратович

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Заказ 230

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"

Наименование объекта: Строительство электроснабжения тепличного комплекса, рыбного завода, SPA отеля в с.Айдарлы Панфиловского района Алматинской области

Замена оборудования на ПС№91

Акт № 2

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Замена оборудования на ПС№91

Составлен в текущих ценах с 01.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Локальная смете 2-1-2. Замена оборудования на ПС№91										
1	1308-0103-0801	Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0.	шт.	1	3499	1183	3499	1183	–	1939	5873
					2316	377	2316	377	–	435	
2	1308-0103-0801	Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	12441	3944	12441	3944	776	6464	20417

				7721	1257	7721	1257	–	1512	
3 ТП.0-1 Пе-речн	Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-П3-10-1	шт	1	937500		937500		–	–	937500
				–		–		937500	–	
4 1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	779,5	117,5	1559	235	–	1007	2771
				662	37,5	1324	75	–	205	
5 1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	2899,33	392	8698	1176	904	5036	14833
				2206	125,33	6618	376	–	1099	
6 ТП.0-3 Пе-речн	Трансформатор тока ТОЛ-10 150/5	шт	3	46428,57		139286		–	–	139286
				–		–		139286	–	
7 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,812	3451,97	867	2803	704	1563	753	3840
				660,1	337,44	536	274	–	284	
8 1128-0205-0101	Блоки фундаментов открытых распределительных устройств. Установка НР = 87 %	конструкция	2	1337	956	2674	1912	–	1315	4308
				381	375	762	750	–	319	
9 2104-1201-1803	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,78	–		–		–	–	–

				–		–		–	–	
10 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	22534	6434	22534	6434	1761	11867	37153
				14339	2143	14339	2143	–	2752	
11 5108-0401-1202 (об)	Блок управления вв/тел 10 кВ	шт.	1	456568		456568		–	–	456568
				–		–		456568	–	

Раздел 2 Локальная смета 2-1-10. Трансформаторная подстанция КТПН 10/0,4 кВ, 2 шт. Раздел № 1. Общестроительные работы

2.1 Земляные работы

12 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	165,96	1052,56	–	174683	–	–	125772	324491
				1052,56	–	174683	–	–	24036	
13 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	106,488	652,24	–	69456	–	–	50008	129021
				652,24	–	69456	–	–	9557	

2.2 Фундаменты

14 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	150	1468,12	842,2	220218	126330	–	160231	410885
				625,92	279,34	93888	41901	–	30436	

15 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)									
		м3	46,176	36146		1669078		1669078	–	1802604
				–		–		–	133526	
16 1106-0101-0120	Устройство ж/бетонного пола, монолитных заделок НР = 91 %	м3	13,08	23607,95	1891,67	308792	24743	237997	46001	383176
				3520,8	343,88	46052	4498	–	28383	
17 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,16912	196387		33213		33213	–	35870
				–		–		–	2657	
18 1108-0101-0307	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов НР = 93 %	м2	280,08	823,56	18,61	230662	5212	160967	60544	314502
				230,23	2,21	64483	618	–	23296	
19 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0288	365381,94	1180,56	10523	34	4707	5274	17061
				200763,89	486,11	5782	14	–	1264	
20 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,054	301629,63	6277,78	16288	339	902	15058	33854
				278648,15	3018,52	15047	163	–	2508	

21	2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	54	693		37422		37422	–	40416
					–		–		–	2994	

Раздел 3 Локальная смета 2-1-10. Трансформаторная подстанция КТПН 10/0,4 кВ, 2 шт. раздел № 2.Оборудование

22	1308-0101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1600 КВХА. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	2	101529	54274	203058	108548	12888	84693	310771
					40811	18003,5	81622	36007	–	23020	
23	5108-0102-0112 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0.4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2	4259860		8519720		–	–	8519720
					–		–		8519720	–	
24	1308-0101-0105	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1600 КВХА. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	284335	125403	568670	250806	2406	287503	924667
					157729	41926	315458	83852	–	68494	

25	5108-0101-0108 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85								
			шт.	2	1892220		3784440		–	–	3784440
					–		–		3784440	–	
	Раздел 4 Локальбная смета 2-1-12. Линия ВЛ-10 кВ. Раздел № 1. Земляные работы										
26	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,2	1373,75	–	4396	–	–	3165	8166
					1373,75	–	4396	–	–	605	
27	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3,2	82,81	66,25	265	212	28	49	339
					7,81	13,44	25	43	–	25	
	Раздел 5 Локальбная смета 2-1-12. Линия ВЛ-10 кВ. Раздел № 2.Устройство новых опор										
	5.1 Опора ответвительная анкерная, 2 шт										
28	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	12898	6481,5	25796	12963	1351	13926	42900
					5741	2962,5	11482	5925	–	3178	

29	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	33700		134800		134800	–	145584
					–		–		–	10784	
30	1133-0203-0102	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка НР = 80 %	ригель	4	370,25	49,5	1481	198	195	941	2616
					272	22	1088	88	–	194	
31	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	–		–		–	–	–
					–		–		–	–	
32	2305-0301-1801	Стальные конструкции опор	кг	132,66	685		90872		90872	–	98142
					–		–		–	7270	
33	2404-0102-0243	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	14	12132		169848		169848	–	183436
					–		–		–	13588	
34	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	14	51		714		714	–	771
					–		–		–	57	
35	2404-0207-0712	Крепление провода	шт.	14	354		4956		4956	–	5352
					–		–		–	396	
36	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	548		2192		2192	–	2367

37	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	– 383		– 6894		– 6894	175 –	7446
38	2404-0106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	– 2127		– 25524		– 25524	552 –	27566
39	2404-0207-0611	Ушко У1-7-16	шт.	6	– 1823		– 10938		– 10938	2042 –	11813
40	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	– 1524		– 9144		– 9144	875 –	9876
41	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	– 651		– 7812		– 7812	732 –	8437
42	2404-0201-0102	Серьги типа СРС7-17	шт.	6	– 484		– 2904		– 2904	625 –	3136
					–		–		–	232	

Раздел 6 Локальбная смета 2-1-12. Линия ВЛ-10 кВ. Раздел № 3.ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ

43	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,4	101620	52930	40648	21172	1122	20027	65529
					45885	16700	18354	6680	–	4854	

44	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальныхоцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80								
			т	0,078	903845		70500		70500	–	76140
					–		–		–	5640	

Раздел 7 Локальбная смета 2-1-12. Линия ВЛ-10 кВ. Раздел № 4.Заземление

45	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	236,25	22,8	9450	912	2557	4476	15040
					149,53	5,9	5981	236	–	1114	
46	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0504	253878		12795		12795	–	13819
					–		–		–	1024	
47	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	16	2913,25	153,94	46612	2463	32187	9045	60110
					747,63	37,5	11962	600	–	4453	
48	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05056	195698		9894		9894	–	10686
					–		–		–	792	
		Итого					**19 453 298**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	953 375
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	569 520
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	185 877
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 761 811
- оборудование, тенге	13 837 514
Накладные расходы, тенге	915 094
Сметная прибыль (8 %), тенге	415 984
Всего	**19 453 298**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	134 779
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,33 %)	191 494
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**118 841**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**19 898 412**
НДС (12 %)	2 387 809
Итого	**22 286 224**
Минус часть ценовой скидки подрядчика с НДС	**– 6 432 080,96.**
Итого по акту с НДС с учетом удержания части ценовой скидки подрядчика	**15 854 143,04.**
В том числе НДС	**1 698 658,04.**

Заказчик:

Технадзор эксперт:

Подрядчик: