Счет-фактура № 00000000013 от 8 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №29 от 04.06.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): п.Шетпе Центральная №1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090240015932, ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",п.Шетпе Центральная №1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240015932, п.Шетпе Центральная №1

ИИК получателя: KZ95070103KSN4304000, в банке Управление Казначейства по Мангистаускому району, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство музея имени С.Кондыбаевва в селе Шетпе Мангистауского района"	тенге	1	34 111 264,11	34 111 264,11	12%	4 093 351,69	38 204 615,80		
Всего по счету:					**34 111 264,11**		**4 093 351,69**	**38 204 615,80**		

Руководитель: Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Өркен-1»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство музея имени С.Кондыбаева в селе Шетпе Мангистауского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль-месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 29	04.06.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	38 204 616	34111264,29	34111264,29						4093351,71	38 204 616
за июль 2014 г.	38 204 616	34111264,29	34111264,29						4093351,71	38 204 616
5% после завершения работ		1705563,22							204667,59	1910230,81
К оплате :		32405701,07							3888684,12	36294385,19

(Тридцать шесть миллионов двести девяносто четыре тысячи триста восемьдесят пять)тенге девятнадцать тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"

Договор № 29 от 04.06.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство музея имени С.Кондыбаева в селе Шетпе Мангистауского района"

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
1.	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	635,36	89,38	88,73	56790	56377	0,00		1	
					0,25	24,61	159	15636	0,08		54	
2.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	616,53	33,67	32,10	20759	19791	0,01		7	
					1,57	12,33	968	7599	0,05		31	
3.	Е0101-168-2	Разработка грунта вручную	м3	63,50	657,73	268,48	41766	17048	2,47		157	
					389,25	185,44	24717	11775	0,80		51	
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	365,74	6,48	6,48	2370	2370	--		--	
					--	2,10	--	769	0,01		3	
5.	Е0101-27-8	Перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	406,38	3,20	3,20	1300	1300	--		--	
					--	1,04	--	422	0,00		2	
6.	Е0101-166-2	Обратная засыпка грунта за стенки фундаментов и подсыпка под полы вручную	м3	40,64	134,10	--	5450	--	0,97		40	
					134,10	--	5450	--	--		--	
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	365,74	21,55	4,52	7880	1652	0,11		39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17,03	--	6229	--	--	--
8.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом т 50 мм	м2	205,54	790,75	24,55	162532	5046	0,26	54
					39,83	9,20	8187	1891	0,04	9
9.	Е0106-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов из бетона В15 на с/с цем	м3	129,68	17893,87	353,46	2320459	45836	3,60	467
					585,00	133,52	75862	17315	0,65	85
10.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,22	65900,00	--	14234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	4,85	68200,00	--	330906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	6,83	61200,00	--	418069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-1-5	Устройство бетонных фундаментов из бетона В20 на с/с цементе под колонны	м3	5,54	18133,51	112,36	100460	622	6,34	35
					1021,50	42,44	5659	235	0,21	1
14.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	65900,00	--	6326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	172357,31	536,06	4998	16	289,00	8
					47475,00	202,50	1377	6	0,99	0
16.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,52	64092,87	304,24	33008	157	20,00	10
					3330,00	114,75	1715	59	0,56	0
17.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	490,08	245,44	3,82	120285	1872	0,21	104
					37,35	1,44	18304	706	0,01	3
18.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	58,80	310,55	4,19	18260	246	0,38	22
					58,05	1,58	3413	93	0,01	0
19.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	9,10	3591,33	73,75	32681	671	0,14	1
					21,38	11,67	195	106	0,04	0
20.	Е0127-55-	Устройство асфальтобетонных	м2	91,00	582,55	--	53012	--	0,14	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см			24,75	--	2252	--	--	--
21.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом т 50 мм	м2	36,40	790,75	24,55	28783	894	0,26	10
					39,83	9,20	1450	335	0,04	2
22.	Е0106-1-20	Монолитные крыльца из бетона В12,5 на с/с цементех	м3	3,01	16949,56	311,32	51018	937	2,82	8
					441,00	117,61	1327	354	0,57	2
23.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	41200,00	--	2336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								3833685
		Раздел: Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
24.	Е0108-23-3	Кладка наружных и внутренних стен т.390мм из камня ракушечника неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	359,21	1942,56	321,26	697787	115400	4,10	1473
					603,00	119,25	216604	42836	0,59	212
25.	СПРАЙС	Стоимость ракушечника	м3	352,03	3500,00	--	1232090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0110-83-6	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	м2	17,82	2244,42	20,38	39996	363	3,74	67
					614,25	7,70	10946	137	0,04	1
27.	Е0108-23-3	Кладка перегородок т.190 мм из камня ракушечника неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	24,95	1942,56	321,26	48467	8015	4,10	102
					603,00	119,25	15045	2975	0,59	15
28.	СПРАЙС	Стоимость ракушечника	м3	24,45	3500,00	--	85578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0110-93-2	Установка перегородок из ПХВ профилей	м2	31,33	409,30	21,39	12823	670	1,12	35
					187,54	7,43	5876	233	0,04	1
30.	С12061-181	Стоимость перегородок из ПХВ профилей	м2	31,33	5240,00	--	164169	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0108-12-1	Армирование пересечения стен	т	0,18	8679,65	422,15	1597	78	56,40	10
					8257,50	157,50	1519	29	0,77	0
32.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,18	73000,00	--	13432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	96,00	113,36	66,43	10882	6378	0,15	14
					23,85	23,85	2290	2290	0,11	10
34.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	5,48	26800,00	--	146864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0106-19-1	Устройство монолитного ж/б пояса	м3	33,70	19396,68	316,01	653668	10650	8,25	278
					1368,00	119,39	46102	4023	0,58	20
36.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,02	65900,00	--	67416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,43	65000,00	--	28080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0106-19-2	Устройство перемычек монолитных	м3	87,75	17562,73	283,24	1541130	24854	4,15	364
					722,25	106,99	63377	9388	0,52	46
39.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,33	65900,00	--	21483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00	--	2600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0109-17-1	Монтаж колонн из труб м	т	1,87	4646,85	2285,57	8690	4274	9,35	17
					1579,50	617,13	2954	1154	2,34	4
42.	С130806-127	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	м	13,60	7770,00	--	105672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130806-107	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/	м	7,42	3280,00	--	24338	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм			--	--	--	--	--	--
44.	С11011-882	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали Ст3сп	т	0,28	68600,00	--	18934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов из двутавра	т	4,62	5030,50	2020,02	23256	9339	14,10	65
					2272,50	502,43	10506	2323	1,79	8
46.	С11011-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	т	4,62	81800,00	--	378161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,01	121637,97	11119,34	1095	100	42,50	0
					7560,00	4200,75	68	38	20,52	0
48.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,003	50600,00	--	152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,006	52400,00	--	314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0106-18-9	Устройство опорных подушек ОП1,ОП2	м3	0,12	23111,61	367,51	2773	44	13,10	2
					2202,75	138,83	264	17	0,68	0
51.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,41	64092,87	304,24	26599	126	20,00	8
					3330,00	114,75	1382	48	0,56	0
52.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ. 50мм	м2	10,45	790,75	24,55	8263	257	0,26	3
					39,83	9,20	416	96	0,04	0
53.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований пропиткой битумомтолщ. 50 мм	м2	40,20	790,75	24,55	31788	987	0,26	11
					39,83	9,20	1601	370	0,04	2
54.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ. 50 мм	м2	382,90	790,75	24,55	302780	9400	0,26	101
					39,83	9,20	15251	3523	0,04	17
55.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	108,00	1669,07	373,54	180259	40342	2,66	287
					465,75	135,07	50301	14588	0,61	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	3,00	1036,23	200,77	3109	602	1,74	5
					299,25	71,15	898	213	0,31	1
57.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	965,25	3360,00	--	3243240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,76	21397,18	241,10	37659	424	8,06	14
					1282,50	91,08	2257	160	0,44	1
59.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,28	61200,00	--	17405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0133	65900,00	--	876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С11031-32	Изделия минераловатные с армирующими материалами на основе стеклоткани,пришитыми к изоляционному слою, марки 100,125, толщиной 60 мм	м3	49,20	7240,00	--	356208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0106-1-2	Замоноличивание стоек и Л1	м3	0,60	17807,35	98,32	10684	59	4,41	3
					695,25	37,15	417	22	0,18	0
63.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2334	65900,00	--	15381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	0,08	18700,00	--	1421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	0,44	8870,00	--	3938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С130807-23	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	10м	0,22	15400,00	--	3388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С11011-860	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщиной 3 мм	т	0,0013	166500,00	--	216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА	подстанц	1,00	16463,00	10590,00	16463	10590	27,00	27
					4680,00	2318,05	4680	2318	13,44	13
69.	75-4-30	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу-воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480x1260x2300 мм	шт	1,00	368300,00	--	368300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	75-3-2	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 40/-10 У1, мощность 40 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080x410x1150 мм	шт	1,00	135400,00	--	135400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С143019-202	Плиты /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под нагрузку до 30 т, длиной менее 5,5 м	м2	5,40	3310,00	--	17874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С143018-24	Плиты П-4	м3	0,61	36200,00	--	22082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0115-61-5	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	620,00	545,18	4,55	338009	2818	1,17	725
					222,30	1,15	137826	713	0,05	33
		Итого по разделу: Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								10472792

ИТОГО: 14306471 400605 4590

747844 144795 693

Накладные расходы :

На монтажные работы	6648
На общестроительные работы	986109
На металломонтажные работы	15243
Всего накладных расходов:	1007999
Итого с накладными	15314471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	888647
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16203118
Итого с временными, 3,4 %	16736898
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	16914165
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16979098
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17141430
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	33442416
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	668848
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	34111264
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4093352
Итого с НДС	38204616
5% после завершения работ	1910231
К оплате:	36294385

Принял: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства":

Сдал:

Технадзор:

Счет-фактура № 00000000018 от 18 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №29 от 04.06.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): п.Шетпе Центральная №1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090240015932, ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",п.Шетпе Центральная №1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240015932, п.Шетпе Центральная №1

ИИК получателя: KZ95070103KSN4304000, в банке Управление Казначейства по Мангистаускому району, БИК KKMFKZ2A

	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительства музея имени С.Кондыбаева в селе Шетпе Мангистауского района"	тенге	1	17 475 625,00	17 475 625,00	12%	2 097 075,00	19 572 700,00		
Всего по счету:					17 475 625,00		2 097 075,00	19 572 700,00		

Руководитель: Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
гл.бухгалтер

(должность)

Таргынова Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП ЖШС «Өркен-1» ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство музея имени С.Кондыбаева в селе Шетпе Мангистауского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август-месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 29	04.06.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	57 777 316	51586889,29	51586889,29						6190426,71	57 777 316
за август 2014 г.	19 572 700	17475625	17475625						2097075	19 572 700
5% после завершения работ		873781,25							104853,75	978635
К оплате :		16601843,75							1992221,25	18594065

(Восемнадцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи шестьдесят пять)тенге ноль тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"

Договор № 29 от 04.06.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство музея имени С.Кондыбаева в селе Шетпе Мангистауского района

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	108,50	35,35	33,71	3836	3657	0,01	1
					1,65	12,94	179	1404	0,05	6
2.	Е0101-27-5	Засыпка бульдозерами мощностью 79	м3	29,80	3,52	3,52	105	105	--	--
					--	1,22	--	36	0,00	0
3.	Е0101-24-6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79	м3	29,80	6,31	6,31	188	188	--	--
					--	2,19	--	65	0,01	0
4.	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	м2	29,80	101,22	55,23	3016	1646	0,05	2
					7,47	18,82	222	561	0,07	2
5.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ. 50 мм	м2	15,60	793,97	25,78	12386	402	0,28	4
					41,82	9,66	652	151	0,05	1
6.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	10,56	17127,97	326,89	180871	3452	2,96	31
					463,05	123,49	4890	1304	0,60	6
7.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,15	61300,00	--	9256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	м2	10,04	303,61	4,40	3048	44	0,40	4
					60,95	1,66	612	17	0,01	0
9.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	54,00	247,50	4,01	13365	217	0,22	12
					39,22	1,51	2118	82	0,01	0
10.	Е0108-23-1	Кладка стен из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м	м3	36,46	5867,69	325,10	213936	11853	3,29	120
					479,59	122,85	17486	4479	0,60	22
11.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	4,00	117,87	69,76	471	279	0,16	1
					25,04	25,04	100	100	0,11	0
12.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,34	26800,00	--	9192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	9,00	358,43	19,82	3226	178	1,07	10
					179,56	6,90	1616	62	0,03	0
14.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	9,00	8680,00	--	78120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,15	413,31	107,66	1302	339	0,94	3
					159,23	37,45	502	118	0,15	0
16.	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Д33 внутренние	м2	3,15	4880,00	--	15372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	1,00	798,85	16,96	799	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
18.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00	--	2980	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	E0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ. 50 мм	м2	36,96	793,97	25,78	29345	953	0,28	10
					41,82	9,66	1546	357	0,05	2
20.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	36,96	15747,43	--	582025	--	3,84	142
					595,35	--	22004	--	--	--
21.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	36,96	330,47	10,45	12214	386	0,37	14
					54,81	3,93	2026	145	0,02	1
22.	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	36,96	1756,19	12,31	64909	455	1,11	41
					180,26	4,61	6663	170	0,02	1
23.	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	42,00	231,36	1,25	9717	52	0,16	7
					28,35	0,47	1191	20	0,00	0
24.	E0112-14-1	Утепление покрытий керамзитом	м3	4,20	25836,57	217,52	108514	914	3,81	16
					533,92	82,69	2242	347	0,40	2
25.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	м2	42,00	250,33	16,74	10514	703	0,26	11
					36,38	6,26	1528	263	0,03	1
26.	E0106-11-10	Армирование стяжки	1т	0,12	5349,95	343,70	642	41	12,18	1
					1984,50	129,94	238	16	0,63	0
27.	C11011-76-1	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	42,00	502,00	--	21084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	E0112-2-2	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных	м2	42,00	1146,18	8,97	48140	377	0,28	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике			47,49	3,36	1995	141	0,02	1
29.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	26,00	880,17	4,50	22884	117	0,44	11
					73,48	1,68	1910	44	0,01	0
30.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,50	723,59	1,30	1809	3	1,02	3
					160,89	0,49	402	1	0,00	0
31.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	3,50	1616,48	16,25	5658	57	0,79	3
					123,56	6,10	432	21	0,03	0
32.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	6,30	25487,35	350,99	160570	2211	23,20	146
					3567,38	132,30	22474	833	0,65	4
33.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	6,30	581,34	29,52	3662	186	0,82	5
					129,94	11,11	819	70	0,05	0
34.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	624,60	1825,10	8,61	1139958	5378	1,80	1121
					286,60	3,23	179009	2020	0,02	10
35.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	701,00	89,18	0,17	62518	118	0,14	99
					23,63	0,07	16561	52	0,00	0
36.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	57,80	219,62	7,76	12694	448	1,22	70
					193,72	2,91	11197	168	0,02	1
37.	Е0115-37-4	Подшивка свесов сайдингом	м2	72,80	1889,55	19,42	137559	1414	6,20	452
					1036,23	4,76	75438	347	0,03	2
38.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	1,00	3633,97	85,69	3634	86	6,38	6
					1011,15	33,07	1011	33	0,16	0
39.	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ	м2	0,50	2130,00	--	1065	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12506-81/, пл. 0,6-1,0 м2			--	--	--	--	--	--
40.	Е0115-201 -1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся	м2	0,50	1432,56	3,08	716	2	0,43	0
					66,15	1,16	33	1	0,01	0
41.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	492,00	125,71	1,04	61849	511	0,07	36
					12,17	0,40	5987	196	0,00	1
42.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	492,00	193,22	4,96	95067	2438	0,42	208
					74,42	1,87	36617	920	0,01	4
43.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	492,00	250,33	16,74	123162	8235	0,26	126
					36,38	6,26	17900	3079	0,03	15
44.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	492,00	137,97	2,21	67879	1085	0,01	7
					1,73	0,79	852	387	0,00	2
46.	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	100шт	0,04	1711,03	392,21	68	16	2,79	0
					489,04	141,82	20	6	0,64	0
47.	С143017-8	Сплошные плоские панели, плиты	м2	42,00	3360,00	--	141120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	95666,58	319,45	497	2	207,90	1
					34728,75	120,49	181	1	0,59	0
49.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	8,40	3596,09	77,44	30207	651	0,15	1
					22,45	12,25	189	103	0,04	0
50.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	84,00	583,79	--	49038	--	0,15	13
					25,99	--	2183	--	--	--
51.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ. 50 мм	м2	3,84	793,97	25,78	3049	99	0,28	1
					41,82	9,66	161	37	0,05	0
52.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов ФМ1,ФМ2,ФМ3 из бетона В20 на с/с цементе под дымовую трубу и оттяжки	м3	1,51	18190,20	117,98	27413	178	6,66	10
					1072,58	44,56	1616	67	0,22	0
53.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,03	61300,00	--	1716	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
54.	Ц0112-2-1 3	Монтаж дымовой трубы	т	0,45	17890,75	1905,75	7997	852	85,05	38
					14910,00	260,40	6665	116	1,51	1
55.	С130806-9 1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	м	23,00	1320,00	--	30360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12021-88	Стоимость м/к усиления	т	0,08	124800,00	--	10358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,18	22,09	0,05	247	1	0,03	0
					6,10	0,02	68	--	0,00	0
58.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	11,18	69,87	0,04	781	--	0,04	0
					8,74	--	98	--	--	--
59.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм с гидравлическим испытанием	км	0,002	65570,05	7127,92	131	14	265,65	1
					47958,75	2693,25	96	5	13,15	0
60.	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	2,00	149,00	--	298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Ц0112-790 -1	Монтаж крана шарового фланцевого д 25 мм	шт	1,00	539,57	5,67	540	6	3,15	3
					529,20	2,42	529	2	0,01	0
62.	С130904-68	Краны шаровые , Р 1,6 МПа, Dy 25 мм с метизами	шт	1,00	3280,00	--	3280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	126902,37	51859,24	3046	1245	328,33	8
					65913,75	19589,85	1582	470	95,68	2
64.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 32	шт	2,00	208,00	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,20	44,18	0,11	9	--	0,06	0
					12,20	0,04	2	--	0,00	0
66.	Е0113-27-2К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	0,20	125,85	0,11	25	--	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водостойкой желтой краской за 2 раза			8,69	0,04	2	--	0,00	0
67.	Е0125-47-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа /10 кгс/см2/ изменения давления трубопроводов	км	0,002	69947,74	59292,87	140	119	56,91	0
					10654,88	10547,46	21	21	39,69	0
68.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,42	65570,05	7127,92	27867	3029	265,65	113
					47958,75	2693,25	20382	1145	13,15	6
69.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	425,00	279,00	--	118575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	65570,05	7127,92	2951	321	265,65	12
					47958,75	2693,25	2158	121	13,15	1
71.	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	45,00	149,00	--	6705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0124-13-1	Установка задвижек диаметром 50 мм	компл	1,00	793,96	409,09	794	409	1,82	2
					333,11	97,81	333	98	0,40	0
73.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	1,00	6880,00	--	6880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	77,71	10,43	155	21	0,34	1
					66,15	--	132	--	--	--
75.	С130809-33	Фланцы плоские приварные Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	2,00	330,00	--	660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	1,00	313,00	--	313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	шт	3,00	5349,05	59,20	16047	178	2,94	9
					548,10	9,45	1644	28	0,04	0
78.	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м под опоры	яма	34,00	219,46	189,92	7462	6457	0,21	7
					29,54	57,37	1004	1950	0,22	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0101-166-1	Обратная засыпка грунта вручную	м3	12,00	128,29	--	1539	--	0,93	11
					128,29	--	1539	--	--	--
80.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки и опоры из бетона В15 на с/с цементе	м3	7,86	17173,83	103,24	134986	811	4,63	36
					730,01	39,01	5738	307	0,19	1
81.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	8,50	247,50	4,01	2104	34	0,22	2
					39,22	1,51	333	13	0,01	0
82.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50 мм	м2	4,20	793,97	25,78	3335	108	0,28	1
					41,82	9,66	176	41	0,05	0
83.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	126902,37	51859,24	1637	669	328,33	4
					65913,75	19589,85	850	253	95,68	1
84.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50	шт	17,00	227,00	--	3859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 32	шт	4,00	208,00	--	832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-32х2,5 мм	шт	1,00	251,00	--	251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	85,00	44,18	0,11	3755	9	0,06	5
					12,20	0,04	1037	4	0,00	0
88.	Е0113-27-2К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей водостойкой желтой краской за 2 раза	м2	85,00	125,85	0,11	10697	9	0,04	4
					8,69	0,04	739	4	0,00	0
89.	Е0109-53-3	Монтаж м/к опор, закрепляемых на фундаментах	т	0,43	17135,41	715,49	7351	307	99,75	43
					15403,50	139,39	6608	60	0,68	0
90.	С12021-237	Стоимость м/к	т	0,43	154400,00	--	66238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0125-47-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа /10 кгс/см2/ изменения	км	0,47	69947,74	59292,87	32875	27868	56,91	27
					10654,88	10547,46	5008	4957	39,69	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления трубопроводов								
92.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	5,00	2414,80	1411,98	12074	7060	2,05	10
					411,07	533,92	2055	2670	3,41	17
93.	Ц0118-1-20	Монтаж газорегуляторного пункта шкафного тип ГРП-10МС	шт	1,00	5017,67	1145,53	5018	1146	13,65	14
					2265,64	274,05	2266	274	1,59	2
94.	СПрайс-лист	Стоимость газорегуляторного тип ГРП-10МС	шт	1,00	18938,16	--	18938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	0,32	696,94	--	223	--	4,32	1
					696,94	--	223	--	--	--
96.	Е0146-8-1	Обетонирование стойки	м3	0,20	29167,71	332,40	5834	66	27,82	6
					4642,31	125,21	928	25	0,61	0
97.	Е0109-53-3	Монтаж мет.ограждения размер 2,5х2	т	0,15	17135,41	715,49	2570	107	99,75	15
					15403,50	139,39	2311	21	0,68	0
98.	С12021-263	Стоимость м/к	т	0,15	107900,00	--	16185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С11011-762	Сетка типа "рабица"м2	м2	12,60	647,00	--	8152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,60	22,09	0,05	278	1	0,03	0
					6,10	0,02	77	--	0,00	0
101.	Е0113-27-2К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей водостойкой желтой краской за 2 раза	м2	12,60	125,85	0,11	1586	1	0,04	1
					8,69	0,04	110	1	0,00	0
102.	Е0124-103-3	Врезка в существующий газопровод	врезка	1,00	6776,93	3589,04	6777	3589	6,75	7
					1580,51	1356,07	1581	1356	6,63	7
103.	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака на бетонных фундаментах	шт	1,00	435,90	1,65	436	2	1,76	2
					259,88	--	260	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2,00	11723,49	1558,61	23447	3117	39,38	79
					6804,00	583,54	13608	1167	2,86	6
105.	Спрайс	Котел водогрейный типа ВВ-735 без горелки	шт	2,00	124811,72	--	249623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Спрайс	Горелка бинарная к котлу типа ВВ-735	шт	2,00	109763,85	--	219528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных	1насос	2,00	4422,11	232,11	8844	464	17,11	34
					2929,50	87,41	5859	175	0,43	1
108.	СПрайс-лист	Насос центробежный VA-65/180	шт	2,00	145368,24	--	290736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С131310-6	Лючки для чистки дымовой трубы с крышкой	шт	2,00	3110,00	--	6220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	4876,09	53,43	4876	53	0,79	1
					137,03	18,90	137	19	0,09	0
112.	Е0118-21-4	Установка противонакипного магнитного устройства ПМУ-2	шт	1,00	246,41	74,39	246	74	0,96	1
					163,01	28,35	163	28	0,14	0
113.	СДогов.цена	Устройство противонакипное магнитное наборное ПМУ-2	шт	1,00	2824,99	--	2825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0118-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1бак	1,00	10573,19	104,29	10573	104	9,10	9
					1483,65	40,16	1484	40	0,19	0
115.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	65,70	--	131	--	0,33	1
					56,70	--	113	--	--	--
116.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	4,00	961,34	1,65	3845	7	0,33	1
					59,06	--	236	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	Е0116-15-1	Установка клапанов шаровых диам. до 25 мм	1шт	4,00	488,14	41,20	1953	165	1,54	6
					266,96	16,54	1068	66	0,07	0
118.	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных и кранов шаровых 32 мм	1шт	13,00	488,14	41,20	6346	536	1,54	20
					266,96	16,54	3471	215	0,07	1
119.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые, Dy 15 мм	шт	2,00	1250,00	--	2500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные , Dy 25 мм	шт	2,00	3280,00	--	6560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные , Dy 32 мм	шт	11,00	3510,00	--	38610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С130903-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые , Dy 32 мм	шт	2,00	1250,00	--	2500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0116-7-2	Прокладка стальных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	1,00	367,87	4,40	368	4	0,35	0
					62,84	1,66	63	2	0,01	0
124.	Е0116-7-4	Прокладка стальных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	1,00	474,87	4,40	475	4	0,35	0
					62,84	1,66	63	2	0,01	0
125.	Е0116-7-5	Прокладка стальных оцинкованных труб диам. 38 мм	м	30,00	599,87	4,40	17996	132	0,35	11
					62,84	1,66	1885	50	0,01	0
126.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,88	200,00	--	2176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб внутри помезения мпсляной краской за 2 раза	м2	5,00	120,47	0,07	602	--	0,39	2
					63,31	0,02	317	--	0,00	0
128.	Е0126-36-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-FlEX	м2	18,00	315,83	30,44	5685	548	0,63	11
					115,28	7,82	2075	141	0,05	1
129.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	30,00	75,74	17,69	2272	531	0,22	7
					40,52	4,55	1216	136	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром 315 мм	шт	1,00	3355,12	12,95	3355	13	3,30	3
					533,92	4,73	534	5	0,02	0
131.	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	шт	1,00	548,46	25,89	548	26	2,96	3
					460,69	9,45	461	9	0,05	0
132.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,10	1040,00	--	104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С131305-45	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-3-201, d патрубка 315 мм	шт	1,00	4420,00	--	4420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0127-36-3	Устройство покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	м3	0,88	854,76	286,62	752	252	1,34	1
					232,24	79,38	204	70	0,29	0
135.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	1603,33	922,14	6413	3689	3,21	13
					531,56	258,74	2126	1035	1,08	4
136.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3304,55	2089,77	6609	4180	6,28	13
					1034,78	577,40	2070	1155	2,40	5
137.	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	5069,69	3346,64	5070	3347	9,45	9
					1549,80	922,32	1550	922	3,81	4
138.	Е0133-107-1	Установка для опор плит объемом до 0,1 м3	шт	7,00	482,25	316,88	3376	2218	0,96	7
					165,38	87,41	1158	612	0,32	2
139.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек и плит	м2	55,16	247,50	4,01	13652	221	0,22	12
					39,22	1,51	2163	83	0,01	0
140.	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,33	43517,69	32660,31	14506	10887	53,66	18
					9615,38	6735,30	3205	2245	23,86	8
141.	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных	т	0,28	313500,00	--	86526	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2			--	--	--	--	--	--
142.	С151607-29	Провода для ошиновки, марка АС сечение 70/11 мм2	т	0,0042	313500,00	--	1317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0133-25-4	Устройство заземления -провод заземляющий ЗП1	1м	24,50	20,45	3,35	501	82	0,10	2
					15,93	1,04	390	25	0,01	0
144.	Ц0108-160-1	Муфта КН	шт	1,00	630,15	--	630	--	3,15	3
					553,35	--	553	--	--	--
145.	С151610-24	Муфты концевые типа КН	шт	1,00	15600,00	--	15600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	СПрайс	Наконечник 7-8	шт	4,00	27,82	--	111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	6,00	2595,38	1844,56	15572	11067	3,95	24
					647,33	322,01	3884	1932	1,11	7
148.	СПрайс	Разрядник РВО-10	шт	6,00	3990,96	--	23946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	шт	2,00	1806,00	242,70	3612	485	7,79	16
					1455,30	89,78	2911	180	0,44	1
150.	Ц0108-57-3	Привод с одной тягой	шт	2,00	1847,99	33,39	3696	67	8,40	17
					1566,60	7,14	3133	14	0,04	0
151.	СПрайс	Разъединитель РЛН Д1-10/400с приводом	к-т	2,00	23773,99	--	47548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0133-114-6	Устройство ответвлений вручную /количество проводов в ответвлении - 3/	шт	2,00	647,03	87,34	1294	175	2,75	6
					460,69	33,08	921	66	0,16	0
153.	Ц0108-82-1	Зажимы	шт	50,00	88,95	0,21	4448	10	0,42	21
					74,44	--	3722	--	--	--
154.	СПрайс	Зажим аппаратный А 2А	шт	12,00	363,42	--	4361	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
155.	СПрайс	Зажим ПС-2	шт	11,00	116,65	--	1283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	СПрайс	Зажим ПА	шт	21,00	67,30	--	1413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	СПрайс	Зажим аппаратный А 1А	шт	6,00	227,47	--	1365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	м	1,00	81,64	2,21	82	2	0,41	0
					67,83	0,32	68	--	0,00	0
159.	Ц0108-52-2	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 2	шт	22,00	86,67	3,99	1907	88	--	--
					70,88	2,41	1559	53	0,01	0
160.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30,00	95,28	3,47	2858	104	0,15	4
					24,15	0,42	724	13	0,00	0
161.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	6,00	122,51	3,25	735	20	0,17	1
					29,30	0,31	176	2	0,00	0
162.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	м	20,00	85,28	2,94	1706	59	0,17	3
					28,88	0,31	578	6	0,00	0
163.	Ц0108-165 -2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2,00	2414,85	1510,95	4830	3022	5,25	11
					886,20	332,85	1772	666	1,93	4
164.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	58,20	29,23	27,48	1701	1600	0,01	1
					1,74	7,56	101	440	0,03	2
165.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,80	229,88	--	414	--	1,62	3
					229,88	--	414	--	--	--
166.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	36,90	3,52	3,52	130	130	--	--
					--	1,22	--	45	0,00	0
167.	Е0101-166	Засыпка грунта вручную	м3	4,10	140,81	--	577	--	1,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2				140,81	--	577	--	--	--
168.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	185,00	38,53	29,19	7128	5400	0,06	12
					9,24	7,24	1709	1340	0,04	8
169.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	185,00	32,87	7,88	6080	1457	0,13	23
					20,79	1,68	3846	311	0,01	2
170.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	11,00	22300,00	--	245300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	СПрайс	Траверсы стальные ТМ1	шт	4,00	3269,89	--	13080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	СПрайс	Траверсы стальные ТМ6	шт	3,00	4001,66	--	12005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	СПрайс	Накладка ОГ-2	шт	6,00	1290,37	--	7742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	СПрайс	Накладка ОГ-5	шт	3,00	945,79	--	2837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	СПрайс	Подвеска натяжная изолирующая	шт	12,00	1678,02	--	20136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	СПрайс	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ7-1	шт	2,00	159,28	--	319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	СПрайс	Скоба СК-7-1А	шт	1,00	157,03	--	157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	СПрайс	Серьга-Скоба СРС-7-16	шт	1,00	161,52	--	162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	СПрайс	Колпачок К-6	шт	22,00	18,84	--	415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	СПрайс	Изолятор ШФ 20	шт	22,00	358,93	--	7897	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
181.	СПрайс	Крепление провода	шт	19,00	346,37	--	6581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	СПрайс	Хомут Х1	шт	7,00	600,77	--	4205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	СПрайс	Кронштейн У1	шт	4,00	2724,76	--	10899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	СПрайс	Стяжка Г1	шт	7,00	1794,22	--	12560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	СПрайс	Кронштейн РА1	шт	2,00	1808,58	--	3617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	СПрайс	Кронштейн РА2	шт	2,00	668,51	--	1337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	СПрайс	Кронштейн РА3	шт	4,00	1333,89	--	5336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	СПрайс	Кронштейн РА4	шт	3,00	550,07	--	1650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	СПрайс	Кронштейн РА5	шт	1,00	540,64	--	541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	СПрайс	Кронштейн Р2	шт	3,00	668,51	--	2006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	СПрайс	Кронштейн КМ1	шт	2,00	668,51	--	1337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	СПрайс	Скоба КМ3	шт	7,00	157,03	--	1099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	СПрайс	Хомут Х7	шт	9,00	573,40	--	5161	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
194.	СПрайс	Хомут Х8	шт	5,00	578,33	--	2892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	СПрайс	Хомут Х9	шт	2,00	578,33	--	1157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	44300,00	--	275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С151610-26	Муфты мачтовые, типа КМА	шт	1,00	19400,00	--	19400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С151601-220	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х35 мм2	1000м	0,10	718300,00	--	71830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С151601-711	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,07	672000,00	--	43680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С151601-710	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	440200,00	--	8804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	Е0120-42-1	Монтаж приточной установки 1450 м3/час	к-т	1,00	9346,91	1057,91	9347	1058	42,10	42
					7087,50	396,90	7088	397	1,93	2
202.	Е0120-42-1	Монтаж приточной установки 1450 м3/час	к-т	1,00	9346,91	1057,91	9347	1058	42,10	42
					7087,50	396,90	7088	397	1,93	2
203.	СПрайс"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Стоимость приточной установки 1450 м3/час	комплект	1,00	173176,26	--	173176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	СПрайс"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Автоматика,опциональное оснащение приточной установки	комплект	1,00	223956,51	--	223957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Е0120-42-1	Монтаж приточной установки 1450 м3/час	к-т	1,00	9346,91	1057,91	9347	1058	42,10	42
					7087,50	396,90	7088	397	1,93	2
206.	СПрайс"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Стоимость приточной установки 1450 м3/час	комплект	1,00	173176,26	--	173176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207.	СПрайс"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Автоматика,опциональное оснащение приточной установки	комплект	1,00	223956,51 ---	-- --	223957 ---	-- --	-- --	-- --
208.	Е0120-42-1	Монтаж приточной установки 1450 м3/час	к-т	1,00	9346,91 7087,50	1057,91 396,90	9347 7088	1058 397	42,10 1,93	42 2
209.	СПрайс"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Стоимость приточной установки 1450 м3/час	комплект	1,00	173176,26 ---	-- --	173176 ---	-- --	-- --	-- --
210.	СПрайс"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Автоматика,опциональное оснащение приточной установки	комплект	1,00	223956,51 ---	-- --	223957 ---	-- --	-- --	-- --
211.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	3,83 0,05	4 0
212.	С	Стоимость вентилятора WK315	шт	1,00	15254,69 ---	-- --	15255 ---	-- --	-- --	-- --
213.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	3,83 0,05	4 0
214.	С	Стоимость вентилятора WK125	шт	1,00	11575,62 ---	-- --	11576 ---	-- --	-- --	-- --
215.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	3,83 0,05	4 0
216.	С	Стоимость вентилятора WK315	шт	1,00	15254,69 ---	-- --	15255 ---	-- --	-- --	-- --
217.	Е0120-12-10	Установка решеток вытяжных Р 150x150 мм	шт	13,00	320,85 186,64	16,96 7,09	4171 2426	220 92	1,12 0,03	15 0
218.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67 682,76	29,90 11,81	713 683	30 12	3,83 0,05	4 0
219.	С	Стоимость вентилятора WK315	шт	1,00	15254,69 ---	-- --	15255 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220.	Е0120-12-10	Установка решеток вытяжных Р 150х150 мм	шт	13,00	320,85	16,96	4171	220	1,12	15
					186,64	7,09	2426	92	0,03	0
221.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
222.	С	Стоимость вентилятора WK315	шт	1,00	15254,69	--	15255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Е0120-12-10	Установка решеток вытяжных Р 150х150 мм	шт	13,00	320,85	16,96	4171	220	1,12	15
					186,64	7,09	2426	92	0,03	0
	ИТОГО:						7227002	163308		3789
							620856	47367		219

Накладные расходы :

На монтажные работы	43176
На общестроительные работы	633969
На металломонтажные работы	8099
На сантехнические работы	92264
Всего накладных расходов:	777509
Итого с накладными	8004510

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	378064
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8382574
Итого с временными, 3,4 %	8609665
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	8685081
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8712706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8781768		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						17132966		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						342659		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17475625		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2097075		
		Итого с НДС						19572700		
		5% после завершения работ						978635		
		К оплате:						18594065		

Принял: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства": _____

Сдал: ТОО "Оркен-1": _____

Технадзор: _____

Счет-фактура № 00000000026 от 24 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №29 от 04.06.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): п.Шетпе Центральная №1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090240015932, ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",п Шетпе Центральная №1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240015932, п.Шетпе Центральная №1

ИИК получателя: KZ95070103KSN4304000, в банке Управление Казначейства по Мангистаускому району, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительства музея имени С.Кондыбаева в селе Шетпе Мангистауского района"	тенге	1	9 875 608,44	9 875 608,44	12%	1 185 073,01	11 060 681,45		
Всего по счету:					**9 875 608,44**		**1 185 073,01**	**11 060 681,45**		

Руководитель: Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП
ЖШС
«Өркен-1»
ТОО

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл.бухгалтер

(должность)

Таргынова Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
Подрядчик: ТОО "Оркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство музея имени С.Кондыбаева в селе Шетпе Мангистауского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь-месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 29	04.06.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	120757481,60	107819180,36	107819180,36						12938301,24	120757481,60
за ноябрь 2014 г.	11060681,45	9875608,44	9875608,44						1185073,01	11060681,45
5% после завершения работ		493780,42							59253,65	553034,07
К оплате :		9381828,02							1125819,36	10507647,38

(Десять миллионов пятьсот семь тысяч шестьсот сорок семь)тенге тридцать восемь тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Оркен-1»

Договор № 29 от 04.06.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство музея имени С.Кондыбаева в селе Шетпе Мангистауского района»

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-54-1К=4	Добавляется позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см до 6 см	м2	291,63	334,52	--	97557	--	0,00	0
					0,04	--	12	--	--	--
2.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней для всех покрытий	м	117,00	1006,85	6,63	117801	776	0,72	82
					108,68	1,76	12716	206	0,01	1
3.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	5,26	27100,00	--	142546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	199,40	19,95	15,58	3978	3107	0,01	2
					1,03	5,5	205	1097	0,03	5
5.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	19,94	2261,51	68,13	45095	1359	0,14	3
					21,38	12,76	426	254	0,04	1
6.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	199,40	186,54	21,26	37196	4239	0,95	189
					156,15	7,97	31136	1589	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СДоговорная	Брусчатка т 4 см	м2	199,40	5384,01	--	1073571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней для всех покрытий	м	70,00	1006,85	6,63	70479	464	0,7	49
					108,68	1,76	7608	123	0,01	0
9.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	3,15	27100,00	--	85365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	скамья	4,00	3064,08	--	12256	--	4,1	16
					679,8	--	2719	--	--	--
11.	У1-49-3	Урна типа 4, строительные работы, урна	урна	3,00	3784,73	56,24	11354	169	3,3	10
					549,45	19,74	1648	59	0,1	0
12.	Е0147-19-11	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди в естественном грунте	м	104,00	65,25	--	6786	--	0,45	47
					65,25	--	6786	--	--	--
13.	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную	м	104,00	72,90	--	7582	--	0,42	42
					66,60	--	6926	--	--	--
14.	С143012-44	Кустарники для живой изгороди	шт	520,00	203,00	--	105560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	683,37	244,28	--	166934	--	0,41	273
					58,28	--	39827	--	--	--
16.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять	м2	683,37	69,97	--	47815	--	0,05	37
					7,97	--	5446	--	--	--
17.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов обыкновенных	м2	683,37	33,66	--	23002	--	0,05	36
					8,21	--	5610	--	--	--
18.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную	м3	19,01	200,88	--	3819	--	1,42	27
					200,88	--	3819	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0101-166 -1	Засыпка и разравнивание вручную грунта 1 группы	м3	16,08	122,18	--	1965	--	0,89	14
					122,18	--	1965	--	--	--
20.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50 мм	м2	19,97	790,75	24,55	15791	490	0,26	5
					39,83	9,2	795	184	0,04	1
21.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В15 на с/с цементе под стойки ограждения	м3	2,93	18157,44	95,97	53238	281	4,9	14
					771,75	36,25	2263	106	0,18	1
22.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	37,12	245,44	3,82	9111	142	0,21	8
					37,35	1,44	1386	53	0,01	0
23.	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб 80х80 мм	т	1,56	4646,85	2285,57	7243	3562	9,35	15
					1579,5	617,13	2462	962	2,34	4
24.	Е0109-62-8	Изготовление стоек в построечных условиях и на производственных базах	т	1,56	25987,18	4444,95	40504	6928	110	171
					19800	697,37	30860	1087	2,55	4
25.	С130806-8 3	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	м	5,74	931,00	--	5344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130806-7 6	Трубы квадратные 80х80х4 мм	м	154,00	584,00	--	89936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0109-53-2	Монтаж решеток ограждения	т	5,72	9850,48	1162,95	56369	6655	46,6	267
					7357,5	108	42103	618	0,53	3
28.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	5,72	134000,00	--	766815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	8808,59	1172,83	8809	1173	17,8	18
					3217,5	334,76	3218	335	1,28	1
30.	С12021-26 8	Стоимость ворот мет.	т	0,1413	134000,00	--	18934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	2,00	2198,85	33,47	4398	67	7,85	16
					1435,5	12,65	2871	25	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С12021-85	Стоимость калиток мет.	т	0,074	120300,00	--	8902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0113-16-6	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	270,00	21,8	0,05	5885	14	0,03	8
					5,81	0,02	1569	5	0,00	0
34.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	270,00	69,45	0,04	18752	11	0,04	12
					8,32	--	2246	--	--	--

ИТОГО:

	3170692	344632	2959
	679907	127029	181

Накладные расходы :

На монтажные работы	309855,255
На общестроительные работы	480038,75
На металломонтажные работы	79541
На сантехнические работы	42250
Всего накладных расходов:	911685,005
Итого с накладными	4082377,005

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	599507,38
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4681884,385
Итого с временными, 3,4 %	4841068,45
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	4893932,92
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4913508,65
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4962643,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	9681969,06
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	193639,38
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9875608,44
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1185073,01
Итого с НДС	11060681,45
5% после завершения работ	553034,07
К оплате:	10507647,38

Принял: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства": _____

Сдал: ТОО "Оркен-1": _____

Технадзор: _____