Счет-фактура № 00000000021 от 09 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013
ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №29 от 04.06.2014г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): п.Шетпе Центральная №1
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 090240015932, ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",п.Шетпе Центральная №1
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240015932, п.Шетпе Центральная №1
ИИК получателя: KZ95070103KSN4304000, в Управление Казначейства по Мангистаускому району, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство музея имени С.Кондыбаева в селе Шетпе Мангистауского района"	тенге	1	23 179 244,64	23 179 244,64	12%	2 781 509,36	25 960 754,00		
Всего по счету:					**23 179 244,64**		**2 781 509,36**	**25 960 754,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
гл.бухгалтер
(должность)
Таргынова Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство музея имени С.Кондыбаева в селе Шетпе Мангистауского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь-месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 29	04.06.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	83 738 070	74766134,29	74766134,29						8971935,71	83 738 070
за сентябрь 2014 г.	25 960 754	23179245	23179245						2781509	25 960 754
5% после завершения работ		1158962,25							139075,45	1298037,7
К оплате :		22020282,75							2642433,55	24662716,3

(Двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи семьсот шестьнадцать)тенге три тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"

Договор № 29 от 04.06.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство музея им. С.Кондыбаева в селе Шетпе Мангистауского района"

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	196,50	52,60	0,71	10336	140	0,34	67
					51,89	0,11	10197	22	0,00	0
2.	Е0107-24-6	Демонтаж металлических оград	м	195,14	619,36	326,19	120862	63652	1,63	318
					282,27	88,65	55082	17300	0,32	62
3.	Е0133-103-1	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	5,00	1102,95	633,20	5515	3166	2,21	11
					365,01	177,67	1825	888	0,74	4
4.	Е0133-103-1	Монтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	5,00	1575,64	904,58	7878	4523	3,15	16
					521,44	253,81	2607	1269	1,06	5
5.	Е0133-109-6	Демонтаж проводов с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,19	29898,71	22426,75	5817	4363	36,84	7
					6602,56	4624,90	1285	900	16,38	3
6.	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ / в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности	1км	0,19	42712,44	32038,21	8310	6233	52,63	10
					9432,23	6607,01	1835	1285	23,40	5
7.	Е0133-107-1	Демонтаж плит объемом до 0,1 м3	шт	5,00	331,15	217,59	1656	1088	0,66	3
					113,56	60,02	568	300	0,22	1
8.	Е0133-107-1	Монтаж плит объемом до 0,1 м3	шт	5,00	473,07	310,84	2365	1554	0,94	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					162,22	85,75	811	429	0,31	2
9.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитом	м2	28,50	2782,46	6,99	79300	199	5,67	161
					1112,40	2,65	31703	75	0,01	0
10.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	5,90	61,88	0,24	365	1	0,30	2
					52,84	0,09	312	1	0,00	0
11.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	10,45	343,58	18,97	3590	198	0,43	4
					88,53	7,12	925	74	0,03	0
12.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	10,45	233,99	9,32	2445	97	0,26	3
					52,38	3,50	547	37	0,02	0
13.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	10,45	329,23	10,25	3440	107	0,37	4
					53,77	3,85	562	40	0,02	0
14.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	10,45	1752,52	12,07	18314	126	1,09	11
					176,83	4,52	1848	47	0,02	0
15.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	16,00	306,06	0,33	4897	5	0,24	4
					42,88	0,11	686	2	0,00	0
16.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	40,20	442,24	13,83	17778	556	0,46	19
					68,60	5,19	2758	209	0,03	1
17.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	40,20	75,99	0,69	3055	28	0,00	0
					0,65	0,26	26	10	0,00	0
18.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	40,20	329,23	10,25	13235	412	0,37	15
					53,77	3,85	2161	155	0,02	1
19.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	40,20	1197,11	5,05	48124	203	0,39	16
					60,26	1,91	2422	77	0,01	0
20.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	43,01	123,80	0,16	5325	7	0,09	4
					16,67	0,07	717	3	0,00	0
21.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	9,35	17166,13	--	160503	--	3,77	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					584,01	--	5460	--	--	--
22.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	382,90	329,23	10,25	126061	3924	0,37	140
					53,77	3,85	20587	1475	0,02	7
23.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	382,90	104,68	1,38	40081	528	0,01	3
					1,30	0,51	497	197	0,00	1
24.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	382,90	1752,52	12,07	671039	4622	1,09	418
					176,83	4,52	67708	1731	0,02	8
25.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	409,70	306,06	0,33	125395	135	0,24	100
					42,88	0,11	17568	46	0,00	0
26.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	41,30	442,24	13,83	18264	571	0,46	19
					68,60	5,19	2833	214	0,03	1
27.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	41,30	835,86	7,59	34521	314	0,05	2
					7,14	2,83	295	117	0,01	1
28.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	41,30	329,23	10,25	13597	423	0,37	15
					53,77	3,85	2221	159	0,02	1
29.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	41,30	1197,11	5,05	49441	208	0,39	16
					60,26	1,91	2489	79	0,01	0
30.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	44,19	123,80	0,16	5471	7	0,09	4
					16,67	0,07	736	3	0,00	0
31.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	385,90	442,24	13,83	170660	5338	0,46	179
					68,60	5,19	26472	2003	0,03	10
32.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	385,90	607,90	5,52	234589	2130	0,04	14
					5,19	2,06	2003	795	0,01	4
33.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	385,90	329,23	10,25	127049	3955	0,37	142
					53,77	3,85	20748	1487	0,02	7
34.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	385,90	1752,52	12,07	676297	4658	1,09	421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для одноцветных с красителями полов			176,83	4,52	68239	1745	0,02	9
35.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	412,91	306,06	0,33	126377	136	0,24	100
					42,88	0,11	17705	47	0,00	0
36.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	10,45	442,24	13,83	4621	145	0,46	5
					68,60	5,19	717	54	0,03	0
37.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	10,45	151,98	1,38	1588	14	0,01	0
					1,30	0,51	14	5	0,00	0
38.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	10,45	329,23	10,25	3440	107	0,37	4
					53,77	3,85	562	40	0,02	0
39.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	10,45	343,58	18,97	3590	198	0,43	4
					88,53	7,12	925	74	0,03	0
40.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	10,45	233,99	9,32	2445	97	0,26	3
					52,38	3,50	547	37	0,02	0
41.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	10,45	329,23	10,25	3440	107	0,37	4
					53,77	3,85	562	40	0,02	0
42.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	10,45	1752,52	12,07	18314	126	1,09	11
					176,83	4,52	1848	47	0,02	0
43.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	11,18	306,06	0,33	3422	4	0,24	3
					42,88	0,11	479	1	0,00	0
44.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	16,80	408,23	105,61	6858	1774	0,93	16
					156,20	36,74	2624	617	0,14	2
45.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	36,48	332,30	85,63	12122	3124	0,83	30
					142,99	30,05	5216	1096	0,12	4
46.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	16,80	4250,00	--	71400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	м2	36,48	3660,00	--	133517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	8,00	1500,00	--	12000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	10,00	1380,00	--	13800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 2100х900 мм	шт	4,00	25969,03	125,38	103876	502	2,06	8
					387,02	46,35	1548	185	0,23	1
51.	Е0156-26-1	Установка наличников	м	110,00	126,14	0,42	13876	46	0,08	9
					12,33	0,07	1356	8	0,00	0
52.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	13,23	371,87	19,92	4920	263	0,86	11
					143,57	6,77	1899	90	0,03	0
53.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	13,23	13000,00	--	171990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0109-44-4	Монтаж витражей ВТ с герметическими стеклопакетами	м2	6,28	1014,63	209,00	6372	1313	3,92	25
					787,95	52,74	4948	331	0,18	1
55.	С12061-185	Стоимость витражей из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	6,28	9940,00	--	62423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	38,88	350,70	19,44	13635	756	0,84	33
					140,53	6,58	5464	256	0,03	1
57.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	72,00	479,91	19,57	34554	1409	1,34	97
					224,26	6,37	16147	459	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с 2-м остеклением стеклопакетами	м2	60,48	14500,00 ---	-- --	876960 ---	-- --	-- ---	-- --
59.	С12061-18 6	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	50,40	10600,00 ---	-- --	534240 ---	-- --	-- ---	-- --
60.	Е0110-22- 3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	110,88	145,10 66,52	3,96 1,48	16088 7375	439 164	0,41 0,01	46 1
61.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	25,62	2860,00 ---	-- --	73273 ---	-- --	-- ---	-- --
62.	Е0109-30- 1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из рифленной полосовой стали	т	0,37	14707,57 6257,25	5687,69 1362,04	5473 2328	2116 507	36,98 4,87	14 2
63.	С12021-89	Площадки встроенные одноярусные для обслуживания оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил	т	0,37	119100,00 ---	-- --	44317 ---	-- --	-- ---	-- --
64.	Е0109-29- 1	Монтаж лестниц Л1	т	0,45	14026,94 5191,20	5640,14 1599,46	6368 2357	2561 726	29,77 5,62	14 3
65.	С12021-24 3	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,25	153500,00 ---	-- --	37608 ---	-- --	-- ---	-- --
66.	С12021-14 6	Косоуры	т	0,21	108500,00 ---	-- --	22676 ---	-- --	-- ---	-- --
67.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,65	21,97 5,98	0,05 0,02	454 124	1 --	0,03 0,00	1 0
68.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,65	69,70 8,57	0,04 --	1440 177	1 --	0,04 --	1 --
69.	Е0106-17- 8	Устройство железобетонных лестничных маршей ЛМ1 и ЛМ2	м3	1,60	22032,98 2502,90	458,09 173,05	35253 4005	733 277	14,83 0,85	24 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0106-1-16	Устройство железобетонной лестничной площадки	м3	0,20	16939,46	202,52	3388	41	1,84	0
					280,42	76,50	56	15	0,37	0
71.	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями	м	7,00	125,75	6,76	880	47	0,59	4
					101,51	2,55	711	18	0,01	0
72.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	4	8870,00	--	35480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С130807-23	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	10м	1,98	15400,00	--	30492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	850,30	109,38	4,06	93007	3451	0,57	485
					105,17	1,53	89429	1305	0,01	6
75.	Е0115-169-6	Шпаклевка потолков при окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	850,30	47,90	0,05	40728	44	0,15	131
					27,35	0,02	23253	18	0,00	0
76.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	871,20	359,77	2,40	313434	2091	0,27	233
					44,96	0,91	39169	790	0,00	4
77.	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	м2	20,90	1869,44	19,05	39071	398	6,08	127
					1016,50	4,67	21245	98	0,02	1
78.	Е0115-61-5	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	637,10	551,98	4,68	351667	2983	1,21	768
					228,97	1,18	145876	755	0,05	35
79.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен и откосов водоэмульсионными составами	м2	1257,10	409,77	2,16	515119	2719	0,40	505
					66,98	0,81	84202	1023	0,00	5
80.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен без установки плиток туалетного гарнитура	м2	123,80	2240,41	2,16	277363	268	2,06	255
					342,99	0,81	42462	101	0,00	0
81.	Е0112-17-2К=5	Добавлить 5 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	42,00	45,96	0,72	1930	30	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,57	0,26	24	11	0,00	0
82.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором стен	м2	116,41	277,44	3,49	32297	406	0,67	78
					120,51	0,74	14029	86	0,05	6
83.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	36,96	156,13	1,46	5771	54	0,46	17
					73,47	0,56	2715	21	0,00	0
84.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	116,41	354,14	1,94	41227	225	0,24	28
					40,10	0,74	4668	86	0,00	0
85.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	36,96	359,77	2,40	13297	89	0,27	10
					44,96	0,91	1662	34	0,00	0
86.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	110,40	333,42	2,02	36810	223	0,63	69
					112,17	0,46	12383	51	0,03	3
87.	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	110,40	127,62	1,70	14089	188	0,10	11
					17,63	0,65	1947	72	0,00	0
88.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	44,81	26,95	25,69	1208	1151	0,01	0
					1,26	9,87	56	442	0,04	2
89.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную траншей и уширения под колодцы	м3	1,39	225,50	--	313	--	1,59	2
					225,50	--	313	--	--	--
90.	Е0101-28-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 96	м3	22,73	7,03	7,03	160	160	--	--
					--	1,92	--	44	0,01	0
91.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей	м3	2,52	138,12	--	348	--	1,00	3
					138,12	--	348	--	--	--
92.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта при мех.засыпке	м3	22,73	22,19	4,65	504	106	0,11	3
					17,54	--	399	--	--	--
93.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом 50 мм	м2	10,90	792,69	25,29	8640	276	0,27	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					41,02	9,48	447	103	0,05	1
94.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	4,50	2020,52	581,37	9092	2616	3,43	15
					584,01	201,35	2628	906	0,78	3
95.	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	м3	1,62	27400,00	--	44388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	2,88	28100,00	--	80928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С143014-3	Опорные подушки	м3	0,80	27100,00	--	21680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	20,70	246,68	3,93	5106	81	0,22	5
					38,47	1,48	796	31	0,01	0
99.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	170,00	279,00	--	47430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,17	172566,54	47377,04	29336	8054	427,45	73
					75318,75	17479,36	12804	2971	90,80	15
101.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	20,00	227,00	--	4540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	170,00	86,11	4,04	14638	686	0,44	74
					79,26	1,63	13474	277	0,01	1
103.	СПеречень	СТОИМОСТЬ ШНУРА	м3	2,00	7200,00	--	14400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0126-18-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 57х3 мм рулонным стеклопластиком при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м	170,00	254,21	22,77	43216	3871	1,04	177
					182,86	8,58	31086	1459	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,07	185900,00	--	13757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,60	21,97	0,05	672	2	0,03	1
					5,98	0,02	183	1	0,00	0
107.	Е0113-26-21К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	30,60	54,11	0,04	1656	1	0,03	1
					6,45	--	197	--	--	--
108.	С	Стоимость приточной установки 1450 м3/час	к-т	1,00	171827,52	--	171828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С	Автоматика,опциональное оснащение приточной установки	к-т	1,00	222212,28	--	222212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0120-12-10	Установка решеток вытяжных Р 150х150 мм	шт	13,00	316,97	16,63	4121	216	1,10	14
					183,08	6,95	2380	90	0,03	0
111.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	9,00	1877,80	8,65	16900	78	0,95	9
					152,26	3,24	1370	29	0,02	0
112.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	9,60	1935,61	9,42	18582	90	1,26	12
					202,79	3,52	1947	34	0,02	0
113.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9,00	1850,75	10,90	16657	98	1,45	13
					234,07	4,08	2107	37	0,02	0
114.	Е0120-3-10	Прокладка переходов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,72	1935,61	9,42	3329	16	1,26	2
					202,79	3,52	349	6	0,02	0
115.	Е0120-12-10	Установка решеток вытяжных Р 150х150 мм	шт	13,00	316,97	16,63	4121	216	1,10	14
					183,08	6,95	2380	90	0,03	0
116.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,20	1877,80	8,65	13520	62	0,95	7
					152,26	3,24	1096	23	0,02	0
117.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н	м2	18,00	1935,61	9,42	34841	170	1,26	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	/нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм			202,79	3,52	3650	63	0,02	0
118.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,10	1850,75	10,90	14991	88	1,45	12
					234,07	4,08	1896	33	0,02	0
119.	Е0120-3-1 0	Прокладка переходов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,02	1935,61	9,42	1974	10	1,26	1
					202,79	3,52	207	4	0,02	0
120.	Е0120-12-10	Установка решеток вытяжных Р 150х150 мм	шт	13,00	316,97	16,63	4121	216	1,10	14
					183,08	6,95	2380	90	0,03	0
121.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,00	1935,61	9,42	13549	66	1,26	9
					202,79	3,52	1420	25	0,02	0
122.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,10	1850,75	10,90	14991	88	1,45	12
					234,07	4,08	1896	33	0,02	0
123.	Е0120-3-1 0	Прокладка переходов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,90	1935,61	9,42	1742	8	1,26	1
					202,79	3,52	183	3	0,02	0
124.	Е0120-12-10	Установка решеток вытяжных Р 150х150 мм	шт	13,00	316,97	16,63	4121	216	1,10	14
					183,08	6,95	2380	90	0,03	0
125.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,00	1935,61	9,42	13549	66	1,26	9
					202,79	3,52	1420	25	0,02	0
126.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,10	1850,75	10,90	14991	88	1,45	12
					234,07	4,08	1896	33	0,02	0
127.	Е0120-3-1 0	Прокладка переходов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,90	1935,61	9,42	1742	8	1,26	1
					202,79	3,52	183	3	0,02	0
128.	Е0120-12-10	Установка решеток вытяжных Р 150х150 мм	шт	13,00	316,97	16,63	4121	216	1,10	14
					183,08	6,95	2380	90	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	6,00	1935,61	9,42	11614	57	1,26	8
					202,79	3,52	1217	21	0,02	0
130.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,60	1850,75	10,90	6663	39	1,45	5
					234,07	4,08	843	15	0,02	0
131.	Е0120-3-10	Прокладка переходов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,30	1935,61	9,42	581	3	1,26	0
					202,79	3,52	61	1	0,02	0
132.	Е0120-3-7	Прокладка переходов диаметром от 315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,60	1545,61	9,42	927	6	1,26	1
					202,79	3,52	122	2	0,02	0
133.	Е0120-12-10	Установка решеток вытяжных Р 150х150 мм	шт	13,00	316,97	16,63	4121	216	1,10	14
					183,08	6,95	2380	90	0,03	0
134.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,40	1850,75	10,90	2591	15	1,45	2
					234,07	4,08	328	6	0,02	0
135.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,57	1805,70	13,55	2835	21	1,59	2
					254,93	5,08	400	8	0,02	0
136.	Е0120-3-7	Прокладка переходов диаметром от 125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,21	1545,61	9,42	325	2	1,26	0
					202,79	3,52	43	1	0,02	0
137.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	6,00	1935,61	9,42	11614	57	1,26	8
					202,79	3,52	1217	21	0,02	0
138.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,60	1850,75	10,90	6663	39	1,45	5
					234,07	4,08	843	15	0,02	0
139.	Е0120-3-10	Прокладка переходов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,30	1935,61	9,42	581	3	1,26	0
					202,79	3,52	61	1	0,02	0
140.	Е0120-3-7	Прокладка переходов диаметром от 315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,60	1545,61	9,42	927	6	1,26	1
					202,79	3,52	122	2	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	6,00	1935,61	9,42	11614	57	1,26	8
					202,79	3,52	1217	21	0,02	0
142.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,60	1850,75	10,90	6663	39	1,45	5
					234,07	4,08	843	15	0,02	0
143.	Е0120-3-10	Прокладка переходов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,30	1935,61	9,42	581	3	1,26	0
					202,79	3,52	61	1	0,02	0
144.	Е0120-3-7	Прокладка переходов диаметром от 315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,60	1545,61	9,42	927	6	1,26	1
					202,79	3,52	122	2	0,02	0
145.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	6,00	1935,61	9,42	11614	57	1,26	8
					202,79	3,52	1217	21	0,02	0
146.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,60	1850,75	10,90	6663	39	1,45	5
					234,07	4,08	843	15	0,02	0
147.	Е0120-3-10	Прокладка переходов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,30	1935,61	9,42	581	3	1,26	0
					202,79	3,52	61	1	0,02	0
148.	Е0120-3-7	Прокладка переходов диаметром от 315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,60	1545,61	9,42	927	6	1,26	1
					202,79	3,52	122	2	0,02	0
149.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	6,00	416,32	8,14	2498	49	1,33	8
					238,70	3,04	1432	18	0,01	0
150.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	10,00	508,61	12,56	5086	126	1,69	17
					301,27	4,71	3013	47	0,02	0
151.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	м	10,00	409,84	5,44	4098	54	1,08	11
					194,21	2,04	1942	20	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 32 мм								
152.	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	6,00	284,00 ---	-- ---	1704 ---	-- ---	-- ---	-- ---
153.	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	316,00 ---	-- ---	632 ---	-- ---	-- ---	-- ---
154.	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	3,00	748,00 ---	-- ---	2244 ---	-- ---	-- ---	-- ---
155.	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных	1насос	2,00	4361,89 2873,70	227,69 85,75	8724 5747	455 171	16,79 0,42	34 1
156.	С	Насос центробежный	шт	2,00	43879,67 ---	-- ---	87759 ---	-- ---	-- ---	-- ---
157.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 50 мм	м	26,00	12,26 11,01	-- --	319 286	-- --	0,05 --	1 --
158.	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных ПВХ диам. 20 мм	1шт	1,00	482,27 261,88	40,42 16,22	482 262	40 16	1,51 0,07	2 0
159.	С	Стоимость клапанов обратных ПВХ д 20 мм Ру 16	шт	1,00	416,81 ---	-- ---	417 ---	-- ---	-- ---	-- ---
160.	Е0118-22-3	Установка манометров с бобышкой и трубкой-сифоном	комплект	1,00	960,18 57,94	1,62 --	960 58	2 --	0,32 --	0 --
161.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	20,00	751,99 105,45	1,47 0,56	15040 2109	29 11	0,58 0,00	12 0
162.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	15,00	623,75 109,39	0,66 0,26	9356 1641	10 4	0,60 0,00	9 0
163.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, ревизии	шт	9,00	309,42 71,62	232,41 60,75	2785 645	2092 547	0,43 0,23	4 2
164.	СПрайс-лист	Стоимость отводов полиэтиленовых д 100 мм	шт	5,00	113,06 ---	-- ---	565 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165.	СПрайс-лист	Стоимость отводов полиэтиленовых д 50 мм	шт	4,00	28,27	--	113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников и переходов	шт	14,00	453,26	342,41	6346	4794	0,63	9
					105,45	89,48	1476	1253	0,34	5
167.	С130804-60	Тройник прямой, d-100x100 мм	10шт	0,80	6190,00	--	4952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С130804-56	Тройник прямой, d-50x50 мм	10шт	0,20	820,00	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С130804-50	Переход, Dy-100x50 мм	10шт	0,40	1220,00	--	488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	СПрайс-лист	Стоимость заглушек полиэтиленовых д 100 мм	шт	3,00	64,61	--	194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С130810-183	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	1,00	523,00	--	523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4,00	5941,32	22,18	23765	89	2,01	8
					356,89	9,27	1428	37	0,04	0
173.	Е0116-20-2	Установка кранов водоразборных, диам. 15 мм	1кран	6,00	66,24	1,62	397	10	0,31	2
					55,62	--	334	--	--	--
174.	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	шт	6,00	432,00	--	2592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4,00	9139,41	40,42	36558	162	2,29	9
					398,61	16,22	1594	65	0,07	0
176.	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	8,00	659,00	--	5272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	2,00	1415,34	7,16	2831	14	0,47	1
					83,43	2,32	167	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178.	Ц0108-572 -4	Распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене	шт	1,00	2868,92	183,34	2869	183	3,09	3
					500,58	41,72	501	42	0,24	0
179.	75-6-84	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-7078, габаритные размеры 1300х650х250 мм	комплект	1,00	95158,95	--	95159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Ц0108-599 -1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	8,00	974,64	23,28	7797	186	2,06	16
					424,36	2,37	3395	19	0,01	0
181.	С151803-156	Щиток осветительный ЩРН6	шт	6,00	11000,00	--	66000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С	Стоимоссть ЩРВ-24	шт	2,00	1794,67	--	3589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16,00	508,41	13,60	8134	218	1,03	16
					233,81	2,37	3741	38	0,01	0
184.	С	Стоимоссть автомата ВА-47-63 10А	шт	3,00	78,52	--	236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С	Стоимоссть автомата ВА-47-63 20А	шт	7,00	78,52	--	550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С	Стоимоссть автомата ВА-47-63 25А	шт	6,00	78,52	--	471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	Ц0112-699 -1	Устройство защитного отключения	шт	7,00	205,93	71,69	1441	502	1,03	7
					131,84	2,37	923	17	0,01	0
188.	СПрайс	УЗО-устройство защитного отключения	комплект	7,00	2441,24	--	17089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	Ц0108-594 -3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	180,00	480,31	188,49	86456	33928	1,50	271
					241,02	53,35	43384	9604	0,31	56
190.	Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый	шт	3,00	351,56	138,02	1055	414	1,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на штырях, с 2 лампами в светильнике			162,74	38,93	488	117	0,23	1
191.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	2,00	221,85	123,60	444	247	0,42	1
					66,95	35,43	134	71	0,21	0
192.	Ц0108-595 -1	Светильник наружного освещения	шт	4,00	751,76	290,46	3007	1162	2,37	9
					422,30	83,22	1689	333	0,48	2
193.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	56,00	64,44	0,21	3609	12	0,35	20
					59,53	0,10	3334	6	0,00	0
194.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	48,37	0,21	193	1	0,30	1
					46,87	0,10	187	--	0,00	0
195.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	8,00	49,92	0,21	399	2	0,30	2
					48,41	0,10	387	1	0,00	0
196.	Ц0108-411 -5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	ввод	2,00	206,08	--	412	--	1,03	2
					109,18	--	218	--	--	--
197.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	1695,00	179,65	77,97	304510	132161	0,45	768
					74,88	21,22	126923	35965	0,12	209
198.	Ц0108-472 -2	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20,00	62,69	3,40	1254	68	0,14	3
					23,69	0,41	474	8	0,00	0
199.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	15,00	55,92	7,83	839	117	0,13	2
					23,90	0,93	358	14	0,01	0
200.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 16 мм	м	20,00	85,66	2,88	1713	58	0,18	4
					33,37	0,21	667	4	0,00	0
		ИТОГО:					8946128	339586		7251
							1234802	98448		528
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						226913		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	1144034
На металломонтажные работы	10078
На сантехнические работы	97329
Всего накладных расходов:	1478353
Итого с накладными	10424482

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	595092
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11019574
Итого с временными, 3,4 %	11377026
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	11495734
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11539217
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11647924
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	22724750
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	454495
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23179245
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2781509
Итого с НДС	25960754
5% после завершения работ	1298037,7
К оплате:	24662716,3

Принял: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства": _____

Сдал: ТОО "Оркен-1": _____

Технадзор: _____

Счет-фактура № 00000000028 от 31 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ54856000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №29 от 04.06.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): п.Шетпе Центральная №1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090240015932, ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",п.Шетпе Центральная №1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240015932, п.Шетпе Центральная №1

ИИК получателя: KZ95070103KSN4304000, в банке Управление Казначейства по Мангистаускому району, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительства музея имени С.Кондыбаева в селе Шетпе Мангистауского района"	тенге	1	23 177 437,81	23 177 437,81	12%	2 781 292,54	25 958 730,35		
Всего по счету:					**23 177 437,81**		**2 781 292,54**	**25 958 730,35**		

Руководитель: Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ЖШС «Өркен-1»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл.бухгалтер

(должность)

Таргынова Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
Подрядчик: ТОО "Оркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство музея имени С.Кондыбаева в селе Шетпе Мангистауского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь-месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 29	04.06.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	109696800,15	97943572,1	97943572,1						11753228,25	109696800,15
за октябрь 2014 г.	25958730,35	23177437,81	23177437,81						2781292,54	25958730,35
5% после завершения работ		1158871,89							139064,63	1297936,52
К оплате :		22018565,92							2642227,91	24660793,83

(Двадцать четыре миллионов шестьсот шестьдесят тысячи семьсот девяносто три)тенге восемьдесят три тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Оркен-1»

Договор № 29 от 04.06.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство музея имени С.Кондыбаева в селе Шетпе Мангистауского района»

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С	Светильник ARS/S 418	шт	180,00	2976,46	--	535763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С	Светильник ARS/S 236	шт	3,00	3178,76	--	9536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	Светильник RKL 260	шт	2,00	2921,54	--	5843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С	Светильник NBL30M 125	шт	4,00	28163,77	--	112655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С	БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ INVERLUX	шт	19,00	8223,11	--	156239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	4,00	156,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	шт	8,00	182,00	--	1456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки,	шт	56,00	46,00	--	2576	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4			--	--	--	--	--	--
9.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, д90	1000шт	0,13	22300,00 ---	-- --	2899 ---	-- --	-- --	-- --
10.	С151803-57	Коробки ответвительные д60	шт	10,00	145,00 ---	-- --	1450 ---	-- --	-- --	-- --
11.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КУВ	1000шт	0,068	16300,00 ---	-- --	1108 ---	-- --	-- --	-- --
12.	С151802-6	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 32-34 мм, длиной 664 мм, тип К1084 У3	шт	2,00	460,00 ---	-- --	920 ---	-- --	-- --	-- --
13.	С151706-11	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-60	шт	4,00	39,00 ---	-- --	156 ---	-- --	-- --	-- --
14.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	6,00	99,00 ---	-- --	594 ---	-- --	-- --	-- --
15.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	724,00	82,00 ---	-- --	59368 ---	-- --	-- --	-- --
16.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	724,00	17,00 ---	-- --	12308 ---	-- --	-- --	-- --
17.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	6,00	14,00 ---	-- --	84 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,055	87120,00 ---	-- --	4792 ---	-- --	-- --	-- --
19.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,91	52100,00 ---	-- --	47411 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С151601-593	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,20	248700,00 ---	-- --	49740 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С151601-594	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	1000м	0,03	360600,00 ---	-- --	10818 ---	-- --	-- --	-- --
22.	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,50	79100,00 ---	-- --	39550 ---	-- --	-- --	-- --
23.	С11011-881	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,05	87100,00 ---	-- --	4355 ---	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	т	0,009	45600,00 ---	-- --	410 ---	-- --	-- --	-- --
25.	Ц0110-667-1	Прибор приемно-контрольныйП	шт	1,00	4487,6 ---	1,65 ---	4488 ---	2 ---	23,69 ---	24 ---
					4275	--	4275	--	--	--
26.	СПрайс-лист	Прибор приемно-контрольный Аккорд-512	шт	1,00	12711,56 ---	-- --	12712 ---	-- --	-- --	-- --
27.	Ц0110-668-3	Извещатели автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	36,00	457,5 ---	1,65 ---	16470 ---	59 ---	2,06 ---	74 ---
					450,11	--	16204	--	--	--
28.	СПрайс-список	Извещатель ИП-212-41 М	шт	36,00	846,64 ---	-- --	30479 ---	-- --	-- --	-- --
29.	Ц0110-668-3	Извещатель пожарный ручной ИПР	шт	2,00	457,5 ---	1,65 ---	915 ---	3 ---	2,06 ---	4 ---
					450,11	--	900	--	--	--
30.	СПрайс	Извещатель ИПР-3 СУ	шт	2,00	860,36 ---	-- --	1721 ---	-- --	-- --	-- --
31.	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: звуковой оповещатель	шт	6,00	2062,7 ---	1,65 ---	12376 ---	10 ---	11,33 ---	68 ---
					2041,46	--	12249	--	--	--
32.	СПрайс	Устройство сигнальное Маяк-12КП	шт	6,00	1249,36 ---	-- --	7496 ---	-- --	-- --	-- --
33.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	6,00	241,7 ---	93,73 ---	1450 ---	562 ---	0,84 ---	5 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					134,93	26,47	810	159	0,15	1
34.	С151704-1	Указатель световой "Выход"	шт	6,00	457,00	--	2742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0110-99-6	Блок бесперебойного питания БП-12/2	шт	6,00	1526,2	--	9157	--	9,27	56
					1483,20	--	8899	--	--	--
36.	СПрайс	Блок бесперебойного питания БП-12/2	шт	6,00	23713,46	--	142281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0110-55-8	Провод с креплением по стене	м	450,00	43,8	--	19710	--	0,15	70
					25,23	--	11356	--	--	--
38.	СПрайс	Кабель КПСВ 1х2х0,5	м	459,00	11,9	--	5461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0110-667-1	Прибор приемно-контрольныйП	шт	1,00	4487,6	1,65	4488	2	23,69	24
					4275	--	4275	--	--	--
40.	СПрайс-лист	Прибор приемно-контрольный Аккорд-512	шт	1,00	12711,56	--	12712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0110-668-3	Извещатели автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	36,00	457,5	1,65	16470	59	2,06	74
					450,11	--	16204	--	--	--
42.	СПрайс-список	Извещатель ИП-212-41 М	шт	36,00	846,64	--	30479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0110-668-3	Извещатель пожарный ручной ИПР	шт	2,00	457,5	1,65	915	3	2,06	4
					450,11	--	900	--	--	--
44.	СПрайс	Извещатель ИПР-3 СУ	шт	2,00	860,36	--	1721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: звуковой оповещатель	шт	6,00	2062,7	1,65	12376	10	11,33	66
					2041,46	--	12249	--	--	--
46.	СПрайс	Устройство сигнальное Маяк-12КП	шт	6,00	1249,36	--	7496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	6,00	241,7	93,73	1450	562	0,84	5
					134,93	26,47	810	159	0,15	1
48.	С151704-1	Указатель световой "Выход"	шт	6,00	457,00	--	2742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0110-99-6	Блок бесперебойного питания БП-12/2	шт	6,00	1526,2	--	9157	--	9,27	56
					1483,20	--	8899	--	--	--
50.	СПрайс	Блок бесперебойного питания БП-12/2	шт	6,00	23713,46	--	142281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0110-55-8	Провод с креплением по стене	м	450,00	43,8	--	19710	--	0,15	70
					25,23	--	11356	--	--	--
52.	СПрайс	Кабель КПСВ 1х2х0,5	м	459,00	11,9	--	5461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	701,74	330,1	1,96	231643	1375	0,61	429
					108,9	0,45	76419	316	0,03	18
54.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых	м2	280	150,89	0,62	42250	174	0,44	122
					69,08	0,23	19342	64	--	--
55.	Е0115-14-2	Наружная облицовка цоколя плитками рваный камень на цементном растворе Стен	м2	63,6	2112,67	2,56	134366	163	2,7	172
					468	0,97	29765	62	--	--
56.	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности фасадной Краской	м2	701,74	127,05	1,65	89160	1158	0,09	65
					17,12	0,63	12014	442	--	2
57.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	120,00	268,16	4,08	32180	489	0,31	37
					53,77	1,53	6452	184	0,01	1
58.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	30,00	266,16	4,08	7985	122	0,31	9
					53,77	1,53	1613	46	0,01	0
59.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	50,00	345,16	4,08	17258	204	0,31	15
					53,77	1,53	2688	77	0,01	0
60.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	110,00	424,16	4,08	46658	449	0,31	34
					53,77	1,53	5914	169	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	3,00	474,16	4,08	1422	12	0,31	1
					53,77	1,53	161	5	0,01	0
62.	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	888,00	--	3552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	1кВт	82,51	234,78	19,17	19372	1582	0,61	50
64.	С	Радиатор алюминиевый 10 секц.	шт	1,00	5832,68	--	5833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С	Радиатор алюминиевый 20 секц.	шт	4,00	11665,35	--	46661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С	Радиатор алюминиевый 12 секц.	шт	2,00	6999,21	--	13998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С	Радиатор алюминиевый 7 секц.	шт	40,00	4164,53	--	166581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С	Радиатор алюминиевый 9 секц.	шт	3,00	5354,40	--	16063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С	Набор для радиаторов	шт	50,00	269,20	--	13460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	313,00	12,26	--	3838	--	0,05	16
					11,01	--	3446	--	--	--
71.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	61,45	168,39	0,07	10348	4	0,67	41
					111,24	0,02	6836	1	0,00	0
72.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,00	345,16	4,08	6903	82	0,31	6
					53,77	1,53	1075	31	0,01	0
73.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	24,00	424,16	4,08	10180	98	0,31	7
					53,77	1,53	1290	37	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	40,00	474,16	4,08	18967	163	0,31	12
					53,77	1,53	2151	61	0,01	0
75.	Е0116-15-1	Установка вентилей и клапанов диам. до 25 мм	1шт	5,00	482,27	40,42	2411	202	1,51	8
					261,88	16,22	1309	81	0,07	0
76.	СПрайс	Клапан регулирующий 25ч943нж диам.20мм	шт	2,00	36633,69	--	73267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	362,00	--	724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	408,00	--	408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	482,27	40,42	965	81	1,51	3
					261,88	16,22	524	32	0,07	0
80.	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	888,00	--	1776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	84,00	12,26	--	1030	--	0,05	4
					11,01	--	925	--	--	--
82.	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем	1насос	2,00	4271,56	227,69	8543	455	16,79	34
					2873,70	85,75	5747	171	0,42	1
83.	СПрайсприм	Насосы, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 1,1 кВт	шт	2,00	56397,49	--	112795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб масляной краской за 2 раза	м2	4,77	117,45	0,07	560	--	0,38	2
					62,11	0,02	296	--	0,00	0
85.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,00	200,00	--	3600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	8,00	891,93	92,83	7135	743	2,68	21
					461,18	34,76	3689	278	0,16	1
87.	СПрайс	Задвижки клиновые фланцевые с	шт	8,00	13635,23	--	109082	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа/16 кгс/см2/, Ду65 мм			--	--	--	--	--	--
88.	С130809-73	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	компл	16,00	1600,00	--	25600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4,00	858,7	1,62	3435	6	0,23	1
					41,72	--	167	--	--	--
90.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	20,00	801,76	16,47	16035	329	0,68	14
					119,58	6,17	2392	123	0,03	1
91.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов	м	20,00	14,74	--	295	--	0,05	1
					11,01	--	220	--	--	--
92.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,008	247994,13	50871,44	1984	407	322,08	3
					64658,25	19216,71	517	154	93,85	1
93.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	16,00	302,95	4,73	4847	76	0,29	5
					52,84	1,76	845	28	0,01	0
94.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	2,00	285,95	4,73	572	9	0,29	1
					52,84	1,76	106	4	0,01	0
95.	Е0116-9-1	Прокладка гильз из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	м	2,00	658,7	14,54	1317	29	0,57	1
					103,36	5,45	207	11	0,03	0
96.	С130904-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	3,00	495,00	--	1485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СПрайс	Клапан электромагнитный д 20 мм	к-т	1,00	14611,95	--	14612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С130810-45	Крепления для трубопроводов	кг	1,40	200,00	--	280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0116-9-2	Прокладка стойки из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	м	3,00	876,76	16,47	2630	49	0,67	2
					119,58	6,17	359	19	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на стене, массой до 5 кг	шт	1,00	68,91	--	69	--	0,52	1
					64,89	--	65	--	--	--
101.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на трубопроводах	шт	1,00	64,86	--	65	--	0,30	0
					50,98	--	51	--	--	--
102.	СПрайс	Сигнализатор загазованности бытовой отключающий СИКЗ-20	к-т	1,00	12692,8	--	12693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	СПрайс	Счетчмк газа ВК-G16Т	к-т	1,00	49353,42	--	49353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1,60	43,6	0,10	70	--	0,06	0
					11,97	0,04	19	--	0,00	0
105.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два раза	м2	1,60	69,45	0,04	111	--	0,04	0
					8,57	--	14	--	--	--
106.	Е0125-120-3	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок	км	0,02	283280,36	1253,45	5666	25	132,87	3
					25260,75	472,77	505	9	128,80	3
107.	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	1,00	59,11	29,07	59	29	0,18	0
					31,82	10,99	32	11	0,05	0
108.	Ц0108-572-4	Распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене	шт	1,00	2849	183,34	2849	183	3,09	3
					500,58	41,72	501	42	0,24	0
109.	Ц0108-573-4	Ящик управления	шт	2,00	514	108,15	1028	216	2,06	4
					261,62	20,91	523	42	0,12	0
110.	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	5,00	216,3	123,60	1082	618	0,42	2
					66,95	35,43	335	177	0,21	1
111.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный при открытой проводке	шт	2,00	55	0,93	110	2	0,34	1
					51,19	0,21	102	--	0,00	0
112.	Ц0108-591-6	Переключатель пакетный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	59,7	1,03	119	2	0,34	1
					53,77	0,21	108	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	Ц0108-411 -5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	ввод	2,00	202,9	--	406	--	1,03	2
					109,18	--	218	--	--	--
114.	Ц0108-402 -2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	м	105,00	47,5	21,63	4988	2271	0,12	13
					21,84	5,15	2293	541	0,03	3
115.	Ц0108-412 -2	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава	м	10,00	10,6	0,10	106	1	0,06	1
					9,06	0,10	91	1	0,00	0
116.	Ц0108-472 -2	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	35,00	61,9	3,40	2167	119	0,14	5
					23,69	0,41	829	14	0,00	0
117.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	15,00	55	7,83	825	117	0,13	2
					23,90	0,93	358	14	0,01	0
118.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 6 мм	м	40,00	84,6	2,88	3384	115	0,18	7
					33,37	0,21	1335	8	0,00	0
119.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	10,00	125,6	66,02	1256	660	0,27	3
					42,64	16,27	426	163	0,09	1
120.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	1,00	64	1,03	64	1	0,37	0
					60,26	0,21	60	--	0,00	0
121.	СПрайс	Ящик с автоматическими выключателями, типа РУСМ 5111-3774 УХЛ 4	шт	2,00	26981,96	--	53964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	СПрайс	Пункт/шкаф/распределительный, типа ПР 8503-1106	комплект	1,00	75205	--	75205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2,00	134	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С151801-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты IP00/, тип ПВ2-16 М3	шт	2,00	245,00	--	490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С151801-1	Розетка штепсельная с боковым	шт	1,00	195,00	--	195	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	46	заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220			--	--	--	--	--	--
126.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой , черные легкие 25х2,8 мм	м	10,00	148,00	--	1480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С151701-8 5	Светильники тип НСП05-100-01-У2	шт	1,00	240,00	--	240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С151701-1 8	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-234-У3	шт	4,00	665,00	--	2660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С151706-1 6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	5,00	39,00	--	195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	4,00	509,00	--	2036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С151601-5 89	Кабели силовые на напряжение до 660 В , марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,04	285100,00	--	11404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С151601-5 88	Кабели силовые на напряжение до 660 В , марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	0,03	192700,00	--	5781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,01	60500,00	--	605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,03	52100,00	--	1563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,005	28900,00	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,151	59500,00	--	8985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С11011-88 1	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/	т	0,05	87100,00	--	4355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
138.	С12041-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	т	0,009	45600,00	--	410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	68,46	33,67	32,1	2305	--	0,01	1
					1,62	--	111	--	0,05	4
140.	Е0101-164-2	Доработка вручную	м3	2,12	218,93	--	464	--	1,59	3
					225,50	--	477	--	--	--
141.	Е0101-27-5	Обратная засыпка грунтом бульдозерами мощностью 79	м3	58,50	3,35	3,35	196	196	--	--
					--	--	--	--	0,00	0
142.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта при обратной засыпке пневматическими трамбовками	м3	63,00	21,55	4,52	1357	285	0,11	7
					17,54	--	1105	--	--	--
143.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей	м3	7,00	134,1	--	939	--	0,97	7
					138,12	--	967	--	--	--
144.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63х3,8 мм	км	0,006	51962,26	386,33	312	2	179	1
					31749,75	146,01	190	1	21,26	0
145.	С130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм	м	6,00	188,00	--	1128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	1,00	300,57	225,64	301	1	0,43	0
					71,62	0,23	72	--	0,23	0
147.	С130804-67	Отвод, d-63 мм	10шт	0,10	1480,00	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75х4,5 мм	км	0,06	60591,69	25695,31	3636	49	199,82	12
					34067,25	308,23	2044	18	27,17	2
149.	С130804-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	м	60,00	265,00	--	15900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	СПрайс	Отводы из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 75х4,5мм	м	2,00	1213,65	--	2427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	С130804-6 1	Тройник прямой, d-75х4,5 мм	10шт	0,10	8760,00 ---	-- --	876 ---	-- --	-- ---	-- --
152.	СПрайс	Адаптер фланцевый с метизами из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 75х4,5мм	м	2,00	5832,68 ---	-- --	11665 ---	-- --	-- ---	-- --
153.	Е0122-36- 1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	276,46 192,35	18,24 6,95	553 385	36 14	1,10 0,03	2 0
154.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	2,00	3500,00 ---	-- --	7000 ---	-- --	-- ---	-- --
155.	С130809-7 2	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dу 50 мм	компл	4,00	1360,00 ---	-- --	5440 ---	-- --	-- ---	-- --
156.	Е0122-31- 3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75 мм	км	0,06	12752,75 8273,48	-- --	765 496	-- --	53,05 --	3 --
157.	Е0123-13- 3	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	2,04	28537,89 2354,58	2308,84 890,62	58217 4803	4851 1817	13,87 4,35	28 9
158.	С12021-26 7	Лестница стремянка	т	0,03	133700,00 ---	-- --	4011 ---	-- --	-- ---	-- --
159.	С131104-5	Люк с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	2,00	16500,00 ---	-- --	33000 ---	-- --	-- ---	-- --
160.	Е0106-1-2 0	Устройство бетонных лотков	м3	0,36	17207,04 454,23	311,32 121,14	6195 164	112 44	2,82 0,59	1 0
161.	Е0146-26- 14	Пробивка отверстий в колодцах	отверст.	2,00	495,38 238,70	242,43 0,89	991 477	485 2	1,24 0,23	2 0
162.	Е0146-33- 4	Заделка отверстий	м3	0,01	33166,79 9390,51	355,81 139,05	332 94	4 1	61,11 0,68	1 0
163.	Е0111-13- 3	Устройство щебеночных подготовки с пропиткой битумом толщ. 50 мм	м2	6,20	790,75	24,55	4903	152	0,26	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					41,02	9,48	254	59	0,05	0
164.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	18,60	245,44	3,82	4565	71	0,21	4
					38,47	1,48	716	28	0,01	0
165.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под отмостку вокруг колодца т 50 мм	м2	1,90	790,75	24,55	1502	47	0,26	0
					41,02	9,48	78	18	0,05	0
166.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1,90	601,11	--	1142	--	63	0
					25,49	--	48	--	--	--
167.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,008	82805	36133,62	662	289	247	2
					43105,50	523,75	345	4	38,42	0
168.	С130804-500	Трубы из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,25 МПа, SDR 41 Dв 160 мм	м	8,00	548,00	--	4384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	283,40	23,36	22,08	6620	6257	0,01	3
					1,32	--	374	1575	0,02	5
170.	Е0101-164-2	Доработка вручную	м3	8,60	218,93	--	1883	--	1,54	13
					225,50	--	1883	--	--	--
171.	Е0101-17-13	Разработка местного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	45,00	32,51	30,98	1463	1394	0,01	0
					1,58	--	69	405	0,03	1
172.	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	75,60	76,6	--	5791	--	0,32	24
					15,78	--	1193	--	--	--
173.	Е0101-27-5	Засыпка за стенки емкости местным бульдозерами мощностью 79	м3	45,00	3,35	3,35	151	151	--	--
					--	--	--	--	0,00	0
174.	Е0101-134-1	Уплотнение местного грунта при обратной засыпке пневматическими трамбовками	м3	45,00	21,55	4,52	970	203	0,11	5
					17,03	--	766	--	--	--
175.	Е0101-33-9	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 3	м3	105,30	37,17	36,38	3914	3831	0,01	1
					0,79	10,83	83	--	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		группы								
176.	Е0101-134 -1	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками	м3	105,30	21,55	4,52	2269	476	0,11	11
					17,54	--	1793	--	--	--
177.	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания под трубопроводы	м3	60,00	3881,2	152,52	232872	9151	1,02	61
					153,68	57,15	9221	3429	0,28	17
178.	Е0109-53-2	Монтаж емкости для воды	т	17,75	9850,48	1162,95	174846	20642	46,6	827
					7357,5	108	130596	1917	0,53	9
179.	С12021-204	Габаритные емкости для хранения жидкостей /без арматуры/, поставляемые целиком массе изделий свыше 3,0 т	т	17,75	134900,00	--	2394475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Е0122-20-16К=3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции	км	0,015	6279690,6	1327226,46	94195	19908	2394,3	36
					407497,5	501369,75	6112	7521	816,23	12
181.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	7,50	790,75	24,55	5931	184	0,26	2
					38,83	9,2	299	69	0,04	0
182.	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	м3	1,40	830,05	272,97	1162	382	1,28	2
					221,18	75,6	310	106	0,28	0
183.	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	м2	9,00	3030,00	--	27270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0109-53-2	Монтаж емкости для воды	т	0,976	9850,48	1162,95	9614	1135	46,6	45
					7357,5	108	7181	105	0,53	1
185.	С12021-202	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком	т	0,976	159500,00	--	155672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением	т	0,05	13711,47	5474,87	686	274	28,9	1
					5040	1552,87	252	78	5,46	0
187.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,05	151200,00	--	7560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Ц0112-135 2-9	Люк, Ду 500 мм	шт	1,00	2642,44	387,21	2642	387	12	12
					2169	96,75	2169	97	0,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189.	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	т	0,10	247800,00	--	24780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Ц0112-1350-1	Жесткий затвор	шт	1,00	827,72	81,23	828	81	4	4
					733,50	20,25	734	20	0,12	0
191.	С12021-226	Жесткие затворы для емкостей	т	0,10	220500,00	--	22050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	м	0,30	837,49	10,53	251	3	0,5	0
					90,45	3,94	27	1	0,02	0
193.	Е0116-11-5	Прокладка трубопроводов обвязки из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 150 мм	м	0,60	2541	27,64	1525	17	1,11	1
					188,55	10,35	113	6	0,05	0
194.	С130809-95	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 150 мм	компл	4,00	4230,00	--	16920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	С130809-90	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	компл	1,00	1410,00	--	1410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С130809-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	354,00	--	354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	25,20	240,26	92,82	6055	2339	0,59	15
					10,82	34,93	2516	879	0,18	4
198.	С11031-62	Конструкции теплоизоляционные из матов минватных прошивных в обкладке из металлической сетки	м3	2,52	27800,00	--	70056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей рубероидом на битумной мастике	м2	25,20	548,49	26,19	13822	660	0,91	23
					151,65	9,9	3822	249	0,05	1
200.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	25,20	764	4,92	19253	124	1,15	29
					193,05	1,87	4865	47	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201.	Е0101-17-7	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30,10	26,17	25,02	788	753	0,01	0
					1,15	6,79	35	204	0,02	1
202.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	1,40	218,93	--	307	--	1,54	2
					218,93	--	307	--	--	--
203.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	17,50	134,1	--	2347	--	0,97	17
					134,1	--	2347	--	--	--
204.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	2,60	790,75	24,55	2056	64	0,26	1
					39,83	9,2	104	24	0,04	0
205.	Е0123-13-5	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	2,00	36744,21	1538,85	73488	3078	9,66	19
					1615,95	576,23	3232	1152	2,81	6
206.	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона В15 на с/с цемента	м3	0,06	17355,56	311,32	1041	19	2,82	0
					441	117,61	26	7	0,57	0
207.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий	отверст.	1,00	315,46	149,23	315	149	0,95	1
					166,23	56,36	166	56	0,28	0
208.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм	1сальник	1,00	770,63	--	771	--	1,85	2
					301,5	--	302	--	--	--
209.	Е0107-20-3	Установка опорных и ходовых скоб	т	0,0072	175710,1	1826,1	1265	13	42,7	0
					8100	690,75	58	5	3,37	0
210.	Е0110-8-3	Установка крышки из досок	м2	0,80	728,28	16,67	583	13	0,95	1
					141,53	6,3	113	5	0,03	0
211.	Е0110-28-8	Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	м2	0,80	1394,63	2,78	1116	2	0,94	1
					141,75	1,06	113	1	0,01	0
212.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под отмостку	м3	0,31	2261,51	68,13	701	21	0,14	0
					21,38	12,76	7	4	0,04	0
213.	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	м2	3,10	179,5	36,82	556	114	0,62	2
					103,28	13,01	320	40	0,06	0
214.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	12,00	245,44	3,82	2945	46	0,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	448	17	0,01	0
215.	Е0115-51-1	Штукатурка стен и днища септика	м2	12,00	330,1	1,96	3961	24	0,61	7
					108,9	0,45	1307	5	0,03	0
216.	Е0122-8-3	Вентиляционная труба диам. 108х44 мм	км	0,0014	71644,97	10674,97	100	15	270	0
					48825	4132	68	6	19,69	0
217.	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт	1,00	960,88	5,38	961	5	0,36	0
					60,75	2,25	61	2	0,01	0
218.	С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	м	1,40	734,00	--	1028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	2,00	143,35	0,69	287	1	0,08	0
					11,7	0,27	23	1	0,00	0
220.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	1800,00	0,2	0,2	365	365	--	--
					--	0,07	--	127	0,00	0
221.	Е0101-38-2	Срезка растительного грунта толщ. 10 см	м3	180,00	123,98	51,24	22317	9224	0,548	87
					72,23	13,74	13001	2473	0,05	8
222.	Е0101-24-6	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79	м3	180,00	6,01	6,01	1081	1081	--	--
					--	2,08	--	375	0,01	1
223.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	9,30	11,19	11,10	104	104	--	--
					--	3,06	--	28	0,01	0
224.	Е0101-25-10К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	9,30	47	47	437	437	--	--
					--	12,85	--	120	0,04	0
225.	Е0101-35-1	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	м3	455,64	10,85	10,85	4943	4943	--	--
					--	3,76	--	1715	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	455,64	14,01	14,01	6382	6382	--	--
					--	4,8	-	2185	0,02	7
227.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	455,64	6,97	6,97	3174	3174	--	--
					--	2,1	--	955	0,01	3
228.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	455,64	23,62	12	10761	5467	0,01	6
					1,62	2,75	738	1251	0,01	6
229.	Е0101-18-4	Разработка излишнего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	77,16	44,26	41,2	3415	3179	0,02	2
					3,06	15,24	236	1176	0,06	5
230.	С010333-А 15-1	Вывоз излишнего грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км	т	123,46	129,84	--	16030	--	0,55	67
					25,97	--	3206	--	--	--
231.	Е0101-19-2К=30	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины при вывозке	м3	77,16	55,32	41,1	4268	3171	--	--
					--	15,3	--	1181	0,00	0
232.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	77,16	3,88	3,24	300	250	0,00	0
					0,48	1,12	37	86	0,00	0
233.	С	Стоимость переноса деревьев	шт	36,00	2243,34	--	80760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	291,63	19,95	15,58	5818	4544	0,01	3
					1,03	557	300	1604	0,03	8
235.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	291,63	756,52	17,7	220625	5163	0,05	15
					7,88	4,86	2298	1417	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236.	Е0127-49-7К=4	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	м2	291,63	324,21	1,55	94550	451	0,00	0
					0,2	0,64	58	187	0,00	1
237.	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	291,63	692,03	15,35	201816	4477	0,03	10
					5,94	5,06	1732	1476	0,02	5
ИТОГО:							9757661	344632		2959
							679907	127029		181

Накладные расходы :

На монтажные работы	204665
На общестроительные работы	492664
На металломонтажные работы	71261
На сантехнические работы	66610
Всего накладных расходов:	835200
Итого с накладными	10592861

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	395230
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10988091
Итого с временными, 3,4 %	11361686,09
Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %	11485755,70
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11531698,72
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11647015,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	22722978,25
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	454459,56
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23177437,81
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2781292,54
Итого с НДС	25958730,35
5% после завершения работ	1297936,51
К оплате:	24660793,83

Принял: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства": _____

Сдал: ТОО "Оркен-1": _____

Технадзор: _____