Счет-фактура № 00000000005 от 23 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №33-Қ от 22.10.2014г. Доп.согл.№2 от 21.04.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Д.Тажиева

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090140008639, Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Д.Тажиева

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140008639, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Д.Тажиева

ИИК получателя: KZ66070103KSN4302000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки комплекса школа детский-сад в селе Тажен	тенге	1	86 439 360,71	86 439 360,71	12%	10 372 723,29	96 812 084,00		
Всего по счету:					**86 439 360,71**		**10 372 723,29**	**96 812 084,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Өркен-1» ТОО

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл.бухгалтер *(должность)*

Таргынова Г.А. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки комплекса школа-детский сад в селе Тажен"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль-месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 33-К	22.10.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	227 922 282	203 502 038	203 502 038						24 420 245	227 922 282
за июль 2015 г.	96 812 084	86 439 361	86 439 361						10 372 723	96 812 084
5% после завершения работ		4 321 968							518 636	4 840 604
К оплате :		82 117 393							9 854 087	91 971 480

(Девяносто один миллион девятьсот семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Өркен-1"

Договор №33-К от 22.10.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки комплекса школа-детский сад в селе Тажен"

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п. / в т.ч. з/п)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (осн. з/п. / в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п. / в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (осн. з/п. / в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	12,61	134000,00 -- --	-- -- --	1689338 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
2.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1064,80	21,80 5,81	0,05 0,02	23210 6186	53 21	0,03 0,00	31 0
3.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1368,00	970,64 272,95	8,20 3,08	1327834 373396	11218 4213	1,71 0,02	2339 21
4.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1368,00	20,48 4,68	0,91 0,34	28019 6402	1245 465	0,03 0,00	40 2
5.	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	182,00	181,08 17,89	1,15 0,43	32957 3256	209 78	0,10 0,00	18 0
6.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1227,00	189,45 70,88	4,72 1,78	232449 86970	5791 2184	0,40 0,01	494 11
7.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками	м3	295,00	9950,00 -- --	-- -- --	2935250 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 9573-96 марки П 150								
8.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1020,00	247,80	15,94	252756	16259	0,24	248
					34,65	5,96	35343	6079	0,03	30
9.	Е0112-17-2к=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	1020,00	91,85	1,40	93689	1428	0,01	9
					1,10	0,50	1122	510	0,00	3
10.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,84	5239,08	327,33	4418	276	11,60	10
					1890,00	123,75	1594	104	0,60	1
		Итого по разделу:								6619919
		Раздел: Оконные проемы								
11.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	98,18	348,93	18,88	34258	1853	1,02	100
					171,01	6,57	16790	645	0,03	3
12.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	19,51	427,50	19,32	8341	377	1,11	22
					185,83	6,39	3626	125	0,03	1
13.	С12061-18-8	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками	м2	98,18	5369,00	--	527128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12061-18-6	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	19,51	5206,00	--	101569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	103,58	249,92	5,58	25887	578	0,59	61
					94,05	2,12	9742	220	0,01	1
16.	Е0110-22-	Установка деревянных подоконных	м2	0,81	454,85	10,41	368	8	1,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	досок в каменных стенах, высота проема до 1 м			177,30	3,94	144	3	0,02	0
17.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	130,10	2860,00	--	372086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12061-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	м	1,00	4100,00	--	4100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оконные проемы								1073738
		Раздел: Полы(Тип1)								
19.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	105,27	790,75	24,55	83243	2584	0,26	28
					39,83	9,20	4193	968	0,04	5
20.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм кл В7,5	м2	405,27	1275,56	14,76	516947	5982	0,36	146
					52,43	5,54	21248	2245	0,03	11
21.	Е0111-15-2к=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	405,27	7873,10	6,70	3190731	2715	0,10	42
					16,90	2,50	6849	1013	0,01	5
22.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /пенобетон/	м2	405,27	645,12	13,43	261449	5443	0,45	182
					66,60	5,04	26991	2043	0,02	10
23.	Е0111-11-6К=3,4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /пенобетон/	м2	405,27	432,72	2,28	175368	923	0,01	6
					2,14	0,85	868	344	0,00	2
		Итого по разделу: Полы(Тип1)								4227737
		Раздел: Полы(Тип2)								
24.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	175,80	790,75	24,55	139015	4316	0,26	46
					39,83	9,20	7002	1617	0,04	8
25.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	675,80	1275,56	14,76	862025	9975	0,36	244
					52,43	5,54	35432	3744	0,03	18
26.	Е0111-15-2к=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	675,80	7873,10	6,70	5320641	4528	0,10	70
					16,90	2,50	11421	1689	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	825,80	645,12	13,43	532742	11090	0,45	372
					66,60	5,04	54998	4162	0,02	20
28.	Е0111-11-6К=5,4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /пенобетон/	м2	825,80	687,26	3,62	567538	2988	0,02	20
					3,40	1,35	2809	1115	0,01	5
29.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	825,80	327,36	9,95	270336	8217	0,36	294
					52,20	3,74	43107	3088	0,02	15
30.	Е0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	825,80	104,60	1,34	86379	1107	0,01	7
					1,26	0,50	1041	413	0,00	2
		Итого по разделу: Полы(Тип2)								7778674
		Раздел: Полы(Тип3)								
31.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	10,58	790,75	24,55	8366	260	0,26	3
					39,83	9,20	421	97	0,04	0
32.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	52,90	1275,56	14,76	67477	781	0,36	19
					52,43	5,54	2774	293	0,03	1
33.	Е0111-15-2к=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	52,90	7873,10	6,70	416487	354	0,10	6
					16,90	2,50	894	132	0,01	1
34.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	52,90	327,36	9,95	17317	526	0,36	19
					52,20	3,74	2761	198	0,02	1
35.	Е0111-11-2К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	52,90	156,90	2,01	8300	106	0,01	1
					1,89	0,75	100	40	0,00	0
36.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	52,90	323,65	18,42	17121	974	0,42	22
					85,95	6,91	4547	366	0,03	2
37.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	52,90	215,39	9,05	11394	479	0,25	13
					50,85	3,40	2690	180	0,02	1
38.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	52,90	327,36	9,95	17317	526	0,36	19
					52,20	3,74	2761	198	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы(Тип3)								563780
		Раздел: Полы(Тип5)								
39.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	101,92	790,75	24,55	80594	2502	0,26	27
					39,83	9,20	4059	938	0,04	5
40.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм кл В7,5	м2	509,60	1275,56	14,76	650026	7522	0,36	184
					52,43	5,54	26718	2823	0,03	14
41.	Е0111-15-2к=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	509,60	7873,10	6,70	4012132	3414	0,10	53
					16,90	2,50	8612	1274	0,01	6
42.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	509,60	1309,22	14,76	667180	7522	0,36	184
					52,43	5,54	26718	2823	0,03	14
43.	Е0111-15-2к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-509,60	1585,84	1,34	-808144	-683	0,02	-11
					3,38	0,50	-1722	-255	0,00	-1
		Итого по разделу: Полы(Тип5)								4601787
		Раздел: Полы(Тип6)								
44.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /пенобетон/	м2	320,80	645,12	13,43	206955	4308	0,45	144
					66,60	5,04	21365	1617	0,02	8
45.	Е0111-11-6К=3,4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /пенобетон/	м2	320,80	432,72	2,28	138816	731	0,01	5
					2,14	0,85	687	273	0,00	1
		Итого по разделу: Полы(Тип6)								345771
		Раздел: Полы(Тип7)								
46.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 35 мм	м2	109,90	327,36	9,95	35977	1094	0,36	39
					52,20	3,74	5737	411	0,02	2
47.	Е0111-11-2К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	109,90	156,90	2,01	17243	221	0,01	1
					1,89	0,75	208	82	0,00	0
48.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной	м2	109,90	323,65	18,42	35569	2024	0,42	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастике первый слой			85,95	6,91	9446	759	0,03	4
		Итого по разделу: Полы(Тип7)								88789
		Раздел: Полы(Тип8)								
49.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /пенобетон/	м2	28,40	645,12	13,43	18321	381	0,45	13
					66,60	5,04	1891	143	0,02	1
50.	Е0111-11-6К=5,4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /пенобетон/	м2	28,40	687,26	3,62	19518	103	0,02	1
					3,40	1,35	97	38	0,01	0
51.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	28,40	327,36	9,95	9297	283	0,36	10
					52,20	3,74	1482	106	0,02	1
52.	Е0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	28,40	104,60	1,34	2971	38	0,01	0
					1,26	0,50	36	14	0,00	0
		Итого по разделу: Полы(Тип8)								50107
		Раздел: Утепление по контуру								
53.	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом	м3	75,92	5435,23	245,72	412643	18655	2,71	206
					382,50	92,25	29039	7004	0,45	34
		Итого по разделу: Утепление по контуру								412643
		Раздел: Отделочные работы								
54.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	1948,61	153,95	1,42	299989	2767	0,45	877
					71,33	0,54	138994	1052	0,00	5
55.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	882,01	359,06	4,07	316690	3586	0,74	653
					135,68	0,97	119671	856	0,05	46
56.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1138,13	297,22	3,39	338270	3853	0,65	740
					117,00	0,72	133161	819	0,05	57
57.	Е0115-82-	Устройство наружной теплоизоляции	м2	465,00	916,12	43,81	425997	20370	2,25	1047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов			396,91	31,25	184563	14529	0,14	67
58.	С11031-589	Плиты теплоизоляционные или 70 мм	м3	127,28	4916,00	--	625700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0109-53-2	Монтаж решеток	т	1,07	9850,48	1162,95	10529	1243	46,60	50
					7357,50	108,00	7864	115	0,53	1
60.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	1,07	180100,00	--	192505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отделочные работы								2209680
		Раздел: Котельная								
61.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36,67	18,51	17,50	679	642	0,01	0
					1,01	4,41	37	162	0,02	1
62.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,13	262,72	--	298	--	1,85	2
					262,72	--	298	--	--	--
63.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	27,67	2,80	2,80	78	78	--	--
					--	0,97	--	27	0,00	0
64.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,07	134,10	--	412	--	0,97	3
					134,10	--	412	--	--	--
65.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	30,74	21,55	4,52	662	139	0,11	3
					17,03	--	524	--	--	--
66.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	30,74	23,62	12,00	726	369	0,01	0
					1,62	2,75	50	84	0,01	0
67.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом тол.100 мм	м2	21,40	790,75	24,55	16922	525	0,26	6
					39,83	9,20	852	197	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В15 на с/с цементе W4	м3	5,42	17878,30	353,46	96900	1916	3,60	20
					585,00	133,52	3171	724	0,65	4
69.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	68200,00	--	440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,64	17968,59	257,71	29468	423	4,05	7
					634,50	91,69	1041	150	0,40	1
71.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	68200,00	--	458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	60,07	245,44	3,82	14744	229	0,21	13
					37,35	1,44	2244	87	0,01	0
73.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	7,52	310,55	4,19	2335	32	0,38	3
					58,05	1,58	437	12	0,01	0
74.	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	22,07	1942,56	321,26	42868	7090	4,10	90
					603,00	119,25	13307	2632	0,59	13
75.	СПрайс-лист	Камень-ракушечник	м3	21,63	3500,00	--	75693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	15,00	113,36	66,43	1700	997	0,15	2
					23,85	23,85	358	358	0,11	2
77.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,30	26800,00	--	8120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Котельная								292505
		Раздел: Тепловые сети								
78.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	224,88	22,04	20,73	4957	4662	0,01	2
					1,31	5,70	295	1282	0,02	4
79.	Е0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	6,96	218,93	--	1523	--	1,54	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			218,93	--	1523	--	--	--
80.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	208,44	6,48	6,48	1351	1351	--	--
					--	2,10	--	438	0,01	2
81.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	229,24	134,10	--	30741	--	0,97	223
					134,10	--	30741	--	--	--
82.	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	187,13	10,14	10,14	1897	1897	--	--
					--	3,61	--	676	0,01	2
83.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	88,78	790,75	24,55	70206	2180	0,26	23
					39,83	9,20	3536	817	0,04	4
84.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	144,27	245,44	3,82	35411	551	0,21	31
					37,35	1,44	5389	208	0,01	1
85.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	17,86	1986,57	564,43	35480	10081	3,33	59
					567,00	195,49	10127	3491	0,75	13
86.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	10,02	28100,00	--	281562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	7,84	28100,00	--	220304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	18,22	183,00	--	3334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	18,22	1209,00	--	22025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,11	134818,19	47322,94	15369	5395	430,00	49
					76050,00	16992,75	8670	1937	88,27	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	С130806-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	114,00	452,00 --	-- --	51528 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,05	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	845 611	107 5	73,60 0,49	4 0
93.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,002	107900,00 --	-- --	211 --	-- --	-- --	-- --
94.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,05	107900,00 --	-- --	5041 --	-- --	-- --	-- --
95.	С130810-297	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	10,00	198,87 --	-- --	1989 --	-- --	-- --	-- --
96.	Е0113-37-1	Антикоррозионное покрытие изолом на изольной мастике в 1 слой	м2	61,51	495,73 186,75	5,38 2,25	30492 11487	331 138	0,94 0,01	58 1
97.	Е0113-37-2	Антикоррозионное покрытие изолом на изольной мастике добавлять на каждый последующий слой	м2	61,51	275,90 74,25	1,57 --	16970 4567	97 --	0,40 --	25 --
98.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	114,00	128,99 77,40	11,48 4,28	14705 8824	1309 488	0,44 0,02	51 2
99.	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	114,00	153,84 31,28	10,09 3,83	17538 3566	1150 437	0,20 0,02	23 2
100.	С11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	3,09	4330,00 --	-- --	13380 --	-- --	-- --	-- --
101.	С11011-941	Стеклопластик рулонный	1000м2	0,07	179500,00 --	-- --	12965 --	-- --	-- --	-- --
102.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром	км	0,11	125967,88	45997,13	14360	5244	415,00	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С			73125,00	16970,25	8336	1935	88,16	10
103.	С130806-62	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	57,00	168,00 --	-- --	9576 --	-- --	-- --	-- --
104.	С130806-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	57,00	141,00 --	-- --	8037 --	-- --	-- --	-- --
105.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,02	107900,00 --	-- --	2072 --	-- --	-- --	-- --
106.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,001	107900,00 --	-- --	136 --	-- --	-- --	-- --
107.	С130810-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	4,00	88,41 --	-- --	354 --	-- --	-- --	-- --
108.	Е0113-37-1	Антикоррозионное покрытие изолом на изольной мастике в 1 слой	м2	36,00	495,73 186,75	5,38 2,25	17846 6723	194 81	0,94 0,01	34 0
109.	Е0113-37-2	Антикоррозионное покрытие изолом на изольной мастике добавлять на каждый последующий слой	м2	36,00	275,90 74,25	1,57 --	9932 2673	57 --	0,40 --	14 --
110.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	114,00	103,56 57,60	9,93 3,83	11806 6566	1132 437	0,34 0,02	38 2
111.	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	114,00	137,80 38,25	8,16 3,15	15709 4360	930 359	0,24 0,02	27 2
112.	С11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	2,40	4330,00 --	-- --	10392 --	-- --	-- --	-- --
113.	С11011-941	Стеклопластик рулонный	1000м2	0,11	179500,00 --	-- --	19745 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Тепловые сети								1009789
		Раздел: Пожарный резервуар								
114.	Е0101-19-1к=20	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	251,20	33,10 --	25,20 9,40	8315 --	6330 2361	-- 0,05	-- 11
115.	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	м3	251,20	10,85 --	10,85 3,76	2725 --	2725 945	-- 0,01	-- 3
116.	Е0106-33-4	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа	м3	3,60	20169,84 1075,50	954,99 330,44	72611 3872	3438 1190	6,51 1,34	23 5
117.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	50600,00 --	-- --	4655 --	-- --	-- --	-- --
118.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	52400,00 --	-- --	5345 --	-- --	-- --	-- --
119.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,20	51000,00 --	-- --	10302 --	-- --	-- --	-- --
120.	Е0107-30-12	Установка панелей стен при вертикальных стыках шпоночного и клиновидного типа, с опорной пятой при площади вертикальной проекции панели до 12 м2	м3	8,68	2811,20 582,75	1116,18 369,32	24401 5058	9688 3206	3,31 1,63	29 14
121.	С143018-14	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные прямоугольные, плоские и переменного сечения,площадь до 18 м2	м3	8,68	25800,00 --	-- --	223944 --	-- --	-- --	-- --
122.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62 33075,00	304,24 114,75	3196 1125	10 4	198,00 0,56	7 0
123.	Е0107-30-7	Установка панелей стен при вертикальных стыках	м3	15,20	6621,08 984,38	1296,38 454,34	100640 14963	19705 6906	5,41 2,03	82 31
124.	С143018-2	Панели-блоки стеновые Г- и Т -	м3	15,20	34400,00	--	522880	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	образные из тяжелого бетона класса В15			--	--	--	--	--	--
125.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,31	93997,62	304,24	28951	94	198,00	61
					33075,00	114,75	10187	35	0,56	0
126.	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	6,00	2626,85	586,04	15761	3516	2,76	17
					459,00	176,74	2754	1060	0,72	4
127.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	7,08	28100,00	--	198948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,15	93997,62	304,24	14288	46	198,00	30
					33075,00	114,75	5027	17	0,56	0
129.	Е0107-31-2	Установка калпаков-лазов	м3	3,90	1945,99	1247,36	7589	4865	3,00	12
					503,55	418,91	1964	1634	1,76	7
130.	С143018-164	Блоки оголовков чековых сооружений из тяжелого бетона класса В15	м3	3,90	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62	304,24	5640	18	198,00	12
					33075,00	114,75	1984	7	0,56	0
132.	Е0106-1-1	Обетонирование колпаков	м3	1,80	15590,17	66,01	28062	119	1,35	2
					195,75	24,93	352	45	0,12	0
133.	Е0106-1-1	Обетонирование труб под днищем бетона М-200	м3	1,00	15590,17	66,01	15590	66	1,35	1
					195,75	24,93	196	25	0,12	0
134.	Е0106-1-1	Обетонирование по периметру плит покрытием бетоном М-300	м3	0,36	15998,17	66,01	5759	24	1,35	0
					195,75	24,93	70	9	0,12	0
135.	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	0,16	98,23	0,07	16	--	0,03	0
					5,85	0,02	1	--	0,00	0
136.	Е0109-29-1	Монтаж конструкций лестниц	т	0,18	13711,47	5475,87	2523	1008	28,90	5
					5040,00	1552,87	927	286	5,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	С12021-22 3	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,18	173500,00	--	31924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0109-53- 1	Монтаж конструкций люков-лазов	т	0,71	14806,01	1133,15	10497	803	82,10	58
					12892,50	398,25	9141	282	1,95	1
139.	С12021-22 7	Лазы круглые для резервуаров	т	0,71	247800,00	--	175690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0113-13- 1	Первый слой асфальтовой мастики "Хамаста"	м2	51,00	43,85	0,07	2236	4	0,04	2
					8,06	0,02	411	1	0,00	0
141.	Е0113-13- 2	Последующих 2 слоя асфальтовой мастики "Хамаст"	м2	51,00	41,43	0,05	2113	3	0,04	2
					8,06	0,02	411	1	0,00	0
142.	Е0112-17- 1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	51,00	247,80	15,94	12638	813	0,24	12
					34,65	5,96	1767	304	0,03	1
143.	Е0113-13- 1	Боковая гидроизоляция стен из двух слоев"Хамаста"	м2	163,60	43,85	0,07	7174	11	0,04	7
					8,06	0,02	1319	3	0,00	0
144.	Е0113-13- 2	Последующих 2 слоев	м2	163,60	41,43	0,05	6779	8	0,04	7
					8,06	0,02	1319	3	0,00	0
145.	Е0113-13- 1	Боковая гидроизоляция плит покрытия двух слоев"Хамаста"	м2	39,00	43,85	0,07	1710	3	0,04	2
					8,06	0,02	314	1	0,00	0
146.	Е0113-13- 2	Последующий 2 слоя "Хамаст"	м2	39,00	41,43	0,05	1616	2	0,04	2
					8,06	0,02	314	1	0,00	0
147.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	38,00	327,36	9,95	12440	378	0,36	14
					52,20	3,74	1984	142	0,02	1
148.	Е0113-13- 1	Боковая гидроизоляция стен калпаков горловины "Хамаста"	м2	25,40	43,85	0,07	1114	2	0,04	1
					8,06	0,02	205	1	0,00	0
149.	Е0113-13- 2	Последующий 2 слоя "Хамаст"	м2	25,40	41,43	0,05	1052	1	0,04	1
					8,06	0,02	205	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,14	5239,08	327,33	723	45	11,60	2
					1890,00	123,75	261	17	0,60	0
151.	Е0112-15-1	Прокладка слоя стеклоткани на бит. мастике в местах стыков плит и по периметру плит покрытия	м2	33,56	980,20	1,19	32895	40	0,16	5
					27,00	0,45	906	15	0,00	0
152.	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	м	37,00	108,72	1,45	4023	54	0,24	9
					39,15	0,54	1449	20	0,00	0
153.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	36,00	327,36	9,95	11785	358	0,36	13
					52,20	3,74	1879	135	0,02	1
154.	Е0111-11-2к=11	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	36,00	575,30	7,37	20711	265	0,05	2
					6,93	2,75	249	99	0,01	0
155.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	36,00	55,56	0,23	2000	8	0,29	10
					51,30	0,09	1847	3	0,00	0
156.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	44,00	579,90	132,35	25515	5823	1,03	45
					185,18	50,47	8148	2221	0,28	12
157.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	44,00	55,56	0,23	2444	10	0,29	13
					51,30	0,09	2257	4	0,00	0
158.	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	30,00	31,99	0,05	960	2	0,02	1
					4,41	0,02	132	1	0,00	0
159.	Е0113-21-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-710	м2	30,00	70,99	0,12	2130	4	0,02	1
					3,65	0,05	110	2	0,00	0
160.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	100,00	143,35	0,69	14335	69	0,08	8
					11,70	0,27	1170	27	0,00	0
161.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	5,16	1240,75	20,80	6402	107	0,73	4
					130,50	7,79	673	40	0,04	0
		Итого по разделу: Пожарный резервуар								1693051
		ИТОГО:					30967968	292674		10569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1721780	112229		624

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2079155
На металломонтажные работы	17309
На сантехнические работы	913
Всего накладных расходов:	2097377
Итого с накладными	33065345

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	10569
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	624
- в накладных расходах, чел-ч.	1049
Всего трудозатрат, чел-ч.:	12242

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1983921
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	35049266
Итого с временными, 1,8 %	35680153
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	36185919
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	36328640
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	36685442
Пересчет в текущих ценах, К-2,31003	84744472
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1694889
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	86439361
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10372723
Итого с НДС	96812084

Принял ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»: _____

Сдал ТОО «Өркен-1»: _____

Технадзор: _____

ЖШС «Өркен-1» ТОО

ТехнадЗор Жанабергенов С.К. №01109, 01110 от 26.04.2012г. №00760 от 27.03.2012г.

Счет-фактура № 00000000008 от 1 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №33-Қ от 22.10.2014г. Доп.согл.№2 от 21.04.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Д.Тажиева

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090140008639, Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Д.Тажиева

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140008639, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Д.Тажиева

ИИК получателя: KZ66070103KSN4302000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки комплекса школа детский-сад в селе Тажен	тенге	1	74 475 787,50	74 475 787,50	12%	8 937 094,50	83 412 882,00		
Всего по счету:					**74 475 787,50**		**8 937 094,50**	**83 412 882,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП ЖШС «Өркен-1» ТОО

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл.бухгалтер

(должность)

Таргынова Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки комплекса школа-детский сад в селе Тажен"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

на 1 октября 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 33-К	22.10.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	455 251 580	406 474 625	406 474 625						48 776 955	455 251 580
на 1 октября 2015 г.	83 412 882	74 475 788	74 475 788						8 937 095	83 412 882
5% после завершения работ		3 723 789							446 855	4 170 644
К оплате		70 751 998							8 490 240	79 242 238

(Семьдесят девять миллионов двести сорок две тысячи двести тридцать восемь) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Өркен-1"

Договор №33-Қ от 22.10.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки комплекса школа-детский сад в селе Тажен"

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 1 октября 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1444,00	9,24	9,24	13350	13350	--	--
					--	3,00	--	4334	0,01	17
2.	Е0101-24-10к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1444,00	39,55	39,55	57113	57113	--	--
					--	12,84	--	18543	0,05	71
3.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	2758,10	12,61	12,61	34787	34787	--	--
					--	4,38	--	12069	0,01	39
4.	Е0101-35-5к=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	2758,10	15,21	15,21	41963	41963	--	--
					--	5,28	--	14559	0,02	48
5.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	906,00	9,24	9,24	8376	8376	--	--
					--	3,00	--	2719	0,01	10
6.	Е0101-24-10к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	906,00	39,55	39,55	35834	35834	--	--
					--	12,84	--	11634	0,05	45
7.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	3000,50	32,19	30,77	96587	92326	0,01	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,42	8,34	4261	25039	0,03	86
8.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	5220,87	129,84 25,97	-- --	677878 135576	-- --	0,55 --	2847 --
9.	Е0101-19-2к=30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3000,50	55,32 --	41,10 15,30	165988 --	123321 45908	-- 0,07	-- 221
10.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	4839,20	12,51 --	12,51 4,28	60527 --	60527 20716	-- 0,01	-- 68
11.	Е0101-130 -8к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	4839,20	6,36 --	6,36 1,91	30753 --	30753 9255	-- 0,01	-- 30
12.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4839,20	23,62 1,62	12,00 2,75	114290 7840	58058 13284	0,01 0,01	59 59
13.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	14400,00	1,41 --	1,41 0,30	20316 --	20316 4326	-- 0,00	-- 14
		Итого по разделу: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								1357760
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
14.	Е0147-8-1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли механизированным способом в естественном грунте	м3	27,75	115,43 83,93	31,50 12,09	3203 2329	874 336	0,59 0,05	16 1
15.	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	шт	111,00	831,30 507,83	218,24 53,19	92274 56369	24225 5904	2,96 0,22	328 25
16.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой	шт	111,00	3760,00 --	-- --	417360 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		более 3 м								
17.	Е0147-19-2	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25%	м	331,50	115,68 31,50	6,06 2,84	38348 10442	2009 940	0,22 0,01	72 3
18.	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	331,50	72,90 66,60	-- --	24166 22078	-- --	0,40 --	134 --
19.	С143012-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома	шт	994,50	56,00 --	-- --	55692 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	м2	1871,00	6,10 5,76	0,34 0,13	11421 10777	644 244	0,04 0,00	76 1
21.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	1871,00	28,51 8,21	-- --	53342 15361	-- --	0,05 --	98 --
		Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								695807
		Раздел: МАФ и Площадка мусорных контейнеров								
22.	У1-43-12	Скамья типа С-4в, строительные работы	скамья	3,00	7829,97 1645,05	-- --	23490 4935	-- --	10,00 --	30 --
23.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	3,00	5447,64 613,80	27,54 5,64	16343 1841	83 17	3,70 0,03	11 0
24.	СПрайс-лист	Песочница код изделия 6300	шт	1,00	34993,13 --	-- --	34993 --	-- --	-- --	-- --
25.	СПрайс-лист	Домик-беседка "Белоснежка" код изделия 6300	шт	1,00	178050,02 --	-- --	178050 --	-- --	-- --	-- --
26.	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	навес	3,00	36014,54 5013,97	9,37 1,87	108044 15042	28 6	29,00 0,01	87 0
27.	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы	навес	3,00	101635,80 16351,50	753,36 205,86	304907 49054	2260 618	99,00 1,00	297 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	СПрайс-лист	Детский игровой комплекс код изделия 5106	шт	1,00	181758,63 -- --	-- -- --	181759 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	У1-39-2	Площадка для мусороконтейнеров типа II, строительные работы	площадка	1,00	141432,63 22770,00	2547,75 719,10	141433 22770	2548 719	138,00 3,50	138 4
		Итого по разделу: МАФ и Площадка мусорных контейнеров								989018
		Раздел: ПОКРЫТИЕ								
30.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	3182,50	33,43 1,03	29,06 10,26	106391 3278	92483 32652	0,01 0,05	30 159
31.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	636,50	3591,33 21,38	73,75 11,67	2285884 13608	46944 7427	0,14 0,04	92 26
32.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	3182,50	855,27 5,00	33,28 11,49	2721902 15912	105919 36556	0,03 0,04	105 129
33.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3182,50	742,26 5,94	15,35 5,06	2362241 18904	48856 16103	0,03 0,02	107 56
34.	Е0127-54-1к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3182,50	179,85 0,02	-- --	572360 64	-- --	0,00 --	1 --
35.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	3182,50	561,00 5,94	15,35 5,06	1785387 18904	48856 16103	0,03 0,02	107 56
36.	Е0127-54-3к=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	м2	3182,50	403,32	-- --	1283566	-- --	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,06	--	191	--	--	--
37.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	742,00	1006,85 108,68	6,63 1,76	747082 80641	4920 1304	0,70 0,01	518 5
38.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	33,39	27100,00 --	-- --	904869 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	3357,00	19,95 1,03	15,58 5,50	66972 3458	52302 18464	0,01 0,03	31 90
40.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	167,85	2261,51 21,38	68,13 12,76	379595 3589	11436 2142	0,14 0,04	24 7
41.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	3357,00	186,54 156,15	21,26 7,97	626218 524196	71370 26755	0,95 0,04	3182 131
42.	СПрайс-лист	Стоимость брусчатки	м2	3357,00	807,82 --	-- --	2711839 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	2214,00	1006,85 108,68	6,63 1,76	2229163 240618	14680 3890	0,70 0,01	1545 14
44.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	35,42	27100,00 --	-- --	959990 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ								19743458
		Раздел: СИСТЕМЫ СВЯЗИ ВНУТРЕННИЕ								
45.	СПрайс-лист	Сетевой коммутатор, 24 порта DES 1026G	шт	2,00	6620,05 --	-- --	13240 --	-- --	-- --	-- --
46.	СПрайс-лист	ADSL-модем с функцией маршрутизации DSL-2540U/	шт	1,00	2352,58 --	-- --	2353 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	СПрайс-лист	Источник бесперебойного питания APC SMArT UPC 1000 RM 1U	шт	1,00	64926,39 -- --	-- -- --	64926 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
48.	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м	845,00	43,80 24,50	-- --	37011 20702	-- --	0,15 --	127 --
49.	СПрайс-лист	Кабель UTP категории 5е 4х2х0,51 19С-U5-03GY-B305	м	845,00	36,72 --	-- --	31027 --	-- --	-- --	-- --
50.	СПрайс-лист	Коммутационная панель 24 порта RJ45, высотой 1U 1026G	шт	2,00	1676,22 --	-- --	3352 --	-- --	-- --	-- --
51.	СПрайс-лист	Шкаф телекоммуникационного оборудования 19,9U, настенное исполнение TLK-410-9U-C-GY	шт	1,00	7429,71 --	-- --	7430 --	-- --	-- --	-- --
52.	СПрайс-лист	Полка вентиляторная 19 1U, 3 вентилятора с вилкой для эл. шнура TLK-VP3-T/BK	шт	1,00	4663,30 --	-- --	4663 --	-- --	-- --	-- --
53.	СПрайс-лист	Блок электрических розеток на 7 гнезд с фильтром, предохранителем и разъемом под шнур питания TLK-SOC07	шт	1,00	1836,68 --	-- --	1837 --	-- --	-- --	-- --
54.	СПрайс-лист	Кабельный организатор горизонтальный TLK-OK-800	шт	3,00	445,40 --	-- --	1336 --	-- --	-- --	-- --
55.	СПрайс-лист	Кабельный организатор вертикальный, 60х90мм	шт	4,00	445,40 --	-- --	1782 --	-- --	-- --	-- --
56.	СПрайс-лист	Компьютерная розетка, разъем RJ-45 MOsAiC 74286	шт	30,00	635,24 --	-- --	19057 --	-- --	-- --	-- --
57.	СПрайс-лист	Коннектор RJ-45	шт	100,00	3,67 --	-- --	367 --	-- --	-- --	-- --
58.	СПрайс-лист	Патч-корд категории 5е,1м	шт	30,00	78,21 --	-- --	2346 --	-- --	-- --	-- --
59.	СПрайс-лист	Колпачки конекторов RJ-45	шт	200,00	39,66 --	-- --	7931 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	СПрайс-ли ст	Мини-плинтус 20х60, секции 2,1м	шт	32,00	563,64 --	-- --	18036 --	-- --	-- --	-- --
61.	СПрайс-ли ст	Угол внутренний	шт	10,00	343,69 --	-- --	3437 --	-- --	-- --	-- --
62.	СПрайс-ли ст	Угол внешний	шт	10,00	381,51 --	-- --	3815 --	-- --	-- --	-- --
63.	СПрайс-ли ст	Угол плоский	шт	10,00	429,61 --	-- --	4296 --	-- --	-- --	-- --
64.	СПрайс-ли ст	Накладка на стык	шт	20,00	38,55 --	-- --	771 --	-- --	-- --	-- --
65.	СПрайс-ли ст	Держатель для кабеля	шт	120,00	36,35 --	-- --	4362 --	-- --	-- --	-- --
66.	СПрайс-ли ст	Рамка универсальная, 2модуля	шт	10,00	431,08 --	-- --	4311 --	-- --	-- --	-- --
67.	СПрайс-ли ст	Адартер для рамки	шт	10,00	290,81 --	-- --	2908 --	-- --	-- --	-- --
68.	СПрайс-ли ст	Миникросс, с плинтами, 20 пар, настенный	шт	1,00	8972,27 --	-- --	8972 --	-- --	-- --	-- --
69.	Ц0110-111 -1	Оборудование станции: аппарат телефонный	шт	8,00	978,90 947,00	-- --	7831 7576	-- --	7,00 --	56 --
70.	СПрайс-ли ст	Телефонный аппарат Панасоник	шт	8,00	4006,40 --	-- --	32051 --	-- --	-- --	-- --
71.	С151802-2 2	Розетка телефонная	шт	8,00	222,00 --	-- --	1776 --	-- --	-- --	-- --
72.	Ц0110-55- 8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м	340,00	43,80 24,50	-- --	14892 8330	-- --	0,15 --	51 --
73.	С151607-2	Провода телефонные	1000м	0,35	2980,00	--	1033	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	91	распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
74.	Ц0110-397 -3	Трансляционная установка	шт	1,00	4134,00 -------- 3555,00	-- -------- --	4134 -------- 3555	-- -------- --	21,00 -------- --	21 -------- --
75.	СПрайс-лист	Микшер-усилитель трансляционный РУШ-5М	шт	1,00	45887,94 -------- --	-- -------- --	45888 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
76.	СПрайс-лист	Источник программ РУШ-650И	шт	1,00	36710,35 -------- --	-- -------- --	36710 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
77.	СПрайс-лист	Микрофон динамический МД-882	к-т	1,00	5892,02 -------- --	-- -------- --	5892 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
78.	СПрайс-лист	Пульт для передачи сообщений ВМ3072	шт	1,00	14402,69 -------- --	-- -------- --	14403 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
79.	СПрайс-лист	Антенна приемная	шт	1,00	1109,61 -------- --	-- -------- --	1110 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
80.	СПрайс-лист	Кабели межблочные	шт	1,00	832,21 -------- --	-- -------- --	832 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
81.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	8,00	332,40 -------- 317,00	-- -------- --	2659 -------- 2536	-- -------- --	2,00 -------- --	16 -------- --
82.	СПрайс-лист	Громкоговоритель абонентский 6ГРН310	шт	8,00	2782,33 -------- --	-- -------- --	22259 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
83.	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м	170,00	43,80 -------- 24,50	-- -------- --	7446 -------- 4165	-- -------- --	0,15 -------- --	25 -------- --
84.	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	1000м	0,17	6470,00 -------- --	-- -------- --	1122 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
85.	Ц0110-698	Коробка ответвительная на стене	шт	8,00	92,40	--	739	--	0,50	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1				90,00	--	720	--	--	--
86.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-П	шт	8,00	59,00	--	472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Ц0110-694 -1	Часы первичные электрические	шт	1,00	589,30	--	589	--	3,00	3
					581,00	--	581	--	--	--
88.	СПрайс-лист	Часы цифровые кварцевые первичные ПЧК-3М	шт	1,00	12961,93	--	12962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Ц0110-694 -1	Часы электрические сигнальные	шт	1,00	589,30	--	589	--	3,00	3
					581,00	--	581	--	--	--
90.	СПрайс-лист	Часы цифровые электрические сигнальные ЭВСЧ	шт	1,00	11679,87	--	11680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Ц0110-695 -2	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене с установкой кронштейна на бетонной стене	шт	6,00	422,70	--	2536	--	2,00	12
					353,00	--	2118	--	--	--
92.	СПрайс-лист	Часы вторичные электрические ВЧС-03	шт	6,00	4205,67	--	25234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Ц0110-349 -5	Аппаратура настенного типа. Звонок	шт	3,00	181,60	--	545	--	1,00	3
					171,00	--	513	--	--	--
94.	С151801-1 30	Звонок с кнопкой безпроводный	шт	3,00	2930,00	--	8790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м	316,00	43,80	--	13841	--	0,15	47
					24,50	--	7742	--	--	--
96.	С151607-2 91	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	1000м	0,32	2980,00	--	961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Ц0110-55-4	Прокладка провода	м	76,00	92,60	--	7038	--	0,43	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					69,30	--	5267	--	--	--
98.	С151607-151	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,08	4950,00	--	384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Ц0110-513-6	Оборудование телевизионное транзисторное	к-т	1,00	189,40	--	189	--	1,00	1
					187,00	--	187	--	--	--
100.	СПрайс-лист	Оборудование телевизионное транзисторное ОТТУ-6	к-т	1,00	1632,34	--	1632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	СПрайс-лист	Ответитель магистральный на 4 отвод ZT-410	к-т	3,00	153,63	--	461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	3,00	742,00	305,00	2226	915	2,00	6
					398,00	72,00	1194	216	0,42	1
103.	С151802-13	Коробка распределительная УАР-6	шт	3,00	526,00	--	1578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С151802-22	Розетка телевизионная	шт	11,00	222,00	--	2442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля телевизионного	м	316,00	92,60	--	29262	--	0,43	136
					69,30	--	21899	--	--	--
106.	С151605-70	Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-12, /ГОСТ 11326.26-79/	1000м	0,10	90300,00	--	9026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С151605-66	Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-15, /ГОСТ 11326.22-79/	1000м	0,22	39400,00	--	8761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Ц0110-730-2	Аппаратура телевизионная с малогабаритной беструбочной камерой, количество камер - 1	компл	14,00	3468,00	--	48552	--	15,00	210
					2925,00	--	40950	--	--	--
109.	СПрайс-лист	Видеокамера день/ночь антивандальное исполнение	шт	10,00	21957,91	--	219579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	СПрайс-лист	Видеокамера цилиндрическая, день/ночь	шт	4,00	14797,72	--	59191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Ц0111-95-3	Цифровой видеорегистратор	шт	1,00	2200,96	842,69	2201	843	8,00	8
					1302,75	207,00	1303	207	1,20	1
112.	СПрайс-лист	Цифровой видеорегистратор, на 16 выходов	шт	1,00	53892,35	--	53892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	СПрайс-лист	Источник бесперебойного питания	шт	1,00	31930,77	--	31931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	СПрайс-лист	Резервированный источник питания, 12В, 20А СКАТ-1200	шт	1,00	2974,23	--	2974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	1,00	247,20	8,59	247	9	1,00	1
					236,25	2,25	236	2	0,01	0
116.	СПрайс-лист	Цветной монитор	шт	1,00	43508,24	--	43508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Ц0111-96-1	Наружный термокожух для камеры	шт	4,00	219,96	3,85	880	15	1,00	4
					213,75	2,25	855	9	0,01	0
118.	СПрайс-лист	Наружный термокожух для камеры	шт	4,00	1622,98	--	6492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Ц0110-51-33	Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный	конец	632,00	106,00	--	66992	--	0,50	316
					105,00	--	66360	--	--	--
120.	СПрайс-лист	Кабели коаксиальные, марка КВК-ПЗ 2х0,75	шт	632,00	48,84	--	30864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СИСТЕМЫ СВЯЗИ ВНУТРЕННИЕ								1158848
		Раздел: Автоматическая пожарная сигнализация								
121.	Ц0110-682-1	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 5	шт	1,00	768,00	--	768	--	4,00	4
					716,00	--	716	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122.	СПрайс-лист	Стоимость пульт контроля и управления тип С2000М	шт	1,00	10354,73	--	10355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	2,00	7509,60	1,60	15019	3	38,00	76
					7155,00	--	14310	--	--	--
124.	СПрайс-лист	Стоимость контролер двухпроводной линий связи С2000-КДЛ	шт	2,00	3616,81	--	7234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	2,00	4487,60	1,60	8975	3	23,00	46
					4275,00	--	8550	--	--	--
126.	СПрайс-лист	Блок сигнально-пусковой С-2000-СП1	шт	2,00	2862,24	--	5724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	81,00	457,50	1,60	37058	130	2,00	162
					437,00	--	35397	--	--	--
128.	СПрайс-лист	Извещатель тепловой С2000-ИП	шт	16,00	1195,20	--	19123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	СПрайс-лист	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34-01	шт	65,00	1296,18	--	84252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Ц0110-668-2	Извещатели пожарный ручной	шт	9,00	369,90	1,60	3329	14	2,00	18
					347,00	--	3123	--	--	--
131.	СПрайс-лист	Извещатель пожарный ручной ИПР513-3А	шт	9,00	477,35	--	4296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	11,00	241,70	91,00	2659	1001	0,82	9
					131,00	25,70	1441	283	0,15	2
133.	С151704-2	Указатель световой "Выход"	шт	11,00	462,00	--	5082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	шт	11,00	17,00	--	187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Ц0110-669	Приборы и устройства	шт	7,00	2062,70	1,60	14439	11	11,00	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной			1982,00	--	13874	--	--	--
136.	СПрайс-лист	Оповещатель светозвуковой Маяк-12К	шт	7,00	526,92	--	3688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	СПрайс-лист	Блок питания резервированный РИП-12-исп.01А	шт	2,00	4387,91	--	8776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	СПрайс-лист	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт	4,00	1138,29	--	4553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Ц0108-403 -3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1130,00	47,20	14,80	53336	16724	0,16	181
					26,30	4,30	29719	4859	0,02	28
140.	СПрайс-лист	Кабель контрольный 1х2х0,5 КПСЭнг-FRLS	м	980,00	66,46	--	65132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	СПрайс-лист	Кабель контрольный 1х2х1 КПСЭнг-FRLS	м	140,00	124,11	--	17375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С151607-140	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	27900,00	--	279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Ц0110-901 -5	Шкаф настенный, размером до 640х840 мм	шт	2,00	554,90	13,90	1110	28	2,00	4
					380,00	4,50	760	9	0,03	0
144.	СПрайс-лист	Шкаф монтажный, настенный внутреннего исполнения	шт	2,00	8445,72	--	16891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	СПрайс-лист	Рейка монтажная	шт	2,00	117,50	--	235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	СПрайс-лист	Клема	шт	16,00	73,44	--	1175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Ц0108-409 -4	Кабельный канал	м	500,00	91,90	38,30	45950	19150	0,23	115
					37,80	9,30	18900	4650	0,05	27
148.	Ц0108-399	Провод в коробах, провод, сечение	м	500,00	14,00	6,40	7000	3200	0,04	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	до 35 мм2			6,90	1,80	3450	900	0,01	5
149.	СПрайс-лист	Кабель-канал 10х20 мм, с крышкой, пластиковый	шт	500,00	38,55 --	-- --	19277 --	-- --	-- --	-- --
150.	С11011-2200	Фиксатор кабеля	1000шт	1,00	4368,00 --	-- --	4368 --	-- --	-- --	-- --
151.	С151803-37	Заглушка	шт	200,00	159,00 --	-- --	31800 --	-- --	-- --	-- --
152.	С11011-1649	Метизы разные	кг	5,00	231,95 --	-- --	1160 --	-- --	-- --	-- --
153.	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	7,00	159,90 54,50	81,10 20,30	1119 382	568 142	0,35 0,12	2 1
154.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	7,00	191,00 --	-- --	1337 --	-- --	-- --	-- --
155.	СПрайс-лист	Кабель-канал 40х40 мм	шт	2,00	88,13 --	-- --	176 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Автоматическая пожарная сигнализация								503238
		Раздел: Котельная								
156.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,31	18,51 1,01	17,50 4,41	376 21	355 89	0,01 0,02	0 0
157.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,63	262,72 262,72	-- --	165 165	-- --	1,85 --	1 --
158.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	14,04	2,80 --	2,80 0,97	39 --	39 14	-- 0,00	-- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,56	134,10	--	209	--	0,97	2
					134,10	--	209	--	--	--
160.	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	4,00	1581,51	49,10	6326	196	0,53	2
					79,66	18,40	319	74	0,09	0
161.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	4,60	17256,06	257,71	79378	1185	4,05	19
					634,50	91,69	2919	422	0,40	2
162.	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	м2	1,00	400,93	1,80	401	2	0,42	0
					69,75	0,68	70	1	0,00	0
163.	Е0106-9-2 к=3	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	м2	1,00	547,35	2,25	547	2	0,36	0
					65,49	0,87	65	1	0,00	0
164.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,70	183,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	4,70	519,00	--	2439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	65900,00	--	8679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,67	17355,77	2191,28	11597	1464	73,60	49
					12555,00	101,25	8389	68	0,49	0
168.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,69	172800,00	--	120084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	18,04	20,36	0,02	367	--	0,02	0
					4,16	--	75	--	--	--
170.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,12	126994,77	680,89	14935	80	33,10	4
					5535,00	256,50	651	30	1,26	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171.	Е0109-17-1	Монтаж м/к дымовой трубы	т	0,62	4646,85	2285,57	2892	1422	9,35	6
					1579,50	617,13	983	384	2,34	1
172.	С130806-286	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	10,00	5652,00	--	56520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,72	245,44	3,82	2386	37	0,21	2
					37,35	1,44	363	14	0,01	0
174.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1,94	26,45	24,88	51	48	0,01	0
					1,57	6,84	3	13	0,02	0
175.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,06	200,88	--	12	--	1,42	0
					200,88	--	12	--	--	--
176.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,00	134,10	--	134	--	0,97	1
					134,10	--	134	--	--	--
177.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	2,00	790,75	24,55	1582	49	0,26	1
					39,83	9,20	80	18	0,04	0
178.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,00	17972,10	257,71	17972	258	4,05	4
					634,50	91,69	634	92	0,40	0
179.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,68	245,44	3,82	903	14	0,21	1
					37,35	1,44	137	5	0,01	0
180.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,004	70437,87	304,24	324	1	58,00	0
					9675,00	114,75	45	1	0,56	0
181.	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	0,07	16367,84	681,42	1143	48	95,00	7
					14670,00	132,75	1025	9	0,65	0
182.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой	т	0,07	154200,00	--	11200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали, масса до 0,5 т								
183.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,89	20,36 4,16	0,02 --	38 8	-- --	0,02 --	0 --
184.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	2,00	1932,39 344,25	387,22 115,02	3865 688	774 230	2,06 0,46	4 1
185.	С143017-16	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2	м2	20,40	1440,00 --	-- --	29376 --	-- --	-- --	-- --
186.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	8,00	500,64 171,90	24,15 8,83	4005 1375	193 71	1,03 0,04	8 0
187.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,16	27100,00 --	-- --	4336 --	-- --	-- --	-- --
188.	Е0107-55-5	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т	шт	2,00	586,10 219,15	302,34 105,82	1172 438	605 212	1,33 0,44	3 1
189.	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3	м3	0,12	21600,00 --	-- --	2592 --	-- --	-- --	-- --
190.	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	м2	20,40	72,27 14,92	0,42 0,16	1474 304	9 3	0,09 0,00	2 0
191.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	20,40	189,45 70,88	4,72 1,78	3865 1446	96 36	0,40 0,01	8 0
192.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	2,73	9950,00 --	-- --	27179 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	20,40	247,80 34,65	15,94 5,96	5055 707	325 122	0,24 0,03	5 1
194.	Е0112-17-2к=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	20,40	137,78 1,65	2,10 0,75	2811 34	43 15	0,01 0,00	0 0
195.	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	20,40	827,37 40,28	7,62 2,86	16878 822	155 58	0,24 0,01	5 0
196.	Е0112-4-2	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	м	18,80	767,39 69,98	4,29 1,60	14427 1316	81 30	0,42 0,01	8 0
197.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,92	544,76 153,23	1,24 0,47	1046 294	2 1	0,97 0,00	2 0
198.	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	м	1,20	863,14 196,20	14,83 5,56	1036 235	18 7	1,11 0,03	1 0
199.	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	18,00	272,50 65,93	88,43 31,06	4905 1187	1592 559	0,39 0,13	7 2
200.	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	м3	10,80	17700,00 --	-- --	191160 --	-- --	-- --	-- --
201.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,04	18663,72 1368,00	316,01 119,39	747 55	13 5	8,25 0,58	0 0
202.	Е0134-66-1	Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм полов	м2	20,40	1239,61 362,25	1,57 --	25288 7390	32 --	2,28 --	47 --
203.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	7,20	427,50 185,83	19,32 6,39	3078 1338	139 46	1,11 0,03	8 0
204.	С12061-18	Блоки оконные из ПВХ профилей	м2	7,20	5206,00	--	37483	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
205.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,52	398,48 151,65	102,53 35,67	1004 382	258 90	0,90 0,14	2 0
206.	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	м2	2,52	16500,00	--	41580	--	--	--
207.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--
208.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	15,80	790,75 39,83	24,55 9,20	12494 629	388 145	0,26 0,04	4 1
209.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,26	16841,08 567,00	-- --	21287 717	-- --	3,66 --	5 --
210.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	15,80	596,69 52,43	14,76 5,54	9428 828	233 88	0,36 0,03	6 0
211.	Е0111-15-2к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-15,80	160,78 3,38	1,34 0,50	-2540 -53	-21 -8	0,02 0,00	-0 -0
212.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	16,80	153,95 71,33	1,42 0,54	2586 1198	24 9	0,45 0,00	8 0
213.	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	16,80	200,36 24,53	1,65 0,63	3366 412	28 11	0,15 0,00	3 0
214.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	51,86	359,06 135,68	4,07 0,97	18621 7036	211 50	0,74 0,05	38 3
215.	Е0115-180	Улучшенная окраска оштукатуренных	м2	51,86	306,50	2,10	15895	109	0,39	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами			65,03	0,79	3372	41	0,00	0
216.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	64,35	330,10 108,90	1,96 0,45	21242 7008	126 29	0,61 0,03	39 2
217.	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	64,35	101,33 17,12	1,65 0,63	6520 1102	106 41	0,09 0,00	6 0
218.	Е0115-15-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ колонн	м2	6,12	2649,23 598,50	2,56 0,97	16213 3663	16 6	3,37 0,00	21 0
219.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	18,02	790,75 39,83	24,55 9,20	14249 718	442 166	0,26 0,04	5 1
220.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	18,02	601,11 24,75	-- --	10832 446	-- --	0,14 --	3 --
221.	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	т	0,04	28686,82 21600,00	5605,29 1029,79	1147 864	224 41	120,00 4,42	5 0
222.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04	133700,00 --	-- --	5348 --	-- --	-- --	-- --
223.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,08	21,80 5,81	0,05 0,02	24 6	-- --	0,03 0,00	0 0
224.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,08	148,40 108,00	0,07 0,02	160 117	-- --	0,65 0,00	1 0
225.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	4,00	790,75 39,83	24,55 9,20	3163 159	98 37	0,26 0,04	1 0
226.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,35	19376,25 1368,00	316,01 119,39	26158 1847	427 161	8,25 0,58	11 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,03	60500,00	--	1966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,20	245,44	3,82	785	12	0,21	1
					37,35	1,44	120	5	0,01	0
229.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,50	431,25	13,43	1509	47	0,37	1
					52,65	5,04	184	18	0,02	0
		Итого по разделу: Котельная								958336
		Раздел: Электроснабжение и электроосвещение								
230.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	0,23	0
231.	СПрайс-лист	Щит распределительный ПР8503-1006	шт	1,00	27612,62	--	27613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3,00	514,00	105,00	1542	315	2,00	6
					254,00	20,30	762	61	0,12	0
233.	75-6-22	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5115-3074 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А	шт	1,00	49700,00	--	49700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	СПрайс-лист	Ящик управления Я 5115-2874-УХЛ1	шт	2,00	28944,79	--	57890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Ц0108-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	4,00	429,40	233,00	1718	932	0,77	3
					133,00	67,10	532	268	0,39	2
236.	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт	4,00	157,00	--	628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	4,00	39,00 -- --	-- -- --	156 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
238.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	97,00	175,20 72,70	75,70 20,60	16994 7052	7343 1998	0,44 0,12	43 12
239.	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	13,00	159,90 54,50	81,10 20,30	2079 708	1054 264	0,35 0,12	5 2
240.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	13,00	191,00 --	-- --	2483 --	-- --	-- --	-- --
241.	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,07	54100,00 --	-- --	3517 --	-- --	-- --	-- --
242.	С151601-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,04	83600,00 --	-- --	3344 --	-- --	-- --	-- --
243.	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	125400,00 --	-- --	627 --	-- --	-- --	-- --
244.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	50,00	88,90 27,90	3,10 0,30	4445 1395	155 15	0,16 0,00	8 0
245.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03	46400,00 --	-- --	1195 --	-- --	-- --	-- --
246.	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,02	48400,00 --	-- --	1133 --	-- --	-- --	-- --
247.	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	1,00	598,80 288,00	14,80 2,30	599 288	15 2	2,00 0,01	2 0
248.	С151801-2	Выключатели и переключатели	шт	1,00	245,00	--	245	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3			--	--	--	--	--	--
249.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	64,00 58,50	1,00 0,20	128 117	2 --	0,36 0,00	1 0
250.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	2,00	68,00 --	-- --	136 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электроснабжение и электроосвещение								179019
		Раздел: Газоснабжение котельной								
251.	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1счетчик	1,00	1489,10 342,00	68,60 24,75	1489 342	69 25	1,98 0,13	2 0
252.	СПрайс-лист	Стоимость счетчика газа ВК G-25Т	шт	1,00	31211,08 --	-- --	31211 --	-- --	-- --	-- --
253.	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1шт	5,00	2004,94 1014,75	155,59 58,50	10025 5074	778 292	6,05 0,28	30 1
254.	С130904-45	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dу 100 мм	шт	5,00	6590,00 --	-- --	32950 --	-- --	-- --	-- --
255.	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	т	0,20	23181,00 20090,00	1862,00 248,00	4541 3936	365 49	118,00 1,44	23 0
256.	С130806-17	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 150х4 мм	м	11,00	1100,00 --	-- --	12100 --	-- --	-- --	-- --
257.	Е0125-21-3	Устройство свечи продувочной диаметром 100 мм с установкой фундаментов, диаметр трубопровода 350 мм	шт	2,00	33370,03 7200,00	18971,28 5259,67	66740 14400	37943 10519	44,00 20,96	88 42
258.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	0,78	935,75 130,50	20,80 7,79	730 102	16 6	0,73 0,04	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259.	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	0,39	2512,62 290,25	45,33 16,97	980 113	18 7	1,66 0,08	1 0
260.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,08	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	20385 5160	4060 1534	312,70 91,12	26 7
261.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на трубопроводах	шт	1,00	64,86 49,50	-- --	65 50	-- --	0,29 --	0 --
262.	СПрайс-лист	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-150 НД с клапаном КЗГЭМ-150 и сигнализатором СЗ-1	к-т	1,00	60402,62 --	-- --	60403 --	-- --	-- --	-- --
263.	Е0113-16-6к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,95	27,66 11,62	0,10 0,04	137 58	-- --	0,06 0,00	0 0
264.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,95	24,54 8,32	0,04 --	121 41	-- --	0,04 --	0 --
		Итого по разделу: Газоснабжение котельной								241877
ИТОГО:							26200892 1715337	1215029 382484		12391 1568

Накладные расходы :

На монтажные работы	331186
На общестроительные работы	2068542
На металломонтажные работы	24129
На сантехнические работы	7940
Всего накладных расходов:	2431797
Итого с накладными	28632689

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	12391
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	1568
- в накладных расходах, чел-ч.	1290
Всего трудозатрат, чел-ч.:	15249

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1630571
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	30263260
Итого с временными, 1,8 %	30781781
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	31197467
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	31314768
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	31608021
Пересчет в текущих ценах, К-2,31003	73015478
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1460310
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	74475788
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8937095
Итого с НДС	83412882

Принял ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»: _____

Сдал ТОО «Өркен-1»: _____

Технадзор: _____

ЖШС «Өркен-1» ТОО

ТехнадЗор Жанабергенов С.Т.
№01109, 01110 от 26.04.2012 г.
№00760 от 27.03.2012 г.