Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
27 декабря 2016 г.

Заказчик ***Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района", ЗКО, Теректинский район, с.Федоровка, ул.Бейбітшілік, 43.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от 27 декабря 2016г. Товарищества с ограниченной ответственностью «Сәтті Сәулет», 090608, Западно-Казахстанская область, Зелёновский район, село Асан, улица Мирная, дом №10.***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от 27 декабря 2016г. Товарищества с ограниченной ответственностью «Elgrand», Айкожаева Бакыта Турлыбековича, аттестаты № KZ95VJE00019924 от 07.09.2016 г., № KZ58VJE00010987 от 27.04.2015 г., № KZ52VJE00002268 от 01.10.2014 г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от ***27 декабря 2016г. Товарищества с ограниченной ответственностью «Казэкология жобалау», директор Жапеков Еркин Толегенович***.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Строительство электролиний ПДП в с.Юбилейное Теректинского района ЗКО***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***ЗКО, Теректинский район, с.Юбилейное.***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю ***от 30 июля 2015 года №34 Государственного учреждения «Аппарат Акима Подстёпновского сельского округа»***

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО», 21.10.2016г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Казэкология Жобалау», рабочий проект №242-01-01***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***Приказом Государственного учреждения Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района " № 44 от « 12 » ноября 2015 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***октябрь 2016 года***;

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2016 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***4 месяца***

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***4 месяца***

фактически, месяц: ***3 месяца***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетная электрическая мощность	кВт	1086,1	1086,1	1086,1	1086,1
Трансформаторная подстанция КТП 10/0.4 кВ 160 кВа	шт	4	4	4	4
Протяженность воздушной линии 10 кВ	км	6,1	6,1	6,1	6,1
Протяженность воздушной линии 0,4 кВ	км	6,57	6,57	6,57	6,57
Протяженность воздушной линии	км	0,96	0,96	0,96	0,96

10кВ и 0,4 кВ (совместный подвес)					
Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	24,513	24,513	24,513	24,513
в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	21,802 2,413 0,298	21,802 2,413 0,298	21,802 2,413 0,298	21,802 2,413 0,298
Общая сметная стоимость строительства в уровне цен 2016г.	млн. тенге	79,557	79,557	71,766	71,766
в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	59,663 6,605 13,289	59,663 6,605 13,289	51,872 5,82 12,109	51,872 5,82 12,109
Продолжительность строительства	мес.	4	4	3	3

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	$м^2$		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, $м^2$		числоквартир	площадьквартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В электротехнической части проекта предусматривается:
замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами СИРИУС-2;
установка КТП 10/0,4кВ:
частичная реконструкция ВЛ-10кв "ГПС" до КТП с организацией магистральной схемы электроснабжения района с учетом всех отпаек с заменой деревянных стоек опор на ж/б с №44 до №78, замена провода АС-50 на СИП-3 3х(1х70), сцепной арматуры и траверс, замена деревянной анкерной опоры N1;
строительство отпайки от существующей опоры №78 ВЛ-10 кВ «ГПС» до ПДП;
строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемых КТП до потребителей.
Комплектные трансформаторные подстанции предназначены для электроснабжения коммунально-бытовых потребителей в электросетях с амплитудным значением сквозного тока короткого замыкания до 41 кА.
Перед вводом и на выходе из КТП устанавливается комплект разъединитель с разрядником на анкерных опорах перед трансформатором. Заземление КТП выполняется в двух точках.
Количество КТП 10/0,4кВ по всему проектируемому району составляет - 4 шт.
Воздушная линия электропередачи-10кВ
Воздушная ЛЭП-10кВ состоит из двух частей:
Воздушная ЛЭП-10кВ с подвеской проводов марки СИП-70.
Воздушная ЛЭП-10кВ до проектируемых КТП-10/0,4кВ выполняется на ж/б опорах с подвеской проводов СИП-70 и с совместной подвеской проводов СИП 0,4кВ.
Воздушная линия электропередачи -0,4кВ
В проекте применены одноцепные опоры ВЛ-0,4кВ по Т.П.11.0014 с подвеской проводов СИП-2А 3х70+1х70 - по магистрали от проектируемых КТП. Ответвление на радиальные линии выполняются проводом СИП-2А 3х70+1х70 и СИП-2А 3х50+1х54,6. Ввода к домам предусматриваются проводом СИП- 4 2х16.
Воздушная ЛЭП-0,4кВ состоит из линий, построенных от проектируемых КТП-10/0,4кВ до проектируемых объектов. Сечение проводов воздушных ЛЭП-0,4кВ указано в расчетных схемах.
Опоры разработаны на базе железобетонных стоек длиной 9,5 м
Уличное освещение
Проектом предусматривается уличное освещение светильниками ЖКУ с лампами ДНаТ мощностью 150 Вт с подвеской провода СИП-2А 2х16 по проектируемым опорам ВЛИ-0,4 кВ. управление уличным освещением объекта осуществляется при помощи ящика управления освещением ЯУО 9601, устанавливаемым в КТП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты

эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 76 145,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 56 875,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 19 270,0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 66 549 562 тенге 43 тиын, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 64 680 000 тенге 00 тиын тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 869 562 тенге 43 тиын;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Строительство электроснабжения ПДП в с. Юбилейное Теректинского района Теректинского района ЗКО принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.