Форма-2

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор №97 от 23.07.2018г.

Выполненные работы: Реконструкция (замена) задвижки диам. 100 мм по адресам согласно списка по ул. Жанибекова (Всего 6 шт):
Жанибекова-уг.ул.Алма биби,
Жанибекова-уг.ул.Асылмураткожа,
Жанибекова-уг.ул.Жетису,
Жанибекова-уг.ул.Шанырак,
Жанибекова-уг.ул.Оркениет

АКТ
Приемки выполненных работ от "_____" _____2018г.

№п/п	Наименование работ	№ един. расцен.	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отключение водопроводной сети	Е11-221101-0103	откл.	6	4 631	27 789	11 634
2	Плиты перекрытия из сборного железобетона.Демонтаж	Е11-221301-0101 изм. и доп. вып. 6 К=0,6	м3 железобетонных конструкции колодца	1,62	7 640	12 378	6 218
3	Задвижки или клапаны обратные чугунные диам. 100 мм. Демонтаж	Е11-220901-0103 К=0,6	задвижка или клапан	6	688	4 126	2 764
4	Котлованы. Водоотлив	Е11-010205-1202	м3 мокро грунта	36	1 274	45 874	17 346
5	Задвижка или клапаны обратные чугунные диам.100 мм.. Установка	Е11-220901-0103	задвижка или клапан	6	1 458	8 747	4 682
6	Задвижки фланцевые с обрезным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	С123-040102-0107	шт	6	35 332	211 991	8 480
7	Фланцы к стальным трубопроводам диам. 100 мм. Приварка	Е11-221201-0103	фланец	12	713	8 553	4 884
8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0210	шт.	12	1 715	20 581	823
9	Фассоные части стальные сварные диам. 100-250 мм. Установка	Е11-220801-0105 изм. и доп. вып. 1	т. фассонн	0,01524	615 370	9 378	4 285
10	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 /вставка/	С123-010201-0218	м.	1,2	2 437	2 925	117
11	Плиты перекрытия из сборного железобетона.Монтаж	Е11-221301-0101 изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных конструкции колодца	1,62	12 734	20 629	10 363
12	Подключение водопроводной сети	Е11-221101-0104 изм. и доп. вып. 1	подкл.	6	4 631	27 789	11 634
	Итого прямые затраты по смете:						
	С накладными расходами					**400 767,45**	**83 238,00**
	Итого:					83 238	
	Сметная прибыль					484 005	
	Итого:					38 720	
	Временные здания и сооружения 1,2%					522 726	
	Итого:					6 273	
	Зимние удорожание 0,91%					528 999	
	Итого:					4 814	
	К=1 в ценах 2017 г.					533 812	
	Итого по смете:					533 812	
	Итого с понижающим коэфициентом К=0,82					533 812	
						437 716	

	НДС 12%					52 526	
	Итого к оплате					**490 241**	

"Сдал"

Директор ТОО "Биік шын-2050"

_____ А. Сапарова

"Принял"

Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент

_____ Б. Байболов

Главный инженер

_____ М. Алимбетов

Ведущий инженер

_____ С. Исакулов

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____"_____2018г.