Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию «Модернизация Национальной электрической сети. II этап. Модернизация ПС-220 кВ «Индер».

От "10" 10 2013 г. с.Елтай
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Индерского района от "10" ОКТЯБРЯ 2013 г. №147-О

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председатель –Алдерзин Мухамбеткали Такибаевич, заместитель акима Индерского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – Имангазиев Бауыржан Ескабылович, руководитель ГУ Индерского района отдел строительства и градостроительства (по согласованию).
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представители органов государственного контроля и надзора:

Куанышев Нурберген Куанышулы, главный специалист государственного архитектурно-строительного контроля и инспекции по Индерскому району (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Канапина Л.,специалист управления Государственного санитарно- эпидемиологического надзора Индерского района (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Омаров Болатбек Болемисулы, начальник Департамента ЧС полковник по Атырауской области (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Представители АО «KEGOC»

Акмурзин Абат Аманович., заместитель Председателя Правления по производству (по согласованию).
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бекенов Муктар Онгарбаевич, управляющий директор по работе с филиалами и ДЗО (по согласованию).

(фамилия, имя, отчество, должность)

Атакулов Ермаханбет Тиллабекович, директор Департамента капитального строительства (по согласованию).

(фамилия, имя, отчество, должность)

Абилкасимов Мурат Аманалиулы, главный менеджер отдела строительства и реконструкции подстанции Департамента капитального строительства (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жакупов Асагат Койшигарович, главный менеджер отдела технического контроля службы технического контроля и охраны труда (по согласованию).

(фамилия, имя, отчество, должность)

Чорманов Турсынжан Дауитбаевич, главный менеджер отдела инжиниринга РЗА Департамента релейной защиты и автоматизации подстанций (по согласованию).

(фамилия, имя, отчество, должность)

Стюфляев Вячеслав Алексеевич, менеджер отдела эксплуатации подстанций Департамента (по согласованию) (фамилия, имя, отчество, должность)

Представители филиала «Западные МЭС» АО «KEGOC»:

Чернохаев Константин Петрович, главный инженер _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Джексенгалиев Болат Жолдасович., Начальник отдела капитального строительства

(фамилия, имя, отчество, должность)

Калмагамбетов О.О., Начальник службы релейной защиты и электроавтоматики_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Аверьянов В.Ю., начальник Атырауских ТЭС_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представители подрядной организации:

Санг Чоль Сонг, менеджер проекта Консорциум KEPCO, HEC и HDC_____
по согласованию) (фамилия, имя, отчество, должность)

Морозов Виктор Викторович, заместитель директора ТОО «Тараз-Технопроект»_____
(по согласованию) (фамилия, имя, отчество, должность)

Представители субподрядной организации:

Исаханов Максат Муратбек улы, директор ТОО «Kerneu Limited»_____
(по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кабдешов Рафаэль, исполнительный директор ТОО «ТЭСС-Проект»_____
(по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Балгаев Бакытжан Абрахманович, и.о. директора ДПЭП АО «КИНГ»_____
(по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)

АО «KEGOC» филиал «Западные МЭС» и Консорциум КЕРСО, HEC и HDC_____

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Модернизация Национальной электрической сети. II этап. Модернизация ПС-220 кВ «Индер»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: Атырауская область, Индерский район,с.Елтай

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании контрактного соглашения №17-К-75 от 31 января 2011 года (наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с распоряжением о допуске на производство строительно-монтажных работ от "06" сентября 2013 г. №506 ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования» по Атырауской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
Консорциум КЕРСО, HEC и HDC
(наименование организации)
выполнившим: поставку и монтаж оборудования,строительно-монтажные и пусконаладочные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями ТОО «Kerneu Limited» и ТОО «ТЭСС-Проект»_____
_____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Kerneu Limited _____
(наименование организации)
выполнившим проектно-сметную документацию

_____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями АО «Казахский институт нефти и газа» ГСЛ №011411 от 11.04.2013 г _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы филиалом «Западные МЭС»
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту ТОО «Kerneu Limited»

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена АО «KEGOC»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) от "15" августа 2013 г. № 154.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2013 год;
(месяц, год)
окончание работ октябрь 2013 г;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес 120 дней.:
по норме или по проекту организации строительства по проекту;
фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
а) акты скрытых работ;
б) акты выполненных работ;
в) акты испытаний и опробования оборудования;
г) журналы производства строительно-монтажных работ;
д) журналы сварочных работ;
е) журналы монтажа заземления;
ж) протоколы измерения заземления установленного оборудования;
з) протоколы испытаний оборудования;
и) сертификаты на материалы и оборудования поставленное и установленное;
й) акты готовности строительной части к производству электромонтажных работ;
к) журнал авторского надзора;
л) журналы инструктажа по безопасности труда.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Элегазовый выключатель 110кВ	К-т	10	10	10	10
Трансформатор тока 110 кВ	К-т	33	33	33	33
Разъединитель 3х пол 110 кВ	К-т	43	43	43	43
Трансформатор напряжения емкостной 110 кВ	шт.	7	7	7	7
Ограничитель перенапряжения 220кВ	шт.	6	6	6	6
Ограничитель перенапряжения 110кВ	шт.	9	9	9	9
Ограничитель перенапряжения 10кВ	шт.	12	12	12	12

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						

двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:(перечень указанных актов (протоколов) приведен в приложении к настоящему акту)

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту)

Опробование прошло успешно. Акт опробования от «___» _____ 2013 г

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом не предусмотрены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 556,407 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 170,116 млн. тенге, оборудования 233,104 млн. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге, оборудования _____;

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических удовлетворительно

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: **«Модернизация Национальной электрической сети. II этап. Модернизация ПС-220 кВ «Индер»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ Алдерзин М.Т.

Заместитель председателя

государственной приемочной комиссии _____ Имангазиев Б.Е.

Представители надзорных органов:

_____ Куанышев Н.К.

_____ Канапина Л.

_____ Омаров Б.Б.

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Акмурзин А.А.

_____ Бекенов М.О.

_____ Атакулов Е.Т.

_____ Абилкасимов М.А.

_____ Жакупов А.К.

_____ Чорманов Т.Д.

_____ Стюфляев В.А.

_____ Чернохаев К.П.

_____ Джексенгалиев Б.Ж.

_____ Калмагамбетов О.О.

_____ Аверьянов В.Ю.

Представитель подрядной организации: _____ Санг Чоль Сонг

Представитель субподрядной организации:

_____ Морозов В.В.

_____ Исаханов М.М.

_____ Кабдешов Р.А.

_____ Балгаев Б.А.