Форма-2

аказчик ГКП "Управление водопровода и канализации"
кимата г.Шымкент
одрядчик ТОО "Биік шың-2050"
оговор №96 от 23.07.2018г.

Выполненные работы: Установка насоса ср 160 А (3шт) участка Новотурлан по адресам: ул. Мать Тереза дом №6А, №6Б (2шт), ул. Сатпаева №15

АКТ

Приемки выполненных работ от "_____" _____2018г.

№п/п	Наименование работ	№ един. расцен.	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы, сметная прибыль
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршеневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	Ц13-070401-01031307-0401-0103 РСНБ РК 2015	шт.	3	37 808	113 425	63 087
	Насосы центробежные, типа СР 160 А 2,2 кВт	51-020201-0100	шт.	3	134 665	403 995	-
3	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, вермы и консрукций пр.) Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	Е11-090701-01271109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.7	т	0,0372	148 944	5 541	3 507
4	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	С121-050201-05022105-0201-0502 РСНБ РК 2015	т	0,0372	211 214	7 857	-
5	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогапроводных оцинкованных труб, диам. до 25 мм. Прокладка	Е11-160301-02031116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м. трубопровода	10	2 174	21 738	3 787
	Трубы стальные электросварные прямошовные, диам. 255мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-01122301-0201-0112 РСНБ РК 2015	м	10	347	3 470	-
7	Краны проходные, бочонки на тубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм. Установка	Е11-160601-01011116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	шт.	12	1 916	22 992	18 025
8	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	С123-040901-02012304-0901-0201 РСНБ РК 2015	шт.	6	9 174	55 044	-
9	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 25 мм на условие давление Ру1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соеденения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град. С)	С123-020101-21032302-0101-2103 РСНБ РК 2015	шт.	6	116	696	-
10	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования	Ц13-080306-03081308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	шт.	3	47 965	143 896	93 426

11	Шкаф управления, модель ШУ 2ЦН 0110-022/380, для циркуляционной насосной станции на 2 насоса, N 11 кВт, номинальный ток 22А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321,1-2010	51-021301-02225102-1301-0222 РСНБ РК 2015	шт.	3	118 515	355 545	-
12	Счетчики трехфазные, Установка на готовом основании	Ц13-080305-10021308-0305-1002 РСНб РК 2015	шт.	3	1 120	3 359	2 256
13	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и транформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1	С123-070501-02032307-0501-0203 РСНБ РК 2015	шт.	3	9 944	29 832	-
14	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	Ц13-080303-06011308-0303-0601 РСНб РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	шт.	16	2 462	39 388	12 764
15	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	С123-070204-08262307-0204-0826 РСНБ РК 2015	шт.	16	1 239	19 824	-
16	Таймер электронный ТЭ-16	Прайс лист	шт.	3	5 600	16 800	-
17	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	Ц13-080401-04101308-0401-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м. кабеля	300	569	170 646	107 512
18	Кабели силовые ВВГ 3х2, 5+1х1,5 (ок) - 0,66 ГОСТ 16442-80	С123-060128-03122306-0128-0312 РСНБ РК 2015	км	0,3	329 213	98 764	-
	Итого прямые затраты по смете:					**1 512 811,23**	**304 364,00**
	С накладными расходами					304 364	
	Итого:					1 817 175	
	Сметная прибыль					83 265	
	Итого:					1 900 440	
	Временные здания и сооружения 1%					11 240	
	Итого:					1 911 680	
	Зимние удорожание 1,3. 0,7%					10 330	
	Итого:					1 922 010	
	К=1 в ценах 2018 г.					1 922 010	
	Итого по смете:					1 922 010	
	НДС 12%					230 641	
	Итого к оплате					**2 152 651**	

"Сдал"
Директор ТОО "Биік шың-2050"
_____ А. Сапарова

"Принял"
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Б. Байболов

Главный инженер
_____ М. Алимбетов

Ведущий инженер
_____ С. Исакулов

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2018г.