**Заказчик**: РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" Коитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК
**Подрядчик:** ТОО "НУР-ТӨК"

Наименование стройки: Текущий ремонт здания лаборатории Абралинской ЗВЛ, по адресу: Восточно-Казахстанская область с. Кайнар, ул. 400 А

Наименование объекта: Абралинская ЗВЛ

Договор №030140001998/180634/00 от 18.06.2018г.

Форма 2

## Акт приемки выполненных работ за июль-август 2018г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Лабораторный корпус** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1206-0101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 7 | 1927,86 | 101,57 | 13495 | 711 | 475 | 9105 | 22600 |
| | | | | | 1758,43 | 48,14 | 12309 | 337 | – | – | |
| 2 | 1110-0501-0201 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 проемов | 12 | 27607,5 | 164,33 | 331290 | 1972 | 318577 | 10486 | 341776 |
| | | | | | 895,08 | 75,83 | 10741 | 910 | – | – | |
| 3 | 1110-0107-0102 | Проемы дверные металлические, утепленные, наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 6 | 39943,83 | 400,83 | 239663 | 2405 | 231621 | 5631 | 245294 |
| | | | | | 939,5 | 103,33 | 5637 | 620 | – | – | |
| 4 | 1206-0101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 5 | 1316,8 | 50,8 | 6584 | 254 | 344 | 4398 | 10982 |
| | | | | | 1197,2 | 24,6 | 5986 | 123 | – | – | |
| 5 | 1110-0501-0102 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 проемов | 8 | 21291,88 | 155,88 | 170335 | 1247 | 161213 | 7619 | 177954 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 984,38 | 73,88 | 7875 | 591 | – | – | |
| 6 1110-0501-0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | п/м | 8 | 3408,5 | 4,63 | 27268 | 37 | 25512 | 1563 | 28831 |
| | | | | 214,88 | 2,25 | 1719 | 18 | – | – | |
| 7 1113-0801-0103 | Установка металлических распашных решеток на окнах | м2 | 4 | 8904,25 | 2396,25 | 35617 | 9585 | 13234 | 14105 | 49722 |
| | | | | 3199,5 | 1911 | 12798 | 7644 | – | – | |
| 8 1107-0512-0111 | Установка москитных сеток | ‹ конструкций | 4 | 3538 | 56 | 14152 | 224 | 9342 | 5467 | 19619 |
| | | | | 1146,5 | 11,75 | 4586 | 47 | – | – | |
| 9 1217-0101-0401 | Электропроводка скрытая. Демонтаж | м | 100 | 21,57 | – | 2157 | – | 3 | 1551 | 3708 |
| | | | | 21,54 | – | 2154 | – | – | – | |
| 10 1308-0206-1303 | Прокладка электропроводки сечением ВВГ 3*2,5 мм в кабель-каналах | м | 100 | 761,35 | 2,49 | 76135 | 249 | 57118 | 13576 | 89711 |
| | | | | 187,68 | 0,88 | 18768 | 88 | – | – | |
| 11 1308-0206-1303 | Прокладка электропроводки сечением ВВГ 3*4 мм в кабель-каналах | м | 40 | 914,73 | 2,48 | 36589 | 99 | 28983 | 5431 | 42020 |
| | | | | 187,68 | 0,9 | 7507 | 36 | – | – | |
| 12 1308-0206-1303 | Прокладка электропроводки сечением ВВГ 3*4,0 мм в кабель-каналах | м | 20 | 973,9 | 2,5 | 19478 | 50 | 15674 | 2715 | 22193 |
| | | | | 187,7 | 0,85 | 3754 | 17 | – | – | |
| 13 1308-0206-1303 | Прокладка электропроводки сечением ВВГ 4*10 мм в кабель-каналах | м | 25 | 1872,72 | 2,48 | 46818 | 62 | 42064 | 3394 | 50212 |
| | | | | 187,68 | 0,88 | 4692 | 22 | – | – | |
| 14 1308-0305-1002 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 | 15294 | 83 | 15294 | 83 | 14117 | 809 | 16103 |
| | | | | 1094 | 29 | 1094 | 29 | – | – | |
| 15 1308-0103-0302 | Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 7058,67 | 1077,67 | 21176 | 3233 | 10677 | 6057 | 27233 |
| | | | | 2422 | 382,33 | 7266 | 1147 | – | – | |
| 16 1308-0303-0602 | Установка автомата 60А | шт. | 1 | 8364 | 106 | 8364 | 106 | 5872 | 1739 | 10103 |
| | | | | 2386 | 29 | 2386 | 29 | – | – | |
| 17 1308-0303-0602 | Установка автомата 40А | шт. | 4 | 8364,75 | 106,5 | 33459 | 426 | 23489 | 6956 | 40415 |
| | | | | 2386 | 29,25 | 9544 | 117 | – | – | |
| 18 1308-0303-0602 | Установка автомата 25А | шт. | 8 | 8364,38 | 106,38 | 66915 | 851 | 46976 | 13913 | 80828 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2386 | 29,38 | 19088 | 235 | – | – | |
| 19 2307-0201-0119 | Установка щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4104 | | 4104 | | 4104 | – | 4104 |
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 20 1133-0207-0102 | Монтаж светильников с люминесцентными лампами (потолочный оснащаются сплошными закрытыми плафонами) | светильник | 12 | 10327 | 2446,83 | 123924 | 29362 | 68681 | 30122 | 154046 |
| | | | | 2156,75 | 980,92 | 25881 | 11771 | – | – | |
| 21 1217-0101-0701 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 16 | 49,5 | – | 792 | – | – | 570 | 1362 |
| | | | | 49,5 | – | 792 | – | – | – | |
| 22 1217-0101-0701 | Демонтаж распределительных коробок | шт. | 9 | 49,56 | – | 446 | – | – | 321 | 767 |
| | | | | 49,56 | – | 446 | – | – | – | |
| 23 1308-0305-0101 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 7 | 425,14 | 3 | 2976 | 21 | 49 | 2097 | 5073 |
| | | | | 415,14 | 1 | 2906 | 7 | – | – | |
| 24 1308-0305-0108 | Розетка штепсельная двухместная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 9 | 467,33 | 3,89 | 4206 | 35 | 95 | 2942 | 7148 |
| | | | | 452,89 | 1,11 | 4076 | 10 | – | – | |
| 25 1310-0702-0501 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 9 | 729,56 | – | 6566 | – | 1008 | 3390 | 9956 |
| | | | | 617,56 | – | 5558 | – | – | – | |
| 26 1117-0501-0104 | Раковины. Установка | комплект | 2 | 8583,5 | 50 | 17167 | 100 | 15105 | 1970 | 19137 |
| | | | | 981 | 24 | 1962 | 48 | – | – | |
| 27 1215-0101-0507 | Установка локтевых смесителей | шт. | 2 | 4536 | 2,5 | 9072 | 5 | 4615 | 3207 | 12279 |
| | | | | 2226 | 1 | 4452 | 2 | – | – | |
| 28 1116-0501-0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык | трубопровода | 67 | 2854,42 | 495,78 | 191246 | 33217 | 19800 | 144596 | 335842 |
| | | | | 2063,12 | 139,07 | 138229 | 9318 | – | – | |
| 29 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 32 мм. Прокладка | трубопровода | 10 | 1017,7 | 1,3 | 10177 | 13 | 2817 | 7204 | 17381 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 734,7 | 0,4 | 7347 | 4 | – | – | |
| 30 1205-0101-1502 | Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов | м2 проемов | 5,5 | 5091,09 | 175,64 | 28001 | 966 | 17789 | 7000 | 35001 |
| | | | | 1681,09 | 86,55 | 9246 | 476 | – | – | |
| 31 1108-0401-0307 | Перегородки толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м | том проемов) | 3 | 4954,67 | 209 | 14864 | 627 | 9392 | 4637 | 19501 |
| | | | | 1615 | 47 | 4845 | 141 | – | – | |
| 32 1203-0101-0201 | Разборка кирпичной кладки старой пяти ходовой печи с котлами | м3 кладки | 4,5 | 23051,11 | 4217,11 | 103730 | 18977 | 5991 | 63001 | 166731 |
| | | | | 17502,67 | 1942 | 78762 | 8739 | – | – | |
| 33 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 326 | 193,51 | – | 63084 | – | – | 52991 | 116075 |
| | | | | 193,51 | – | 63085 | – | – | – | |
| 34 1112-0101-1303 | Утепление стен и потолка изнутри плитами из минеральной ваты | ого покрытия | 55 | 2400,42 | 48,47 | 132023 | 2666 | 102914 | 24888 | 156911 |
| | | | | 480,78 | 11,07 | 26443 | 609 | – | – | |
| 35 1134-0108-1101 | Обшивка стен и потолка металлосайдингом. Устройство | поверхности | 55 | 10141,6 | 47,75 | 557788 | 2626 | 291990 | 200821 | 758609 |
| | | | | 4784,95 | 19,38 | 263172 | 1066 | – | – | |
| 36 1211-0101-0109 | Штукатурка стен и потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 326 | 1898,83 | 24,54 | 619018 | 7999 | 313893 | 218453 | 837471 |
| | | | | 911,43 | 19,27 | 297126 | 6281 | – | – | |
| 37 1115-0203-0505 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | поверхности | 20 | 1219,15 | 40,15 | 24383 | 803 | 12719 | 9232 | 33615 |
| | | | | 543,05 | 33,95 | 10861 | 679 | – | – | |
| 38 1115-0403-0308 | Стены и потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | поверхности | 326 | 998,12 | 3,04 | 325387 | 991 | 154588 | 136220 | 461607 |
| | | | | 520,88 | 1,43 | 169808 | 467 | – | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 1207-0101-0301 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 95 | 32,68 | – | 3105 | – | 68 | 2187 | 5292 |
| | | | | 31,97 | – | 3037 | – | – | – | |
| 40 1207-0101-0205 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 68 | 102,18 | 2,56 | 6948 | 174 | 206 | 4794 | 11742 |
| | | | | 96,59 | 1,32 | 6568 | 90 | – | – | |
| 41 1207-0101-0201 | Полы дощатые. Разборка покрытия | м2 | 68 | 307,01 | 16,93 | 20877 | 1151 | 351 | 14377 | 35254 |
| | | | | 284,93 | 8,72 | 19375 | 593 | – | – | |
| 42 1142-0101-0601 | Слой подстилающий из щебня (гравия, песка) толщиной 30 см. Устройство насухо вручную | ающего слоя | 20,4 | 1143,87 | 44,31 | 23335 | 904 | 15317 | 5052 | 28387 |
| | | | | 348,73 | 15,49 | 7114 | 316 | – | – | |
| 43 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 50 мм. Устройство | м2 стяжки | 68 | 1537,37 | 98,07 | 104541 | 6669 | 83860 | 14361 | 118902 |
| | | | | 206,06 | 23,5 | 14012 | 1598 | – | – | |
| 44 1111-0101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 80 | 3431,73 | 120,76 | 274538 | 9661 | 187758 | 76582 | 351120 |
| | | | | 963,99 | 54,39 | 77119 | 4351 | – | – | |
| 45 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток. Устройство | м плинтусов | 95 | 549,65 | 1,55 | 52217 | 147 | 25323 | 25207 | 77424 |
| | | | | 281,55 | 0,73 | 26747 | 69 | – | – | |
| 46 1110-0402-0602 | Монтаж перегородок из ПВХ с дверью | том проемов) | 9,7 | 14701,34 | 28,45 | 142603 | 276 | 130868 | 10408 | 153011 |
| | | | | 1181,34 | 10,82 | 11459 | 105 | – | – | |
| 47 1116-0401-0101 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | трубопровода | 50 | 2163,36 | 37,44 | 108168 | 1872 | 72148 | 34113 | 142281 |
| | | | | 682,96 | 13,22 | 34148 | 661 | – | – | |
| 48 1118-0101-0102 | Котлы отопительные длительного горения на твердом топливе водогрейные на 100 м2. Установка | котел | 1 | 366256 | 7200 | 366256 | 7200 | 266662 | 93482 | 459738 |
| | | | | 92394 | 2996 | 92394 | 2996 | – | – | |
| 49 1118-0301-0101 | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 8,93 | 17323,07 | 143,45 | 154695 | 1281 | 146757 | 7129 | 161824 |
| | | | | 745,46 | 69,09 | 6657 | 617 | – | – | |
| 50 1101-0108-0802 | Установка дымоходных труб Д200мм | трубопровода | 6 | 13586,83 | 362,17 | 81521 | 2173 | 74712 | 3764 | 85285 |
| | | | | 772,67 | 98,67 | 4636 | 592 | – | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 1113-0301-1403 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 | м2 | 18 | 307,89 | 1,83 | 5542 | 33 | 5048 | 322 | 5864 |
| | | | | 25,61 | 0,33 | 461 | 6 | – | – | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **6 068 044** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 556 628 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 151 543 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 63 622 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 3 039 919 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 1 319 955 | | | | |
| **Раздел 2 Септик** | | | | | | | | | | |
| 52 1101-0101-0326 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 12 | 150,08 | 144,83 | 1801 | 1738 | – | 240 | 2041 |
| | | | | 5,25 | 22,5 | 63 | 270 | – | – | |
| 53 1123-0601-0103 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | кций колодца | 3 | 52376,33 | 9785,33 | 157129 | 29356 | 81464 | 57323 | 214452 |
| | | | | 15436,33 | 3864,33 | 46309 | 11593 | – | – | |
| 54 1101-0101-0368 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 20 | 218,35 | 218,35 | 4367 | 4367 | – | 750 | 5117 |
| | | | | – | 52,05 | – | 1041 | – | – | |
| 55 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 20 | 31,8 | 31,8 | 636 | 636 | – | 168 | 804 |
| | | | | – | 11,65 | – | 233 | – | – | |
| 56 1106-1301-0104 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | м3 | 9 | 30522,22 | 2916,33 | 274700 | 26247 | 179727 | 70763 | 345463 |
| | | | | 7636,22 | 1004 | 68726 | 9036 | – | – | |
| 57 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | трубопровода | 20 | 1562 | 3,15 | 31240 | 63 | 17087 | 13827 | 45067 |
| | | | | 704,5 | 0,95 | 14090 | 19 | – | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 1219-0101-0801 | Утепление канализационных трубопроводов минеральной ватой | м | 20 | 3998,85 | 32,6 | 79977 | 652 | 6858 | 52396 | 132373 |
| | | | | 3623,35 | 15,25 | 72467 | 305 | – | – | |
| 59 1107-0404-0101 | Плиты перекрытий. Укладка | ‹ конструкций | 6 | 64119,67 | 2310,83 | 384718 | 13865 | 360569 | 14391 | 399109 |
| | | | | 1714 | 318,67 | 10284 | 1912 | – | – | |
| 60 1123-0601-0301 | Колодцы канализационные круглые кирпичные с конусным переходом к горловине, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | кций колодца | 0,9 | 62750 | 1292,22 | 56475 | 1163 | 44199 | 11464 | 67939 |
| | | | | 12347,78 | 518,89 | 11113 | 467 | – | – | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **1 212 365** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 223 052 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 78 087 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 24 876 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 689 904 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 221 322 | | | | |
| **Раздел 3 Кровельные работы** | | | | | | | | | | |
| 61 1208-0101-0204 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | м2 кровли | 98 | 259,37 | 1,49 | 25418 | 146 | 1380 | 17202 | 42620 |
| | | | | 243,8 | – | 23892 | – | – | – | |
| 62 1203-0101-0201 | Разборка кирпичной дымоходной трубы | м3 кладки | 1 | 23052 | 4218 | 23052 | 4218 | 1331 | 14000 | 37052 |
| | | | | 17503 | 1942 | 17503 | 1942 | – | – | |
| 63 1110-0211-0101 | Устройство конструкций деревянных (лежень,стойки, прогоны, стропила, обрешетка) | м2 кровли | 28 | 3185,79 | 54,61 | 89202 | 1529 | 73062 | 13708 | 102910 |
| | | | | 521,82 | 22,14 | 14611 | 620 | – | – | |
| 64 1109-0401-0201 | Устройство кровельного покрытия из профилированного листа толщиной не менее 0,7 мм | м2 покрытия | 102 | 2586,34 | 156,84 | 263807 | 15998 | 213729 | 26661 | 290468 |
| | | | | 334,12 | 44,7 | 34080 | 4559 | – | – | |
| 65 1112-0101-2002 | Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 38 | 3715,53 | 1047,76 | 141190 | 39815 | 91740 | 16469 | 157659 |
| | | | | 253,55 | 217,53 | 9635 | 8266 | – | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 1112-0101-2003 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 8 | 2518,25 | 10,5 | 20146 | 84 | 17658 | 2232 | 22378 |
| | | | | 300,5 | 2,75 | 2404 | 22 | – | – | |
| 67 1112-0101-0707 | Устройство водосточных элементов кровли | м труб | 38 | 3535,95 | 85,82 | 134366 | 3261 | 85526 | 42726 | 177092 |
| | | | | 1199,45 | 22,68 | 45579 | 862 | – | – | |
| | **Итого по разделу 3** | | | | | **830 179** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 147 704 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 65 051 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 16 271 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 484 426 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 132 998 | | | | |
| **Раздел 4 Наружные работы** | | | | | | | | | | |
| 68 1211-0101-0109 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 75 | 1898,83 | 24,53 | 142412 | 1840 | 72215 | 50257 | 192669 |
| | | | | 911,43 | 19,27 | 68357 | 1445 | – | – | |
| 69 1115-0405-0103 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | поверхности | 75 | 639,81 | 4,28 | 47986 | 321 | 15695 | 25697 | 73683 |
| | | | | 426,27 | 2,01 | 31970 | 151 | – | – | |
| 70 1131-0301-0201 | Отмостка бетонная. Устройство с обработкой верхнего слоя битумом | м2 отмостки | 28 | 3965,86 | 112,21 | 111044 | 3142 | 101815 | 6355 | 117399 |
| | | | | 217,39 | 40,54 | 6087 | 1135 | – | – | |
| 71 1110-0213-0201 | Устройство крыльца размерами (3,0*2,0*1,5) м | шт. | 2 | 47353,5 | 155 | 94707 | 310 | 86835 | 6936 | 101643 |
| | | | | 3781 | 72,5 | 7562 | 145 | – | – | |
| | **Итого по разделу 4** | | | | | **485 394** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 113 976 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 5 613 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 2 876 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 276 560 | | | | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 89 245 |
| **Итого по акту в текущих ценах 2018г,тенге (без НДС)** | **8 595 982** |
| **Итого стоимость работ со скидкой подрядчика (без НДС):** | **6 999 000** |

**Заказчик:**
РГП на праве хозяйственного ведения
"Республиканская ветеринарная лаборатория"
Комитета ветеринарного контроля и надзора
МСХ РК
г.Астана, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ, 50/1
БИН 030140001998
БИК SENIKZKA
ИИК KZ71549C0398R6087033
АО «Qazaq Banki»

Заместитель генерального директора _____ Шокубасов В.Б.

**Подрядчик:**
ТОО "НУР-ТӨК"
ВКО,г.Семей,пер. Чимкентский, 78 А
БИН/ИИН 021140007938
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ23826F1KZTD2001581
АО "АТФБанк"

Директор _____ Сыдыкова А.М.