Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за Август месяц 2010г

ЗАКАЗЧИК: Общая средняя школа имени "Алтынсарина" в с.Шарапхана, Казыгуртского района ЮКО

ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран-Курылыс"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «А&С Строй»

Дог № 7 от 14.07.2010г

Наименование стройки: Капитальный ремонт детского сада в селе Шарапхана, Казыгуртского района ЮКО

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ , тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
	Строительно-монтажные работы	48 076 602	53 845 794	23 941 944	26 814 977
	В том числе оборудование	1 236 011	1 384 332	1 011 196	1 132 539
	Проектно-изыскательские работы	2 400 000	2 400 000		
	Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации	341 670	382 670		
	Затраты на осуществление авторского надзора 0,2%	96 153	107 692	47 884	53 630
	Услуги инженера(заказчика) 0,49%	235 576	263 844	117 316	131 393
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	**51 150 001**	**57 000 000**	**24 107 143**	**27 000 000**

Заказчик:
Общая средняя школа имени "Алтынсарина"
в с.Шарапхана, Казыгуртского района ЮКО

_____Жантасова Б.С.

Инженер:
ТОО «Туран Курылыс»

_____Оразкулов Н.А.

Специалист 2 категории

_____ Абсеитов Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «А&С Строй»

_____Балтабеков М.Т.

03.11.10.

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за Август месяц 2010г

ЗАКАЗЧИК: Общая средняя школа имени "Алтынсарина" в с.Шарапхана, Казыгуртского района ЮКО

ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран-Курылыс"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «A&C Строй»

Дог № 7 от 14.07.2010г

Наименование стройки: Капитальный ремонт детского сада в селе Шарапхана, Казыгуртского района ЮКО

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ , тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
	Строительно-монтажные работы	24 134 658	27 030 817	24 134 658	27 030 817
	Проектно-изыскательские работы	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	Стоимость экспертизы проектно изыскательской документации	341 670	382 670	341 670	382 670
	Затраты на осуществление авторского надзора 0,2%	48 269	54 062	48 269	54 062
	Услуги инженера(заказчика) 0,49%	118 260	132 451	118 260	132 451
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	**27 042 857**	**30 000 000**	**27 042 857**	**30 000 000**

Заказчик:
Общая средняя школа имени "Алтынсарина"
в с.Шарапхана, Казыгуртского района ЮКО

Жангасова Б.С.

Инженер:
ТОО «Туран Курылыс»

Оразкулов Н.А.

Специалист 2 категории

Абсеитов Ж.

21-08-10.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «A&C Строй»

Балтабаев М.Т.

Заказчик: Общая средняя школа имени «Алтынсарина» в с.Шарапхана, Казыгуртского района ЮКО

Подрядчик: ТОО «А&С Строй»

Дог № 7 от 14.07.2010г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт детского сада в селе Шарапхана, Казыгуртского района ЮКО

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание детского сада

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. БЛОКИ А,Б,В,Г								
		БЛОК А ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с цоколя м2	17,48	32,87 32,87	- -	575 575	- -	575 100	0,23 -	4 -
2	Е0127-18-5	-Разборка бетонной отмостки м3	17,31	203,88 226,26	115,23 8,98	3529 20038	1995 795	2764 100	0,5 0,04	9 4
3	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без полоконных досок м2	88,56	250,04 158,38	23,78 23,78	22144 1297	2106 195	20833 1176	1,52 0,91	134 7
4	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов м2	8,19	134,6 32,87	8,98 -	1102 7826	74 -	100 7826	0,04 0,23	- 54
5	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки со стен м2	238,08	32,87 25,7	- -	7826 12040	- -	100 11378	- 0,18	- 83
6	Е0162-36-1	-Снятие известковых налетов потолков м2	468,48	25,7 133,16	- 23,58	12040 2996	- 531	94,5 2418	- 0,74	- 17
7	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	22,5	109,58	4,16	2466	94	94,5	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0168-8-1 прим.	-Разборка деревянного навеса размером 1,3х3 высотой 2,6м	22,36	162,27	0,47	3628	11	4331	1,11	25
		м2		161,8	-	3618	-	119,7	-	-
9	Е0146-34-2	-Разборка крыльца /2шт/	2,6	2430,59	1082,84	6320	2815	4756	8,27	22
		м3		1347,75	481,5	3504	1252	100	1,95	5
10	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	285,08	20,6	0,12	5873	34	6479	0,14	41
		1м2		20,48	0,05	5838	14	110,7	-	-
11	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	285,08	11,07	0,04	3156	11	3487	0,08	22
		1м2		11,03	0,02	3144	6	110,7	-	-
12	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	285,08	51,33	4,89	14633	1394	14918	0,34	96
		1м2		46,44	0,83	13239	237	110,7	0,01	2
13	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	305	5,64	0,19	1720	58	1847	0,04	11
		1м		5,45	0,02	1662	6	110,7	-	-
14	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	52,8	116,63	10,56	6158	558	6297	0,7	37
		1м2		106,07	1,67	5600	88	110,7	0,01	1
15	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов бетонных	55,44	20,76	0,19	1151	11	1264	0,14	8
		1м		20,57	0,02	1140	1	110,7	-	-
16	Е0162-11-6	-Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	130,6	153,08	0,14	19993	18	9659	0,49	64
		м2		78,23	0,03	10217	4	94,5	-	-
17	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	669,2	48,37	4,36	32369	2918	32030	0,29	192
		м2		44,01	0,68	29451	455	107,1	0,01	3
18	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки	267,68	24,15	2,64	6464	707	6296	0,15	41
		м2		21,51	0,45	5758	120	107,1	-	1
19	Е0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами, лежни и т.д. из досок	133,84	36,77	1,67	4921	224	5073	0,23	30
		м2		35,1	0,29	4698	39	107,1	-	-
20	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	105,74	27,1	-	2866	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	С010333-А3-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2 /строительный мусор/	105,74	36,63	-	3873	-	775	0,15	16
		т		7,33	-	775	-	100	-	-

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0108-7-3	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича марки М100 на цементном растворе марки М50 м2	139,7	1051,01	43,41	146826	6065	40801	1,64	230
				258,75	16,26	36147	2272	106,2	0,08	11
23	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,0366	50800	-	1859	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0042	64100	-	267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0092	53000	-	490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0106-19-2	-Укладка цементного раствора марки М100 по верху перегородок толщиной 30мм м3	0,175	7762,4	354,05	1358	62	159	4,77	1
				830,59	133,74	145	23	94,5	0,65	-
27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0146	41200	-	600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,001	64100	-	67	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0025	53000	-	130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
30	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций УСТАНОВКА АНКЕР 1	0,0295	10023,81	527,69	295	16	303	64,86	2
				9496,12	196,87	280	6	106,2	0,96	-
		т								
31	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм АНКЕР 1	0,0295	58600	-	1727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /крепление перегородок ИМ-1/	0,021	177381,63	2282,62	3725	48	269	49,11	1
				9315	863,44	196	18	126	4,21	-
		т								
33	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,021	40200	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	281	462,52	6,15	129967	1728	59574	1,32	372
				222,01	2,34	62384	657	94,5	0,01	3
		м2								
35	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-6 для штукатурки	0,8655	64100	-	55477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	Е0106-18-9	-Устройство перемычек из бетона кл.В15	0,116	16968,76	459,39	1968	53	297	15,07	2
				2533,16	173,54	294	20	94,5	0,85	-
		м3								
37	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0075	69000	-	518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0106	72000	-	762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
39	Е0111-2-9	-Устройство фундамента под перегородки из бетона кл.В12,5	7,1	10493,03	-	74501	-	5125	4,21	30
		м3		652,05	-	4630	-	110,7	-	-
40	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1311	5604,41	409,16	735	54	288	13,34	2
		1т		2173,5	154,69	285	20	94,5	0,75	-
41	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1168	67700	-	7908	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
42	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0143	65000	-	929	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0107-27-1	-Замоноличивание пустот плит перекрытия	0,084	9731,39	227,08	817	19	36	1,47	-
		м3		254,36	85,79	21	7	126	0,42	-
44	Е0108-4-1	-Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	5,7	242,12	5,24	1380	30	416	0,44	3
		м2		66,76	1,97	381	11	106,2	0,01	-
		Кровля								
45	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,4992	22057,01	417,85	11011	209	2191	25,42	13
		м3		3907,13	157,5	1950	79	108	0,78	-
46	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,4992	599,34	35,14	299	18	84	0,9	-
		м3		142,31	13,23	71	7	108	0,07	-
47	Е0112-7-2	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	535,36	524,03	9,94	280543	5320	46043	0,49	261
		м2		76,59	3,71	41003	1988	107,1	0,02	10
48	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,964	8200	-	7905	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	535,36	21,41	1,14	11463	609	3358	0,03	18
		м2		5,38	0,42	2881	228	108	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	414,72	283,58	1,49	117607	617	14041	0,18	74
		м2		31,05	0,56	12877	233	107,1	-	1
51	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	414,72	201,26	5,9	83465	2447	37193	0,46	192
				81,51	2,23	33805	923	107,1	0,01	4
		м2								
52	С11031-102	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200, толщ.80мм	34,17	5510	-	188293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
53	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	57,12	7,64	1,13	436	64	411	0,04	2
		м		6,23	0,43	356	24	108	-	-
54	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,4568	7940	-	3627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,1216	8200	-	997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Окна								
56	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	88,56	379,3	23,6	33591	2090	19596	1,18	104
				196,66	8,22	17416	728	108	0,04	4
		м2								
57	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	71,28	8680	-	618710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
58	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	17,28	6920	-	119578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
59	Е0110-22-2 ПРИМ.	-Укладка подоконных плит из ПХВ	88,56	249,07	6,98	22058	618	10598	0,67	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м2 51,6	108,16	2,65	9578	235	108	0,01	1
				2030	-	104748	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
61	Е0112-10-1	-Устройство подоконных сливов из листовой оцинкованной стали	10,32	739,16	1,55	7628	16	1954	1,12	12
				176,21	0,59	1819	6	107,1	-	-
		Полы								
62	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 112,14	501,83	7,98	56273	894	10297	0,51	58
				79,96	2,99	8966	335	110,7	0,01	2
63	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм	м2 120,84	1922,08	13,79	232266	1666	15334	0,69	84
				109,46	5,18	13227	625	110,7	0,03	3
64	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	м2 120	111,76	0,58	13411	69	1869	0,09	11
				13,85	0,22	1662	27	110,7	-	-
65	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов и плинтусов	м 112,14	197,9	2,35	22192	264	9637	0,54	60
				90,05	0,9	10097	101	94,5	-	-
66	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 20,88	269,24	12,44	5622	260	1496	0,41	9
				60,03	4,67	1253	98	110,7	0,02	-
67	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2 20,88	982,01	6,13	20504	128	1608	0,44	9
				67,28	2,31	1405	48	110,7	0,01	-
68	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м2 21,92	125,78	0,2	2757	4	454	0,1	2
				18,61	0,09	408	2	110,7	-	-
		Внутренняя отделка								
69	Е0115-79-10	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей потолков	м2 277,88	324,07	2,99	90054	830	45537	0,8	222
				172,28	1,12	47874	313	94,5	0,01	2
70	Е0115-169-6	-Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2 277,88	-30,6	-0,06	-8502	-17	-8024	-0,17	-48
				-30,53	-0,03	-8484	-7	94,5	-	-
71	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2 277,88	470,89	2,91	130853	809	13471	0,3	83
				50,2	1,1	13949	306	94,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	128,97	331,19	5,08	42714	655	19164	0,85	110
				156,03	1,21	20123	156	94,5	0,06	8
73	Е0115-79-6	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен м2	534,6	259,84	2,83	138911	1510	59053	0,56	299
				115,82	1,08	61916	575	94,5	0,01	3
74	Е0115-169-5	-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленным под окраску м2	534,6	-22,11	-0,06	-11819	-33	-11150	-0,13	-67
				-22,05	-0,03	-11786	-13	94,5	-	-
75	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	272,48	495,19	2,63	134931	715	19511	0,45	122
				74,78	0,99	20378	269	94,5	-	1
76	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	221,3	198,35	2,35	43897	520	19020	0,54	119
				90,05	0,9	19927	199	94,5	-	1
77	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	40,81	1921,74	2,63	78430	107	14807	2,3	94
				382,95	0,99	15629	40	94,5	-	-
78	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	43,15	667,13	7,91	28788	341	14788	2,06	89
				359,66	2,99	15520	129	94,5	0,01	1
79	Е0115-79-6	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен м2	43,15	259,84	2,83	11213	122	4767	0,56	24
				115,82	1,08	4998	46	94,5	0,01	-
80	Е0115-169-5	-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленным под окраску м2	43,15	-22,11	-0,06	-954	-3	-900	-0,13	-5
				-22,05	-0,03	-951	-1	94,5	-	-
81	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	43,15	495,19	2,63	21368	113	3090	0,45	19
				74,78	0,99	3227	43	94,5	-	-
		Армирование стен по всей высоте /АС-9а/								
82	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или	3564	8,62	0,02	30722	71	27585	0,05	196
				8,6	-	30650	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия 20 мм								
		отверст								
83	Е0106-11-3	-Установка анкеров	1,25	31218,67	734,54	38942	916	27169	135,7	169
		1т		22770	278,44	28403	347	94,5	1,35	2
84	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,25	53000	-	66112	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
85	Е0161-28-1	-Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	594	151,31	0,85	89875	505	66029	0,82	485
		м2		117,5	0,13	69795	77	94,5	-	1
86	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Сетка ВР-1, d 5 мм 100х100	1,83	41200	-	75375	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
87	Е0106-36-2	-Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20(40) мм	594	679,96	165,44	403897	98268	154952	1,18	703
		м2		212,96	63,09	126496	37474	94,5	0,35	208
88	Е0106-36-3 к=4 к объему	-Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования /с 20мм до 40мм/	2376	93,27	18,06	221615	42918	49142	0,08	195
		м2		14,1	7,79	33499	18503	94,5	0,04	86
		Заделка существующего дверного проема 2100х900 в несущей стене /Узел Г/								
89	Е0146-22-1	-Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	4,31	9290,99	192,54	40026	829	10516	16,82	72
		м3		2639,25	73,12	11370	315	90	0,35	2
90	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0323	10023,81	527,69	323	17	332	64,86	2
		т		9496,12	196,87	306	6	106,2	0,96	-
91	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0072	65000	-	468	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
92	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские:	0,0251	67700	-	1697	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		Заделка существующего дверного проема 2100х1200 в несущей стене /Узел Д/								
93	Е0146-22-1	-Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3	3,83	9290,99 2639,25	192,54 73,12	35603 10114	738 280	9354 90	16,82 0,35	64 1
94	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0228	10023,81 9496,12	527,69 196,87	228 216	12 4	234 106,2	64,86 0,96	1 -
95	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0013	65000 -	- -	86 -	- -	- -	- -	- -
96	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0215	67700 -	- -	1453 -	- -	- -	- -	- -
		Васстановление дверного проема размером 2100х1000мм								
97	Е0146-18-1	-Устройство металлической перемычки т	0,1076	2194,7 1764	364,32 137,25	236 190	39 15	204 100	11,66 0,67	1 -
98	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /швеллер/ т	0,1008	154400 -	- -	15564 -	- -	- -	- -	- -
99	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т /полоса/ т	0,0023	154200 -	- -	352 -	- -	- -	- -	- -
100	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0045	149300 -	- -	667 -	- -	- -	- -	- -
101	Е0106-14-4	-Устройство железобетонного обрамления из бетона кл.В15	0,9	14538,2	1237,69	13084	1114	2006	11,96	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м3 т	0,0186	1891,46 69000 - -	467,55 - - -	1702 1283 - -	421 - - -	94,5 - - -	2,28 - - -	2 - - -
103	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0008	66000 - -	- - -	53 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
104	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0746	64400 - -	- - -	4804 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Устройство дверного проема размером 2100х1300мм								
105	Е0146-18-1	-Устройство металлической перемычки т	0,5377	2194,7 1764 - -	364,32 137,25 - -	1180 949 - -	196 74 - -	1022 100 - -	11,66 0,67 - -	6 - - -
106	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /швеллер/ т	0,504	154400 - -	- - -	77818 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
107	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т /полоса/ т	0,0114	154200 - -	- - -	1758 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
108	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0224	149300 - -	- - -	3337 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
109	Е0106-14-4	-Устройство железобетонного обрамления из бетона кл.В15 м3	3,5	14538,2 1891,46	1237,69 467,55	50884 6620	4332 1636	7802 94,5	11,96 2,28	42 8
110	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,093	69000 - -	- - -	6417 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
111	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,004	66000 -	- -	264 -	- -	- -	- -	- -
112	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,373	64400 -	- -	24021 -	- -	- -	- -	- -
		БЛОК Б,В ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
113	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с фасада м2	27,8	37,8	-	1051	-	946	0,26	7
114	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с цоколя м2	16,6	37,8 37,8	- -	1051 627	- -	90 565	- 0,26	- 4
115	Е0127-18-5	-Разборка бетонной отмостки м3	5,82	37,8 245,99	- 144,04	627 1432	- 838	90 984	- 0,57	- 3
116	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок м2	64,19	101,95 289,92 260,2	39,27 29,73 11,22	593 18612 16703	229 1908 721	119,7 15682 90	0,13 1,74 0,05	1 112 4
117	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов м2	3,78	184,52 154,79	29,73 11,22	697 585	112 42	565 90	1,05 0,05	4 -
118	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки со стен м2	59,8	37,8 37,8	- -	2260 2260	- -	2034 90	0,26 -	16 -
119	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги 1м2	47,78	23,7 23,55	0,15 0,06	1132 1125	7 3	1124 99,63	0,16 -	8 -
120	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	47,78	12,73 12,68	0,05 0,03	608 606	2 1	605 99,63	0,09 -	4 -
121	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	47,78	59,52 53,41	6,11 1,04	2844 2552	292 50	2592 99,63	0,39 0,01	18 1
122	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных 1м	51,12	6,51 6,27	0,24 0,02	333 320	12 1	320 99,63	0,04 -	2 -
123	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	76	56,06 50,61	5,45 0,85	4261 3846	414 65	3770 96,39	0,33 0,01	25 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
124	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки	76	28,04	3,3	2131	251	1853	0,17	13
		м2		24,74	0,56	1880	43	96,39	0,01	-
125	Е0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами, лежни и т.д. из досок	76	42,45	2,09	3226	159	2984	0,26	20
		м2		40,37	0,36	3068	28	96,39	-	-
126	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	27,6	27,1	-	748	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
127	С010333-А3-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2 /строительный мусор/	27,6	37,73	-	1041	-	209	0,18	5
		т		8,42	-	233	-	90	-	-
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Армирование стен по всей высоте /АС-27/								
128	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия 20 мм	1330	8,62	0,02	11465	27	10294	0,05	73
		отверст		8,6	-	11438	-	90	-	-
129	Е0108-12-1	-Установка анкеров	0,4656	10023,81	527,69	4667	246	4793	64,86	30
		т		9496,12	196,87	4421	92	106,2	0,96	-
130	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4656	53000	-	24677	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
131	Е0161-28-1	-Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	57,9	151,31	0,85	8761	49	6436	0,82	47
		м2		117,5	0,13	6803	8	94,5	-	-
132	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Сетка ВР-I, d 5 мм 100х100	0,1332	41200	-	5487	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
133	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	57,9	530,42	6,15	30711	356	12275	1,32	77
				222,01	2,34	12854	135	94,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Кровля								
134	Е0106-19-2	-Устройство фундаментов под стойки из бетона кл.В12,5	0,7504	10624,7	354,05	7973	266	684	4,77	4
		м3		830,59	133,74	623	100	94,5	0,65	-
135	Е0109-17-1	-Монтаж стоек	0,46	5455,17	2856,97	2509	1314	964	10,75	5
		т		1816,43	771,41	836	355	81	2,93	1
136	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,46	622,84	180,65	287	83	125	1,54	1
				336,38	-	155	-	81	-	-
		т								
137	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,4646	172800	-	80286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
138	Е0109-18-2	-Монтаж балок и ригелей	1,12	6584,57	3348,01	7400	3763	2725	12,42	14
		т		2075,18	918,35	2332	1032	81	3,38	4
139	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,12	2773,18	682,2	3117	767	1288	6,04	7
				1415,36	-	1591	-	81	-	-
		т								
140	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	1,14	172800	-	196142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
141	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,3728	5876,38	2525,03	2191	941	979	16,22	6
				2613,38	628,04	974	234	81	2,24	1
		т								
142	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3728	2773,18	682,2	1034	254	427	6,04	2
				1415,36	-	528	-	81	-	-
		т								
143	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,3765	101700	-	38293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
144	Е0109-24-1	-Монтаж связей	0,4742	16234,07	5027,99	7699	2384	4530	64,98	31
		т		10453,5	1339,83	4957	635	81	4,76	2
145	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,4742	2773,18	682,2	1315	324	544	6,04	3
				1415,36	-	671	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С12021-116	-Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ т	0,479	122800	-	58819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	Е0115-172-4	-Масляная окраска, количество окрасок 2 т	70,5	182,05	0,09	12834	6	8276	0,74	52
148	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа /для покрытия кровли/ м2	54,4	124,2	0,02	8756	2	94,5	-	-
				128,68	42,8	7000	2329	3054	0,36	20
				58,74	10,56	3196	575	81	0,04	2
149	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	54,4	1190	-	64736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям м2	0,0109	525600	-	5719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг т	0,0819	71965,18	380,3	5895	31	872	66,7	5
152	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 1т	0,0819	11126,25	143,44	911	12	94,5	0,7	-
				40200	-	3293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой т	40	201,26	5,9	8050	236	3587	0,46	19
				81,51	2,23	3260	89	107,1	0,01	-
154	С11031-98	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50 м2	4,12	2890	-	11907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа /для укладки утеплителя/ м3	40	128,68	42,8	5147	1712	2245	0,36	15
				58,74	10,56	2350	422	81	0,04	2
156	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	40	1190	-	47600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям м2	0,008	525600	-	4205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	Е0115-37-9	-Облицовка потолков т	40	842,45	3,58	33698	143	12305	1,87	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гипсокартонными листами на металлическом каркасе								
		м2		324,35	1,17	12974	47	94,5	0,01	-
159	С12021-284	-Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий и потолочный,прямой подвес	119,65	52	-	6222	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
160	Е0110-7-3	-Обшивка карнизов отделочными панелями "Сайдинг"	2,56	148,61	5,4	380	14	392	0,87	2
		м2		139,73	2,05	358	5	108	0,01	-
161	Прайс-лист	-Стоимость панелей "Сайдинг"	2,56	724,69	-	1855	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
162	Е0109-45-3	-Устройство витража	50,24	1112,25	36,06	55880	1811	43899	5,73	288
		м2		1066,05	12,69	53558	637	81	0,05	3
163	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Витраж из ПХВ спаренный, остекленный однокамерными стеклопакетами одноэлементный глухой	50,24	5240	-	263258	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Окна								
164	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	72,08	379,3	23,6	27340	1701	15949	1,18	85
		м2		196,66	8,22	14175	592	108	0,04	3
165	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	72,08	8680	-	625654	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
166	Е0112-10-1	-Устройство подоконных сливов из листовой оцинкованной стали	6,53	739,16	1,55	4824	10	1236	1,12	7
		м2		176,21	0,59	1150	4	107,1	-	-
		Внутренняя отделка								
167	Е0115-79-10	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей потолков	28,67	324,07	2,99	9290	86	4698	0,8	23
		м2		172,28	1,12	4939	32	94,5	0,01	-
168	Е0115-169-6	-Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по	28,67	-30,6	-0,06	-877	-2	-828	-0,17	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску		-30,53	-0,03	-875	-1	94,5	-	-
169	E0115-180-6	м2 -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	28,67	470,89 50,2	2,91 1,1	13499 1439	83 32	1390 94,5	0,3 0,01	9 -
170	E0115-79-6	м2 -Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен	17,32	259,84	2,83	4499	49	1913	0,56	10
171	E0115-169-5	м2 -Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	17,32	115,82 -22,11 -22,05	1,08 -0,06 -0,03	2005 -383 -382	19 -1 -	94,5 -361 94,5	0,01 -0,13 -	- -2 -
172	E0115-180-3	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	17,32	495,19 74,78	2,63 0,99	8575 1295	45 17	1240 94,5	0,45 -	8 -
173	E0115-65-1	м2 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	11,58	667,13 359,66	7,91 2,99	7725 4165	92 35	3969 94,5	2,06 0,01	24 -
174	E0115-180-3	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	11,58	495,19 74,78	2,63 0,99	5734 866	30 11	829 94,5	0,45 -	5 -
		м2 БЛОК Г ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
175	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с цоколя	16,64	37,8	-	629	-	566	0,26	4
176	E0127-18-5	м2 -Разборка бетонной отмостки	8,25	37,8 245,99	- 144,04	629 2029	- 1188	90 1395	- 0,57	- 5
177	E0146-44-2	м3 -Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	28,08	101,95 289,92 260,2	39,27 29,73 11,22	841 8141 7306	324 835 315	119,7 6859 90	0,13 1,74 0,05	1 49 2
178	E0146-44-3	м2 -Разборка деревянных заполнений дверных проемов	7,35	184,52	29,73	1356	218	1098	1,05	8
179	E0146-24-2	м2 -Отбивка штукатурки со стен	104,1	154,79 37,8	11,22 -	1138 3935	83 -	90 3542	0,05 0,26	- 27
180	E0162-36-1	м2 -Снятие известковых налетов	126,82	37,8 29,56	- -	3935 3748	- -	90 3188	- 0,2	- 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		потолков								
181	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2 59,52	29,56 155,49 126,02	- 29,48 5,2	3748 9255 7501	- 1754 310	85,05 6642 85,05	- 0,85 0,03	- 51 2
182	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	м2 77,36	23,7 23,55	0,15 0,06	1834 1822	12 5	1820 99,63	0,16 -	13 -
183	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2 77,36	12,73	0,05	985	4	980	0,09	7
184	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1м2 77,36	12,68 59,52	0,03 6,11	981 4604	2 473	99,63 4196	- 0,39	- 30
185	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	1м2 82,77	53,41 6,51	1,04 0,24	4131 538	80 20	99,63 519	0,01 0,04	1 4
186	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м 49,46	6,27 135,18	0,02 13,2	519 6686	2 653	99,63 6114	- 0,8	- 40
187	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов бетонных	1м2 51,93	121,98 23,89	2,09 0,24	6033 1241	103 12	99,63 1225	0,02 0,16	1 9
188	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1м 182	23,66 56,06	0,02 5,45	1228 10203	1 992	99,63 9028	- 0,33	- 60
189	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки	м2 72,8	50,61 28,04	0,85 3,3	9211 2041	155 240	96,39 1775	0,01 0,17	1 13
190	Е0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами, лежни и т.д. из досок	м2 36,4	24,74 42,45 40,37	0,56 2,09 0,36	1801 1545 1469	41 76 13	96,39 1429 96,39	0,01 0,26 -	- 9 -
191	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м2 42,36	27,1	-	1148	-	-	-	-
192	С010333-А3-2	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2 /строительный мусор/	т 42,36	- 37,73 8,42	- - -	- 1598 357	- - -	- 321 90	- 0,18 -	- 7 -
			т							
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Перегородки								
193	Е0108-7-3	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича марки М100 на цементном растворе марки М50	90,5	1051,01 258,75	43,41 16,26	95117 23417	3929 1472	26432 106,2	1,64 0,08	149 7