Форма-2

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор №96 от 23.07.2018г.

Выполненные работы: Установка задвижки диам. 160 мм по ул. Юсупова б/н

АКТ

Приемки выполненных работ от "_____" _____2018г.

№п/п	Наименование работ	№ един. расцен.	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плиты перектыртия. Демонтаж.	Е11-221301-01011122-13010101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 6 К=0,6	м3 железобетонных и бетонных конструкции колодца	0,27	10 136	2 737	1 900
2	Траншеи. Водоотлив.	Е11-010205-12011101-0205-1201 РСНБ РК 2015	м3 мокрого грунта	10	1 161	11 612	4 860
3	Задвижки или клапаны обратные чугунные диам. 150 мм. Установка.	Е11-220901-01071122-0901-0105 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	1	2 646	2 646	2 056
4	Задвижки фланцевые с обрезным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	С123-040102-02072304-0102-0207 РСНБ РК 2015	шт.	1	69 110	69 110	-
5	Фланцы к стальным трубопроводам диам. 150мм. Приварка	Е11-221201-01051122-1201-0105 РСНБ РК 2015	фланец	2	1 429	2 859	2 419
6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	С123-020103-02152302-0103-0216 РСНБ РК 2015	шт	2	3 703	7 406	-
7	Фассоные части стальные сварные диам. 100-250 мм. Установка вставки	Е11-220801-01061122-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.1	фасонных частей	0,0055	893 725	4 915	2 978
8	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 /вставка/	С123-010201-02352301-0201-0220 РСНБ РК 2015	м	0,3	4 834	1 450	-
9	Плиты перекрытия . Устройство	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	м3 железобетонных и бетонных конструкции колодца	0,27	19 465	5 256	3 166
	Итого прямые затраты по смете:					**107 996,88**	**17 387,00**
	С накладными расходами					17 387	
	Итого:					125 384	
	Сметная прибыль					10 031	
	Итого:					135 415	
	Временные здания и сооружения 1,%					1 354	
	Итого:					136 769	
	Зимние удорожание 0,90%					1 231	
	Итого:					138 000	

	Непредвиденные затраты 2%					2 760	
	Итого по смете:					140 760	
	НДС 12%					16 891	
	Итого к оплате					**157 651**	

"Сдал"
Директор ТОО "Биік шың-2050"
_____ А. Сапарова

"Принял"
Директор ГКП "Управление водопровода
и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Б. Байболов

Главный инженер
_____ М. Алимбетов

Ведущий инженер
_____ С. Исакулов

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2018г.