Заказчик: ГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: Акционерное общество «Кызылординская распределительная электросетевая компания» Форма № 2

А К Т

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Электроснабжение дачных участков расположенных на территории Сырдарьинского района Кызылординской области (ВЛ-10 кВ и монтаж КТПН-10/0,4 кВ)» за ноябрь месяц 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: Тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
						Концевая опора А10-1-4 шт							
1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	3602,12	2288,8	14408	9155	7416	6,88	28	
				1133,33	632,39	4533	2530	105	2,63	11	
2	Е0133-107-1	-Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3 шт	8	528,18	347,06	4225	2776	2326	1,05	8	
				181,13	95,74	1449	766	105	0,35	3	
3	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор тн	0,2	4080,41	3192,77	816	639	228	3,42	1	
				571,84	514,19	114	103	105	1,66	-	
4	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек тн	0,2	147100	-	29420	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16	251,62	4,39	4026	70	842	0,24	4	
				42,95	1,66	687	26	118	0,01	-	

			м2							
6	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/		0,4	20900 -	- -	8360 -	- -	- -	- -	- -
			м3							
7	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5		8	18700 -	- -	149600 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
8	290518-1027	-Стоимость изолятора ПС-70Е		48	626,93 -	- -	30093 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
9	290518-1327 -3	-Стоимость натяжного зажима НКК-1-1Б		24	436,89 -	- -	10485 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
10	290518-1023	-Стоимость ушко У1-7-16		24	274,28 -	- -	6583 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
11	2405-1779	-Стоимость серьга СРС-7-16		24	146,94 -	- -	3526 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
12	СССЦ	-Изоляторы ШФ-20		4	344,81 -	- -	1379 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
13	290518-2112 -3	-Стоимость колпачки К6		4	13,71 -	- -	55 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
14	290518-1021	-Стоимость зажима ПА-2-2		12	136,36 -	- -	1636 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
15	290518-1025	-Стоимость зажима ПС-2-1		8	160,65 -	- -	1285 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
16	С11041-104	-Хомуты для траверсы		4	196 -	- -	784 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
					Промежуточная опора П10-1-99 шт.						
17	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	99	1741,78 582,19	1009,96 283,38	172436 57637	99986 28055	89976 105	3,52 1,18	348 117

18	Е0133-254-2-Окраска м/конструкций опор		1,98	4080,41	3192,77	8079	6322	2258	3,42	7
		тн		571,84	514,19	1132	1018	105	1,66	3
19	С12021-41 -М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек		1,98	147100	-	291258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
20	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		198	251,62	4,39	49820	870	10422	0,24	48
				42,95	1,66	8505	328	118	0,01	2
		м2								
21	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5		99	18700	-	1851300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	СССЦ -Изоляторы ШФ-20		297	344,81	-	102409	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	290518-2112-Стоимость колпачки К6 -3		297	13,71	-	4073	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	290518-1025-Стоимость зажима ПС-2-1		99	160,65	-	15904	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	С11041-104 -Хомуты для траверсы		99	196	-	19404	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
						Промежуточная опора П10-2-44 шт.				
26	Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02		44	1741,78	1009,96	76638	44438	39989	3,52	155
				582,19	283,38	25616	12469	105	1,18	52
		опора								
27	Е0133-254-2-Окраска м/конструкций опор		0,88	4080,41	3192,77	3591	2810	1003	3,42	3
		тн		571,84	514,19	503	452	105	1,66	1
28	С12021-41 -М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек		0,88	147100	-	129448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
29	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		88	251,62	4,39	22142	387	4632	0,24	21
				42,95	1,66	3780	146	118	0,01	1

			м2								
30	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	44	18700 -	- -	822800 -	- -	- -	- -	- -
31	СССЦ	-Изоляторы ШФ-20	шт	264	344,81 -	- -	91030 -	- -	- -	- -	- -
32	290518-2112 -3	-Стоимость колпачки К6	шт	264	13,71 -	- -	3621 -	- -	- -	- -	- -
33	290518-1021	-Стоимость зажима ПА-2-2	шт	264	136,36 -	- -	35998 -	- -	- -	- -	- -
34	290518-1025	-Стоимость зажима ПС-2-1	шт	44	160,65 -	- -	7069 -	- -	- -	- -	- -
35	С11041-104	-Хомуты для траверсы	шт	44	196 -	- -	8624 -	- -	- -	- -	- -
					Концевая опора А10-1-6 шт.						
36	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6	3602,12 1133,33	2288,8 632,39	21613 6800	13733 3794	11124 105	6,88 2,63	41 16
37	Е0133-107-1	-Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	12	528,18 181,13	347,06 95,74	6338 2174	4165 1149	3488 105	1,05 0,35	13 4
38	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций	опор	0,3	4080,41 571,84	3192,77 514,19	1224 172	958 154	342 105	3,42 1,66	1 -
39	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	тн	0,3	147100 -	- -	44130 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	тн	24	251,62 42,95	4,39 1,66	6039 1031	105 40	1263 118	0,24 0,01	6 -
41	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона	м2	0,6	20900 -	- -	12540 -	- -	- -	- -	- -

	02, СН РК 8.02-04С-2 004	класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/											
			м3										
42	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5		12	18700	-	224400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
43	290518-1027	-Стоимость изолятора ПС-70Е		72	626,93	-	45139	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
44	290518-1327 -3	-Стоимость натяжного зажима НКК-1-1Б		36	436,89	-	15728	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
45	290518-1023	-Стоимость ушко У1-7-16		36	274,28	-	9874	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
46	2405-1779	-Стоимость серьга СРС-7-16		36	146,94	-	5290	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
47	СССЦ	-Изоляторы ШФ-20		6	344,81	-	2069	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
48	290518-2112 -3	-Стоимость колпачки К6		6	13,71	-	82	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
49	290518-1021	-Стоимость зажима ПА-2-2		18	136,36	-	2454	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
50	290518-1025	-Стоимость зажима ПС-2-1		12	160,65	-	1928	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
51	С11041-104	-Хомуты для траверсы		6	196	-	1176	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
							Угловая опора УА10-6 шт.				
52	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		6	5536,02	3665,37	33216	21992	17058	10,35	62
					1697,4	1010,16	10184	6061	105	4,17	25
			опора								
53	Е0133-107-1	-Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3		18	528,18	347,06	9507	6247	5233	1,05	19
					181,13	95,74	3260	1723	105	0,35	6
			шт								
54	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор		0,3	4080,41	3192,77	1224	958	342	3,42	1
					571,84	514,19	172	154	105	1,66	-
			тн								

55	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,3	147100	-	44130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
56	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36	251,62	4,39	9058	158	1895	0,24	9
				42,95	1,66	1546	60	118	0,01	-
		м2								
57	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,9	20900	-	18810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
58	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	18	18700	-	336600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	290518-1027	-Стоимость изолятора ПС-70Е	72	626,93	-	45139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	290518-1327 -3	-Стоимость натяжного зажима НКК-1-1Б	36	436,89	-	15728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	290518-1023	-Стоимость ушко У1-7-16	36	274,28	-	9874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	2405-1779	-Стоимость серьга СРС-7-16	36	146,94	-	5290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	СССЦ	-Скоба СК-7	6	97,96	-	588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	СССЦ	-Изоляторы ШФ-20	12	344,81	-	4138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	290518-2112 -3	-Стоимость колпачки К6	12	13,71	-	165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	290518-1021	-Стоимость зажима ПА-2-2	18	136,36	-	2454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	290518-1025	-Стоимость зажима ПС-2-1	18	160,65	-	2892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
68	С11041-104	-Хомуты для траверсы	6	196	-	1176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

69	E0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		5	3602,12	2288,8	18011	11444	9270	6,88	34
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02			1133,33	632,39	5667	3162	105	2,63	13
		опора								
70	E0133-254-2-Окраска м/конструкций опор		0,24	4080,41	3192,77	979	766	274	3,42	1
		тн		571,84	514,19	137	123	105	1,66	-
71	C12021-41 -М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек		0,24	147100	-	35304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
72	E0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		20	251,62	4,39	5032	88	1053	0,24	5
				42,95	1,66	859	33	118	0,01	-
		м2								
73	C143019-91 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5		10	18700	-	187000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
74	CCCЦ -Изоляторы ШФ-20		30	344,81	-	10344	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	290518-2112-Стоимость колпачки К6-3		30	13,71	-	411	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	290518-1021-Стоимость зажима ПА-2-2		20	136,36	-	2727	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
77	290518-1025-Стоимость зажима ПС-2-1		10	160,65	-	1607	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
78	C11041-104 -Хомуты для траверсы		5	196	-	980	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

Угловая опора ОА10-1 шт.

79	E0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		1	3602,12	2288,8	3602	2289	1854	6,88	7
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК			1133,33	632,39	1133	632	105	2,63	3
		опора								

	8.02-06-20 02								
80	Е0133-107-1	-Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3	1	528,18	347,06	528	347	291	1,05	1
				181,13	95,74	181	96	105	0,35	-
		шт								
81	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,05	4080,41	3192,77	204	160	57	3,42	-
				571,84	514,19	29	26	105	1,66	-
		тн								
82	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,05	147100	-	7355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
83	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2	251,62	4,39	503	9	105	0,24	-
				42,95	1,66	86	3	118	0,01	-
		м2								
84	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,05	20900	-	1045	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
85	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	18700	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	290518-1027	-Стоимость изолятора ПС-70Е	6	626,93	-	3762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	290518-1327 -3	-Стоимость натяжного зажима НКК-1-1Б	3	436,89	-	1311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	290518-1023	-Стоимость ушко У1-7-16	3	274,28	-	823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	2405-1779	-Стоимость серьга СРС-7-16	1	146,94	-	147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	СССЦ	-Скоба СК-7	2	97,96	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
91	СССЦ	-Изоляторы ШФ-20	7	344,81	-	2414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
92	290518-2112 -3	-Стоимость колпачки К6	7	13,71	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
93	290518-1021	-Стоимость зажима ПА-2-2	9	136,36	-	1227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

94	290518-1025-Стоимость зажима ПС-2-1		2	160,65	-	321	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
95	С11041-104 -Хомуты для траверсы		2	196	-	392	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
						Промежуточная опора совместной подвески П10/0,38-5 шт.				
96	Е0133-103-4-Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора	5	2145,72	1097	10729	5485	6167	5,23	26
				864,23	310,35	4321	1552	105	1,31	7
97	Е0133-254-2-Окраска м/конструкций опор	тн	0,357	4080,41	3192,77	1457	1140	407	3,42	1
98	С12021-41 -М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек		0,357	571,84 147100	514,19 -	204 52515	184 -	105 -	1,66 -	1 -
				-	-	-	-	-	-	-
99	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10	251,62	4,39	2516	44	526	0,24	2
				42,95	1,66	430	17	118	0,01	-
100	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	5	18700	-	93500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	СССЦ -Изоляторы ШФ-20		30	344,81	-	10344	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
102	290518-2112-Стоимость колпачки К6 -3		30	13,71	-	411	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
103	290518-1021-Стоимость зажима ПА-2-2		35	136,36	-	4772	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
104	290518-1025-Стоимость зажима ПС-2-1		5	160,65	-	803	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
105	С11041-104 -Хомуты для траверсы		20	196	-	3920	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
106	184-1907 ПЭСС-1-84 -Стоимость изолятора ТФ-20		25	47,02	-	1175	-	-	-	-

107	290518-2113-Колпачки К5 -3	шт	25	9,8	-	245	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
				Ответвительная опора совместной подвески ОА10/0,38-1 шт.						
108	Е0133-103-5-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора	1	4068,97	2394,4	4069	2394	2245	8,91	9
				1461,94	675,94	1462	676	105	2,78	3
109	Е0133-107-1-Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2	528,18	347,06	1056	694	581	1,05	2
				181,13	95,74	362	191	105	0,35	1
110	Е0133-254-2-Окраска м/конструкций опор	тн	0,193	4080,41	3192,77	788	616	220	3,42	1
				571,84	514,19	110	99	105	1,66	-
111	С12021-41 -М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	тн	0,193	147100	-	28390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4	251,62	4,39	1006	18	211	0,24	1
				42,95	1,66	172	7	118	0,01	-
113	С143014-3 -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3	0,04	20900	-	836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	С143019-91 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт	2	18700	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	290518-1027-Стоимость изолятора ПС-70Е	шт	6	626,93	-	3762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	290518-1327-Стоимость натяжного зажима НКК-1-1Б -3	шт	3	436,89	-	1311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

117	290518-1023	-Стоимость ушко У1-7-16	шт	3	274,28	-	823	-	-	-	-
118	2405-1779	-Стоимость серьга СРС-7-16	шт	1	146,94	-	147	-	-	-	-
119	СССЦ	-Скоба СК-7	шт	2	97,96	-	196	-	-	-	-
120	СССЦ	-Изоляторы ШФ-20	шт	6	344,81	-	2069	-	-	-	-
121	290518-2112	-Стоимость колпачки К6-3	шт	6	13,71	-	82	-	-	-	-
122	290518-1021	-Стоимость зажима ПА-2-2	шт	20	136,36	-	2727	-	-	-	-
123	290518-1025	-Стоимость зажима ПС-2-1	шт	2	160,65	-	321	-	-	-	-
124	184-1907 ПЭСС-1-84	-Стоимость изолятора ТФ-20	шт	13	47,02	-	611	-	-	-	-
125	290518-2113	-Колпачки К5-3	шт	13	9,8	-	127	-	-	-	-
126	С11041-104	-Хомуты для траверсы	шт	2	196	-	392	-	-	-	-

Монтажные работы

127	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	9,9	47543,95 10531,12	35770,82 7376,75	470685 104258	354131 73030	186152 105	58,77 26,13	582 259
128	Е0134-138-2	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б	т-км	236	1201,59 142,31	1059,28 309,63	283576 33586	249991 73072	117323 110	0,95 0,94	225 223
129	Е0134-138-6	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	т-км	14,556	2762,5 222,53	2539,97 746,13	40211 3239	36972 10861	15510 110	1,67 2,31	24 34
130	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	171	364,43 82,8	55,13 7,76	62317 14159	9427 1327	16260 105	0,52 0,03	88 6
131	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	3	640,13 519,8	29,33 7,82	1920 1559	88 23	1504 95	2,3 0,05	7 -
132	1503-3058	-Стоимость разъединителя РЛНД-10 кВ	шт	3	20405,77	-	61217	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
133	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	1,294	44300	-	57324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
134	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,232	46400	-	10765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
135	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	5,821	165875	-	965558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
136	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	45	251,77	-	11330	-	12802	1,77	80
				251,77	-	11330	-	113	-	-
			м3							
137	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,5	154,22	-	3470	-	3921	1,12	25
				154,22	-	3470	-	113	-	-
			м3							
138	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,88	4242,97	116,02	24949	682	1293	0,98	6
				142,31	43,99	837	259	118	0,21	1
			м3							
139	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,2	40148,53	390,53	48178	469	259	0,67	1
			т	-	162,08	-	194	133	0,67	1
140	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	836,93	447,44	5022	2685	2809	1,08	6
				176,99	157,46	1062	945	140	0,64	4
			шт							
141	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,033	94466,26	2799,76	3117	92	1746	195,5	6
				36742,5	1058,29	1213	35	140	5,16	-
			т							
142	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,075	251,62	4,39	2283	40	478	0,24	2
				42,95	1,66	390	15	118	0,01	-
			м2							
143	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	3	18753,5	12178,5	56261	36536	22936	31,05	93
				5382	2665,75	16146	7997	95	15,46	46
			подстанц							

144	Ц0108-62-1	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	шт	3	8624,35 3804,2	1772,15 391,01	25873 11413	5316 1173	11956 95	21,85 2,27	66 7
145	75-3-5	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	шт	3	261000 -	- -	783000 -	- -	- -	- -	- -
146	75-4-39	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	шт	3	473000 -	- -	1419000 -	- -	- -	- -	- -
147	Е0101-203-1	-Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	39,6	6407,48 -	6407,48 1330,18	253736 -	253736 52675	36873 70	- 4,35	- 172
148	Е0101-207-1	-Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	39,6	2963,47 -	2963,47 1080,33	117353 -	117353 42781	29947 70	- 3,53	- 140

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	10221710	1308780		2078
	Тенге	347108	330216		1163
Стоимость оборудования -	Тенге	2505215	-	-	-
Запасные части -	Тенге	50104	-	-	-
Тара и упаковка -	Тенге	38330	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	77809	-	-	-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	32058	-	-	-
Комплектация -	Тенге	17887	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	2721403	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1638028	-	-	-
Материалы -	Тенге	25292	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	215600	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1083289	-	-	-

Накладные расходы -	Тенге	222549	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	111
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	33382	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	111635	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1972211	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1171
Сметная заработная плата -	Тенге	-	248982	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5189341	-	-	-
Материалы -	Тенге	160581	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	461725	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	57324	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3844994	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	462320	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	231
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	69348	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	339100	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5990760	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2412
Сметная заработная плата -	Тенге	-	531073	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	661950	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	661950	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	39717	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	701667	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	227176	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13631	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	240806	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	11626848	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3583
Сметная заработная плата -	Тенге	-	780055	-	-
Итого прямые затраты	Тенге	11626848			
Временные здания и сооружения 2,8*0,8%	Тенге	249352			
Итого по смете:	Тенге	11876200			
Зимнее удорожание 1,91х0,9%	Тенге	156547			
Выслуга лет 1%	Тенге	91548			
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	36619			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	12160915			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге	27161983			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	543240			
Итого	Тенге	27705223			
Итого с понижающим коэффициентом К=0,995	тенге	27566697			
НДС 12 %	Тенге	3308004			
Всего к оплате	Тенге	30874701			

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: Акционерное общество «Кызылординская распределительная электросетевая компания»

Форма № 2

А К Т

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Электроснабжение дачных участков расположенных на территории Сырдарьинского района Кызылординской области (Сети 0,38 кВ)» за ноябрь месяц 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0133-101-1-Установка деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ из пропитанных деталей с помощью механизмов из цельных стоек ВЛ 0,3, 6-10 кВ одностоечныхдемонтаж		203	352,76	228,56	71611	46398	39497	0,75	153
	К=0,5			124,2	61,1	25213	12404	105	0,25	50
		опора								
		Концевая опора К3-4-29 шт								
2	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		29	3155,76	1990,26	91517	57718	46753	5,98	173
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02			985,5	549,9	28580	15947	105	2,29	66
		опора								
3	Е0133-254-2-Окраска м/конструкций опор		0,391	3589,37	2776,32	1403	1086	388	2,97	1
		тн								
4	С12021-41 -М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек		0,391	497,25 147100 -	447,12 - -	194 57516 -	175 - -	105 - -	1,44 - -	1 - -

		тн							
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	116	245,44	3,82	28471	443	5310	0,21	25
				37,35	1,44	4333	167	118	0,01	1
		м2								
6	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	58	13200	-	765600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	290518-1021	-Стоимость зажима ПА-1-1	145	167,7	-	24317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	290518-1025	-Стоимость зажима ПС-1-1	58	153,21	-	8886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	184-1907 ПЭСС-1-84	-Стоимость изолятора ТФ-20	116	47,02	-	5454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	290518-2113 -3	-Колпачки К5	116	9,8	-	1136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С11041-104	-Хомуты для траверсы	58	196	-	11368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
				Концевая опора К4-8А-3 шт						
12	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
				985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
		опора								
13	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,135	3589,37	2776,32	485	375	134	2,97	-
				497,25	447,12	67	60	105	1,44	-
		тн								
14	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,135	147100	-	19859	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
15	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
				37,35	1,44	448	17	118	0,01	-
		м2								
16	С143019-92 Изм. и	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий	6	19200	-	115200	-	-	-	-

доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5		-	-	-	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
17 290518-1021	-Стоимость зажима ПА-1-1	15	167,7	-	2516	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
18 290518-1025	-Стоимость зажима ПС-1-1	6	153,21	-	919	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
19 184-1907 ПЭСС-1-84	-Стоимость изолятора ТФ-20	12	47,02	-	564	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
20 290518-2113	-Колпачки К5 -3	12	25	-	300	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
21 С11041-104	-Хомуты для траверсы	6	196	-	1176	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
					Промежуточная опора П3-4-191 шт.				
22 Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	191	1534,11	878,23	293015	167742	150948	3,06	584
	опора		506,25	246,42	96694	47066	105	1,03	197
23 Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	2,578	3589,37	2776,32	9253	7157	2556	2,97	8
	тн		497,25	447,12	1282	1153	105	1,44	4
24 С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	2,578	147100	-	379224	-	-	-	-
	тн		-	-	-	-	-	-	-
25 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	382	245,44	3,82	93758	1459	17485	0,21	81
	м2		37,35	1,44	14268	550	118	0,01	3
26 С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	191	13200	-	2521200	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
27 290518-1021	-Стоимость зажима ПА-1-1	191	167,7	-	32031	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
28 290518-1025	-Стоимость зажима ПС-1-1	191	153,21	-	29262	-	-	-	-

		шт											
29	184-1907 ПЭСС-1-84	-Стоимость изолятора ТФ-20	764	47,02	-	35923	-	-	-	-	-	-	-
		шт											
30	290518-2113 -3	-Колпачки К5	764	9,8	-	7484	-	-	-	-	-	-	-
		шт											
31	С11041-104	-Хомуты для траверсы	382	196	-	74872	-	-	-	-	-	-	-
		шт											

Промежуточная опора П4-8-9 шт.

32	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	9	1534,11	878,23	13807	7904	7113	3,06	28
		опора		506,25	246,42	4556	2218	105	1,03	9
33	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,199	3589,37	2776,32	714	552	197	2,97	1
		тн		497,25	447,12	99	89	105	1,44	-
34	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,199	147100	-	29273	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
		м2		37,35	1,44	672	26	118	0,01	-
36	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	9	19200	-	172800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	290518-1021	-Стоимость зажима ПА-1-1	9	167,7	-	1509	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	290518-1025	-Стоимость зажима ПС-1-1	9	153,21	-	1379	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	184-1907 ПЭСС-1-84	-Стоимость изолятора ТФ-20	36	47,02	-	1693	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	290518-2113 -3	-Колпачки К5	36	9,8	-	353	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	С11041-104	-Хомуты для траверсы	18	196	-	3528	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Промежуточная опора ПП4-4 шт.					
42	Е0133-103-1- Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
				506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
		опора								
43	Е0133-254-2-	Окраска м/конструкций опор	0,18	3589,37	2776,32	646	500	178	2,97	1
				497,25	447,12	90	80	105	1,44	-
		тн								
44	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,18	147100	-	26478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
45	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
				37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
		м2								
46	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	4	19200	-	76800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	290518-1021-	Стоимость зажима ПА-1-1	36	167,7	-	6037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	290518-1025-	Стоимость зажима ПС-1-1	4	153,21	-	613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	184-1907 ПЭСС-1-84	-Стоимость изолятора ТФ-20	72	47,02	-	3385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	290518-2113- -3	Колпачки К5	72	9,8	-	705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Угловая промежуточная опора УП3-4-8 шт.					
51	Е0133-103-2- Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
				985,5	549,9	7884	4399	105	2,29	18
		опора								

	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02								
52	Е0133-254-2-Окраска м/конструкций опор	0,168	3589,37	2776,32	603	466	167	2,97	-
	тн		497,25	447,12	84	75	105	1,44	-
53	С12021-41 -М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,168	147100	-	24713	-	-	-	-
	тн		-	-	-	-	-	-	-
54	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32	245,44	3,82	7854	122	1465	0,21	7
	м2		37,35	1,44	1195	46	118	0,01	-
55	С143019-103-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	16	13200	-	211200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		-	-	-	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
56	290518-1021-Стоимость зажима ПА-1-1	8	167,7	-	1342	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
57	290518-1025-Стоимость зажима ПС-1-1	16	153,21	-	2451	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
58	184-1907 ПЭСС-1-84 -Стоимость изолятора ТФ-20	32	47,02	-	1505	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
59	290518-2113-Колпачки К5 -3	32	9,8	-	313	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
60	С11041-104 -Хомуты для траверсы	16	196	-	3136	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
			Угловая промежуточная опора УП4-8-1 шт.						
61	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
	опора								
62	Е0133-254-2-Окраска м/конструкций опор	0,042	3589,37	2776,32	151	117	42	2,97	-
	тн		497,25	447,12	21	19	105	1,44	-
63	С12021-41 -М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,042	147100	-	6178	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-			
		тн											
64	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1			
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-			
		м2											
65	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	19200	-	38400	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
66	290518-1021	-Стоимость зажима ПА-1-1	25	167,7	-	4193	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
67	290518-1025	-Стоимость зажима ПС-1-1	2	153,21	-	306	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
68	184-1907 ПЭСС-1-84	-Стоимость изолятора ТФ-20	16	47,02	-	752	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
69	290518-2113 -3	-Колпачки К5	16	9,8	-	157	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
70	С11041-104	-Хомуты для траверсы	4	196	-	784	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
						Угловая опора УА3-4-14 шт.							
71	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	14	3155,76	1990,26	44181	27864	22570	5,98	84			
				985,5	549,9	13797	7699	105	2,29	32			
		опора											
72	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,373	3589,37	2776,32	1339	1036	370	2,97	1			
		тн											
73	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,373	497,25 147100	447,12 -	185 54868	167 -	105 -	1,44 -	1 -			
				-	-	-	-	-	-	-			
		тн											
74	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	56	245,44	3,82	13745	214	2563	0,21	12			
				37,35	1,44	2092	81	118	0,01	-			
		м2											
75	С143019-103	-Стойки вибрированные для опор	28	13200	-	369600	-	-	-	-			

	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А							
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	290518-1021	-Стоимость зажима ПА-1-2	182	167,7	-	30522	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
77	290518-1025	-Стоимость зажима ПС-1-1	28	153,21	-	4290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
78	184-1907 ПЭСС-1-84	-Стоимость изолятора ТФ-20	56	47,02	-	2633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
79	290518-2113	-Колпачки К5 -3	56	9,8	-	549	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
80	С11041-104	-Хомуты для траверсы	28	196	-	5488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
						Угловая опора АО3-4-5 шт.				
81	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02			985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11
		опора								
82	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,167	3589,37	2776,32	599	464	166	2,97	-
				497,25	447,12	83	75	105	1,44	-
		тн								
83	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,167	147100	-	24566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
84	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
				37,35	1,44	374	14	118	0,01	-
		м2								
85	С143019-103	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	10	13200	-	132000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	290518-1021	-Стоимость зажима ПА-1-2	20	167,7	-	3354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

87	290518-1025-Стоимость зажима ПС-1-1	10	153,21	-	1532	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
88	184-1907 -Стоимость изолятора ТФ-20 ПЭСС-1-84	20	47,02	-	940	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
89	290518-2113-Колпачки К5 -3	20	9,8	-	196	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
90	С11041-104 -Хомуты для траверсы	10	196	-	1960	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
					Угловая опора ОА4-8-6 шт.				
91	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
			985,5	549,9	5913	3299	105	2,29	14
	опора								
92	Е0133-254-2-Окраска м/конструкций опор	0,25	3589,37	2776,32	897	694	248	2,97	1
			497,25	447,12	124	112	105	1,44	-
	тн								
93	С12021-41 -М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,25	147100	-	36775	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	тн								
94	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,21	5
			37,35	1,44	896	35	118	0,01	-
	м2								
95	С143019-92 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	12	19200	-	230400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
96	290518-1021-Стоимость зажима ПА-1-2	66	167,7	-	11068	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
97	290518-1025-Стоимость зажима ПС-1-1	6	153,21	-	919	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
98	184-1907 -Стоимость изолятора ТФ-20 ПЭСС-1-84	42	47,02	-	1975	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
99	290518-2113-Колпачки К5 -3	42	9,8	-	411	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
100	С11041-104 -Хомуты для траверсы	24	196	-	4704	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Монтажные работы					
101	Е0133-108-2-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	40,56	5096,44	752,81	206712	30534	188101	24,4	990
				4140	276,75	167918	11225	105	1,35	55
102	Е0134-138-2-	1км Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б	396,48	1044,87	921,12	414268	365204	171394	0,83	329
				123,75	269,24	49064	106748	110	0,82	325
103	Е0134-138-6-	т-км Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	5,556	2402,17	2208,67	13346	12271	5148	1,45	8
				193,5	648,81	1075	3605	110	2,01	11
104	Е0133-26-1	т-км -Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	270	346,44	47,94	93538	12943	22326	0,45	122
				72	6,75	19440	1823	105	0,03	8
105	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,907	45300	-	41087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	С151607-27 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	т -Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	6,084	164403	-	1000228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			8174143	792842			2774
			Тенге			457983	225325			821
	Стоимость оборудования -		Тенге			167447	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			167447	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1380385	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8259	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	179143	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1173673	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			188101	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		94
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	28215	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			94109	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1662594	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1138
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	207358	-		-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5966862	-	-	-
Материалы -	Тенге	179047	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	504165	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	41087	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	4694355	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	540736	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	270
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	81110	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	390456	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6898054	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2821
Сметная заработная плата -	Тенге	-	585275	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	659449	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	659449	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	39567	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	699016	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	9427112	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3960
Сметная заработная плата -	Тенге	-	792634	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	8174143	792842		2774
	Тенге	457983	225325		821
Стоимость оборудования -	Тенге	167447	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	167447	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1380385	-	-	-
Материалы -	Тенге	8259	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	179143	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1173673	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	188101	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	94
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	28215	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	94109	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1662594	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1138
Сметная заработная плата -	Тенге	-	207358	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5966862	-	-	-
Материалы -	Тенге	179047	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	504165	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	41087	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	4694355	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	540736	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	270
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	81110	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	390456	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6898054	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2821
Сметная заработная плата -	Тенге	-	585275	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	659449	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	659449	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	39567	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	699016	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	9427112	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3960
Сметная заработная плата -	Тенге	-	792634	-	-

Итого прямые затраты	Тенге	9427112
Временные здания и сооружения 2,8*0,8%	Тенге	259271
Итого по смете:	Тенге	9686383
Зимнее удорожание 1,91х0,9%	Тенге	162774
Выслуга лет 1%	Тенге	95189
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	38076
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	9982422
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге	22296215
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	445924
Итого	Тенге	22742139
Итого с понижающим коэффициентом К=0,995	тенге	22628449
НДС 12 %	Тенге	2715414
Всего к оплате	Тенге	25343863

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик: ГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: Акционерное общество «Кызылординская распределительная электросетевая компания»

Форма № 2

А К Т

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Электроснабжение дачных участков расположенных на территории Сырдарьинского района Кызылординской области (ВЛ-10 кВ и монтаж КТПН-10/0,4 кВ)» за ноябрь месяц 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-66-1	-Разрядник, напряжение до 10 кВ	1	734,48	69,58	734	70	524	3,45	3
				535,9	15,52	536	16	95	0,09	-
2	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм (компл)	62	351,12	27,72	21769	1718	8027	0,81	50
				133,4	2,87	8271	178	95	0,02	1
3	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 (шт)	180	65,85	3,8	11852	683	4602	0,16	29
				26,45	0,46	4761	83	95	-	-
4	1503-4029	-Разрядник РВО-10 кВ (м)	3	3244,36	-	9733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-27-1	-Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем (шт)	1	10116,65	2433,4	10117	2433	7121	37,95	38
				6986,25	509,46	6986	509	95	2,95	3
6	75-5-8	-Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем ВВ/TEL с РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток (шт)	1	1574800	-	1574800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 4500х3040х810 мм											
			шт										
7	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	3	191,41	6,21	574	19	525	1,15	3
				181,7	2,65	545	8	95	0,02	-
			шт										
8	1517-1867	- Счетчик трехфазный электронный типа "Меркурий"	3	29163	-	87489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт										
9	Ц0108-599-1-	Ящик навесной для счетчика	3	1026,79	25,99	3080	78	1358	2,3	7
				473,8	2,65	1421	8	95	0,02	-
			шт										
10	Спрайс	-Стоимость ящика	3	14438	-	43314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт										
11	Ц0108-6-1	-Трансформатор тока, напряжение 35 кВ	9	7017,45	2955,5	63157	26599	33303	18,4	166
				3234,95	660,11	29115	5941	95	3,83	34
			компл										
12	1503-5001	-Трансформатор тока ТК-20-0,5-5-10/5У3 ТУ16-517.442-80	9	1200	-	10800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт										
13	Ц0108-301-1-	Кронштейн для разъединителя	3	1337,1	948,75	4011	2846	1632	2,3	7
				359,95	212,75	1080	638	95	1,23	4
			шт										
14	СПрайс	-Кронштейн для разъединителя	3	15500	-	46500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт										
15	1503-4029	-Разрядник РВО-10 кВ	3	6965	-	20895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт										
16	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14	251,77	-	3525	-	3983	1,77	25
				251,77	-	3525	-	113	-	-
			м3										
17	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14	154,22	-	2159	-	2440	1,12	16
				154,22	-	2159	-	113	-	-
			м3										
18	Ц0108-141-4-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	40	49,94	12,19	1998	488	1368	0,21	8
				33,35	2,64	1334	106	95	0,02	1
			м										
19	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	40	42,19	31,97	1688	1279	686	0,07	3
				10,12	7,93	405	317	95	0,05	2
			м										
20	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	40	37,25	27,25	1490	1090	634	0,07	3
				9,89	6,79	396	271	95	0,04	2
			м										

21	Ц0108-147-4-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	10	53	9,78	530	98	385	0,24	2
			38,53	1,96	385	20	95	0,01	-
	м								
22	Ц0108-165-7-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	3873	2364,4	7746	4729	3795	6,9	14
			1472	525,56	2944	1051	95	3,05	6
	шт								
23	С151601-223-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	0,05	1078400	-	53920	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
24	С151610-20 -Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10У3	2	8550	-	17100	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
25	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,396	12200	-	4831	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000шт								
26	С143008-92 -Песок природный	1	1450	-	1450	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
27	Е0101-210-1-Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л.с.)	8,6292	12010,19	2229,43	103638	19238	51560	54,51	470
			7840,13	695,72	67654	6003	70	3,39	29
	га								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		2108901	61368		844

	Тенге		131516	15150		82
Стоимость оборудования -	Тенге		1703717	-	-	-
Запасные части -	Тенге		34074	-	-	-
Тара и упаковка -	Тенге		26067	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге		52916	-	-	-
Заготов.-складские расходы -	Тенге		21801	-	-	-
Комплектация -	Тенге		12165	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге		1850740	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге		199766	-	-	-
Материалы -	Тенге		28438	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	67325	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		71020	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		63959	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	32

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9594	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15823	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	279548	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	418
Сметная заработная плата -	Тенге	-	76919	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	115603	-	-	-
Материалы -	Тенге	16746	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	79341	-	-
Местные материалы -	Тенге	6281	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	57983	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8697	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10415	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	184001	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	569
Сметная заработная плата -	Тенге	-	88039	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	89814	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5389	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	95203	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2409493	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	987
Сметная заработная плата -	Тенге	-	164957	-	-
Итого прямые затраты	Тенге	2409493			
Временные здания и сооружения 2,8*0,8%	Тенге	15645			
Итого по смете:	Тенге	2425138			
Зимнее удорожание 1,91х0,9%	Тенге	9822			
Выслуга лет 1%	Тенге	5744			
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	2298			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	2443002			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге	5456563			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	109131			
Итого	Тенге	5565694			
Итого с понижающим коэффициентом К=0,995	тенге	5587230			
НДС 12 %	Тенге	670468			
Всего к оплате	Тенге	6257698			

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
«Сырдария аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
(ұйымның аты)

«**Қызылорда облысы Сырдария ауданына қарасты саяжайларды электрмен қамтамасыз ету** (обьектінің атауы және құрылыстың түрін (жаңадан салу,кеңейту,жаңғырту,техникалық қайтадан жарақтандыру)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2013 жылғы «23» қыркүйек № 183 шешімнің (бұйрықтың,қаулының және т.б) негізінде

және Қызылорда облыстық мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2013 жылғы «___» караша № ____ рұқсатына сәйкес салынған.

2. Құрылысты,жалпы құрылыс жұмыстары орындаған бас мердігер
«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» Акционерлік қоғамы
(ұйымның атауы)
Қызылорда облысы Сырдария ауданына қарасты саяжайларды электрмен қамтамасыз ету
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
(ұйымдардың атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы,әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
салған.

3. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер
«Энерголюкс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы және оның ведомоствалық бағыныстылығы)
және _____
(құжаттамалардың,бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
(ұйымдардын атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы.орындалғанқұжаттамалардың, бөлімдері мен тауарлары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы,бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі))

5. Құрылыс жоба (үлгі,жеке,қайта қолданылған) бойынша _____
шифр – 08.42.0069.13
(жобанының номері,сериянын (үлгі жоба бойынша) номері; тұрғын үй максаттағы обьектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)
жүзеге асты.

6. Жобалау-смета құжаттамасын «Сырдария аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары» ММ
(обьектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2013 жылғы 18 қыркүйектегі №181 бұйрығымен бекіткен.

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы 2013 жыл караша (айы және жылы); жұмыстың аяқталуы 2013 жыл караша (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖЕ бойынша.: 1,5 ай

іс жүзінде 1,5ай

8. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: жұмыс жобасы, жұмыс жобасына берілген «Қызылордамемсараптама» ЕМК 2013 жылғы 17 қыркүйектегі №14-0348/13 бекітілген қорытындысы, объектіге берілген қорытынды, сынақтан өткізгені туралы актілер, протоколдар, қолданылған материалдардың сертификаттары мен паспорттары

(құжаттардың тізбесі)

көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

9. Пайдалануға беруге ұсынылған объектіні мынадай қуаттылық, өнімділік,өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (максатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын кабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске косу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын кабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
КТПН 160-10/0,4 кВ	орын	КТПН 160-10/0,4 кВ	КТПН 160-10/0,4 кВ	КТПН 160-10/0,4 кВ	КТПН 160-10/0,4 кВ

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жоба көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсету отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар :

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
10 кВ әуе желісі	км	9,9	9,9
0,4 кВ әуе желісі	км	10,14	10,14
КТПН 160-10/0,4 кВ	к-т	3	3
КРУН -10 кВ	к-т	1	1
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер ауданы, $м^2$		Пәтер саны жалпы	Пәтер ауданы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі және одан жоғары						

10. Объекті бойынша технологиялық және сәулет құрылыстық шешімі мынадай деректермен сипатталады:

_____

_____

(Оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

11. Объектіге жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сеисмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар_____

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

13. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

14. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар сондай-ақ ғимараттардың қас бетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы 71622,28 мың. теңге, оның ішінде:құрылыс монтаж жұмыстары 44575,01 мың. теңге, жабдықтар, аспаптар 9774,85 мың.теңге, мұқаммал 17272,42 мың. теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 69096,6 мың. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 42049,33 мың. теңге, жабдықтар, аспаптар 9774,85 мың.теңге, мұқаммал 17272,42 мың. теңге.

18.Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық_____

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

«<u>Қызылорда облысы Сырдария ауданына қарасты саяжайларды электрмен қамтамасыз ету</u>»

(объектінің атауы)

Қабылдау комиссияына ұсынуға дайын және бас мердігерден қабылданды деп ЕСЕПТЕЛІНСІН

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Қабылдау комиссиясының төрағасы

(қолы)

Комиссия мүшелері:

(қолы)

(қолы)

(қолы)

(қолы)

(қолы)

(қолы)

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2013 жылғы карашаның «14» Сырдария ауданы
(Обьектінің орналаскан жері)

Қызылорда облысы Сырдария ауданы әкімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2013 жылғы «11» қараша №338-о шешімімен (бұйрығымен, каулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік комиссиясы мына құрамда:

Комиссия төраға:

Нұртазаев С. — Сырдария ауданы әкімінің орынбасары
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Комиссия төрағасының орынбасары:

Аңсатбаев Қ. — Қызылорда облысының бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің басшысы
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Комиссия мүшелері:

Баджанов Ж — «Сырдария аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары» бөлімінің басшысы
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Бисембаев Н.. — Сырдария аудандық кала құрылысы және сәулет бөлімінің басшысы
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Жанабергенова Д. — Сырдария аудандық санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасының басшысы
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Ануарбеков Н. — Сырдария аудандық төтенше жағдайар бөлімі басшысы
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Наурзбаев Б. — ЖК «Нұрхан» құрылыс нысандарының техникалық қадағалаушы
(аты,әкесінің аты,тегі)

Амзеев Н. — «Энерголюкс» ЖШС-нің директоры:
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Ниязов Ж. — «ҚЭТТК» АҚ-ы төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары – бас инженер
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)