Утверждаю
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "_02___"___05_____2012г.
№ __170__

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Астраханского района Акмолинской области "**

Подрядчик: **ТОО «Қозыкөш»**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция котельной №3 ГКП на ПХВ "Комхоз" в с. Жалтыр улица Ленина 21Б, Астраханского района, Акмолинской области**

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
			№ 22	29.06.2018г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							В т.ч. НДС	Всего
		в июль месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонтно-строительные работы	47 619 157,42	11 788 233							1 414 588	13 202 821
ВСЕГО:	**47 619 157,42**	**11 788 233**							**1 414 588**	**13 202 821**

М.П. Заказчик: _____ 2018г.

М.П. Подрядчик: _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Астраханского района Акмолинской области "

Подрядчик:ТОО "Қозыкөш"

Договор № 22 2018.06.29

Наименование стройки - Реконструкция котельной №3 ГКП на ПХВ "Комхоз" в с. Жалтыр улица Ленина 21Б, Астраханского района, Акмолинской области

А К Т №5
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты ФМ1-ФМ8/лист АС13-АС16/						
			ФМ-2					
1	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**3,2000**		**807,50**	**2584,00**	**48,5 / 718**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,4)	чел-ч	0,42	1,344	795,00	1068,48	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,00416	1032,96	4,30	
		Итого оплата труда:				**335,24**	**1072,78**	
1. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,07808	12,15	0,95	
1. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,00256	3153,14	8,07	
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0016	1794,86	2,87	
		Итого эксплуатация машин:				**3,72**	**11,89**	
1. 6	21-020104-0106	Бетон мелкозернистый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,06528	14745,97	962,62	
1. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0032	26034,52	83,31	
1. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00128	26034,52	33,32	
1. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,064	196,55	12,58	
		Итого материалов:				**341,20**	**1091,83**	
		Итого прямые затраты:				**678,81**	**2172,20**	
		Накладные расходы	%	--		162,59	520,30	
		Сметная прибыль	%	8		26,82	85,82	
2	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**9,6000**		**294,38**	**2826,00**	**48,5 / 617**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,12	1,152	795,00	915,84	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00576	1047,88	6,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**96,03**	**921,88**	
2. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,007	0,0672	12,15	0,82	
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,00384	3153,14	12,11	
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00192	1794,86	3,45	
		Итого эксплуатация машин:				**1,71**	**16,37**	
2. 6	21-020104-0106	Бетон мелкозернистый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,09792	14745,97	1443,93	
2. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,00192	26034,52	49,99	
2. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,00096	26034,52	24,99	
2. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,096	196,55	18,87	
		Итого материалов:				**160,18**	**1537,77**	
		Итого прямые затраты:				**257,29**	**2469,98**	
		Накладные расходы	%	--		46,57	447,11	
		Сметная прибыль	%	8		7,68	73,75	
				ФМ-3				
3	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**6,0000**		**807,67**	**4846,00**	**48,5 1347**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,4)	чел-ч	0,42	2,52	795,00	2003,40	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0078	1032,95	8,06	
		Итого оплата труда:				**335,24**	**2011,46**	
3. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,1464	12,15	1,78	
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0048	3153,14	15,14	
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,003	1794,86	5,38	
		Итого эксплуатация машин:				**3,72**	**22,30**	
3. 6	21-020104-0106	Бетон мелкозернистый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,1224	14745,97	1804,91	
3. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,006	26034,52	156,21	
3. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0024	26034,52	62,48	
3. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,12	196,55	23,59	
		Итого материалов:				**341,20**	**2047,18**	
		Итого прямые затраты:				**678,81**	**4072,88**	
		Накладные расходы	%	--		162,59	975,56	
		Сметная прибыль	%	8		26,82	160,92	
4	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**18,0000**		**294,39**	**5299,00**	**48,5 1158**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,4)	чел-ч	0,12	2,16	795,00	1717,20	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0108	1047,89	11,32	
		Итого оплата труда:				**96,03**	**1728,52**	
4. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,007	0,126	12,15	1,53	
4. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0072	3153,14	22,70	
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0036	1794,86	6,46	
		Итого эксплуатация машин:				**1,71**	**30,70**	
4. 6	21-020104-0106	Бетон мелкозернистый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,1836	14745,97	2707,36	
4. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,0036	26034,52	93,72	
4. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,0018	26034,52	46,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,18	196,55	35,38	
		Итого материалов:				**160,18**	**2883,33**	
		Итого прямые затраты:				**257,29**	**4631,22**	
		Накладные расходы	%	--		46,57	838,33	
		Сметная прибыль	%	8		7,68	138,28	
				ФМ-4/3шт/				
5	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6,0000**		**717,67**	**4306,00**	**59,1 2545**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	5,31	675,78	3588,39	
		Итого оплата труда:				**598,07**	**3588,39**	
		Итого прямые затраты:				**598,07**	**3588,39**	
		Накладные расходы	%	--		353,46	2120,74	
		Сметная прибыль	%	8		47,85	287,07	
				ФМ-5/2шт/				
6	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,6200**		**23201,61**	**14385,00**	**48,5 1326**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	3,94	2,443	749,74	1831,46	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,14167	980,32	138,88	
		Итого оплата труда:				**3177,98**	**1970,35**	
6. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001674	3399,97	5,69	
6. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,1302	39,25	5,11	
6. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00651	3153,14	20,53	
6. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,124	2887,57	358,06	
6. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00682	60,14	0,41	
6. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,009486	1794,86	17,03	
		Итого эксплуатация машин:				**656,17**	**406,82**	
6. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6324	16991,26	10745,27	
6.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,248	66,30	16,44	
6.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000496	27855,94	13,82	
6.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00124	26034,52	32,28	
6.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,004278	26034,52	111,38	
6.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00031	35667,37	11,06	
6.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,2294	196,55	45,09	
6.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,003472	6598,38	22,91	
6.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,004278	14283,01	61,10	
6.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,01085	30,00	0,33	
6.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,3069	612,72	188,04	
		Итого материалов:				**18141,48**	**11247,72**	
		Итого прямые затраты:				**21751,62**	**13486,01**	
		Накладные расходы	%	--		1541,32	955,62	
		Сметная прибыль	%	8		254,24	157,63	
				ФМ-7/3шт/				
7	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,3200**		**23196,88**	**7423,00**	**48,5 684**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	3,94	1,261	749,74	945,27	
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,07312	980,32	71,68	
		Итого оплата труда:				**3177,98**	**1016,95**	
7.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3399,97	2,94	
7.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,0672	39,25	2,64	
7.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00336	3153,14	10,59	
7.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,064	2887,57	184,80	
7.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00352	60,14	0,21	
7.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,004896	1794,86	8,79	
		Итого эксплуатация машин:				**656,17**	**209,97**	
7.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	16991,26	5545,95	
7.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,128	66,30	8,49	
7.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000256	27855,94	7,13	
7.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00064	26034,52	16,66	
7.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,002208	26034,52	57,48	
7.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00016	35667,37	5,71	
7.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,1184	196,55	23,27	
7.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,001792	6598,38	11,82	
7.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,002208	14283,01	31,54	
7.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,0056	30,00	0,17	
7.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,1584	612,72	97,05	
		Итого материалов:				**18141,48**	**5805,27**	
		Итого прямые затраты:				**21751,62**	**6960,52**	
		Накладные расходы	%	--		1541,32	493,22	
		Сметная прибыль	%	8		254,24	81,36	

РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки

8	**13-080103-3601 РСНБ РК 2015**	**Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования**	**м2**	**10,0000**		**5106,90**	**51069,00**	**42,8 9223**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2	20	853,65	17073,00	
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	0,9	983,14	884,83	
		Итого оплата труда:				**1795,78**	**17957,83**	
8.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,4	3336,97	1334,79	
8.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,38	3,8	173,16	658,01	
8.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,05	0,5	2294,89	1147,44	
		Итого эксплуатация машин:				**314,02**	**3140,24**	
8.6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0002	0,002	136534,20	273,07	
8.7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00026	0,0026	222237,60	577,82	
8.8	22-040201-9901	Краска	кг	0,21	2,1	--	--	
8.9	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0157	0,157	160304,75	25167,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**2601,87**	**26018,73**	
		Итого прямые затраты:				**4623,20**	**46231,97**	
		Накладные расходы	%	--		768,60	7685,95	
		Сметная прибыль	%	8		143,66	1436,63	
		Устройство дверного проема во внутренней кирпичной стене по оси В (помещение электрощитовая)/лист АС29/						
9	**12-030101-2401 РСНБ РК 2015**	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	**т металлокон**	**0,03315**		**155897,44**	**5168,00**	**59,1 2999**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	165,88	5,499	765,68	4210,41	
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,67	0,022211	853,65	18,96	
		Итого оплата труда:				**127582,94**	**4229,37**	
9. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,47	0,01558	1900,21	29,61	
9. 4	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,16	0,005304	219,86	1,17	
9. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш -ч	0,92	0,030498	16,80	0,51	
9. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,74	0,024531	173,16	4,25	
9. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,00663	1794,86	11,90	
		Итого эксплуатация машин:				**1430,84**	**47,43**	
9. 8	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,54	0,017901	18519,66	331,52	
9. 9	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,57	0,018895	46163,32	872,28	
9.10	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,009	0,000298	197175,18	58,83	
9.11	21-060106-9902	Металлические конструкции и изделия	т	1,04	0,034476	--	--	
		Итого материалов:				**38088,29**	**1262,63**	
		Итого прямые затраты:				**166530,13**	**5520,47**	
		Накладные расходы	%	--		75401,52	2499,56	
		Сметная прибыль	%	8		10206,64	338,35	
		РАЗДЕЛ 3.Полы						
			Тип пола III					
10	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**46,2000**		**1062,36**	**49081,00**	**60,9 10863**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	16,678	704,47	11749,29	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,312	825,14	1082,65	
		Итого оплата труда:				**277,75**	**12831,95**	
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,5544	3399,97	1884,94	
10. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,83	12,15	22,23	
10. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,37422	1900,21	711,10	
10. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,38346	1410,50	540,87	
		Итого эксплуатация машин:				**68,38**	**3159,14**	
10. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,414	1223,11	1729,14	
10. 8	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,414	18639,55	26351,10	
10. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,617	30,00	48,51	
		Итого материалов:				**608,85**	**28128,75**	
		Итого прямые затраты:				**931,54**	**43037,18**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		169,15	7814,66	
		Сметная прибыль	%	8		22,22	1026,56	
11	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**184,8000**		**109,33**	**20205,00**	**60,9 1380**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0104	1,922	704,47	1353,93	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,35112	756,11	265,49	
		Итого оплата труда:				**8,76**	**1619,42**	
11. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0081	1,497	12,15	18,19	
11. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,35112	1410,50	495,25	
		Итого эксплуатация машин:				**2,78**	**513,44**	
11. 5	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	0,94248	18639,55	17567,40	
		Итого материалов:				**95,06**	**17567,40**	
		Итого прямые затраты:				**105,17**	**19434,78**	
		Накладные расходы	%	--		5,34	986,23	
		Сметная прибыль	%	8		0,70	129,55	
		Восстановление /лист АС9 примечание п.4,п.5)						
12	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**0,7300**		**22860,27**	**16688,00**	**60,9 1626**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=2,5)	чел-ч	3,66	2,672	724,24	1935,02	
		Итого оплата труда:				**2650,72**	**1935,02**	
12. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3504	12,15	4,26	
		Итого эксплуатация машин:				**5,83**	**4,26**	
12. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,2263	1223,11	276,79	
12. 4	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,7446	16991,26	12651,69	
12. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00073	14376,94	10,50	
12. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,46	729,16	1064,57	
12. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,2555	30,00	7,67	
		Итого материалов:				**19193,45**	**14011,22**	
		Итого прямые затраты:				**21850,00**	**15950,50**	
		Накладные расходы	%	--		1614,29	1178,43	
		Сметная прибыль	%	8		212,06	154,80	
		РАЗДЕЛ 6.ШЗУ						
				Приямок ШЗУ/лист АС17/				
13	**11-061001-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	**м3**	**6,1000**		**23776,56**	**145037,00**	**48,5 13774**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3)	чел-ч	3,86	23,546	756,11	17803,37	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	2,6	981,96	2553,52	
		Итого оплата труда:				**3337,19**	**20356,88**	
13. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	2,684	39,25	105,35	
13. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,08845	3153,14	278,90	
13. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	2,379	2887,57	6869,53	
13. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	2,869	173,16	496,87	
13. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,13298	1794,86	238,68	
		Итого эксплуатация машин:				**1309,73**	**7989,32**	
13. 8	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0045	0,02745	15436,54	423,73	
13. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,191	16991,26	105201,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.10	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,00793	26034,52	206,45	
13.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,002867	35667,37	102,26	
13.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,001769	381819,66	675,44	
13.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	3,672	196,55	721,77	
13.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,00366	200244,36	732,89	
13.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00141	0,008601	30,00	0,26	
13.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,6893	612,72	422,35	
		Итого материалов:				**17784,68**	**108486,54**	
		Итого прямые затраты:				**22012,99**	**134279,23**	
		Накладные расходы	%	--		1618,54	9873,09	
		Сметная прибыль	%	8		266,98	1628,55	
14	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,3120**		**344653,85**	**107532,00**	**48,5 8541**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=4)	чел-ч	42,5	13,26	853,65	11319,40	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	1,367	970,06	1325,65	
		Итого оплата труда:				**40528,99**	**12645,05**	
14. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	1,75	0,546	3153,14	1721,61	
14. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	2,752	173,16	476,51	
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	0,82056	1794,86	1472,79	
		Итого эксплуатация машин:				**11765,75**	**3670,91**	
14. 6	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,002184	200244,36	437,33	
14. 7	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1	0,312	275537,00	85967,54	
		Итого материалов:				**276938,71**	**86404,88**	
		Итого прямые затраты:				**324984,58**	**101395,19**	
		Накладные расходы	%	--		19656,56	6132,85	
		Сметная прибыль	%	8		3242,32	1011,60	
				ШЗУ				
15	**11-061001-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	**м3**	**9,5000**		**35281,16**	**335171,00**	**48,5 21451**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3)	чел-ч	3,86	36,67	756,11	27726,55	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	4,05	981,96	3976,79	
		Итого оплата труда:				**3337,19**	**31703,34**	
15. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	4,18	39,25	164,06	
15. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,13775	3153,14	434,35	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	3,705	2887,57	10698,45	
15. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	4,469	173,16	773,82	
15. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,2071	1794,86	371,72	
		Итого эксплуатация машин:				**1309,73**	**12442,39**	
15. 10	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0045	0,04275	15436,54	659,91	
15. 11	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,643	16991,26	163838,22	
	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,01235	26034,52	321,53	
15. 12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,004465	35667,37	159,25	
15. 13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,002755	381819,66	1051,91	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	5,719	196,55	1124,07	
15. 14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,0057	200244,36	1141,39	
15. 15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00141	0,013395	30,00	0,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	1,073	612,72	657,75	
		Итого материалов:				**17784,68**	**168954,45**	
		Итого прямые затраты:				**22012,99**	**209123,39**	
		Накладные расходы	%	--		1618,54	15376,12	
		Сметная прибыль	%	8		266,98	2536,27	
16	**11-061001-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	**м3**	**0,2700**		**23777,78**	**6420,00**	**48,5 610**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,86	1,042	756,11	788,02	
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	0,115101	981,96	113,02	
16. 3		**Итого оплата труда:**				**3337,19**	**901,04**	
16. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	0,1188	39,25	4,66	
16. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,003915	3153,14	12,34	
16. 8	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	0,1053	2887,57	304,06	
16. 10	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	0,127008	173,16	21,99	
16. 12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,005886	1794,86	10,56	
16. 14		**Итого эксплуатация машин:**				**1309,73**	**353,63**	
16. 15	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0045	0,001215	15436,54	18,76	
16. 16	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,27405	16991,26	4656,45	
16. 17	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,000351	26034,52	9,14	
16. 18	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,000127	35667,37	4,53	
16. 19	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,000078	381819,66	29,90	
16. 20	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	0,16254	196,55	31,95	
16. 21	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,000162	200244,36	32,44	
16. 22	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00141	0,000381	30,00	0,01	
16. 23	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,03051	612,72	18,69	
		Итого материалов:				**17784,68**	**4801,86**	
		Итого прямые затраты:				**22012,99**	**5943,51**	
		Накладные расходы	%	--		1618,54	437,01	
		Сметная прибыль	%	8		266,98	72,08	
17	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,17164**		**192589,14**	**33056,00**	**48,5 4698**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	42,5	7,295	853,65	6227,12	
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	0,751783	970,06	729,28	
		Итого оплата труда:				**40528,99**	**6956,40**	
17. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,30037	3153,14	947,11	
17. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	1,514	173,16	262,14	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	0,451413	1794,86	810,22	
17. 7		**Итого эксплуатация машин:**				**11765,75**	**2019,47**	
	21-060802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,17164	123473,98	21193,07	
17. 8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,001201	200244,36	240,59	
		Итого материалов:				**124875,69**	**21433,66**	
		Итого прямые затраты:				**172921,56**	**29680,26**	
		Накладные расходы	%	--		19656,56	3373,85	
		Сметная прибыль	%	8		3242,32	556,51	
18	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**18,9200**		**806,77**	**15264,00**	**50,8 2398**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	4,011	844,09	3385,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,03784	853,65	32,30	
18. 3		**Итого оплата труда:**				**180,65**	**3417,98**	
18. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,36894	501,30	184,95	
18. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,03784	1794,86	67,92	
18. 8		**Итого эксплуатация машин:**				**13,37**	**252,87**	
18. 9	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	45,408	212,16	9633,76	
18. 10	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003027	114611,14	346,95	
18. 11	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004541	51147,90	232,25	
		Итого материалов:				**539,80**	**10212,96**	
		Итого прямые затраты:				**732,11**	**13851,51**	
		Накладные расходы	%	--		91,77	1736,33	
		Сметная прибыль	%	8		14,45	273,44	

РАЗДЕЛ 7.Пандусы,крыльцо

Пандусы по оси А и оси В

19	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади**	**24,5200**		**228,92**	**5613,00**	**60,9 1211**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	1,67	743,36	1241,27	
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,215776	853,65	184,20	
19. 3		**Итого оплата труда:**				**58,13**	**1425,47**	
19. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,080916	3399,97	275,11	
19. 6	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,022068	2531,79	55,87	
19. 8	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,112792	1900,21	214,33	
19. 10	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,228036	11,48	2,62	
19. 12		**Итого эксплуатация машин:**				**22,35**	**547,93**	
19. 13	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,251	2459,42	3075,55	
19. 14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,053944	30,00	1,62	
		Итого материалов:				**125,50**	**3077,17**	
		Итого прямые затраты:				**198,47**	**4866,37**	
		Накладные расходы	%	--		35,40	868,11	
		Сметная прибыль	%	8		4,65	114,04	
20	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**2,4500**		**21165,71**	**51856,00**	**60,9 5458**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	8,967	724,24	6494,26	
		Итого оплата труда:				**2650,72**	**6494,26**	
20. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,176	12,15	14,29	
		Итого эксплуатация машин:				**5,83**	**14,29**	
20. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,7595	1223,11	928,95	
20. 5	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,499	15330,29	38310,39	
	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00245	14376,94	35,22	
20. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,9	729,16	3572,88	
20. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,8575	30,00	25,73	
		Итого материалов:				**17499,26**	**42873,18**	
		Итого прямые затраты:				**20155,81**	**49381,73**	
		Накладные расходы	%	--		1614,29	3955,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		212,06	519,54	
21	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,5200**		**1062,40**	**26050,00**	**60,9 5765**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	8,852	704,47	6235,77	
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,696368	825,14	574,60	
21. 3		**Итого оплата труда:**				**277,75**	**6810,37**	
21. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,29424	3399,97	1000,41	
21. 6	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,970992	12,15	11,80	
21. 8	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,198612	1900,21	377,40	
21. 10	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,203516	1410,50	287,06	
21. 12		**Итого эксплуатация машин:**				**68,38**	**1676,67**	
21. 13	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,750312	1223,11	917,71	
21. 14	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,750312	18639,55	13985,48	
21. 15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,8582	30,00	25,75	
		Итого материалов:				**608,85**	**14928,94**	
		Итого прямые затраты:				**931,54**	**22841,38**	
		Накладные расходы	%	--		169,15	4147,52	
		Сметная прибыль	%	8		22,22	544,83	
22	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**98,0800**		**109,34**	**10724,00**	**60,9 733**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0104	1,02	704,47	718,58	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,186352	756,11	140,90	
22. 3		**Итого оплата труда:**				**8,76**	**859,48**	
22. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0081	0,794448	12,15	9,65	
22. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,186352	1410,50	262,85	
22. 8		**Итого эксплуатация машин:**				**2,78**	**272,50**	
22. 9	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	0,500208	18639,55	9323,65	
		Итого материалов:				**95,06**	**9323,65**	
		Итого прямые затраты:				**105,17**	**10314,74**	
		Накладные расходы	%	--		5,34	523,43	
		Сметная прибыль	%	8		0,70	68,76	
23	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**0,3400**		**22864,71**	**7774,00**	**60,9 758**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	1,244	724,24	901,24	
		Итого оплата труда:				**2650,72**	**901,24**	
23. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1632	12,15	1,98	
		Итого эксплуатация машин:				**5,83**	**1,98**	
23. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,1054	1223,11	128,92	
23. 4	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3468	16991,26	5892,57	
23. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00034	14376,94	4,89	
23. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,68	729,16	495,83	
23. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,119	30,00	3,57	
		Итого материалов:				**19193,45**	**6525,77**	
		Итого прямые затраты:				**21850,00**	**7429,00**	
		Накладные расходы	%	--		1614,29	548,86	
		Сметная прибыль	%	8		212,06	72,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 6.Отопление						
24	**11-180301-0408 РСНБ РК 2015**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 133 мм. Установка**	**м труб нитки**	**25,2000**		**2630,71**	**66294,00**	**60,4 4368**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,24617	6,203	805,20	4995,05	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010094	0,254369	889,33	226,22	
		Итого оплата труда:				**207,19**	**5221,26**	
24. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,010506	0,264751	11,32	3,00	
24. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000206	0,005191	3600,09	18,69	
24. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001236	0,031147	3153,14	98,21	
24. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008652	0,21803	1794,86	391,33	
		Итого эксплуатация машин:				**20,29**	**511,23**	
24. 7	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000067	0,001688	15144,36	25,57	
24. 8	21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0275	0,693	933,30	646,78	
24. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0011	0,02772	304,79	8,45	
24.10	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,00335	0,08442	5319,30	449,06	
24.11	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,00335	0,08442	5524,32	466,36	
24.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0027	0,06804	247,04	16,81	
24.13	23-051003-0108	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	25,2	2299,08	57936,82	
		Итого материалов:				**2363,09**	**59549,84**	
		Итого прямые затраты:				**2581,59**	**65056,11**	
		Накладные расходы	%	--		125,14	3153,64	
		Сметная прибыль	%	8		16,58	417,70	
25	**11-180301-0408 РСНБ РК 2015**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	**м труб нитки**	**10,8000**		**2630,71**	**28412,00**	**60,4 1872**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,24617	2,659	805,20	2140,73	
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010094	0,109015	889,33	96,95	
		Итого оплата труда:				**207,19**	**2237,68**	
25. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,010506	0,113465	11,32	1,28	
25. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000206	0,002225	3600,09	8,01	
25. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001236	0,013349	3153,14	42,09	
25. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008652	0,093442	1794,86	167,71	
		Итого эксплуатация машин:				**20,29**	**219,10**	
25. 7	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000067	0,000724	15144,36	10,96	
25. 8	21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0275	0,297	933,30	277,19	
25. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0011	0,01188	304,79	3,62	
25.10	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,00335	0,03618	5319,30	192,45	
25.11	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,00335	0,03618	5524,32	199,87	
25.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0027	0,02916	247,04	7,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.13	23-051003-0108	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	10,8	2299,08	24830,06	
		Итого материалов:				**2363,09**	**25521,36**	
		Итого прямые затраты:				**2581,59**	**27881,19**	
		Накладные расходы	%	--		125,14	1351,56	
		Сметная прибыль	%	8		16,58	179,01	
26	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**7,0000**		**1232,14**	**8625,00**	**60,4 1553**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	2,079	853,65	1774,74	
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,035	894,44	31,31	
		Итого оплата труда:				**258,01**	**1806,04**	
26. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0056	3600,09	20,16	
26. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0049	3153,14	15,45	
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0245	1794,86	43,97	
26. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,0805	17,05	1,37	
		Итого эксплуатация машин:				**11,57**	**80,96**	
26. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0119	485,15	5,77	
26. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000009	592741,06	5,39	
26. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,01967	223,82	4,40	
26.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0042	304,79	1,28	
26.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0371	371,48	13,78	
26.12	23-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	7	847,73	5934,11	
26.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,0308	155,36	4,79	
26.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0308	247,04	7,61	
		Итого материалов:				**853,88**	**5977,14**	
		Итого прямые затраты:				**1118,98**	**7832,83**	
		Накладные расходы	%	--		155,84	1090,85	
		Сметная прибыль	%	8		20,64	144,48	
27	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**20,0000**		**1236,00**	**24720,00**	**60,4 4437**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=4)	чел-ч	0,297	5,94	853,65	5070,68	
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,1	894,44	89,44	
		Итого оплата труда:				**258,01**	**5160,13**	
27. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,016	3600,09	57,60	
27. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,014	3153,14	44,14	
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,07	1794,86	125,64	
27. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,23	17,05	3,92	
		Итого эксплуатация машин:				**11,57**	**231,31**	
27. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,034	485,15	16,50	
27. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000026	592741,06	15,41	
27. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,0562	223,82	12,58	
27.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,012	304,79	3,66	
27.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,106	371,48	39,38	
27.12	23-011306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	20	851,23	17024,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,138	155,36	21,44	
27.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,088	247,04	21,74	
		Итого материалов:				**857,76**	**17155,30**	
		Итого прямые затраты:				**1122,86**	**22457,29**	
		Накладные расходы	%	--		155,84	3116,72	
		Сметная прибыль	%	8		20,64	412,81	
28	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**33,0000**		**1474,79**	**48668,00**	**60,4 7320**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	9,801	853,65	8366,62	
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,165	894,44	147,58	
		Итого оплата труда:				**258,01**	**8514,21**	
28. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0264	3600,09	95,04	
28. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0231	3153,14	72,84	
28. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,1155	1794,86	207,31	
28. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,3795	17,05	6,47	
		Итого эксплуатация машин:				**11,57**	**381,66**	
28. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0561	485,15	27,22	
28. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000043	592741,06	25,43	
28. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,09273	223,82	20,75	
28.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0198	304,79	6,03	
28.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1749	371,48	64,97	
28.12	23-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	33	1089,33	35947,89	
28.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,3729	155,36	57,93	
28.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1452	247,04	35,87	
		Итого материалов:				**1096,55**	**36186,10**	
		Итого прямые затраты:				**1361,65**	**44934,38**	
		Накладные расходы	%	--		155,84	5142,58	
		Сметная прибыль	%	8		20,64	681,14	

РАЗДЕЛ 7.Внутренний водопровод и канализация

Устройство ввода

29	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,2000**		**19560,00**	**3912,00**	**48,5 147**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,27	691,72	186,76	
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,03626	853,65	30,95	
		Итого оплата труда:				**1088,59**	**217,72**	
29. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,096	12,15	1,17	
29. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,036	3600,09	129,60	
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00026	1794,86	0,47	
		Итого эксплуатация машин:				**656,18**	**131,24**	
29. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	15330,29	3127,38	
29. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,05	6598,38	329,92	
29. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0004	30,00	0,01	
		Итого материалов:				**17286,55**	**3457,31**	
		Итого прямые затраты:				**18876,55**	**3775,31**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		527,97	105,59	
		Сметная прибыль	%	8		87,09	17,42	
30	23-041013-2006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр латунный сетчатый с резбой 2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000		7835,62	7 836	
31	23-040905-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		1578,17	1 578	
32	23-041001-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000		5707,57	5 708	
33	23-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки клиновые муфтовые 3220, Т до +120°С, PN 10, DN 50, типа Genebre ГОСТ 9698-86	шт.	3,0000		7736,35	23 209	
34	23-010101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5000		537,79	269	
35	23-010101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2,8000		822,86	2 304	
36	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,0000		258,88	777	
37	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		989,66	1 979	
38	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,0000		1242,00	1 242	62,1 445
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	0,414	805,20	333,35	
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,226	757,55	171,21	
		Итого оплата труда:				504,56	504,56	
38. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,224	2307,50	516,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,001	2887,57	2,89	
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,001	1794,86	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**521,56**	**521,56**	
38. 6	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	1	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**854,92**	**854,92**	
		Накладные расходы	%	--		313,33	313,33	
		Сметная прибыль	%	8		40,36	40,36	
39	**23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**613**	**613**	
		РАЗДЕЛ 9.Водопровод В3						
41	**23-040905-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 50, типа Genebre ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**10480,86**	**41 923**	
42	**23-040502-1603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили из ковкого чугуна проходные мембранные фланцевые 15кч888р с электромагнитным приводом типа СВМ, Т от -25°С до +45°С. Рабочая среда: вода, воздух, рассол, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**60354,30**	**60 354**	
43	**23-070502-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сигнализатор предельного уровня модели СУ113Р-1,5, длина 1,5 м, выход релейный, ЧЭ стержневой, защищён полиэтиленом, питание постоянного тока 24 В, штуцер с резьбой М20х1,5**	**шт.**	**1,0000**		**94078,03**	**94 078**	
		РАЗДЕЛ 10.Кабельная линия КЛ 0,4 кВ						
44	**51-080103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins**	**шт.**	**1,0000**		**9086405,00**	**9086405,00**	
45	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**5,9000**		**20324,24**	**119913,00**	**48,5** / **4584**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	10,561	756,11	7985,28	
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,698	863,57	1466,36	
		Итого оплата труда:				**1601,97**	**9451,64**	
45. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01593	3399,97	54,16	
45. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,63189	39,25	24,80	
45. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,538	3600,09	5535,28	
45. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,05782	3153,14	182,31	
45. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0059	60,14	0,35	
45. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,2537	173,16	43,93	
45. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,08673	1794,86	155,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1016,36**	**5996,51**	
45.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,989	16991,26	101752,16	
45.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,6018	66,30	39,90	
45.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00236	26034,52	61,44	
45.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00059	35667,37	21,04	
45.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,118	196,55	23,19	
45.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,177	6598,38	1167,91	
45.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000295	200244,36	59,07	
45.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,04307	30,00	1,29	
45.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,2124	1016,25	215,85	
		Итого материалов:				**17515,57**	**103341,87**	
		Итого прямые затраты:				**19885,37**	**117323,66**	
		Накладные расходы	%	--		776,96	4584,04	
		Сметная прибыль	%	8		128,16	756,13	
		РАЗДЕЛ 11.Освещение территории котельной						
46	**23-060137-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1469**		**410688,18**	**60 322**	
		РАЗДЕЛ 12.Ограждение территории						
47	**11-070111-0109 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из панелей с профлистом, высотой до 2,0 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	Звено ограждения ЗВ-1/50шт/ м оград	**150,0000**		**2716,69**	**407503,00**	**62,1 191412**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,7)	чел-ч	2,23	334,5	824,33	275738,39	
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1913	28,695	1132,37	32493,32	
		Итого оплата труда:				**2054,88**	**308231,70**	
47. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	10,365	407,67	4225,50	
47. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	27,45	3153,14	86553,69	
47. 5	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	0,6	212,32	127,39	
47. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	1,245	1794,86	2234,60	
		Итого эксплуатация машин:				**620,94**	**93141,19**	
47. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,0105	16749,49	175,87	
47. 8	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00016	0,024	46163,32	1107,92	
47. 9	21-041203-9901	Столбы бетонные	шт.	0,295	44,25	--	--	
47.10	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	3	91,80	275,40	
47.11	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,003	364885,09	1094,66	
47.12	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,009	197175,18	1774,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.13	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00159	0,2385	143375,01	34194,94	
		Итого материалов:				**257,49**	**38623,36**	
		Итого прямые затраты:				**2716,69**	**407502,93**	
		Накладные расходы	%	--		1276,08	191411,89	
		Сметная прибыль	%	8		164,39	24658,54	
48	**121-130814-1901**	**Сварная решетка ограждения/доплата за окрашивание за каждый слой 7592х2 15190тенге-ССЦ РК 8.04-08-2015 т.ч.раздел 21-06 т.12 №12.7/**	**т**	**1,0110**		**319655,00**	**323 171**	
49	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,6000**		**15330,29**	**85 850**	
50	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,5000**		**62,18**	**342,00**	**54,2 51**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,11715	805,20	94,33	
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0011	853,64	0,94	
		Итого оплата труда:				**17,32**	**95,27**	
50. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00055	3399,97	1,87	
50. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00055	36,04	0,02	
50. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00055	1794,86	0,99	
50. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,03575	46,75	1,67	
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**4,55**	
50. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000077	317238,88	24,43	
50. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000495	442240,78	218,91	
		Итого материалов:				**44,24**	**243,34**	
		Итого прямые затраты:				**62,22**	**342,21**	
		Накладные расходы	%	--		9,39	51,64	
		Сметная прибыль	%	8		1,39	7,62	
51	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**57,0000**		**62,21**	**3546,00**	**54,2 535**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	1,214	805,20	977,59	
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0114	853,65	9,73	
		Итого оплата труда:				**17,32**	**987,32**	
51. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0057	3399,97	19,38	
51. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0057	36,04	0,21	
51. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0057	1794,86	10,23	
51. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,3705	46,75	17,32	
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**47,14**	
51. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000798	317238,88	253,16	
51. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00513	442240,78	2268,70	
		Итого материалов:				**44,24**	**2521,85**	
		Итого прямые затраты:				**62,22**	**3546,58**	
		Накладные расходы	%	--		9,39	535,13	
		Сметная прибыль	%	8		1,39	78,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 13.Звено ограждения ЗВ-2						
52	**11-070111-0109 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из панелей с профлистом, высотой до 2,0 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**2,0000**		**2717,50**	**5435,00**	**62,1 2552**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	2,23	4,46	824,33	3676,51	
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1913	0,3826	1132,37	433,24	
		Итого оплата труда:				**2054,88**	**4109,76**	
52. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	0,1382	407,67	56,34	
52. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	0,366	3153,14	1154,05	
52. 5	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	0,008	212,32	1,70	
52. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	0,0166	1794,86	29,79	
		Итого эксплуатация машин:				**620,94**	**1241,88**	
52. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,00014	16749,49	2,34	
52. 8	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00016	0,00032	46163,32	14,77	
52. 9	21-041203-9901	Столбы бетонные	шт.	0,295	0,59	--	--	
52.10	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,04	91,80	3,67	
52.11	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00004	364885,09	14,60	
52.12	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,00012	197175,18	23,66	
52.13	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00159	0,00318	143375,01	455,93	
		Итого материалов:				**257,49**	**514,98**	
		Итого прямые затраты:				**2716,69**	**5433,37**	
		Накладные расходы	%	--		1276,08	2552,16	
		Сметная прибыль	%	8		164,39	328,78	
53	**121-130814-1901**	**Сварная решетка ограждения/доплата за окрашивание за каждый слой 7592х2 15190тенге-ССЦ РК 8.04-08-2015 т.ч.раздел 21-06 т.12 №12.7/**	**т**	**0,0135**		**319655,00**	**4 309**	
54	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1120**		**15330,29**	**1 717**	
55	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,0800**		**50,00**	**4,00**	**54,2 1**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,001704	805,20	1,37	
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000016	856,25	0,01	
		Итого оплата труда:				**17,32**	**1,39**	
55. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000008	3399,97	0,03	
55. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000008	36,04	0,00	
55. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000008	1794,86	0,01	
55. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,00052	46,75	0,02	
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**0,07**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000001	317238,88	0,36	
55. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000007	442240,78	3,18	
		Итого материалов:				**44,24**	**3,54**	
		Итого прямые затраты:				**62,22**	**4,98**	
		Накладные расходы	%	--		9,39	0,75	
		Сметная прибыль	%	8		1,39	0,11	
56	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,1400**		**61,40**	**70,00**	**54,2 11**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,024282	805,20	19,55	
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000228	853,51	0,19	
		Итого оплата труда:				**17,32**	**19,75**	
56. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000114	3399,97	0,39	
56. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000114	36,04	0,00	
56. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000114	1794,86	0,20	
56. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,00741	46,75	0,35	
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**0,94**	
56. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000016	317238,88	5,06	
56. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000103	442240,78	45,37	
		Итого материалов:				**44,24**	**50,44**	
		Итого прямые затраты:				**62,22**	**70,93**	
		Накладные расходы	%	--		9,39	10,70	
		Сметная прибыль	%	8		1,39	1,58	
		РАЗДЕЛ 14.Звено ограждения ЗВ-3						
57	**11-070111-0109 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из панелей с профлистом, высотой до 2,0 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**1,8000**		**2716,67**	**4890,00**	**62,1 2297**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,7)	чел-ч	2,23	4,014	824,33	3308,86	
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1913	0,34434	1132,37	389,92	
		Итого оплата труда:				**2054,88**	**3698,78**	
57. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	0,12438	407,67	50,71	
57. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	0,3294	3153,14	1038,64	
57. 5	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	0,0072	212,32	1,53	
57. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	0,01494	1794,86	26,82	
		Итого эксплуатация машин:				**620,94**	**1117,69**	
57. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,000126	16749,49	2,11	
57. 8	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,00016	0,000288	46163,32	13,30	
57. 9	21-041203-9901	Столбы бетонные	шт.	0,295	0,531	--	--	
57.10	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,036	91,80	3,30	
57.11	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,000036	364885,09	13,14	
57.12	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,000108	197175,18	21,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.13	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00159	0,002862	143375,01	410,34	
		Итого материалов:				**257,49**	**463,48**	
		Итого прямые затраты:				**2716,69**	**4890,04**	
		Накладные расходы	%	--		1276,08	2296,94	
		Сметная прибыль	%	8		164,39	295,90	
58	**121-130814-1901**	**Сварная решетка ограждения/доплата за окрашивание за каждый слой 7592х2 15190тенге-ССЦ РК 8.04-08-2015 т.ч.раздел 21-06 т.12 №12.7/**	**т**	**0,0121**		**319655,00**	**3 881**	
59	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1120**		**15330,29**	**1 717**	
		РАЗДЕЛ 15.Звено ограждения ЗВ-4						
60	**11-070111-0109 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из панелей с профлистом, высотой до 2,0 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**1,5000**		**2716,67**	**4075,00**	**62,1 1914**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,7)	чел-ч	2,23	3,345	824,33	2757,38	
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1913	0,28695	1132,37	324,93	
		Итого оплата труда:				**2054,88**	**3082,32**	
60. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	0,10365	407,67	42,25	
60. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	0,2745	3153,14	865,54	
60. 5	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	0,006	212,32	1,27	
60. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	0,01245	1794,86	22,35	
		Итого эксплуатация машин:				**620,94**	**931,41**	
60. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,000105	16749,49	1,76	
60. 8	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00016	0,00024	46163,32	11,08	
60. 9	21-041203-9901	Столбы бетонные	шт.	0,295	0,4425	--	--	
60.10	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,03	91,80	2,75	
60.11	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00003	364885,09	10,95	
60.12	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,00009	197175,18	17,75	
60.13	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00159	0,002385	143375,01	341,95	
		Итого материалов:				**257,49**	**386,23**	
		Итого прямые затраты:				**2716,69**	**4075,03**	
		Накладные расходы	%	--		1276,08	1914,12	
		Сметная прибыль	%	8		164,39	246,59	
61	**121-130814-1901**	**Сварная решетка ограждения/доплата за окрашивание за каждый слой 7592х2 15190тенге-ССЦ РК 8.04-08-2015 т.ч.раздел 21-06 т.12 №12.7/**	**т**	**0,0101**		**319655,00**	**3 235**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1120**		**15330,29**	**1 717**	
		РАЗДЕЛ 16.Звено ограждения ЗВ-5						
63	**11-070111-0109 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из панелей с профлистом, высотой до 2,0 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**3,0000**		**2717,33**	**8152,00**	**62,1 3828**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	2,23	6,69	824,33	5514,77	
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1913	0,5739	1132,37	649,87	
		Итого оплата труда:				**2054,88**	**6164,63**	
63. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	0,2073	407,67	84,51	
63. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	0,549	3153,14	1731,07	
63. 5	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	0,012	212,32	2,55	
63. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	0,0249	1794,86	44,69	
		Итого эксплуатация машин:				**620,94**	**1862,82**	
63. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,00021	16749,49	3,52	
63. 8	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00016	0,00048	46163,32	22,16	
63. 9	21-041203-9901	Столбы бетонные	шт.	0,295	0,885	--	--	
63.10	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,06	91,80	5,51	
63.11	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00006	364885,09	21,89	
63.12	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,00018	197175,18	35,49	
63.13	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00159	0,00477	143375,01	683,90	
		Итого материалов:				**257,49**	**772,47**	
		Итого прямые затраты:				**2716,69**	**8150,06**	
		Накладные расходы	%	--		1276,08	3828,24	
		Сметная прибыль	%	8		164,39	493,17	
64	**121-130814-1901**	**Сварная решетка ограждения/доплата за окрашивание за каждый слой 7592х2 15190тенге-ССЦ РК 8.04-08-2015 т.ч.раздел 21-06 т.12 №12.7/**	**т**	**0,0202**		**319655,00**	**6 463**	
65	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,3360**		**15330,29**	**5 151**	
		РАЗДЕЛ 17.Ворота 2 шт						
66	**11-070111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2,0000**		**19288,50**	**38577,00**	**62,1 20586**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	17,8	35,6	866,40	30843,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,039	2,079	1109,42	2306,27	
		Итого оплата труда:				**16575,06**	**33150,11**	
66. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,4758	39,25	18,68	
66. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	1,766	3153,14	5568,45	
66. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,8066	173,16	139,67	
66. 6	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,1326	2588,70	343,26	
66. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,1802	1794,86	323,43	
		Итого эксплуатация машин:				**3196,74**	**6393,49**	
66. 8	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,00062	11831,63	7,34	
66. 9	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	0,00212	46163,32	97,87	
66.10	21-090403-0101	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	4	--	--	
66.11	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0032	349084,80	1117,07	
66.12	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	197175,18	118,31	
66.13	24-040207-0200	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4	--	--	
		Итого материалов:				**670,29**	**1340,58**	
		Итого прямые затраты:				**19288,95**	**38577,90**	
		Накладные расходы	%	--		10293,11	20586,22	
		Сметная прибыль	%	8		1326,00	2652,01	
67	**121-130814-1901**	**Сварная решетка ограждения/доплата за окрашивание за каждый слой 7592х2 15190тенге-ССЦ РК 8.04-08-2015 т.ч.раздел 21-06 т.12 №12.7/**	**т**	**0,1960**		**319655,00**	**62 665**	
68	**23-010201-0164 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,4000**		**1654,21**	**8 933**	
69	**21-050108-0710 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**18,0000**		**1451,94**	**26 135**	
70	**21-050302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,0160**		**205870,68**	**3 294**	
71	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4480**		**15330,29**	**6 868**	
		РАЗДЕЛ 18.Калитка 1 шт						
72	**121-130814-1901**	**Сварная решетка ограждения/доплата за окрашивание за каждый слой 7592х2 15190тенге-ССЦ РК 8.04-08-2015 т.ч.раздел 21-06 т.12 №12.7/**	**т**	**0,0351**		**319655,00**	**11 220**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	21-050108-0710 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	2,0000		1451,94	2 904	
74	21-050302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0040		205870,68	823	
ИТОГО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				11 646 090	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				485 019	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				149 619	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				50 991	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1 874 056	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				9 086 405	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				347 796	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				11 993 886	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				491 749	
	ИТОГО:		Тенге				12 485 635	
	Сметная прибыль		Тенге				998 851	
	ИТОГО по акту выполненных работ:		Тенге				13 484 486	
	Временные здания и сооружения 3,1% с к=0,8			2,48%			334 415	
	Итого со временными зданиями и сооружениями						13 818 901	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,515%			4,515%			623 923	
	Итого:			тенге			14 442 824	
	Итого по в текущих ценах на 01.07.17г.						14 442 824	
	в том числе по разбивками по годам							
	2018г. - 100% (МРП=2405 тенге)							
	в текущих и прогнозных ценах						14 442 824	
	в том числе по разбивками по годам							
	2018г. - 100% (Инф=1,060)			1,060			15 309 394	
	Итого:						15 309 394	
	Договорная скидка 23			23%			-3 521 161	
	Итого с договорной скидкой,без учета НДС						11 788 233	
	НДС 12%			12%			1 414 588	
	Всего выполненных работ						**13 202 821**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдел строительства, архитектуры и градостроительства _____ Кулаков Н.И.

"Астраханского района Акмолинской области"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Қозыкөш" _____ Сагалиев А.М.

Технический директор ТОО "ELAMAN COMPANY" _____ / Бочагов Д. В.