Форма №3

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПФ Казснабобразование"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Договор № 45 от 30 мая 2018года
Наименование стройки: "Строительство школы №49 имени М.Жумабаева на 300 ученических мест в н/п Мадениет сельского округа Тегисшил, в Сарыагашском районе, ЮКО"

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге					
		С начало строительства		С начало года по отчетный период		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**"Строительство школы №49 имени М.Жумабаева на 300 ученических мест в н/п Мадениет сельского округа Тегисшил, в Сарыагашском районе, ЮКО"**	1 133 502	1 269 522	1 133 502	1 269 522	1 133 502	1 269 522
4	**Сумма к оплате:**	**1 133 502**	**1 269 522**	**1 133 502**	**1 269 522**	**1 133 502**	**1 269 522**

Генподрядчик:
ТОО "ПФ Казснабобразование"

Директор _____ **Сыздыков А.З.**

Субподрядчик:
ТОО "BARAT & CO"

_____ **Калмырзаев Ж.А.**

Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ПФ Казснабобразование"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство школы №49 имени М.Жумабаева на 300 ученических мест в н/п Мадениет сельского округа Тегисшил, в Сарыагашском районе, ЮКО**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 30 мая 2018год

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
июнь 2018 год	01 06 18	28 06 18

Акт приемки выполненных работ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА А. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-9,14)					
				ПОТОЛОК			
1	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	160,6308		254,53	40886
		Накладные расходы	%	--		147.45	23685
		Сметная прибыль	%	8		32.16	5166
		Сметная стоимость:				434,14	69736
2	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,6308		606,27	97386
		Накладные расходы	%	--		256.37	41181

		Сметная прибыль	%	8	69,01	11085
		Сметная стоимость:			**931,65**	**149652**
3	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**160,6308**	**483,78**	**77709**
		Накладные расходы	%	--	242,47	38948
		Сметная прибыль	%	8	58,10	9333
		Сметная стоимость:			**784,34**	**125989**
4	**11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**160,6308**	**-126,66**	**-20345**
		Накладные расходы	%	--	-77,47	-12444
		Сметная прибыль	%	8	-16,33	-2623
		Сметная стоимость:			**-220,45**	**-35412**
				СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ		
5	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**313,2652**	**1033,78**	**323848**
		Накладные расходы	%	--	417,84	130894
		Сметная прибыль	%	8	116,13	36379
		Сметная стоимость:			**1567,75**	**491121**
6	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**305,4237**	**572,43**	**174834**
		Накладные расходы	%	--	203,42	62129
		Сметная прибыль	%	8	62,07	18957
		Сметная стоимость:			**837,92**	**255919**

7	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**160,3157**		**396,61**	**63583**
		Накладные расходы	%	--		193,60	31037
		Сметная прибыль	%	8		47,22	7570
		Сметная стоимость:				**637,43**	**102190**
8	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным подокраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**160,3157**		**-92,09**	**-14764**
		Накладные расходы	%	--		-56,31	-9028
		Сметная прибыль	%	8		-11,87	-1903
		Сметная стоимость:				**-160,28**	**-25695**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**743137**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1133502**
		ИТОГО:					**1133502**
		В том числе :					
		Накладные расходы					**306402**
		Сметная прибыль					**83963**
		Итого с НДС			**12 %**	**136020,24**	**1269522**

Генподрядчик:

ТОО "ПФ Казенабобразование"

Директор _____ **Сыздыков А.З.**

Субподрядчик:

ТОО "BARAT & CO"

Директор _____ **Калмырзаев Ж.А.**