"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "НУР-ТОК"

Заказ 2019-0273

Наименование объекта: Текущий ремонт здания, расположенного по адресу ул. С.Сейфуллина с. Бескарагай Бескарагайского района восточно-Казахстанской области

Договор № 163 от 21 июня 2019 года

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Текущий ремонт здания

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 6 Группа финансов											
44	1107-0801-0101	Перегородки из ПВХ с дверью межкомнатные. Устройство в жилых зданиях НР = 118 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,5	21659,05	21,62	227420	227	210519	19796	266993
					1588	9,71	16674	102	–	19777	
45	1107-0801-0101	Перегородки из ПВХ межкомнатные. Устройство в жилых зданиях НР = 118 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,9	21659,04	21,55	474333	472	439083	41288	556871

54 2306-1710-0106				1588,04	9,68	34778	212	–	41250	
	Канал кабельный	м	9	100		900		900		972
Раздел 7 Группа предварительного контроля										
63 1107-0801-0101								–	72	
	Перегородки из ПВХ с дверью межкомнатные. Устройство в жилых зданиях НР = 118 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,5	21659,05	21,62	227420	227	210519	19796	266993
64 1107-0801-0101				1588	9,71	16674	102	–	19777	
	Перегородки из ПВХ с окошками (0,5*0,4 - 2 шт) межкомнатные. Устройство в жилых зданиях НР = 118 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,8	21658,99	21,52	298894	297	276682	26018	350905
73 2306-1710-0106				1588,04	9,71	21915	134	–	25993	
	Канал кабельный	м	14	100		1400		1400		1512
78 2307-0218-1601										
	Выключатель одноклавишный	шт.	1	417		417		417		450
80 2307-0220-0510										
	Розетка штепсельная двухместная	шт.	3	510		1530		1530		1652
Раздел 8 Кабинет операционистов										
92 2306-1710-0106								–	122	
	Канал кабельный	м	4,16	100		416		416		449
	Итого							–	33	
	в том числе					**1 446 797**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					90 041				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 223				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	550
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 141 466
Накладные расходы, тенге	106 898
Сметная прибыль (8 %), тенге	107 169
Всего	**1 446 797**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	28 936
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 475 733**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (с учетом коэффициента понижения = 1,29814339)	**1 136 803**

Заказчик

ГУ "Восточно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"

ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 35
БИН 120240019160
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

_____ Хасенов И.Т.

Подрядчик

ТОО "НУР-ТОК"

ВКО, г. Семей, Чимкентский, 78а
БИН 021140007938
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ23826F1KZTD2001581
АО "АТФ Банк"

_____ Сыдыкова А.М.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"

Заказ 2019-0273

Подрядчик: ТОО "НУР-ТОК"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания, расположенного по адресу ул. С.Сейфуллина с. Бескарагай Бескарагайского района восточно-Казахстанской области

Договор № 163 от 21 июня 2019 года

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2019 года

Текущий ремонт здания

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Кабинет специалистов №1											
1	1107-0801-0103	Перегородки гипсокартонные межкомнатные с изоляционной прокладкой. Устройство НР = 118 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,3	12169,92	88,86	149690	1093	111115	44768	210015
					3047,32	37,15	37482	457	–	15557	
2	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2 проемов	1,6	3168,75	101,25	5070	162	3476	1351	6935
					895	43,13	1432	69	–	514	
3	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами	м2	1,6	14091		22546		22546		24350

4 1120-2601-1602	Кондиционеры. Демонтаж НР = 98 % kмат1=0;	кондиционер	1	2388	5	2388	5	–	2335	5101
				2383	–	2383	–	–	378	
5 1211-0101-0110	Штукатурка внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски НР = 72 %	м2	4	2320	27	9280	108	4487	3436	13733
				1171,25	21,75	4685	87	–	1017	
6 1115-0405-0104	Поверхности: Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8	768,38	4,5	6147	36	1826	3442	10356
				535,63	2,25	4285	18	–	767	
Раздел 2 Кабинет специалистов №2										
7 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2 проемов	1,6	3168,75	101,25	5070	162	3476	1351	6935
				895	43,13	1432	69	–	514	
8 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами	м2	1,6	14091		22546		22546		24350
9 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые оконные. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	0,6	28351,67	1575	17011	945	12759	2585	21164
				5511,67	471,67	3307	283	–	1568	
10 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые дверные. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	1	28353	1575	28353	1575	21266	4308	35274
				5512	472	5512	472	–	2613	

11	1120-2601-1602	Кондиционеры. Демонтаж НР = 98 % kмат1=0;	кондиционер	1	2388 2383	5 –	2388 2383	5 –	– –	2335 378	5101
12	1211-0101-0110	Штукатурка внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски НР = 72 %	м2	5	2320,2 1171,4	27 21,6	11601 5857	135 108	5609 –	4295 1272	17168
13	1115-0405-0104	Поверхности. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12	768,33 535,58	4,58 2,08	9220 6427	55 25	2738 –	5162 1151	15533
		Раздел 3 Коридор									
14	1211-0101-0110	Штукатурка внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски НР = 72 %	м2	3	2320,33 1171,33	27 21,67	6961 3514	81 65	3366 –	2577 763	10301
15	1115-0405-0104	Поверхности. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3	768,33 535,67	4,33 2,33	2305 1607	13 7	685 –	1291 288	3884
		Раздел 4 Кабинет руководителя									
16	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	1860 1758	102 48	1860 1758	102 48	– –	1300 253	3413

17 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2 проемов	1,8	3168,89 895	101,11 43,33	5704 1611	182 78	3911 –	1520 578	7802
18 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами	м2	1,8	14091		25364		25364		27393
19 1217-0101-0705	Светильники. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	162 160,5	1,5 1	324 321	3 2	– –	233 45	602
20 1133-0207-0102	Светильники с лампами светодиодными. Установка НР = 80 %	светильник	2	15041 2156,5	284,5 133	30082 4313	569 266	25200 –	3663 2700	36445
21 1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	34,2	1208,42 513,89	19,74 5,2	41328 17575	675 178	23078 –	16688 4641	62657
22 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	34,2	3502,05 367,87	19,82 9,59	119770 12581	678 328	106511 –	12134 10552	142456
23 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	23	287,43 78,13	2,09 0,78	6611 1797	48 18	4766 –	1706 665	8982
24 1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 80 %	м карниза (галтели)	24	303,04 242,54	– –	7273 5821	– –	1452 –	4657 954	12884
25 2306-1710-0101	Канал кабельный размерами №2-18 м, №10 -6 м	м	24	120		2880		2880		3110

26	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски НР = 72 %	м2	32,5	1889,75 911,42	15,48 14,62	61417 29621	503 475	31293 –	21669 6647	89733
27	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64	639,8 426,27	4,27 2,02	40947 27281	273 129	13393 –	21928 5030	67905
28	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски НР = 72 %	м2	12	2320,33 1171,33	27,17 21,67	27844 14056	326 260	13462 –	10308 3052	41204
29	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	32	768,28 535,56	4,53 2,13	24585 17138	145 68	7302 –	13765 3068	41418
30	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1139 1113	– –	1139 1113	– –	26 –	679 145	1963
31	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	11747		11747		11747 –	940	12687
Раздел 5 Приемная											
32	1217-0101-0705	Светильники. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	162	2	162	2	–	116	300

33	1133-0207-0102	Светильники с лампами светодиодными. Установка НР = 80 %	светильник	1	160 15041	1 284	160 15041	1 284	– 12600	22 1832	18223
34	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	13,9	2157 99,21	133 2,59	2157 1379	133 36	– –	1350 980	2548
35	1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	13,9	96,62 1208,42	1,29 19,71	1343 16797	18 274	– 9380	189 6782	25465
36	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	13,9	513,88 3502,09	5,18 19,86	7143 48679	72 276	– 43290	1886 4931	57899
37	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	14	367,84 287,43	9,57 2,07	5113 4024	133 29	– 2901	4289 1039	5468
38	1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 80 %	м карниза (галтели)	16	78,14 303,06	0,79 –	1094 4849	11 –	– 969	405 3104	8589
39	2306-1710-0101	Канал кабельный размерами №2-8 м, №10 -2 м	м	10	242,5 120	– 	3880 1200	–	– 1200	636 	1296
40	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски НР = 72 %	м2	5	1889,8	15,4	9449	77	4815	3334	13806

41	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	911,4	14,6	4557	73	–	1023		
				36	639,81	4,28	23033	154	7533	12334	38196
					426,28	2	15346	72	–	2829	
42	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски НР = 72 %	м2	4	2320	27	9280	108	4487	3436	13733
					1171,25	21,75	4685	87	–	1017	
43	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,8	768,26	4,49	10602	62	3149	5937	17862
					535,58	2,17	7391	30	–	1323	
Раздел 6 Группа финансов											
46	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2 проемов	1,6	3168,75	101,25	5070	162	3476	1351	6935
					895	43,13	1432	69	–	514	
47	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами	м2	1,6	14091		22546		22546		24350
48	1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	13,3	1208,5	19,77	16073	263	8975	6490	24368
					513,91	5,19	6835	69	–	1805	
49	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	13,3	3502,11	19,85	46578	264	41421	4720	55402

				367,89	9,62	4893	128	–	4104	
50	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	13	287,38	2,08	3736	27	2693	964	5076
					78,15	0,77	1016	10	–	376	
51	1308-0201-0901	Кабель. Демонтаж НР = 72 % кмат1=0;	м кабеля	9	260,89	139,78	2348	1258	–	1057	3677
					121,11	42	1090	378	–	272	
52	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка НР = 72 %	м кабеля	9	306,44	139,78	2758	1258	410	1057	4120
					121,11	42	1090	378	–	305	
53	2306-0128-0704	Кабели силовые ВВГ 2х4,0+1	км	0,009	339754		3058		3058		3303
55	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски НР = 72 %	м2	2,5	2320	27,2	5800	68	2804	2148	8584
					1171,2	22	2928	55	–	636	
56	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	13	768,31	4,54	9988	59	2967	5592	16826
					535,54	2,15	6962	28	–	1246	
57	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	49,67	–	149	–	–	107	276
					49,67	–	149	–	–	20	
58	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный. Монтаж НР = 72 %	шт.	1	425	2	425	2	8	299	782
					415	–	415	–	–	58	

59 2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный	шт.	1	417		417		417		450
60 1308-0305-0108	Розетка штепсельная. Монтаж НР = 72 %	шт.	2	461,5 453	2 0,5	923 906	4 1	13 –	653 126	1702
61 2307-0220-0510	Розетка штепсельная двухместная	шт.	2	510		1020		1020		1102
62 1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 80 %	м карниза (галтели)	14	303 242,5	– –	4242 3395	– –	847 –	2716 557	7515
Раздел 7 Группа предварительного контроля										
65 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2 проемов	1,6	3168,75 895	101,25 43,13	5070 1432	162 69	3476 –	1351 514	6935
66 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами	м2	1,6	14091		22546		22546		24350
67 1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	16,2	1208,4 513,89	19,75 5,19	19576 8325	320 84	10931 –	7904 2198	29678
68 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	16,2	3502,04 367,84	19,81 9,57	56733 5959	321 155	50453 –	5747 4998	67478
69 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	15	287,47	2,13	4312	32	3108	1113	5859

70 1308-0201-0901	Кабель. Демонтаж НР = 72 % кмат1=0;	м кабеля	14	78,13 260,79	0,8 139,71	1172 3651	12 1956	– –	434 1642	5716
71 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка НР = 72 %	м кабеля	14	121,07 306,43	41,86 139,71	1695 4290	586 1956	– 639	423 1642	6407
72 2306-0128-0704	Кабели силовые ВВГ 2х4,0+1	км	0,014	121,07 339754	41,86	1695 4757	586	– 4757	475	5138
74 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски НР = 72 %	м2	3,8	2320,53 1171,32	27,11 21,84	8818 4451	103 83	4264 –	3264 967	13049
75 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	16,2	768,27 535,56	4,51 2,1	12446 8676	73 34	3697 –	6968 1553	20967
76 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	4	49,5 49,5	– –	198 198	– –	– –	143 27	368
77 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный. Монтаж НР = 72 %	шт.	1	425 415	2 –	425 415	2 –	8 –	299 58	782
79 1308-0305-0108	Розетка штепсельная. Монтаж НР = 72 %	шт.	3	462 453	2 0,33	1386 1359	6 1	21 –	979 189	2554
81 1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 80 %	м карниза (галтели)	16	303,06	–	4849	–	969	3104	8589

82	1120-2601-1602	Кондиционеры. Установка НР = 98 %	кондиционер	1	242,5 2761 2383	– 5 –	3880 2761 2383	– 5 –	– 373 –	636 2335 408	5504
		Раздел 8 Кабинет операционистов									
83	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	0,6	28351,67 5511,67	1575 471,67	17011 3307	945 283	12759 –	2585 1568	21164
84	1115-0501-0101	Окна. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,36	2144,12 411,76	30,15 8,82	2916 560	41 12	2315 –	458 270	3644
85	1217-0101-0705	Светильники. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	162 160,5	1,5 1	324 321	3 2	– –	233 45	602
86	1133-0207-0102	Светильники с лампами светодиодными. Установка НР = 80 %	светильник	2	15041 2156,5	284,5 133	30082 4313	569 266	25200 –	3663 2700	36445
87	1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	16,2	1208,4 513,89	19,75 5,19	19576 8325	320 84	10931 –	7904 2198	29678
88	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	16,2	3502,04 367,84	19,81 9,57	56733 5959	321 155	50453 –	5747 4998	67478

89 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	14	287,43	2,07	4024	29	2901	1039	5468
				78,14	0,79	1094	11	–	405	
90 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка НР = 72 %	м кабеля	22	306,41	139,68	6741	3073	1004	2581	10068
				121,09	41,86	2664	921	–	746	
91 2306-0128-0704	Кабели силовые ВВГ 2х4,0+1	км	0,022	339754		7475		7475		8073
92 2306-1710-0106	Канал кабельный	м	17,84	100		1784		1784		1927
93 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски НР = 72 %	м2	7	1889,71	15,43	13228	108	6740	4667	19327
				911,43	14,57	6380	102	–	1432	
94 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	27	639,81	4,3	17275	116	5650	9250	28647
				426,26	2	11509	54	–	2122	
95 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски НР = 72 %	м2	6	2320,33	27	13922	162	6732	5154	20602
				1171,33	21,67	7028	130	–	1526	

96 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	16,2	768,27 535,56	4,51 2,1	12446 8676	73 34	3697 –	6968 1553	20967
97 1308-0305-0108	Розетка штепсельная. Монтаж НР = 72 %	шт.	3	462 453	2 0,33	1386 1359	6 1	21 –	979 189	2554
98 2307-0220-0510	Розетка штепсельная двухместная	шт.	3	510		1530		1530		1652
99 1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 80 %	м карниза (галтели)	16	303,06 242,5	– –	4849 3880	– –	969 –	3104 636	8589
## 1120-2601-1602	Кондиционеры. Установка НР = 98 %	кондиционер	1	2761 2383	5 –	2761 2383	5 –	373 –	2335 408	5504
Раздел 9 Разные работы										
## 1206-0101-0901	Коробки дверные двухстворчатые в каменных стенах. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	1860 1758	102 48	1860 1758	102 48	– –	1300 253	3413
## 1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка НР = 69 %	м2	3,612	39444,63 2098,28	15,78 6,09	142474 7579	57 22	134838 –	5245 11818	159537
## 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	1	1152 1150	2 –	1152 1150	2 –	– –	794 156	2102
## 1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	42,7	1208,38	19,72	51598	842	28813	20835	78228

				513,89	5,2	21943	222	–	5795	
## 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	42,7	3502,04	19,81	149537	846	132983	15152	177864
				367,87	9,63	15708	411	–	13175	
## 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	31	287,39	2,06	8909	64	6423	2299	12105
				78,13	0,77	2422	24	–	897	
## 2306-1710-0101	Канал кабельный размерами №2-28 м, №10 -24 м	м	52	120		6240		6240		6739
## 1110-0107-0102	Проемы дверные наружные под слуховое окно. Установка блоков (1,2*0,8 - 4 шт.) НР = 90 %	м2	3,84	2073,96	400,78	7964	1539	2817	3604	12493
				939,58	103,13	3608	396	–	925	
## 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски НР = 72 %	м2	22	1889,82	15,5	41576	341	21184	14668	60744
				911,41	14,59	20051	321	–	4500	
## 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	92,2	639,8	4,27	58990	394	19294	31590	97826
				426,27	2,02	39302	186	–	7246	
## 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски НР = 72 %	м2	25	2320,36	27,12	58009	678	28047	21475	85843

					1171,36	21,72	29284	543	–	6359	
## 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	83,3	768,3	4,54	63999	378	19008	35833	107819
				535,57	2,14	44613	178	–	7987	
## 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка НР = 72 %	м2 перегородок	2,1	1603,81	171,9	3368	361	–	2288	6108
				1431,9	81,43	3007	171	–	452	
## 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	2,1	319,52	–	671	–	–	483	1246
				319,52	–	671	–	–	92	
## 1206-0101-0901	Коробки дверные железные. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	1860	102	1860	102	–	1300	3413
				1758	48	1758	48	–	253	
## 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,1	2150	14,76	4515	31	341	2868	7974
				1972,86	6,19	4143	13	–	591	

Итого	**2 657 924**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	605 667
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 990
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 504
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 313 023
Накладные расходы, тенге	513 357
Сметная прибыль (8 %), тенге	196 887
Всего	**2 657 924**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**53 158**

Прочие затраты (составление сметы)	**161 965**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**2 873 047**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (с учетом коэффициента понижения = 1,29814339)	**2 213 197**

Заказчик

ГУ "Восточно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"

ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 35
БИН 120240019160
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Сембинов Е.А.

Подрядчик

ТОО."НУР-ТОК"

ВКО, г. Семей, Чимкентский, 78а
БИН 021140007938
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ23826F1KZTD2001581
АО "АТФ Банк"

Сыдыкова А.М.