Заказчик: "Семейский региональный филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "НУР-ТӨК"

Наименование стройки: Текущий ремонт зданий Семейского РФ по адресу г.Семей, ул. Сатпаева, 201
Наименование объекта: Семейский Региональный филиал

Договор № 010341001634/190125/00 от 22.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Текущий ремонт здания

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Лабораторный корпус										
1	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	68,5	99,14	2,55	6791	175	–	4828	11619
					96,58	1,31	6616	90	–	–	
2	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	68,5	4426,2	120,74	303195	8271	228891	65572	368767
					963,99	54,36	66033	3724	–	–	
3	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	88,2	1723,05	12,02	151973	1060	128740	21182	173155

4 1115-0405-0108	Потолки. Окраска водоэмульсионными составами высококачественная. НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности		251,39	4,09	22173	361	–	–	
			116	1255,41	6,28	145627	729	30691	91641	237268
				984,54	2,97	114207	344	–	–	
	Итого по разделу 1					**790 809**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					209 029				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 235				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 519				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					388 322				
	Накладные расходы, тенге					183 223				

Раздел 2 Гараж

2.1 Проводка трубопровода

5 1101-0101-0102	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими с ковшом вместимостью 15 м3 при работе на гидроэнергетическом строительстве НР = 72 %	м3 грунта	28	109,93	107,75	3078	3017	–	422	3500
				2,18	18,75	61	525	–	–	
6 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	3	1850,33	–	5551	–	–	3997	9548
				1850,33	–	5551	–	–	–	
7 1312-0207-0208	Трубопровод из полипропиленовых труб, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях НР = 61 %	м трубопровода	20	2616,15	180,5	52323	3610	273	30320	82643

				2422	63,25	48440	1265	–	–	
8	1312-1101-0106	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	3971	–	7942	–	192	4728	12670
					3875	–	7750	–	–	–	
9	1312-0207-0101	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях НР = 61 %	м трубопровода	22	1290,36	78,5	28388	1727	19	16641	45029
					1211	29,05	26642	639	–	–	
10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	31	31,77	31,77	985	985	–	261	1246
					–	11,68	–	362	–	–	
11	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	20406	112	20406	112	19204	1103	21509
					1090	36	1090	36	–	–	
12	1116-1301-0203	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	2383,8	13,8	11919	69	6046	5714	17633
					1160,8	5,4	5804	27	–	–	
13	1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 98 %	комплект	1	1399	50	1399	50	368	985	2384
					981	24	981	24	–	–	
14	1117-0201-0103	Смесители с подводкой. Установка НР = 98 %	шт.	1	2047	1	2047	1	1198	831	2878
					848	–	848	–	–	–	

2.2 Кровельные работы

15 1146-0401-0704	Покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка НР = 84 %	м2	404	127,82	2,49	51639	1004	–	42533	94172
				125,33	–	50635	–	–	–	
16 1110-0211-0101	Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки. Сборка НР = 90 %	м2 кровли	40	690,55	54,63	27622	2185	4565	19582	47204
				521,8	22,15	20872	886	–	–	
17 1109-0401-0204	Покрытие кровельное из профилированных алюминиевых листов толщиной не менее 0,5 мм. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	404	1323,19	214,17	534567	86525	291768	123150	657717
				386,82	54,96	156274	22204	–	–	
18 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	44	1700,5	1047,75	74822	46101	17565	19070	93892
				253,55	217,55	11156	9572	–	–	
19 1112-0101-0707	Устройство водосточных элементов кровли НР = 92 %	м труб	36	1647	85,83	59292	3090	13022	40476	99768
				1199,44	22,67	43180	816	–	–	

Итого по разделу 2 **1 191 793**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 379 284
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 148 476
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 36 356
- материалы, изделия и конструкции, тенге 354 220

Накладные расходы, тенге 309 813

Раздел 3 Котельная

3.1 Монтаж электропроводки

20 1308-0206-1303	Установка кабеля АВВГ 4*16 НР = 72 %	м	15	349,87	2,47	5248	37	2396	2036	7284

				187,67	0,87	2815	13	–	–	
21 1308-0206-2102	Установка бронерукав с креплением НР = 72 %	м	15	777,87	53,93	11668	809	5580	3906	15574
				351,93	9,73	5279	146	–	–	
22 1308-0206-1504	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР = 72 %	м трассы	22	791,95	108,95	17423	2397	3929	8549	25972
				504,41	35,32	11097	777	–	–	
23 1303-0402-0109	Установка муфты соединительной НР = 61 %	комплект	1	39615	74	39615	74	3167	22200	61815
				36374	19	36374	19	–	–	
	Итого по разделу 3					**110 645**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					55 565				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 317				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					955				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 072				
	Накладные расходы, тенге					36 691				

Раздел 4 Ограждение

24 1109-0302-0113	Наращивание бетонного ограждения опорными стойками из металических труб размерами не менее 50*50мм НР = 69 %	т конструкций	1,27	24707,87	12200,79	31379	15495	7722	8660	40039
				6426,77	3455,91	8162	4389	–	–	
25 1135-0124-0601	Монтаж металлического каркаса, ограждения из уголка размерами 45*45 мм НР = 82 %	т металлокон струкций	1,54	518214,94	18,18	798051	28	766814	25591	823642
				20265,58	–	31209	–	–	–	
26 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа толщиной не менее 0,5мм. Монтаж НР = 69 %	м2	352	2064,33	873,72	726643	307548	50826	312563	1039206
				1046,22	240,68	368269	84721	–	–	

27	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки (егозы). Установка НР = 118 %	м оград	321	2294,93	539,74	736674	173255	226219	477061	1213735
					1050,47	209	337200	67089	–	–	
		Итого по разделу 4					**3 116 622**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					744 840				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					496 326				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					156 199				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 051 581				
		Накладные расходы, тенге					823 875				
		Всего					**5 209 869**				
		Непридвиденные работы и затраты (2%)					**104 197**				
		Итого в текущих ценах с 02.07.2018					**5 314 066**				
		Итого по Акту в текущих ценах 2019 года (с учетом коэффициента понижения 1,40)					**3 188 439,60**				

Заказчик:

"Семейский региональный филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Сатпаева, 201
БИН 010341001634
БИК NURSKZKX
ИИК KZ8884905KZ001670246
АО "Нурбанк"

Директор филиала _____ Балуанов А. К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НУР-ТӨК"

Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Чимкентский, 78а
БИН/ИИН 021140007938
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ23826F1KZTD2001581
АО "АТФБанк"

Директор _____ Сыдыкова А. М.

Заказчик:"Семейский региональный филиал Республиканского государственного предприятия на парве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

Подрядчик ТОО "НУР-ТӨК"

Наименование стройки: Текущий ремонт зданий Семейского РФ по адресу г.Семей, ул. Сатпаева, 201

Наименование объекта: Семейский Региональный филиал

Дополнительное соглашение №010341001634/190125/01 от 30.09.19г. к договору №010341001634/190125/00 от 22.07.19г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Общестроительные работы на дополнительное соглашение

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Лабораторный корпус										
1	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	96	99,14	2,55	9517	245	–	6766	16284
					96,58	1,31	9272	126	–	–	
2	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	90	4426,2	120,74	398358	10867	300732	86152	484510
					963,99	54,36	86759	4892	–	–	
3	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	95,2	1723,05	12,02	164034	1144	138958	22862	186897
					251,39	4,09	23932	389	–	–	
4	1115-0405-0108	Потолки. Окраска водоэмульсионными составами высококачественная. НР = 80 %	м2 окрашивае мой поверхност и	750	1255,41	6,28	941558	4710	198443	592506	1534064
					984,54	2,97	738405	2228	–	–	

5	1116-1301-0203	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	34	2383,8	13,8	81049	469	41113	38858	119907
					1160,8	5,4	39467	184	–	–	
6	1117-0201-0103	Смесители с подводкой. Установка НР = 98 %	шт.	11	2047	1	22517	11	13178	9141	31658
					848	–	9328	–	–	–	
		Итого по разделу 1					**2 373 320**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					907 163				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 446				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 819				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					692 423				
		Накладные расходы, тенге					756 286				
	Раздел 2 Кровельные работы										
7	1110-0211-0101	Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки. Сборка НР = 90 %	м2 кровли	12	690,55	54,63	8287	656	1369	5875	14161
					521,8	22,15	6262	266	–	–	
8	1109-0401-0204	Покрытие кровельное из профилированных алюминиевых листов толщиной не менее 0,5 мм. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	94	1323,19	214,17	124380	20132	67887	28654	153034
					386,82	54,96	36361	5166	–	–	
9	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	11	1700,5	1047,75	18706	11525	4391	4768	23473
					253,55	217,55	2789	2393	–	–	
10	1112-0101-0707	Устройство водосточных элементов кровли НР = 92 %	м труб	21	1647	85,83	34587	1802	7596	23611	58198
					1199,44	22,67	25188	476	–	–	
		Итого по разделу 2					**248 866**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					70 600				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					34 115				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 301				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					81 244				
		Накладные расходы, тенге					62 907				
		Итого по акту					**2 622 186**				
		Накладные расходы, тенге					819 193				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					68 828				
		Итого по акту в текущих ценах 02.07.2018г.					**3 510 207**				
		Итого по акту в тнкущих ценах 2019 года (с учетом коэффициента понижения 1,40)					**2 106 124**				

Заказчик:

"Семейский регионалный филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республика Казахстан"
Восточна-Казахстанская область, г.Семей, Сатпаева, 201
БИН 010341001634
БИН NURSKZKX
ИИК KZ8884905KZ001670246
АО "НУРБАНК"

Директор филиала _____ Балуанов А.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НУР-ТӨК"

ВКО, г. Семей, Чимкентский, 78а
БИН/ИИН 021140007938
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ23826F1KZTD2001581
АО "АТФБАНК"

Диркетор _____ Сыдыкова А.М