Заказчик: "Семейский региональный филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лабортория" Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахсатан"

Подрядчик: ТОО "НУР-ТӨК"

Наименование стройки: Текущий ремонт здания Бескарагайской РВЛ Семейского регионального филиала
Наименование объекта:Бескарагайская РВЛ

Договор №010341001634/190137/00 от 01.08.2019г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года
Текущий ремонт здания

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Лабораторный корпус										
1	1207-0101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	77,5	113,19	2,81	8772	218	–	6243	15015
					110,37	1,51	8554	117	–	–	
2	1146-0401-0902	Покрытия полов дощатых. Разборка НР = 84 %	м2 покрытия	54,5	338,39	78,88	18442	4299	–	13815	32257
					259,5	42,28	14143	2304	–	–	

3 1127-0602-0708	Покрытие или основания щебеночные. Засыпка пола щебнем НР = 108 %	м2 покрытия или основания	54,5	1145,61	115,14	62436	6275	52780	6021	68457
				62,04	40,26	3381	2194	–	–	
4 1115-0209-0103	Стяжка под полы. устройство из цементно-песчанных растворов, толщиной 30 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	82	1156,34	117,52	94820	9637	54018	30281	125101
				380,06	81,54	31165	6686	–	–	
5 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство полов НР = 94 %	м2 покрытия	87	4504,3	130,07	391874	11316	284733	95157	487031
				1101,44	62,14	95825	5406	–	–	
6 1115-0106-0102	Облицовка стен из керамических плит на цементном растворе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	44,3	5931,92	31,15	262784	1380	101127	128772	391556
				3617,99	15,53	160277	688	–	–	
7 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	57,1	587,71	1,66	33558	95	15096	17309	50867
				321,66	0,82	18367	47	–	–	
8 1115-0403-0308	Стены и потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке, с расчисткой старой краски НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	569	847,49	3,26	482222	1857	141642	271724	753946
				595,3	1,64	338723	932	–	–	

9	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР = 72 %	м2	44,3	783,7	12,53	34718	555	9179	18203	52921
					563,97	6,73	24984	298	–	–	
10	8805-0601-0101	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм НР = 90 %	м2 перегородки	3,8	29992,11	173,95	113970	661	108665	4460	118430
					1222,11	82,11	4644	312	–	–	
11	1146-0302-0403	Стены кирпичные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	2,3	2210	910	5083	2093	–	3329	8412
					1300	423,04	2990	973	–	–	
12	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание сухими растворными смесями. Толщина намета до 10 мм НР = 72 %	м2	14,4	783,61	12,5	11284	180	2983	5917	17201
					563,96	6,74	8121	97	–	–	
13	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	3	16500,67	2599,33	49502	7798	34311	8605	58107
					2464,33	1121	7393	3363	–	–	
14	1308-0305-0104	Монтаж выключателей НР = 72 %	шт.	1	543	4	543	4	7	384	927
					532	2	532	2	–	–	
15	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	7	2127,43	118,14	14892	827	–	10404	25296
					2009,29	55	14065	385	–	–	

16	8806-0204-0101	Дверные блоки с дверью из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках НР = 90 %	м2 проема	14	31184	177	436576	2478	419244	14389	450965
					1061	81	14854	1134	–	–	
17	8806-0101-0602	Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м НР = 90 %	м2 проемов	6,2	26990,97	180,97	167344	1122	156786	8961	176305
					1521,94	84,03	9436	521	–	–	
18	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	3,4	13885	9,71	47209	33	46334	773	47982
					247,65	5	842	17	–	–	
19	1120-1101-0105	Двери металлические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка НР = 98 %	дверь	2	39270,5	292	78541	584	71993	6007	84548
					2982	83	5964	166	–	–	
20	1203-0101-0201	Разборка твердотопливного котла отопления с колодцем НР = 72 %	м3 кладки	4,5	24867,78	4880	111905	21960	–	71951	183856
					19987,78	2219,33	89945	9987	–	–	
21	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 для прокладки труб отопления НР = 84 %	отверстие	7	307,86	129,57	2155	907	–	1402	3557

					178,29	60,14	1248	421	–	–	
22	1306-0101-1506	Устройство котла длительного горения с циркуляционным насосом на твердом топливе, мощностью 300 кв.м. НР = 61 %	комплект	1	565282	22328	565282	22328	63178	296438	861720
					479776	6188	479776	6188	–	–	
23	8812-0204-0102	Радиаторы отопления чугунные МС-140, по 11 секции НР = 98 %	кВт	90	18579	160	1672110	14400	1472760	188042	1860152
					2055	77	184950	6930	–	–	
24	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	2111,19	18,33	88670	770	65972	17221	105891
					411,05	7,33	17264	308	4664	–	
25	1212-0103-0113	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами НР = 72 %	м2	32	675,25	0,28	21608	9	3067	13346	34954
					579,13	0,13	18532	4	–	–	
26	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2628	108	7884	324	1698	5579	13463
					1870	27,67	5610	83	252	–	
27	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	16569	139	16569	139	15425	1027	17596
					1005	43	1005	43	–	–	
28	1118-0401-0106	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	35562	784	35562	784	24149	10713	46275

				10629	303	10629	303	–	–	
29	1120-1701-0102	Установка группы безопасности отопления НР = 98 %	агрегат	1	18989	1132	18989	1132	878	11548	30537
				11426	358	11426	358	5553	–	
30	1118-1101-0105	Краны маевского. Установка НР = 98 %	шт.	4	292	–	1168	–	452	702	1870
				179	–	716	–	–	–	
31	1318-0106-0122	Насос циркуляционный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	19748	–	19748	–	14	12038	31786
				19734	–	19734	–	–	–	
32	1109-0601-0202	Установка дымоходной трубы диаметром 200мм НР = 69 %	м	5	3644,8	167,6	18224	838	3076	9955	28179
				2862	23,4	14310	117	–	–	

Итого по разделу 1 **6 185 160**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 619 405
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 115 003
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 50 384
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 149 567
- оборудование, тенге 10 469

Накладные расходы, тенге 1 290 716

Раздел 2 Устройство пандуса

33	1135-0136-0401	Устройство бетона, с наклоном НР = 82 %	м3 бетона	2,8	21945,71	37,86	61448	106	48609	10441	71889
					4547,5	–	12733	–	–	–	

34	1115-0106-0101	Устройство покрытий из керамогранитных плиток (антискользящим покрытием) на растворе из сухой смеси НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	21,5	3553,53	22,33	76401	480	44371	25426	101827
					1467,44	10,79	31550	232	–	–	
35	1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами диаметром не менее 32мм НР = 90 %	м перил	12	390,25	43,17	4683	518	281	3701	8384
					323,67	19	3884	228	–	–	
		Итого по разделу 2					**182 100**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 167				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 104				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					460				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					93 261				
		Накладные расходы, тенге					39 568				
		Раздел 3 Крыльцо									
36	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,285	27014,04	12470,18	7699	3554	2052	2161	9860
					7343,86	3645,61	2093	1039	–	–	
37	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	24210	1684,29	16947	1179	14317	1578	18525
					2072,86	404,29	1451	283	–	–	

38	1306-0101-0109	Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,07	195942,86	37385,71	13716	2617	2521	5702	19418
					122542,86	11000	8578	770	–	–	
39	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа не менее 0,5мм при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	17	3613,47	942,53	61429	16023	25079	17251	78680
					1195,71	275	20327	4675	–	–	
40	1212-0103-0102	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за один раз НР = 72 %	м2	7,2	277,64	0,28	1999	2	714	924	2923
					178,19	0,14	1283	1	–	–	
		Итого по разделу 3					**129 406**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 732				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 375				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 768				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					44 683				
		Накладные расходы, тенге					27 616				
		Раздел 4 Ограждение									
41	1101-0205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	8,85	1753,9	–	15522	–	–	11176	26698

				1753,9	–	15522	–	–	–	
42	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,2	5941,61	1761,29	36838	10920	20316	9643	46481
					903,55	768,87	5602	4767	–	–	
43	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,98	27107,07	12463,64	53672	24678	14453	15008	68680
					7343,94	3641,41	14541	7210	–	–	
44	1130-0104-0103	Стойки из монолитного железобетона. Устройство НР = 84 %	м3 железобетона в деле	8,75	44211,2	4517,49	386848	39528	239446	104067	490915
					12328,46	1830,29	107874	16015	–	–	
45	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,55	15725,45	1416,36	8649	779	48	7428	16077
					14221,82	620	7822	341	–	–	
46	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	30,6	21548,43	1338,92	659382	40971	516500	101517	760899
					3330,42	315,23	101911	9646	–	–	
47	1306-0101-0109	Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	2,6	195958,08	37398,85	509491	97237	93655	211794	721285
					122538,08	11001,92	318599	28605	–	–	

48	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа толщиной не менее 0,5мм при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	510	2789,14	942,58	1422461	480718	331946	517533	1939994
					1195,68	275	609797	140251	–	–	
49	1107-0111-0113	Егоза. Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР = 118 %	м оград	204	3262,58	604,51	665566	123321	297393	346419	1011985
					1200,25	238,84	244852	48723	–	–	
50	1107-0111-0201	Изготовление и монтаж глухих ворот размером 2,5*2,0 м. НР = 118 %	шт.	2	106880	5051	213760	10102	153426	63945	277705
					25116	1979,5	50232	3959	–	–	
51	1107-0111-0208	Изготовление и монтаж глухих калиток, размером 2,5*1,2 м. НР = 118 %	шт.	2	81228,5	104	162457	208	139688	26721	189178
					11280,5	42	22561	84	–	–	

Итого по разделу 4	**5 549 897**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 499 313
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	828 462
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	259 601
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 806 871
Накладные расходы, тенге	1 415 251
Всего по акту	**12 046 563**
Непридвиденные работы и затраты 2%	**240 722**
Итого по акту в текущих ценах с 01.01.2019г.	**12 287 285**

Итого по акту (с учетом коэффицента понижения 1,40)	**7 372 371**

Заказчик:
"Семейский региональный фелиал Республиканского государственного предприятия на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборотория" Ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" ВКО, г.Семей, ул. Сатпаева, 201
БИН 010341001634
БИК NURSKZKX
ИИК KZ8884905KZ001670246
АО "Нурбанк"

Директор филиала _____ Балуанов А.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НУР-ТӨК"

ВКО,г Семей,пер.Чимкетский,78а
БИН 021140007938
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ223826FKZTD20011581
АО"АТФБанк"

Директор _____ Сыдыкова А.М.

Заказчик: "Семейский региональный филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лабортория" Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахсатан"
Подрядчик: ТОО "НУР-ТӨК"
Наименование стройки: Текущий ремонт здания Бескарагайской РВЛ Семейского регионального филиала
Наименование объекта: Бескарагайская РВЛ
Дополнительное соглашение №010341001634/190137/01 от 18.11.2019г.к договору №010341001634/190137/00 от01.08.2019г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Лабораторный корпус										
1	1207-0101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	11	113,19	2,81	1245	31	–	886	2131
					———	———	———	———	———	———	
					110,37	1,51	1214	17	–	–	
2	1146-0401-0902	Покрытия полов дощатых. Разборка НР = 84 %	м2 покрытия	11	338,39	78,88	3722	868	–	2788	6511
					———	———	———	———	———	———	
					259,5	42,28	2855	465	–	–	
3	1127-0602-0708	Покрытие или основания щебеночные. Засыпка пола щебнем НР = 108 %	м2 покрытия или основания	11	1145,61	115,14	12602	1267	10653	1215	13817
					———	———	———	———	———	———	
					62,04	40,26	682	443	–	–	

4	1115-0209-0103	Стяжка под полы. устройство из цементно-песчанных растворов, толщиной 30 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22	1156,34	117,52	25439	2585	14493	8124	33564
					380,06	81,54	8361	1794	–	–	
5	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство полов НР = 94 %	м2 покрытия	22	4504,3	130,07	99095	2862	72001	24063	123157
					1101,44	62,14	24232	1367	–	–	
6	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	30	587,71	1,66	17631	50	7932	9094	26725
					321,66	0,82	9650	25	–	–	
7	1115-0403-0308	Стены и потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке, с расчисткой старой краски НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	115	847,49	3,26	97461	375	28627	54918	152380
					595,3	1,64	68460	189	–	–	
8	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР = 72 %	м2	133	783,7	12,53	104232	1666	27558	54650	158882
					563,97	6,73	75008	895	–	–	
9	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	3	16500,67	2599,33	49502	7798	34311	8605	58107
					2464,33	1121	7393	3363	–	–	
10	1308-0305-0104	Монтаж выключателей НР = 72 %	шт.	3	543	4	1629	12	21	1153	2782
					532	2	1596	6	–	–	
11	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	5	2127,43	118,14	10637	591	–	7431	18069

					2009,29	55	10046	275	–	–	
12	8806-0204-0101	Дверные блоки с дверью из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках НР = 90 %	м2 проема	9,2	31184	177	286893	1628	275503	9456	296349
					1061	81	9761	745	–	–	
13	8806-0101-0602	Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м НР = 90 %	м2 проемов	6,2	26990,97	180,97	167344	1122	156786	8961	176305
					1521,94	84,03	9436	521	–	–	
14	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	3,2	13885	9,71	44432	31	43608	728	45160
					247,65	5	792	16	–	–	
		Итого по разделу 1					**1 113 939**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					229 486				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 885				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 120				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					671 493				
		Накладные расходы, тенге					192 074				
	Раздел 2 Ограждение										
15	1101-0205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,3	1753,9	–	4034	–	–	2904	6938
					1753,9	–	4034	–	–	–	
16	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,7	5941,61	1761,29	10101	2994	5571	2644	12745

					903,55	768,87	1536	1307	–	–	
17	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,48	27107,07	12463,64	13011	5983	3504	3638	16650
					7343,94	3641,41	3525	1748	–	–	
18	1130-0104-0103	Стойки из монолитного железобетона. Устройство НР = 84 %	м3 железобетона в деле	2,2	44211,2	4517,49	97265	9938	60204	26165	123430
					12328,46	1830,29	27123	4027	–	–	
19	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,2	15725,45	1416,36	3145	283	17	2701	5846
					14221,82	620	2844	124	–	–	
20	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	6,5	21548,43	1338,92	140065	8703	109714	21564	161629
					3330,42	315,23	21648	2049	–	–	
21	1306-0101-0109	Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,63	195958,08	37398,85	123454	23561	22693	51319	174773
					122538,08	11001,92	77199	6931	–	–	
22	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа толщиной не менее 0,5мм при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	112	2789,14	942,58	312384	105569	72899	113654	426038
					1195,68	275	133916	30800	–	–	
23	1107-0111-0113	Егоза. Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР = 118 %	м оград	90	3262,58	604,51	293632	54406	131204	152831	446464

					1200,25	238,84	108023	21496	–	–	
		Итого по разделу 2					**1 374 513**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					379 847				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					211 438				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					68 481				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					405 805				
		Накладные расходы, тенге					377 422				
		Всего по акту					**3 057 947**				
		Непридвиданные работы и затраты 2%					61 159				
		Итого по акту в текущих ценах с 01.01.2019г.					**3 119 106,0**				
		Итого по акту с учетом скидки подрядчика (40%), без НДС, тенге					**1 871 463,0**				

Заказчик:
"Семейский региональный филиал Республиканского государственного предприятия на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборотория" Ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" ВКО, г.Семей, ул. Сатпаева, 201
БИН 010341001634
БИК NURSKZKX
ИИК KZ8884905KZ001670246
АО "Нурбанк"

Директор филиала _____ Балуанов А.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НУР-ТӨК"

ВКО,г Семей,пер.Чимкетский,78а
БИН 021140007938
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ23826FKZTD20011581
АО"АТФБанк"

Директор _____ Сыдыкова А.М.