5	99-1-1	Стоимость камня *т*	48	209		10032				
6	П8-146-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 146-150 км, 1 класс груза *т*	48	646,3 -	646,3 129,26	31022 -	31022 6204	6204 100	- 0,27145	- 13
		Итого по разделу 2				**59 159** **9 597**	**32 657** **6 759**			**63** **15**
		Накладные расходы, тенге				15 865				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				4 501				
		Всего по разделу, тенге				**79 525**				
		Всего прямые затраты, тенге				**63 792** **14 230**	**32 657** **6 759**			**95** **15**
		Накладные расходы, тенге				21 101				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				5 093				
		Всего по смете, тенге				**89 986**				
Труба переезд на ПК-46+00										
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-164-2	Выемка грунта вручную к1тр=1,2; к1зпр =1,2; *$м^3$ грунта*	18,7	262,72 262,72	- -	4913 4913	- -	5552 113	1,848 -	35 -
2	Е1-90-6	Плантровка вручную гревня дамб и верх сооружения *$м^2$ спланированной поверхности*	65	10,22 10,22	- -	664 664	- -	750 113	0,065 -	4 -
		Итого по разделу 1				**5 577** **5 577**	**-** **-**			**39** **-**
		Накладные расходы, тенге				6 302				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				713				
		Всего по разделу, тенге				**12 592**				
		Раздел 2. Прочие работы								
3	Е46-33-5	Заделка бетоном между плитами *$м^3$ заделки*	0,5	25323,37 112445,5	332,71 126	12662 5623	166 63	5686 100	75,22 0,61	38 -
4	Е42-4-4	Крепление откосов и дна из каменной наброски *$м^3$*	32	170,1 124,2	45,9 15,36	5443 3974	1469 492	3975 89	0,794 0,0525	25 2
5	99-1-1	Стоимость камня *т*	48	209		10032				

6	П8-146-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 146-150 км, 1 класс груза *т*	48	646,3 -	646,3 129,26	310 -	31022 6204	6204 100	- 0,27145	- 13
		Итого по разделу 2				**59 159** **9 597**	**32 657** **6 759**			**63** **15**
		Накладные расходы, тенге				15 865				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				4 501				
		Всего по разделу, тенге				**79 525**				
		Раздел 3. Металлоконструкции (ПС-150х150) – 1 шт								
7	Е9-62-1	Изготовление закладных частей *т конструкции*	0,122	33051,57 16524	14360,59 2990,06	4032 2016	1752 365	2143 90	91,8 1022	11 1
8	1-1-899	Уголок 75х50х5(уголок,стоика) *т*	0,075	59200		4440				
9	1-1-907	Швеллеры из стали № 12 *т*	0,036	70000		2520				
10	1-1-887	Лист 4 *т*	0,0049	55877		274				
11	1-1-900	Лист 10 монтажный *т*	0,0052	62200		323				
12	1-1-880	Полоса 5х50 *т*	0,001	49389		49				
13	1-1-898	Угол 40х40х4 (стяжка) *т*	0,0029	59500		173				
14	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,00044	149300		66				
15	1-1-1046	Электоды, d=2 мм, Э42 *т*	0,0028	155500		435				
16	Е39-2-1	Установка закладных частей *т конструкции*	0,122	53999,06 22344,75	14660,06 3135,15	6588 2726	1789 382	2797 90	120,61 12,34	15 2
17	Е9-62-1	Изготовление затворов *т конструкции*	0,141	33051,57 16524	14360,59 2990,06	4660 2330	2025 422	2477 90	91,8 10,22	13 1
18	1-1-899	Угол 63х40х4 *т*	0,0012	59200		71				
19	1-1-881	Полоса 5х56 *т*	0,004	49389		20				

20	1-1-887	Лист 4 *т*	0,084	55877		469				
21	1-1-878	Полоса 4х70 (ребро) *т*	0,007	49389		346				
22	1-1-878	Полоса 16х70 (подвеска) *т*	0,002	60200		120				
23	1-1-899	Уголок 70х50х5 *т*	0,022	59200		1302				
24	1-1-899	Уголок 75х50х5 *т*	0,008	59200		474				
25	1-1-881	Полоса 4х75 (накладка) *т*	0,004	49389		198				
26	1-1-881	Полоса 6х50 *т*	0,004	49389		148				
27	1-1-881	Полоса 4х40 *т*	0,004	49389		198				
28	1-1-881	Полоса 4х50 *т*	0,003	49389		148				
30	1-1-724	Резина прессованная *кг*	3,78	425		1607				
31	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,0027	149300		403				
32	Ц22-110-1	Монтаж затворов *т*	0,141	80722,33 25875	47334,58 11587,5	11382 3648	6674 1634	4754 90	137 67,671	19 10
33	Е41-11-1	Окраска металлоконструкций *т*	0,263	637,86 274,5	186,36 48,96	168 72	49 13	88 104	1,77 0,17	- -
		Итого по разделу 3				**45 170 10 792**	**12 289 2 816**			**58 14**
		Накладные расходы, тенге				12 259				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				3 446				
		Всего по разделу, тенге				**60 875**				
		Раздел 4. Оборудования								
34	Ц22-61-3	Монтаж винтоподъемника *комплект*	1	14538,68 11070	2003,93 400,5	14539 11070	2004 401	10324 90	59 2,33892	59 2
35	80-1-1 прайс лист	Стоимость винтоподъемника *шт*	1	100199		100199				

		Итого по разделу 4				**114 738 11 0**	**2 004 401**			**59 2**
		Накладные расходы, тенге				10 324				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				1 492				
		Всего по разделу, тенге				**126 554**				
		Всего прямые затраты, тенге				**224 644 37 036**	**46 950 9 976**			**219 31**
		Накладные расходы, тенге				44 750				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				10 152				
		Всего по смете, тенге				**279 546**				
	2-1	Очистка канала "Бозарык"				1 955 624,8				
	2-2	Гидротехнические сооружения				369 532				
		Итого по главам 1-7				2 325 156,8				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения (4 %)				83 146,3				
	СН РК 8.02-07-2002	Затраты напроизводство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)				87 553				
	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21 618				
	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8 647,2				
	СН РК 8.02-02-2002 вып.13.п. 4.7.9	Затраты на дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				206 859,6				
		Итого по главам 1-9				2 732 980,9				
		-в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				2 732 980,9				
		- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп=2,737)				7 480 168,7				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				138 615,5				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				7 618 784,2				
		Тендерная скидка				**2 202 266,34**				

		Сметная стоимость в текущем уровне цен				5 416 517,86				
		НДС (12%)				**649 982,14**				
		Всего по акту:				**6 066 500**				

Заказчик:

Руководитель отдела Водных ресурсов ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

_____ **К. Авбакиров**

Подрядчик:

Директор ТОО «Мураптехсервис»

_____ **Б. Райымбек**

Технадзор:

Директор ТОО «Aisar-Group»

_____ **А. Сраилов**

Форма КС-3

Наименование объекта: Текущий ремонт канала «Бозарык» для улучшения водообеспеченности и экологического состояния а/о Сулутобе Шиелийского района Кызылординской области

Полная сметная стоимость 12 133 027,2 тенге
Лимит финансирования на 2016 год 12 133 027,2 тенге

Исполнитель: ТОО «Мураптехсервис»

Адрес: г.Кызылорда,пос.Тасбугет, р-н ПМК-44 б/н
БИН 051040004698
РНН 330100227128
ИИК KZ916010201000024446
БИК HSBKKZKX КБЕ 17
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 12 133 027,2 тенге, в.т.ч. НДС 1 299 967,2 тенге
б) за отчетный месяц 6 066 500 тенге, в.т.ч. НДС 649 982,14 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№33	07.06.2016 г.						

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактиви-рованная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			Кол-во	сумма (тенге)	
1	Текущий ремонт канала «Бозарык» для улучшения водообеспеченности и экологического состояния а/о Сулутобе Шиелийского района Кызылординской области	тенге	12 133 027,2				12 133 027,2	6 066 500		6 066 500	6 066 500
	Итого:		**12 133 027,2**				**12 133 027,2**	**6 066 500**		**6 066 500**	**6 066 500**
	в том числе НДС 12%		1 299 967,2				1 299 967,2	**649 982,14**		**649 982,14**	**649 982,14**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

_____ **Ж. Айтжанова**

Подрядчик:
Директор ТОО «Мураптехсервис»

_____ **Б.Райымбек**

Технадзор:
Директор ТОО «Aisar-Group»

_____ **А. Сраилов**