АКТ

г.Кызылорда **«06» октября 2016 года.**

Мы нижеподписавшиеся и.о директора КФ РГП «Казводхоз» М.Капанов, с одной стороны и директор ТОО «Мураптехсервис» Б.Райымбек, с другой стороны произвели приемку выполненных работ по объекту «Текущий ремонт защитной дамбы вдоль р.Сырдарьи города Кызылорда» согласно договора № 66 от 15.09.2016 года.

По результатам приемки было установлено, что действительно были произведены работы по текущему ремонту защитной дамбы вдоль р.Сырдарьи города Кызылорда.

Работы выполнены в срок, качественно , в соответствии проектно-сметной документации.

И.о директора
КФ РГП «Казводхоз» _____ **М.Капанов**

Директор ТОО
«Мураптехсервис» _____ **Б.Райымбек**

Счет-фактура № 00000000014 от 3 октября 2016 г.

Поставщик: ТОО "Мураптехсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

ИИК поставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №66 от 15.09.2016 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда Толе би,66

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110841002280, КФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК,г.Кызылорда Толе би,66

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110841002280, г.Кызылорда Толе би,66

ИИК получателя: KZ54319K010004247646, в банке АО "Бта Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт защитной дамбы вдоль р.Сырдарьи города Кызылорда	работа	1	7 724 658,00	7 724 658,00	12%	926 959,00	8 651 617,00		
Всего по счету:					**7 724 658,00**		**926 959,00**	**8 651 617,00**		

Руководитель: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

Товарищество с ограниченной ответственностью «МУРАПТЕХСЕРВИС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК,г.Кызылорда Толе би,66, тел.: 23-38-40** — **110841002280**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н, тел.: 21-58-36** — **051040004698**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №66 от 15.09.2016 года.

Номер документа	Дата составления
14	03.10.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт защитной дамбы вдоль р.Сырдарьи города Кызылорда	сентябрь 2016 года		работа	1	8 651 617,00	8 651 617,00
				Итого	1	x	8 651 617,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Б.Рахметкабен
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Кызылординская обл. Форма 2В

Заказчик: Кызылординский филиал РГП "Казводхоз"

Подрядчик: ТОО "Мураптехсервис"

Наименование объекта: Текущий ремонт защитной дамбы вдоль р.Сырдарьи города Кызылорда

Акт

выполненных работ за сентябрь 2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Участок групповой скважины								
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя	50	9,85	9,85	493	493	131	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	135	97	0,0088	–
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	250	34,17	32,62	8543	8155	2488	0,00984	2
		м3 грунта		1,42	8,84	355	2210	97	0,03024	8
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	438	51,75	51,75	22667	22667	4533	–	–
		т		–	10,35	–	4533	100	0,02174	10
4	Е36-1-3	Устройство насыпи ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	250	41,04	36,8	10260	9200	3274	0,0259	6
		м3		3,74	9,76	935	2440	97	0,03205	8
5	Е1-25-1	Рекультивация карьера ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	50	8,37	8,37	419	419	112	–	–
		м3 грунта		–	2,29	–	115	97	0,00748	–

6	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10;	250	14,1	13,7	3525	3425	1237	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	1275	97	0,0245	6
7	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	191	170,1	45,9	32489	8767	23724	0,794	152
		м3		124,2	15,36	23722	2934	89	0,0525	10
8	99-1-1(пл)	Стоимость камня	286	209	–	59774			–	
		т								
9	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза	286	807,88	807,88	231054	231054	46212	–	–
		т		–	161,58	–	46212	100	0,33932	97
10	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=40; кэкс1=40; кзпм1=40;	286	128,8	128,8	36837	36837	7322	–	–
		т		–	25,6	–	7322	100	0,0536	15
	Раздел 2 Участок с/о Автомобилист									
11	Е1-25-1	Срезка растительного слоя	124	9,85	9,85	1221	1221	324	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	334	97	0,0088	1
12	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	618	34,17	32,62	21117	20159	6151	0,00984	6
		м3 грунта		1,42	8,84	878	5463	97	0,03024	19
13	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1082	51,75	51,75	55994	55994	11199	–	–
		т		–	10,35	–	11199	100	0,02174	24
14	Е36-1-3	Устройство насыпи ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	618	41,04	36,8	25363	22742	8093	0,0259	16
		м3		3,74	9,76	2311	6032	97	0,03205	20
15	Е1-25-1	Рекультивация карьера ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	124	8,37	8,37	1038	1038	275	–	–
		м3 грунта		–	2,29	–	284	97	0,00748	1

16	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10;	618	14,1	13,7	8714	8467	3057	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	3152	97	0,0245	15
	Раздел 3 Участок ТЭЦ									
17	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	200	170,1	45,9	34020	9180	24842	0,794	159
		м3		124,2	15,36	24840	3072	89	0,0525	11
18	99-1-1(пл)	Стоимость камня	300	209		62700				
		т								
19	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза	300	807,88	807,88	242364	242364	48474	–	–
		т		–	161,58	–	48474	100	0,33932	102
20	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=40; кэкс1=40; кзпм1=40;	300	128,8	128,8	38640	38640	7680	–	–
		т		–	25,6	–	7680	100	0,0536	16
	Раздел 4 Участок с/о Пищевик									
21	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	158	170,1	45,9	26876	7252	19625	0,794	125
		м3		124,2	15,36	19624	2427	89	0,0525	8
22	99-1-1(пл)	Стоимость камня	237	209		49533				
		т								
23	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза	237	807,88	807,88	191468	191468	38294	–	–
		т		–	161,58	–	38294	100	0,33932	80
24	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=40; кэкс1=40; кзпм1=40;	237	128,8	128,8	30526	30526	6067	–	–
		т		–	25,6	–	6067	100	0,0536	13
	Раздел 5 Участок с/о Дружба									
25	Е1-25-1	Срезка растительного слоя	60	9,85	9,85	591	591	156	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	161	97	0,0088	1

26	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	300	34,17	32,62	10251	9786	2986	0,00984	3
		м3 грунта		1,42	8,84	426	2652	97	0,03024	9
27	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	525	51,75	51,75	27169	27169	5434	–	–
		т		–	10,35	–	5434	100	0,02174	11
28	Е36-1-3	Устройство насыпи ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	300	41,04	36,8	12312	11040	3929	0,0259	8
		м3		3,74	9,76	1122	2928	97	0,03205	10
29	Е1-25-1	Рекультивация карьера ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	60	8,37	8,37	502	502	133	–	–
		м3 грунта		–	2,29	–	137	97	0,00748	–
30	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10;	300	14,1	13,7	4230	4110	1484	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	1530	97	0,0245	7
31	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	180	170,1	45,9	30618	8262	22358	0,794	143
		м3		124,2	15,36	22356	2765	89	0,0525	9
32	99-1-1(пл)	Стоимость камня	270	209		56430				
		т								
33	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза	270	807,88	807,88	218128	218128	43627	–	–
		т		–	161,58	–	43627	100	0,33932	92
34	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=40; кэкс1=40; кзпм1=40;	270	128,8	128,8	34776	34776	6912	–	–
		т		–	25,6	–	6912	100	0,0536	14

Раздел 6 Участок с/о Бумажник

35	Е1-25-1	Срезка растительного слоя	115	9,85	9,85	1133	1133	300	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	309	97	0,0088	1

36	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	575	34,17	32,62	19648	18757	5723	0,00984	6
		м3 грунта		1,42	8,84	817	5083	97	0,03024	17
37	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1007	51,75	51,75	52112	52112	10422	–	–
		т		–	10,35	–	10422	100	0,02174	22
38	Е36-1-3	Устройство насыпи ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	575	41,04	36,8	23598	21160	7530	0,0259	15
		м3		3,74	9,76	2151	5612	97	0,03205	18
39	Е1-25-1	Рекультивация карьера ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	115	8,37	8,37	963	963	255	–	–
		м3 грунта		–	2,29	–	263	97	0,00748	1
40	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10;	575	14,1	13,7	8108	7878	2845	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	2933	97	0,0245	14
41	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	150	170,1	45,9	25515	6885	18631	0,794	119
		м3		124,2	15,36	18630	2304	89	0,0525	8
42	99-1-1(пл)	Стоимость камня	225	209		47025				
		т								
43	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза	225	807,88	807,88	181773	181773	36356	–	–
		т		–	161,58	–	36356	100	0,33932	76
44	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=40; кэкс1=40; кзпм1=40;	225	128,8	128,8	28980	28980	5760	–	–
		т		–	25,6	–	5760	100	0,0536	12
		Всего прямые затраты				**1979497**	**1584073**			**760**
						118167	**334842**			**786**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				277258				
		Накладные расходы, тенге				437955				

- заработная плата, тенге	65693
- трудоемкость, чел-ч	219
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	145047
Всего	**2562500**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**204469**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2766969**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**7573194**
Налог (2 %)	151464
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7724658**
НДС (12 %)	926959
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8651617**

Заказчик:

Директор Кызылординского филиала РГП «Казводхоз»

_____ Б. Арыстанбаев

Ген подрядчик:

ПУ «Ремводпроект»

_____ Х. Биімбетов

Подрядчик:

Директор: ТОО "Мураптехсервис"

_____ Б. Райымбек

Форма КС-3

Наименование объекта: Текущий ремонт защитной дамбы вдоль р.Сырдарьи города Кызылорда

Полная сметная стоимость 8 651 617 тенге
Лимит финансирования на 2016 год 8 651 617тенге

Исполнитель: ТОО «Мураптехсервис»

Адрес: г.Кызылорда,пос.Тасбугет, р-н ПМК-44 б/н
БИН 051040004698
РНН 330100227128
ИИК KZ916010201000024446
БИК HSBKKZKX КБЕ 17
АО «Народный Банк Казахстана»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 8 651 617 тенге, в.т.ч. НДС 926 959 тенге
б) за отчетный месяц 8 651 617 тенге, в.т.ч. НДС 926 959 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщиком и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		66	15.09.2016 г						

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	аванс			Ранее заактиви-рованная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			Кол-во	сумма (тенге)	
1	Текущий ремонт защитной дамбы вдоль р.Сырдарьи города Кызылорда	тенге	8 651 617	-	-	-	8 651 617	8 651 617		8 651 617	8 651 617
	Итого:		**8 651 617**				**8 651 617**	**8 651 617**		**8 651 617**	**8 651 617**
	в том числе НДС		926 959				926 959	926 959		926 959	926 959

Заказчик: Директор Кызылординского филиала РГП «Казводхоз»

_____ **Б.Арыстанбаев**

Ген. подрядчик: ПУ «Ремводпроект»

_____ **Х.Биімбетов**

Подрядчик: ДиректорТОО «Мураптехсервис»

_____ **Б.Райымбек**