Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» декабря 2018 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная», 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Толстого, 40

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 25.12.2018 г.

Филиал «Енбек-Костанай» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Енбек» исправительной системы Минестерства внутренних дел Республики Кахахстан, Исмагулов Куттужан Ахунгалиевич, 110000 г.Костанай, Джамбула, 89/1

ТОО «Гефест-99»», Александров Анатолий Николаевич, г. Костанай, ул.Толстого 52, договор №210 от 11.05.2018 г.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 25.12.2018 г. ТОО «Тоболстрой group», эксперт технического надзора,Мурзабулатов Кайрат Батырханович, аттестат экспертаКЖСЖКХ №06705, КЖСЖКХ №06706, КЖСЖКХ №06707от 18.02.2014 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 25.12.2018 г. ТОО «ПСД Строй-проект» Акишев Серик Камалиевич аттестат № KZ50VJE00018309 от 17.06.2016г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:«Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к многоэтажным жилым домам №5,13,14,15,16,17,18,19,20,21 в 6–ом квартале мкр.Аэропорт г.Костанай», новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Костанайская область, г. Костанай, микрорайон Аэропорт, 6-ой квартал

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:
а) постановления соответствующего права на землю от «03» мая 2016 года №973акимата города Костаная Костанайской области;
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» от 28.02.2017 г. №31
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО «ПСД Строй-проект», рабочий проект
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» №286 от 04.11.2016 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2017 г.;
месяц, год
окончание работдекабрь 2018 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:4;
фактически, месяц: 16;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Водоснабжения	м	151		114	
Канализация, в том числе канализационный выпуск	м	186,6 52		194,2 52	

Протяжённость кабеля 0,4 кВ.	м	2120,0		2086,72	
Теплоснабжения	м	307,1		309,9	
Газопровод	м	772,8		567,7	
В.т.ч. к жилому дому №5					
Водоснабжения	м	19		19	
Канализация в том числе канализационный выпуск	м	29 10		60 10	
Протяжённость кабеля 0,4 кВ.	м	320		313,12	
Теплоснабжения	м	34,1		64	
Газопровод	м	145,0		156,7	
В.т.ч. к жилому дому №13					
Водоснабжения	м	33		33	
Канализация в том числе канализационный выпуск	м	12 12		12 12	
Протяжённость кабеля 0,4 кВ.	м	220		220	
Теплоснабжения	м	40,1		40,1	
Газопровод	м	72		72	
В.т.ч. к жилому дому №13 блок А, блок Б					
Водоснабжения	м	34		34	
Канализация в том числе канализационный выпуск	м	24 24		24 24	

Протяжённость кабеля 0,4 кВ.	м	600		600	
Теплоснабжения	м	64,1		64,1	
Газопровод	м	121,0		121,0	
В.т.ч. к жилому дому №13 блок В					
Водоснабжения	м	15		15	
Канализация в том числе канализационный выпуск	м	11 11		11 11	
Протяжённость кабеля 0,4 кВ.	м	310		310	
Теплоснабжения	м	37,5		37,5	
Газопровод	м	72		72	
В.т.ч. к жилому дому №17-18					
Водоснабжения	м	37,0		0	
Канализация в том числе канализационный выпуск	м	23,50 5		0 0	
Протяжённость кабеля 0,4 кВ.	м	250		225	
Теплоснабжения	м	50,2		96,6	
Газопровод	м	146		146	
В.т.ч. к жилому дому №19-20-21					
Водоснабжения	м	13		13	
Канализация в том числе канализационный выпуск	м	87,1 15		87,2 15	
Протяжённость кабеля 0,4 кВ.		420		418,6	
Теплоснабжения	м	81,1		157,4	

Газопровод	м	216,8		0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, оборудованию)

Протяженность сети водоснабжения: Ø 63 мм – 114 м, футляр Ø 169 мм – 44 м; футляр Ø 325 мм – 20 м; Протяженность сети канализации: Ø 110 мм – 194,2 м; Протяженность кабельной линии 0,4 кВ - 2086,72 м, сечением 4*50, 4*70, 4*185 мм2 марки АВБбШвнг, в местах проезда заложена асбоцементная труба Ø100 мм; Протяженность тепловой сети - 309,9 м, тепловая сеть выполнена бесканальным способом, частично в непроходных ж/б каналах в лотке Л11-11 с плитой перекрытия П12-12, труба стальная электросварная прямошовная изолированные по ГОСТ 10705-80; Протяженность фасадного газопровода: Ø 57 мм – 567,7 м.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Внешние наружные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Стоимость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего: 77159,354тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ – 65992,460 тыс.тенге;прочие затраты 11166,894 тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 75 898 104,56 тенге; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ –64 075 039тенге; в том числе: прочие затраты – 11 823 065,56тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: «Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) к многоэтажным жилым домам №5,13,14,15,16,17,18,19,20,21 в 6–ом квартале мкр.Аэропорт г.Костанай», принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Ахметов Бауржан Касымханович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) , подпись руководителя

М.П.

Технический надзор: Шакибаев Ербол Ержанович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор: Туйтебаев Арман Абзалович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик): Исмагулов Куттужан Ахунгалиевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик *(По фасадному газопроводу ж.д.№5)*
(Договор №210 от 11.05.2018 г.): Александров Анатолий Николаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

КС-3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО"Гефест-99"

Утверждена Приказом Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство инженерных коммуникаций(сетей электроснабжения,теплоснабжения,газоснабжения,водоснабжения и канализации) к многоэтажным жилым домам 5,13,14,15,16,17,18,19,20,21 в 6-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай"

АКТ №1

выполненных работ и затрат
за май 2018 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		210	11.05.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:										
в том числе										
"Строительство инженерных коммуникаций(сетей электроснабжения,теплоснабжения,газоснабжения,водоснабжения и канализации) к многоэтажным жилым домам 5,13,14,15,16,17,18,19,20,21 в 6-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай"	393 511	351 349							42 162	393 511

М.П. Заказчик Баженов А.М.- руководитель

М.П. Подрядчик Александров А.Н. - директор

"SANA-2015". Версия 16.4 от 12.10.16 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата г. Костанай

Подрядчик: ТОО"Гефест-99"

Наименование стройки:Строительство инженерных коммуникаций(сетей электроснабжения,теплоснабжения,газоснабжения,водоснабжения и канализации) к многоэтажным жилым домам 5,13,14,15,16,17,18,19,20,21 в 6-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай"

Наименование объекта: Строительство инженерных коммуникаций(сетей электроснабжения,теплоснабжения,газоснабжения,водоснабжения и канализации) к многоэтажному жилому дому 5 в 6-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай"
Договор № 210 от 11.05.2018 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2018 г.
(локальная смета 2-1-5)
Газоснабжение

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *км трубопровода*	0,145	446689,13	134944,83	64769,92	19567	32505	336	48,72
				302731,03	58255,17	43896	8447	62,1	67,82	9,8339
2	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	145,58	889,2		129449,74				
3	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *т фасонных частей*	0,0074	602702,99	283513,51	4460,11	2098	1802	312,7	2,31398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				301486,49	90675,68	2231	671	62,1	94,3	0,69782
4	23-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	10	294,58		2945,8				
5	23-020101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *шт.*	1	628,67		628,67				
6	23-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67 *шт.*	2	1093,41		2186,82				
7	11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж(прим снаружи) *т конструкций*	0,0362	70927,68 58121,55	6574,59 248,62	2566,16 2104	238 9	1287 60,9	73,6 0,27	2,66432 0,00977
8	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *т*	0,0362	257858,26		9329,31				
11	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+ прим штуцеры Ду 25 *т фасонных частей*	0,0006	602716,99 301666,67	283333,33 90000	361,63 181	170 54	146 62,1	312,7 94,3	0,18762 0,05658
12	23-021104-0101	Штуцеры длиной 200 мм *шт.*	2	546,02		1092,04				
17	11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж (прим снаружи) *т конструкций*	0,0054	70927,68 58148,15	6666,67 370,37	380,17 314	36 2	192 60,9	73,6 0,27	0,39744 0,00146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0054	257858,26		1382,12				
		т								
26	21-050201-0121	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,02676	154509,39		4134,67				
		т								
27	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	10,2	53,69	0,78	547,61	8	94	0,0213	0,21726
		м2		16,86	0,2	172	2	54,2	0,0002	0,00204
35	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,16	53,69	0,93	115,96	2	20	0,0213	0,04601
		м2		16,67	–	36	–	54,2	0,0002	0,00043
36	13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	2	426,49	18,5	852,98	37	305	0,4	0,8
		стык		375,5	–	751	–	40,6	–	–
37	11-250126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм ктрр1=0,163; ктрм1=0,163; кэкс1=0,163; кмат1=0,163;	0,145	39839,74	32737,93	5776,76	4747	1142	7,0905	1,02812
		км трубопровода		6206,9	7206,9	900	1045	58,7	7,01562	1,01726
38	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	26	252,12	–	6555,21	–	3553	0,34	8,84
		м2		252,12	–	6555,21	–	54,2	–	–
39	11-130601-0301	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином	26	91,37	0,69	2375,72	18	977	0,0908	2,3608
		м2		69,08	0,23	1796	6	54,2	0,0003	0,0078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	26	60,69	1,08	1577,98	28	387	0,0295	0,767
		м2		27,31	0,15	710	4	54,2	0,0002	0,0052
41	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2К=2,000;	26	428,52	0,69	11141,53	18	4055	0,369	9,594
		м2 окрашиваемой поверхности		284,23	0,35	7390	9	54,8	0,0004	0,0104

Всего прямые затраты	**252631**	**78**
		12
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 036	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 967	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 249	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	158 649	
Накладные расходы I уровня, тенге	46 465	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	299 096	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	12 682	
Итого, тенге	311 778	
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 942	
Всего	**336 720**	
Временные здания и сооружения (1 %)	3 367	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,19 %)	4 047	
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**344 134**	
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,0697784)	**368 147**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	НДС (12 %)		44 178
	Всего по акту с учетом НДС		**412 325**
	Кп =	0,95437036328	393 511
	Временные здания и сооружения в том числе;	4 283	

Заказчик _____ Баженов А.М.

Подрядчик _____ Александров А.Н.

Тех.надзор Заказчика _____ Шикибаев Е.Е.

КС-3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО"Гефест-99"

Утверждена Приказом Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство инженерных коммуникаций(сетей электроснабжения,теплоснабжения,газоснабжения,водоснабжения и канализации) к многоэтажным жилым домам 5,13,14,15,16,17,18,19,20,21 в 6-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай"

АКТ №2

выполненных работ и затрат
за июнь 2018 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		210	11.05.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:										
в том числе										
"Строительство инженерных коммуникаций(сетей электроснабжения,теплоснабжения,газоснабжения,водоснабжения и канализации) к многоэтажным жилым домам 5,13,14,15,16,17,18,19,20,21 в 6-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай"	518 560	111 651							13 398	125 049

М.П. Заказчик Баженов А.М.- руководитель

М.П. Подрядчик Александров А.Н. - директор

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата г. Костанай
Подрядчик: ТОО"Гефест-99"
Наименование стройки:Строительство инженерных коммуникаций(сетей электроснабжения,теплоснабжения,газоснабжения,водоснабжения и канализации) к многоэтажным жилым домам 5,13,14,15,16,17,18,19,20,21 в 6-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай"
Наименование объекта: Строительство инженерных коммуникаций(сетей электроснабжения,теплоснабжения,газоснабжения,водоснабжения и канализации) к многоэтажному жилому дому 5 в 6-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай"

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2018
(локальная смета 2-1-5)
Газоснабжение

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9,00	10	11
9	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *шт.*	1	1542,17 1160,84	97,82 16,74	1542,17 1160,84	97,82 16,74	711,26 60,40	1,47 0,02	1,47 0,02
10	23-040909-0513	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	1	10476,06		10476,06				
13	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	4	1524,37	80,01	6097,48	320,05	2824,83	1,47	5,88

		шт.							
				1160,75	8,25	4643,38	33,49	60,40	0,01	0,04
14	23-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	4	1510,05		6040,20				
		шт.								
15	11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,012	446689,13	134945,26	5360,72	1619,34	2690,05	336	4,032
		км трубопровода								
				302750	58250	3632,75	699,05	62,10	67,82	0,81384
16	23-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=1,004;	12,048	310,72		3743,55				
		м								
19	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж+ шкаф металлический	0,0807	39622,66	2267,1	3198,58	182,61	1713,28	46,6	3,76155
		т конструкций								
				34551,54	297,32	2789,55	23,72	60,90	0,31	0,02502
20	11-090701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,0807	269739,23	128736,06	21774,97	10389	7120,00	161	12,9927
		т конструкций								
				131672,86	13209,42	10629,11	1065,43	60,90	13	1,0491
21	21-050101-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,05278	184049,81		9714,70				
		т								
22	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	4	76,56		306,24				
		шт.								
23	21-130201-0106	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	0,00063	319461,02		201,26				
		т								
24	21-130202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	0,00012	487943,6		60,51				

		т							
25	21-050106-0602								
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00003	191393,75		6,32				
		т							
28	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж+ шкаф металлический	0,01904	39622,66	2205,88	754,42	42	404,09	46,6	0,88726
		т конструкций		34558,82	315,13	657,94	5,59	60,90	0,31	0,0059
29	11-090701-0107								
	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,01904	269739,23	128676,47	5135,83	2506,98	1679,79	161	3,06544
		т конструкций		131670,17	13182,77	2507,00	251,29	60,90	13	0,24752
30	21-050106-1001								
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0013	197182,72		247,66				
		т							
31	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	0,0003	319461,02		89,45				
		т							
32	21-050101-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,012	184049,81		2201,24				
		т							
33	21-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	8	27,6		220,80				
		шт.							
34	21-050201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 25 мм х 25 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0041	177933,33		733,09				
		т								

	Всего прямые затраты	**77 903**	**32**
			2
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 017	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 101	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 096	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 777	
	Накладные расходы I уровня, тенге	17 143	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	95 046	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	4 030	
	Итого, тенге	99 076	
	Сметная прибыль (8 %), тенге	7 926	
	Всего	**107 002**	
	Временные здания и сооружения (1 %)	1 070	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,19 %)	1 286	
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**109 358**	
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,0697784)	**116 989**	
	НДС (12 %)	14 039	
	Всего по акту с учетом НДС	**131 028**	
	Кп = 0,95437036328	125 049	

Временные здания и сооружения в том числе: **1 224**

Заказчик _____ Молдагалиев Г.Е.

Подрядчик _____ Александров А.Н.

Тех.надзор Заказчика _____ Шикибаев Е.Е.