АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

от «28» ноября 2014 года г. Костанай

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Костанайской области от 10 сентября 2012 года №231-р в составе:

Председателя комиссии: **Эпова Валентина Михайловна** – руководитель ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»;

заместителя председателя комиссии: **Ерденов Каирбек Бермухамбетович** – исполняющий обязанности руководителя ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агентства РК по делам строительства и ЖКХ» (по согласованию);

членов комиссии – представителей:

эксплуатационных организации: **Новиков Александр Николаевич** – исполняющий обязанности главного инженера КПФ АО «КазТрансГазАймак»;

генерального подрядчика: **Александров Анатолий Николаевич** – директор ТОО «Гефест-99»;

генерального проектировщика: **Морозова Вера Николаевна** – директор ТОО «Стройгазпроект»;

органов государственного противопожарного надзора: **Какимов Талгат Базарбаевич** – исполняющий обязанности начальника ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области КЧС МВД РК» (по согласованию).

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области» и ТОО «Гефест-99» предъявлен к приемке построенный объект: **«Мастерская по сборке пластиковых окон и стеклопакетов по ул. Киевская, 21 в г. Костанае (Внеплощадочный газопровод)».**

2. Строительство произведено на основании Постановления акимата города Костаная № 259 от 03.02.2014 года и в соответствии с уведомлением о начале производства строительно-монтажных работ ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Костанайской области» от 09 сентября 2014 года № 397.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Гефест-99»,** выполнившими работы по строительству внеплощадочных сетей газоснабжения.

4. Проектно-сметная документация на строительство объекта разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Стройгазпроект»**, выполнившим рабочий проект в составе: паспорт рабочего проекта, общая пояснительная записка, генплан, рабочие чертежи, проект организации строительства, сметная документация, охрана окружающей среды.

5. Исходные данные для проектирования выданы:

Задания на проектирование проекта:
- ИП «Чижова Ф. Н.» от 28. 11. 2014 года № 17.

- Архитектурно-планировочное задание № 118 от 03 февраля 2014 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная»;

- Акт выбора земельного участка под строительство газопровода от ул.40 лет Октября до улицы Киевская, 21 от 20 января 2014 года.

Технические условия:

- технические условия на газоснабжение от 03 декабря 2013 года № 21-1012-350к, выданные АО «КазТрансГаз Аймак».

6. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту **«Мастерская по сборке пластиковых окон и стеклопакетов по ул. Киевская, 21 в г. Костанае (Внеплощадочный газопровод)»** (Заказ № 17 - 13 ГСН; Заключение госэкспертизы №13-0009/14 от 31 января 2014 года).

7. Проектно-сметная документация утверждена приказом от 07 февраля 2014 года № 7 Управления строительства акимата Костанайской области.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – 09 сентября 2014 года, окончание работ – 20 ноября 2014 года;
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства – 2 месяца;
фактически – 2 месяца.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Рабочие проекты, исполнительные схемы, журнал производства работ, журнал авторского надзора, журнал технического надзора, протокола испытания оборудования и т. д.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленные к приемке в эксплуатацию построенные объекты имеют следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерениях соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Наимено - вание	Мощность, производительность, протяженность, и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее приня-тых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее приня-тых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод	- протяженность	м	1536,6		1552,0	
Надземный газопровод	- протяженность	м	295,9		268,0	
Оборудование - пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2В У1, пропускной способностью при	- количество	шт.	1		1	

Рвх = 0,5 МПа, Рвых = 0,3 МПА - 1275 м³/ч .						

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- прокладка газопровода до 0,6 МПа dy 57х3,5 из стальных труб и полиэтиленовых труб DN63;
- прокладка газопровода до 0,3 МПа dy 76х3,5 из полиэтиленовых труб DN110, DN90;
- прокладка надземного газопровода до 0,3 МПа трубами DN76х3,5, и DN108х4,0 с установкой опор-стоек, задвижек;
- монтаж ГРПШ;
- устройство молниезащиты и защитного заземления;
- устройство ограждения ГРПШ.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:

- пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2В У1, пропускной способностью при Рвх = 0,5 МПа,

Рвых = 0,3 МПА - 1275 м³/ч .

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности и охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, **выполнены на основании раздела в составе рабочего проекта «Охрана окружающей природной среды», разработанному ТОО «Стройгазпроект», том 6.**

14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

15. Работы по восстановлению асфальтобетонных покрытий, устройству

- асфальтобетонное покрытия, площадки ГРПШ, подъезда к ГРПШ;
- щебенение участков прохождения газопровода.

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации всего: 24 670,0 тыс тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 20 160, 074 тыс тенге, оборудования, инструмента, инвентаря – 592,940 тыс тенге.

17. Общая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего: 22 295, 073 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 20 160,074 тыс. тенге, обрудования, инструмента, инвентаря – 592, 940 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических, архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций): **Построенный объект соответствует технологическим и архитектурно-строительным решениям.**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке построенный объект: **«Мастерская по сборке пластиковых окон и стеклопакетов по ул. Киевская, 21 в г. Костанае (Внеплощадочный газопровод)»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ **В. ЭПОВА**

Заместитель председателя
Государственной приемочной

_____ **К. ЕРДЕНОВ**

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ **А. НОВИКОВ**

_____ **А. АЛЕКСАНДРОВ**

_____ **В. МОРОЗОВА**

_____ **Т. КАКИМОВ**

Заказчик: ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО "Гефест-99"
Наименование строительства: "Мастерская по сборке пластиковых окон и стеклопакетов по ул.Киевская,21 в г.Костанае (Внеплощадочный газопровод)

Типовая междуведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16. 11. 94г. №73

АКТ №1
выполненных работ
за сентябрь 2014 г.

Код заказчика	Код подряд	Контракт Номер Дата	Источник финансирования Наименование Код	Организационно-правовая форма Наименование код
		№ 52 от 28.08.2014 г.		

в тенге

Наименование объектов комплексов объектов	Стоимость выполненых работ затрат										
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 года				из гр.12			
					Из них			Дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате за месяц
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	В отчетном месяце 2001 г.	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001 года)	на приобретение материалов	дополнит. расходы	12%	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мастерская по сборке пласти ковых окон и стеклопакетоа по ул.Киевская,21 в г.Костанае (Внеплощадочный Газопровод)	7 686 523	6 862 967	7 686 523	2 815 229	2 815 229					823556,00	7 686 523

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства
акимата Костанайской области"
Руководитель Элова В.М.

Подрядчик:
ТОО "Гефест-99"
Директор Александров А.Н.

Заказчик: ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО "Гефест -99"
Наименование строительства: "Мастерская по сборке пластиковых окон и стеклопакетов по ул.Киевсая,21 в г.Костанае (Внеплощадочный газопровод)

Типовая междуведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16. 11. 94г. №73

АКТ №1
выполненных работ
за октябрь 2014 г.

Код заказчика	Код подряд.	Контракт Номер Дата	Источник финансирования Наименование Код	Организационно-правовая форма Наименование код
		№ 52 от 28.08.2014 г.		

в тенге

Наименование объектов комплексов объектов	Стоимость выполненых работ затрат										
				из графы 1							
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц	С начала строительств	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудован.	Ст-ть прочих затрат не входящих в СМР (цены 2001г)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты дополнит. расходы	НДС 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мастерская по сборке пласти ковых окон и стеклопакетоа по ул.Киевская,21 в г.Костанае (Внеплощадочный Газопровод)	9 163 646	9 163 646	1 477 123							158263,00	1 477 123
ИТОГО:	9 163 646	9 163 646	1 477 123							158263,00	1 477 123

Заказчик:
Государственное учереждение "Упрапвление строительства акимата Костанайской области"
Руководитель Элова В.М.

Подрядчик:
ТОО "Гефест-99"
Директор Александров А.Н.

Заказчик: ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО "Гефест -99"
Наименование строительства: "Мастерская по сборке пластиковых окон и стеклопакетов по ул.Киевсая,21 в г.Костанае (Внеплощадочный газопровод)

Типовая междуведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16. 11. 94г. №73

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2014 г.

Код заказчика	Код подряд.	Контракт Номер Дата	Источник финансирования Наименование Код	Организационно-правовая форма Наименование код
		№ 52 от 28.08.2014 г.		

в тенге

Наименование объектов комплексов объектов	Стоимость выполненых работ затрат										
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц	из графы 1							
				С начала строительств	из них		Ст-ть прочих затрат не входящих в СМР (цены 2001г)	Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудован.		на приобретение материалов	дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мастерская по сборке пластиковых окон и стеклопакетоа по ул.Киевская,21 в г.Костанае (Внеплощадочный Газопровод)	16 712 272	16 712 272	7 548 626							808787,00	7 548 626
ИТОГО:	16 712 272	16 712 272	7 548 626							808787,00	7 548 626

Заказчик:
Государственное учереждение
"Управление строительства
акимата Костанайской области"
Руководитель Эпова Д.М.

Подрядчик:
ТОО "Гефест-99"
Директор Александров А.Н.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление строительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Гефест-99»

Наименование строительства: «Мастерская по сборке пластиковых окон и стеклопакетов по ул. Киевская, 21 в г. Костанае (Внеплощадочный газопровод)»

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

А К Т

выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		52	от 28.11.2014г..				
		Доп.согл. №3 от 07.11.14 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								НДС	К оплате за месяц
	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц (без НДС)	из гр.2							
			СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мастерская по сборке пластиковых окон и стеклопакетов по ул. Киевская, 21 в г. Костанае (Внеплощадочный газопровод)	**20 160 074**	**3 078 395**							**369 407**	**3 447 802**

Заказчик:

\

Руководителя ГУ «Управления строительства акимата Костанайской обл.

Эпова В.М.

Подрядчик:

Директор ТОО «Гефест-99»

Александров А. Н.

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ"Управление строительства акимата Костанайской области"

Подрядчик:ТОО"Гефест-99"

Наименование стройки:Мастерская по сборке пластиковых окон и стеклопакетов по ул.Киевская,21 в г.Костанай(Внеплощадочный газопровод)

Договор № 52 от 28 августа 2014 г.

Наименование объекта: Наружные газопроводы

Акт6
приемки выполненных работ за октябрь 2014 г.
Наружные газопроводы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подземный газопровод								
		1.3 Газопровод из полиэтиленовых труб.								
1	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками + основание под ковер	0,0129	6152,25	–	79	–	9	3,66	–
		м3 подстилающего слоя		567	–	7	–	123	–	–
2	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм(д.110х6,6)	1,0347	58881,69	25695,31	60925	26587	53655	194	201
		км трубопровода		33075	6813,45	34223	7050	130	26,38	27
3	8-4-1172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	1076,66	474		510337				
		м								
4	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	300,56	225,63	3607	2708	2005	0,414	5
		шт								

				191,25	4,5	2486	59	106	0,02	–
15	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,85307	20200		17232				
		м3								
16	1-5-102	Знаки путевые и сигнальные	0,2	40800		8160				
		100шт								
17	1-5-102	Знаки путевые и сигнальные	0,32	40800		13056				
		100шт								
18	1-5-102	Знаки путевые и сигнальные	0,04	40800		1632				
		100шт								
		Раздел 2 Надземный газопровод								
		2.1 Трубопроводы и арматура								
19	E22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		задвижка или клапан		186,75	6,75	187	7	130	0,03	–
20	E22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	3	497,61	28,48	1493	85	1378	2,03	6
		задвижка или клапан		342	11,25	1026	34	130	0,05	–
21	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	1	6880		6880				
		шт								
22	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	2	10400		20800				
		шт								
23	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	1	11800		11800				
		шт								
24	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63	–	126	–	130	–	–

45	Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм(д.76) ктрр1=0,217; ктрм1=0,217; кзпр1=0,217; кэкс1=0,217; кзпм1=0,217; кмат1=0,217; *км трубопровода*		1467	1895,02	4	6	120	7,01552	–
			0,178	20100,82	14693,45	3578	2615	956	9,4395	2
				1953	2522,82	348	449	120	9,33968	2
46	Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм(д.108) ктрр1=0,309; ктрм1=0,309; кзпр1=0,309; кэкс1=0,309; кзпм1=0,309; кмат1=0,309; *км трубопровода*	0,114	28622,81	20922,92	3263	2385	872	13,4415	2
				2781	3592,4	317	410	120	13,29936	2
47	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000; *м2*	82	21,8	0,05	1788	4	430	0,0295	2
				5,81	0,02	476	2	90	0,0001	–
48	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; *м2*	82	35,73	0,02	2930	2	307	0,0213	2
				4,16	–	341	–	90	–	–
49	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм *стык*	3	2327,99	1344,74	6984	4034	3241	1,95	6
				391,5	508,5	1175	1526	120	3,25	10
2.2 Опоры-стойки - 45 шт. (в том числе неподвижные-4шт)										
50	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы *яма*	49	162,72	143,86	7973	7049	2639	0,131	6
				18,86	36,68	924	1797	97	0,143	7
51	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	1,025	2162,27	100,89	2216	103	196	0,85	1
				123,75	38,25	127	39	118	0,18	–
52	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	10,78	7725,22	95,97	83278	1035	9146	4,9	53
				771,75	36,25	8319	391	105	0,1771	2

53	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	10,78	410		4420				
54	Е9-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа *т конструкций*	1,76	9751,19 3015	2162,21 415,31	17162 5306	3805 731	5433 90	17,3 1,56	30 3
55	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	1,76	172800		304128				
56	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	10,45	200,3 52,2	9,95 3,74	2093 545	104 39	718 123	0,356 0,0182	4 –
57	Е6-36-4	Железнение поверхности *м2 поверхности*	10,45	55,56 51,3	0,23 0,09	581 536	2 1	564 105	0,289 0,0004	3 –
58	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000; *м2*	92	21,8 5,81	0,05 0,02	2006 535	5 2	483 90	0,0295 0,0001	3 –
59	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; *м2*	92	35,73 4,16	0,02 –	3287 383	2 –	345 90	0,0213 –	2 –
		2.3 Установка ГРПШ-13-2В-У1								
60	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы *яма*	6	162,72 18,86	143,86 36,68	976 113	863 220	323 97	0,131 0,143	1 1
61	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	0,023	1886,27 123,75	100,89 38,25	43 3	2 1	5 118	0,85 0,18	– –
62	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	1,26	12323,75 771,75	95,97 36,25	15528 972	121 46	1069 105	4,9 0,1771	6 –

63	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,228	410		503				
		м3								
64	80-1-10(пл)Т	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2В-У1 с регулятором давления РДГ-50(седло д.30)	1	221511		221511				
		шт								
	Раздел 3 Электрохимзащита									
65	E22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		задвижка или клапан		186,75	6,75	187	7	130	0,03	–
66	99-1-1(пл)	Соединение изолирующее сварное Си-50с	1	5657		5657				
		шт								
67	E22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	10	497,61	28,48	4976	285	4593	2,03	20
		задвижка или клапан		342	11,25	3420	113	130	0,05	1
68	99-1-1(пл)	Соединение изолирующее сварное Си-65с	9	51752		465768				
		шт								
69	99-1-1(пл)	Соединение изолирующее сварное Си-100с	1	10765		10765				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2300396**	**147363**			**588**
						104194	**42021**			**215**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1827329				
		оборудования, тенге				221511				
		Накладные расходы, тенге				178805				
		- заработная плата, тенге				26821				
		- трудоемкость, чел-ч				89				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				135461				
		Всего				**2614662**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	35897
- сметная заработная плата, тенге	5061
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	80159
- сметная заработная плата, тенге	36873
- нормативная трудоемкость, чел-ч	224
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	24290
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9716
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2764724**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1852 тенге	**6607691**
- материалы, тенге	4367316
- оборудование, тенге	529411
- сметная заработная плата, тенге	595053
Налог (2 %)	132154
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6739845**
НДС (12 %)	808781
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7548626**

Сдал:
Подрядчик ТОО"Гефест-99"
Директор Александров А.Н.

Принял:
Тех.надзор Заказчика
ТОО"ТоболСтрой-Group"
Эксперт тех.надзора Шакибаев Е.Е.