ЗАКАЗЧИК – КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Тюлькубасского района»
ГЕНПОДРЯДЧИК – ТОО «Энергоресурс»
СУБПОДРЯДЧИК – ТОО «Тюлькубас жолдары»
НАИМЕНОВАНИЕ объекта: **Строительство газопровода для жилых домов негазифицированных улиц п. Тюлькубас (Новостройка)** Тюлькубасского района **Тюлькубасского района ЮКО**

Договор: №6 от 24.06.2013г

А К Т приемки выполненных работ за **июль** месяц **2013 г**

Составлен в ценах 2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто в	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,45	408,11	169,61	184	76	145	1,55	1
		м3		238,50	4,07	107	2	133	0,01	--
2	27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	1,5	66,75	51,25	100	77	50	0,12	--
		м3		15,50	9,62	23	14	133	0,04	--
3	С01031-А26	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,705	27,1		100				
		т								
4	С010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами класс груза 1	3,705	17,73		66		13	0,07	
		т		3,55		13		100		
5	27-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см//толщ. 15см	5	278,52	12,65	1393	63	48	0,02	--
		м2		3,56	3,63	18	18	133	0,01	--
6	27-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см/толщ. 15 см/	5	279,65	11,84	1398	59	57	0,04	--
		м2		5,51	3,11	28	16	133	0,01	--
7	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/толщ. 5 см/	5	440,77	15,35	2204	77	73	-0,03	--
		м2		5,94	5,06	30	25	133	0,02	--
8	27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5	104,44	--	522	--		--	--
		м2		0,02	--	--	--		--	--

	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5	601,22	15,35	3006	77	73	0,03	--
		м2		5,94	5,06	30	25	133	0,02	--
0	27-18-2	Разборка гравийного покрытия	9,6	66,75	51,25	641	492	321	0,12	1
		м3		15,50	9,62	149	92	133	0,04	--
1	27-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см/тол. 15см/	32	278,52	12,65	8913	405	306	0,02	1
		м2		3,56	3,63	114	116	133	0,01	--
2	27-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см/15см/	32	279,65	11,84	8949	379	367	0,04	1
		м2		5,51	3,11	176	100	133	0,01	--
3	1-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	329,2762	42,09	40,13	13859	13213	5548	0,01	4
		м3		1,96	15,41	646	5073	97	0,06	20
4	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,1838	262,72	--	2675	--	3023	1,85	19
		м3		262,72	--	2675	--	113	--	--
5	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15,49	218,93	--	3391	--	3832	1,54	24
		м3		218,93	--	3391	--	113	--	--
6	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	28,3	2484,20	152,52	70303	4316	7756	1,02	29
		м3		153,68	57,15	4349	1617	130	0,28	8
7	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	67,33	122,18	--	8226	--	9296	0,89	60
		м3		122,18	--	8226	--	113	--	--
8	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	234,92	6,48	6,48	1522	1522	479	--	--
		м3		--	2,10	--	494	97	0,01	2
9	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	234,92	21,55	4,52	5062	1061	3881	0,11	25
		м3		17,03	--	4001	--	97	--	--
0	1-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	27,1	12,34	12,34	334	334	92	--	--
		м3		--	3,50	--	95	97	0,01	--
		Всего прямые затраты				132 848		35 360		

		Накладные расходы, тенге				35 360				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты. 6,00 %, тенге				10 092				
		Всего				178 302				
		Всего по смете в ценах 2001г.				178 302				
		В базовых ценах 2012г. К=2,08774				372 248				
		ИТОГО				372 248				
		НДС 12%				44 670				
		Всего				**416 918**				

"ГЕНПОДРЯДЧИК"

Директор ТОО "Энергоресурс"

Царенко В.

"СУБПОДРЯДЧИК"

Директор ТОО "Тюлькубас жолдары"

Ю.Б. Сиренко

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ "ТҮЛКІБАС АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 3
"12" 08 2013 ж

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

_____
(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б.) күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

. 2013 жылғы ____ №____ Түлкібас поселкесі
(объектінің орналасқан жері)

Түлкібас ауданының әкімдігі
(комиссия тағайындаған органның атауы)

2013 жылғы « 24» маусымдағы № 6 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға ***Ізтілеуов Нұржан Жақсылықұлы*** (аты, әкесінің аты, тегі)	***Аудан әкімінің орынбасары*** (лауазымы)
төраға орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау ж/е лицензиялау департаментінің өкілі	
Әбдіқадыров Әбілхан Әскерұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	***ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті басшысының орынбасары*** (лауазымы)
Комиссия мүшелері- өкілдер: тапсырыс беруші	
Ботбаев Жанысбек Қожамжарұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	***ТҮКШ,ЖКжАЖ бөлімінің басшысы*** (лауазымы)
Пайдаланушы ұйым	
Жартыбаев Келесбек (аты, әкесінің аты, тегі)	***КазТрансАймақ АҚ ОҚО филиалы Түлкібас аудандық газ учаскесінің басшысы*** (лауазымы)
Бас жобалаушы	
Гамидов Закирия (аты, әкесінің аты, тегі)	***ЖК «Гамидов З»*** (лауазымы)
Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары	
Ержанов Жұмабек Анашұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	***Түлкібас аудандық мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының басшысы*** (лауазымы)
Өртке қарсы қызмет органдары	
Азимбаев Бахтыбек Тебешұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	***Аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы, өртке қарсы қызмет подполковнигі*** (лауазымы)
Жергілікті атқару органының өкілі	
Құлманбетов Бекзат Бақадырұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	***Түлкібас поселкесінің әкімі*** (лауазымы)
Мердігер мекеменің өкілі	
Царенко Владимир Радионович (аты, әкесінің аты, тегі)	***«Энергоресурс» ЖШС директоры*** (лауазымы)
Басқа да мүлделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдардың өкілі	
Нариков Мұса (аты, әкесінің аты, тегі)	***«Дан Строй Проект» ЖШС директоры*** (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) ***Ботбаев Жанысбек Қожамжарұлы***

Тұрғын ҮКШ, ЖҚ және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы

(ұйымның атауы)

мекен-жайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің

нөмірі) (корпустың)

«ОҚО, Түлкібас ауданы Түлкібас кентіндегі газдандырылмаған көшелердегі тұрғын үйлерге арналған газ өткізгішінің құрылысы.(Жаңақұрылыс)

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)) қайта пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс мемлекеттік сатып алу конкурсының

(шешім шығарған органның атауы)

2011 жылғы « 15 » мамырдағы хаттамасының негізінде және

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2013 жылғы « 31 » 05 № рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер ***«Энергоресурс» ЖШС***

(ұйымның аталуы)

және

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

салған.

(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

ЖК «Гамидов З.Х.»

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тауарларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

әзірленген.

(ұйымның толық атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасында көрсетіледі))

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің .....қосымшасында көрсетілген))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

Жұмыс жобасы

жүзеге асты.

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. Жобалау-смета құжаттамасын ***«Оңтүстікмемсараптама» ЕМК***

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2012 жылғы « 14 » тамыздағы » ***№ 19-0540/12*** бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы 2013ж мамыр жұмыстың аяқталуы 2013ж шілде

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 1 ай;
іс-жүзінде

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

Сәулет-жоспарлау тапсырмасы, жұмыс жобасы, Сараптамалық қорытынды,

Құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат қағазы, техникалық төлқұжаты.

(құжатар тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлемі, өткізу мүмкіндігі, кіру мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объектіні (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылды):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Төмен қысымды газ құбырын ұзындығы	***шақырым***	0,352			
Орта қысымды газ құбырын ұзындығы	***шақырым***	1,866			

Алғашқы кезеңде жлбалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдердішығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштер бар:

Көрсеткіштері	Өлшем Бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	Ш.м.	---	---
Қабаттар саны	Этаж	---	---
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$	----	----
Оның ішінде жалпы көлемі	$м^3$	-----	----
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$	-----	----

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтерлер саны	Пәтерлер алаңы, ш.м.		Пәтерлер саны	Пәтерлер алаңы, ш.м.	
		Жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтерлер Оның ішінде	---	---	---	---	---	---
бір бөлме	---	---	---	---	---	---

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешім мынадай деректермен сипатталады:

(оны орналастыру ерекшіліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргенен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ..... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
---	---	---	---

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы _____мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары мың теңге, жабдық, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
13,637 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 9,623 мың теңге, жабдықтар аспаптар, мұқаммал _____мың теңге. Конкурстық құны-11,646 мың теңге

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтылығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған ***«ОҚО, Түлкібас ауданы Түлкібас кентіндегі газдандырылмаған көшелердегі тұрғын үйлерге арналған газ өткізгішінің құрылысы(жаңақұрылыс)***
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы **Н.Ізтілеуов** _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары **Ә.Әбдіқадыров** _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Ж.Ботбаев _____ (қолы)

К.Жартыбаев _____ (қолы)

З.Гамидов _____ (қолы)

Ж.Ержанов _____ (қолы)

Б.Азимбаев _____ (қолы)

Б.Құлманбетов _____ (қолы)

В.Царенко _____ (қолы)

М.Нариков _____ (қолы)